

Fecha Pago Anticipo:	18/10/2016
Fecha Elab. Compro:	24/10/2016
N° de Oficio:	GO / C-0332 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 24 2016 10:49AM

GERENTE O DIRECTOR:	ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO:	DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	OCTAVIO CABRERA REYES	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	OCTAVIO CABRERA REYES - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
18/10/2016	Sin Desayuno. \$ 0.00	Zapotlanejo \$ 0.00	Zapotlanejo \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD:	RECORRIDO DE VERIFICACIÓN DE OBRA			
19/10/2016	Casimiro Castillo \$ 75.00	Casimiro Castillo \$ 128.00	Casimiro Castillo \$ 73.00	Cuautitlán de García Barragán *(275.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD:	RECORRIDO DE VERIFICACION DE OBRA			
20/10/2016	Cuautitlán de García Barragán \$ 75.00	Cuautitlán de García Barragán \$ 128.00	Cuautitlán de García Barragán \$ 73.00	Cuautitlán de García Barragán *(275.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD:	RECORRIDO DE VERIFICACION DE OBRA			
21/10/2016	Villa Purificación \$ 75.00	Villa Purificación \$ 128.00	Villa Purificación \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD:	RECORRIDO DE VERIFICACION DE OBRA			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 61031	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	18/10/2016	VIÁTICOS \$:	1,378.00	1,378.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007		
DÍA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	259,460.20 Km. / 260,277.40 Km.		
FECHA DE REGRESO:	21/10/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	817.20 Km.		
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Obras	PROGRAMA:	RURAL 2016 (APARURAL S074 S075) ATENCION				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 1,000 + 0 = 1,000		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	710.00		
JUST. VALES EXCE:	TRASLADO A LOCALIDADES						SALDO EN VALES RECORRIDO =	290.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							S VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,378.00 (MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR:
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 1,378.00
MENOS ANTICIPO	\$ 1,378.00
SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO
OCTAVIO CABRERA REYES
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.

RECIBIDO
25 OCT 2016
SECRETARÍA DE FINANZAS GENERALES

RECIBIDO
25 OCT 2016
CAJA

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

OCTAVIO CABRERA REYES N° OFICIO: GO / C-0332 / 2016

DEL DÍA: 18/10/2016 AL DÍA: 21/10/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

18 DE OCTUBRE DE 2016

CONTRATO.- CEA-AL-ZR-LP-007/2013

OBRA.- CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SANTA FÉ - LA LAJA, SEGUNDA ETAPA, EN LAS LOCALIDADES DE LA BARRANCA, LA COFRADÍA, LA HUIZACHERA, LA LAJA, LA LOMA, LA MESA, LA MEZQUITERA, LA PAZ, LA YERBABUENA, PUEBLOS DE LA BARRANCA, SANTA FÉ Y SANTA MARÍA (EL TACUACHE), MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO. TRAMO: ARROYO GRANDE, CAMINO SANTA FE - ARROYO LA PAZ Y ARROYO LA PAZ.

COMISIÓN.- LA PAZ.- SE REALIZÓ RECORRIDO DE VERIFICACIÓN DE OBRA, LA EMPRESA CONTRATISTA NO SE PRESENTÓ PERO INDICÓ QUE EL MARTES DE LA PRÓXIMA SEMANA SE TENDRÁ TODO LISTO PARA LAS PRUEBAS DE ESCURRIMIENTO EN LOS TRES COLECTORES. SE INFORMÓ ESTA SITUACIÓN AL AYUNTAMIENTO Y SE ACORDÓ INICIAR A LAS 10:00 AM.

19 DE OCTUBRE DE 2016

CONTRATO.- CEA-ZR-CI-069-2016

OBRA.- REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA, EN LAS LOCALIDADES DE EL CHICO Y FRANCISCO I. MADERO (EL NARANJAL), EN CASIMIRO CASTILLO, JALISCO.

COMISIÓN.- EL CHICO Y FRANCISCO I. MADERO (EL NARANJAL).- SE REALIZÓ RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRA EN COMPAÑÍA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTIO GERENS, S.A. DE C.V., INDICÓ QUE YA RECIBIÓ EL ANTICIPO Y QUE EL DÍA DE MAÑANA LLEGARÍA EL SUMINISTRO DEL 60% DE LA TUBERÍA, A LA FECHA SE TRABAJA EN EL RETIRO DE EMPEDRADO. SE ORDENÓ NO EXCAVAR EN TRAMOS MAYORES DE 200 M. PARA EVITAR AFECTACIONES A LA POBLACIÓN.

20 DE OCTUBRE DE 2016

CONTRATO.- CEA-ZR-CI-063-2016

OBRA.- CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN, PRIMERA ETAPA, EN LAS LOCALIDADES DE EL REPARO, LA HACIENDA Y TIERRAS BLANCAS, MUNICIPIO DE CUAUTILÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, JALISCO.

COMISIÓN.- EL REPARO, LA HACIENDA Y TIERRAS BLANCAS.- SE REALIZÓ RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRA EN COMPAÑÍA DE LA EMPRESA CONTRATISTA DISEÑO EN URBANIZACIÓN ROMÁN, S.A. DE C.V., INFORMA LA EMPRESA QUE YA SE TIENE EL ANTICIPO Y QUE SE TIENE EL 25% DEL SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC DE 2" DE DIÁMETRO EN RD-26 Y RD-32.5. SE TIENEN INSTALADOS 600.00 M. DE TUBERÍA DE PVC DE 2" DE DIÁMETRO EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y SE TIENEN 130 .00 M. EXCAVADOS PARTIENDO DE LA OBRA DE TOMA.

21 DE OCTUBRE DE 2016

CONTRATO.- CEA-ZR-CI-077-2016









OBRA.- CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE TOMA, ELECTRIFICACIÓN, EQUIPAMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE TELPITITA, MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO.

COMISIÓN.- TELPITITA.- SE REALIZÓ RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRA EN COMPAÑÍA DE LA EMPRESA CONTRATISTA FORZA INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V. Y DE PERSONAL DE TOPOGRAFÍA DE LA GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE LA CEA; SE UBICARON PUNTOS DE TRAZO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y SE UBICÓ EL SITIO DEL CÁRCAMO.

COMENTARIOS:

NO SE RECABO FACTURA DE HOTEL PORQUE REBASA EL TOPE DE VIATICO PARA HOSPEDAJE, PERO SE ANEXA RECIBO COMO COMPROBANTE.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
OCTAVIO CABRERA REYES	N° OFICIO: GO / C-0332 / 2016
DEL DÍA: 18/10/2016	AL DÍA: 21/10/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	 LIC. JOVIER CARRASQUERA SUPERVISOR DE OBRAS
	Dicy Elizabeth Flores <u>OBRAS CASIMIRO</u>
	
	 

Maria de Jesús Barajas Sánchez



R.F.C. BASJ470105FY2
C.U.R.P. BASJ470105MJCRNS00
GARCIA BARRAGAN No. 75
CUAUTITLAN, JAL. C.P. 48950
TEL. (357) 384 6015 FAX. (357) 384 6014

FACTURA		
8157		
FECHA		
DIA 19	MES 10	AÑO 16

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION	Cuautillan de Garcia Barragan Jalisco.	
CLIENTE	Comision estatal del Agua de Jalisco R.F.C.	
DIRECCION	Francisco Ibarra - Cal Modesta.	
CIUDAD	Guadalajara Jalisco.	C.U.R.P.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1		Hospedaje	300.00	300.00



IMPORTE TOTAL CONSIGNADO EN LETRA

trescientos pesos m/n.

*ESTE COMPROBANTE TENDRÁ UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE APROBACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE FOLIOS, LA CUAL ES: 29/12/2012, 14:53:23

NÚMERO DE FOLIO ASIGNADO POR EL SAT : 7501 al 8500

NÚMERO DE APROBACIÓN DEL FOLIO ASIGNADO POR SICOFI: 24439658

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

ESTA FACTURA SE PAGO

EN UNA SOLA EXHIBICION
 EN PARCIALIDADES
 OTRO

SUB-TOTAL \$	300.00
I.V.A. \$	
I.S.H. \$	
TOTAL \$	300.00

LA REPRODUCCION APOCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

Maria de Jesús Barajas Sánchez



R.F.C. BASJ470105FV2
C.U.R.P. BASJ470105MJCRNS00
GARCIA BARRAGAN No. 75
CUAUTITLAN, JAL. C.P. 48950
TEL. (357) 384 6015 FAX. (357) 384 6014

FACTURA		
8160		
FECHA		
DIA 20	MES 10	AÑO 16

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION	Cuautitlán de García B. Jalisco.	
CLIENTE	Comision Estatal del Agua Jalisco.	R.F.C.
DIRECCION	Carretera 1726 - Cal. Moderna	C.P.
Ciudad	Guadalajara Jalisco	C.U.R.P.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1		Hospedaje	300-	300-



IMPORTE TOTAL CONSIGNADO EN LETRA
Tricientos pesos m/p.

ESTE COMPROBANTE TENDRÁ UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE APROBACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE FOLIOS, LA CUAL ES: 29/12/2012, 14:53:23

NÚMERO DE FOLIO ASIGNADO POR EL SAT : 7501 al 8500

NÚMERO DE APROBACIÓN DEL FOLIO ASIGNADO POR SICOFI: 24439658

ESTA FACTURA SE PAGO

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

EN UNA SOLA EXHIBICION
 EN PARCIALIDADES
 OTRO

SUB-TOTAL \$	300-
I.V.A. \$	
I.S.H. \$	
TOTAL \$	300-

LA REPRODUCCION APOCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

DIRECCIÓN DE APOYO A MUNICIPIOS

GERENCIA DE OBRAS



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



MINUTA DE TRABAJO N° _____

FECHA: 19 - Octubre - 2016

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMAS
Juan Antonio Higuera Gil	RESIDENTE DE OBRAS	
Ingr. Ins del Carmen Chavez C	Residente Supervisora CEA	
Arg. Octavio Cabrera Pichot	RESIDENTE SUPERVISOR OBRAS CEA	

CON ESTA FECHA SE LEVANTA LA PRESENTE MINUTA DE TRABAJO EN RELACIÓN A LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA, EN LAS LOCALIDADES DE EL CHICO Y FRANCISCO I. MAYERO (EL NARANJAL), EN CASIMIRO CASTILLO, JALISCO", BAJO EL N° DE CONTRATO CEA-ZA-C1-069-2016, ANOTÁNDOSE LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- 1.- SE REALIZÓ RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRA EN COMPAÑÍA DE PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTIO COERENS, S.A. DE C.V.
- 2.- SE INFORMÓ A LA EMPRESA CONTRATISTA QUE YA RECIBIÓ EL ANTICIPO CORRESPONDIENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y QUE EL DÍA DE MAÑANA SE RECIBIRÁ EL SUMINISTRO DEL 60% DE LA TUBERÍA.
- 3.- SE ORDENÓ A LA CONTRATISTA NO EXCAVAR MÁS DE 200 MTS. LINEALES EN CADA FRENTE DE TRABAJO, HASTA QUE SE TERMINEN LOS TRAMOS SE PODRÁ INICIAR OTRO TRAMO.
- 4.- A LA FECHA SE TIENE EL RETIRO DE EMPERADO EN SECO DE 950 ML.
- 5.- SE LE INDICÓ A LA CONTRATISTA LOS REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EN CUANTO A MATERIA AMBIENTAL, LA VALORIZACIÓN DE LA OBRA Y LOS LETREROS INFORMATIVOS REFERENTES A LA OBRA, LOS CUALES DEBE CUMPLIR A LA BREVEDAD POSIBLE.
- 6.- SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, FIRMAN LAS PRESENTES.

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 DIRECCIÓN DE APOYO A MUNICIPIOS
 GERENCIA DE OBRAS



JALISCO
 GOBIERNO DEL ESTADO



MINUTA DE TRABAJO N° _____

FECHA: 20 - OCTUBRE - 2016

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMAS
PAULO SELMID HONZOLITZ ACOSTA	PRESIDENTE	<i>[Signature]</i>
ANA OCTAVIA CASTRO REYES	Residente Supervisor Obras CEA	<i>[Signature]</i>
Ing. Inés del Carmen Chávez L.	Residente Supervisor Obra CEA	<i>[Signature]</i>

Con esta fecha se levanta la presente Minuta de Trabajo en relación a la obra denominada: "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN, PRIMERA ETAPA, EN LAS LOCALIDADES DE EL REPARO, LA HACIENDA Y TIERRAS BLANCAS, MUNICIPIO DE CUANTILÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, JALISCO", BAJO EL N° DE CONTRATO CEA-ZR-CI-0613-2016, ANOTÁNDOSE LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- 1.- SE REALIZÓ RECEPCION DE SUSPENSIÓN DE OBRA EN COMPAÑÍA DE PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA DISEÑO EN URBANIZACIÓN MONTE SA. DE CV.
- 2.- INFORMA LA EMPRESA CONTRATISTA QUE YA RECIBIÓ EL ANTICIPA CORRESPONDIENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y QUE EL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2016 SE RECIBIÓ EL 25% DE SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC DE 2" DE DIÁMETRO DE RD-26 Y RD-32.5.
- 3.- A LA FECHA SE TIENEN INSTALADOS 600 METROS LINEALES DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 2" DE DIÁMETRO DE RD-32.5 EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y 130 METROS LINEALES DE EXCAVACIÓN EN LA OBRA DE TOMA.
- 4.- SE LE INDICÓ A LA CONTRATISTA LOS REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EN CUANTO A MATERIA AMBIENTAL, LA VALORIZACIÓN DE LA OBRA Y LOS INSTRUMENTOS INFORMATIVOS REFERENTES A LA OBRA, LOS CUALES DEBE CUMPLIR A LA BREVEDAD POSIBLE.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, FIRMAN LOS PRESENTES.

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCION DE APOYO A MUNICIPIOS
GERENCIA DE OBRAS



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



MINUTA DE TRABAJO N° _____

FECHA: 21 - OCTUBRE - 2016

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMAS
Ingeniero Juan Carlos Campos Amador	Superintendente	[Firma]
Ingeniero Ines del Carmen Villarreal	Residente de Obra CEA	[Firma]
Abr. Octavio Cabrera Reyes	Presidente Supervisor Obra CEA	[Firma]

Con esta fecha se levanta la presente Minuta de Trabajo en relación a la obra denominada: "CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE TOMA, ELECTRIFICACIÓN, EQUIPAMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE TELCITLA, MUNICIPIO DE VILLA VERDE, JALISCO", BAJO EL N° DE CONTRATO CEA-ZR-C1-077-2016, ASISTIDOS POR LOS SIGUIENTES PUNTOS:

1.- SE REALIZÓ RECONOCIMIENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA EN COMPAÑÍA DE PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA FORA INGENIERÍA APLICADA, S.A DE CV. Y DE PERSONAL DE TOPOGRAFÍA DE LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN DE LA CEA.

2.- SE USARON FÍSICAMENTE VARIOS PUNTOS TOPOGRÁFICOS PARA QUE LA EMPRESA PUDIERA REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE TRAZO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y LAS COTAS DE SALIDA DE LA CAPACIDAD Y LLEGADA AL CÁRCAMO DE BOMBEO.

3.- SE TIENE EL SUMINISTRO DE TUBERÍA DE POLIÉTIMO DE 2 1/2", 2" Y PUC HCO DE 2" DE Ø PARA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, CARGANDO E IMPULSIÓN.

4.- SE LE INDICÓ A LA CONTRATISTA LOS REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EN CUANTO A MATERIA AMBIENTAL, LA VALORIZACIÓN DE LA OBRA, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN HIDROSTÁTICAS Y LETREROS INFORMATIVOS REFERENTES A LA OBRA, LOS CUALES DEBE CUMPLIR A LA BREVEDAD POSIBLE.

EN OTRO ASUNTO QUE SE TRATA, FIRMAN LOS PRESENTES.