



ACTA DE ENTREGA – RECEPCION Y FINIQUITO DE OBRA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

En Jocotepec, Jalisco, siendo las 13:00 hrs. del día 14 de DICIEMBRE del año 2016, y en cumplimiento a los Artículos 221, 224 y 226 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, así como el artículo 56 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, y el Artículo 83 inciso A del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Jocotepec se levanta la presente ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN y FINIQUITO de Obra, de conformidad a las siguientes consideraciones:

Nombre de la Obra y breve descripción de los trabajos: ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE ZAPOTITAN DE HIDALGO.

Contratista: ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIBERA

Asignación No. GMJ 013C OP/2016

Importe: \$ 352,278.85 Convenio adicional: _____ Total \$ 352,278.85 Anticipo: \$ 0.00

Fianza de anticipo No. NO APLICA

Fianza de cumplimiento No 1789113

Fianza de Vicios Ocultos No 1794410

Fecha de inicio: 10 de OCTUBRE del 2016. Fecha de terminación oficial: 30 de DICIEMBRE del 2016.

Fecha de terminación real: 10 de DICIEMBRE del 2016. Atraso de 0 (CERO) días.

Relación de Estimaciones:

No. Est.	IMPORTE	PERIODO DE TRABAJO
1 (UNO)	\$ 188,734.71	DEL 10 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016.
2 (FINIQUITO)	\$ 163,544.13	DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2016.
TOTAL =	\$ 352,278.84	Saldo por cancelar: \$ 0.00

Por lo que constituidos física y legalmente, por una parte los Servidores Públicos adscritos al Municipio de Jocotepec, Jalisco, cuyos nombres y cargos aparecen al calce de la presente acta, y por otra parte El Contratista, a efecto de efectuar recorrido por la obra en comento; efectuado el recorrido LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, a través de su(s) representante(s) recibe a satisfacción por su estado aparente la obra; No obstante de la presente recepción, EL CONTRATISTA quedará obligado a responder por los defectos y vicios ocultos que resultaren y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos del contrato y de las Leyes aplicables.

Sin mas por avanzar en la presente se da por terminada la presenta acta, siendo las 10:30 hrs. del día y en el lugar en que se actúa, firmando al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

****ESTA RECEPCION FISICA NO TIENE VALOR HASTA QUE LA OBRA SEA RECIBIDA Y ACEPTADA POR CFE**

**POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE
JOCOTEPEC, JALISCO**

POR LA CONTRATISTA



ING JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING JOSE VALENTIN ZARATE RIVERA
ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIBERA S.A. DE C. V.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

240

05 MAY 2017

DEPTO. DE PLANEACIÓN.

NUMERO: PL-255-2017

Expediente: 10232620-16

Asunto: Recepción de Instalaciones.

En la ciudad de Chapala, Jal., siendo las 10:00 hrs. del día 07 de Abril del 2017, reunidos en las oficinas de Comisión Federal de Electricidad, ubicadas en la Av. Estación No. 82 en Chapala, Jal., comparecen por una parte el ING. ERIK LASTIRI CASTILLA, en su carácter de Superintendente de la Zona Chapala, División Jalisco, por la otra parte el ING. VALENTIN ZARATE RIVERA representante de H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC ante C.F.E., en su carácter de propietario, ambas partes de común acuerdo manifiestan haberse cumplido fielmente las normas y procedimientos para la obra: 10232620-16. Entrega 2 TRO MONOFASICO DE 15 KVA TIPO POSTE (H-12218, HH-2263),(H-12219, HH-2264) 2 POSTE DE CONCRETO PCR 12-750, 7 POSTE DE CONCRETO PCR 9-400, 1 POSTE DE CONCRETO PCR 7-500, 116 MTS CABLE ACSR 1/0 2F-3H, 300 MTS CABLE NEUTRANEL 2X1/0+1X2 ACSR. Ubicada en CALLE FRANCISCO VILLA S/N, POBLACION ZAPOTITAN DE HIDALGO, municipio de Jocotepec, Jalisco. La cual fue certificada por el supervisor de C.F.E. para dicha obra, el Ing. Luis Alejandro Santana Sosa.

H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, hace entrega física de las instalaciones eléctricas anexando además con este documento el inventario físico valorizado de las mismas.

EL ING. ERIK LASTIRI CASTILLA, representante de C.F.E. recibe las instalaciones antes mencionadas, las cuales serán incorporadas al patrimonio de la institución, para realizar a través de las mismas, las funciones que le otorga la Ley de la Comisión Federal de Electricidad vigente.

ENTREGA:

**H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC
C. HÉCTOR MANUEL HARO PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL AYUNTAMIENTO
JOCOTEPEC**



RECIBE:

**ING. ERIK LASTIRI CASTILLA
SUPERINTENDENTE ZONA CHAPALA**

TESTIGO:

**ING. JOSE VALENTIN ZARATE RIVERA
CONTRATISTA**

TESTIGO:

**ING. CARLOS DANIEL FAJARDO VÁZQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN**

- c.c.p. Ing. Horacio Rubén Vega Ángel
Ing. Antonio Muñoz Iñiguez
Ing. Maximiliano Siordia Zambrano
Ing. Gilberto Hidalgo Hernández
Ag. Jocotepec
ELC/CDFV/OSR/lss