



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DIRECCIÓN DE APOYO A MUNICIPIOS

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CON EL H. AYUNTAMIENTO DE QUITUPAN JALISCO
CONTRATO: CEA-ZR-CI-074-2016

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA RECEPCION FISICA DE LA OBRA DENOMINADA "AMPLIACION DE COLECTOR INDEPENDENCIA Y CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR MARGINAL DERECHO AL RIO QUITUPAN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE QUITUPAN JALISCO, INCLUYE 44 DESCARGAS DOMICILIARIAS.

1.- LUGAR, HORA Y FECHA.- EN LA CABECERA MUNICIPAL DE QUITUPAN JALISCO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL 20 DE ENERO DE 2017 SE REUNEN POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO/ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA LA C. MARIA ELENA CISNEROS TORRES Y POR PARTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, EL ING. VICENTE QUINTERO ARAIZA, EN SU CARÁCTER DE GERENTE DE OBRAS; EL ARQ. LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA, EN SU CARÁCTER DE JEFE DE FORMULACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EL ING. EDUARDO BARAJAS LOPEZ EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA, ASIGNADO PARA CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA Y PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

2.- DILIGENCIA.- SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA EN DONDE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO ENTREGA AL H. AYUNTAMIENTO/ORGANISMO OPERADOR, LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA "AMPLIACION DE COLECTOR INDEPENDENCIA Y CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR MARGINAL DERECHO AL RIO QUITUPAN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE QUITUPAN JALISCO, INCLUYE 44 DESCARGAS DOMICILIARIAS."

3.- ANTECEDENTES.- EL IMPORTE CONTRACTUAL FUE DE \$2,393,610.92 (DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 92/100 M. N.) INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LOS TRABAJOS FUERON ENTREGADOS POR LA EMPRESA CONSTRUARBA S. A. DE C. V. CON UN IMPORTE DE \$ 858,365.84 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 84/100 M. N.) INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, COMO CONSTA EN ESTIMACION 1 FINIQUITO. . EN LA CLÁUSULA 59.2 DEL CONTRATO, SE ESTIPULÓ UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 90 DÍAS NATURALES, SEÑALANDO COMO FECHA DE INICIO EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y COMO FECHA DE TERMINACIÓN EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2016, ASI MISMO SE DETERMINA NUEVA FECHA DE TERMINACION EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2016 COMO LO INDICA EL OFICIO DE TERMINACION POR CONVENIENCIA NUMERO GO-150-A/2016. CON FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 SE CELEBRÓ UN OFICIO NUMERO GO-150-A/2016 COMO TERMINACION POR CONVENIENCIA EL CUAL INFORMA QUE LA COMISION NACIONAL DE AGUA SUSPENDIO LA RADICACION DE LA TOTALIDAD DEL RECURSO AUTORIZADO EN EL ANEXO TECNICO Y DE EJECUCION DEL PROGRAMA APARURAL 2016 , RAZON POR LA CUAL SE INFORMA QUE EL CONTRATO SERA TERMINADO PARCIALMENTE , POR ASI CONVENIR A ESTA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, AL NO CONTAR CON LA TOTALIDAD DEL RECURSO, SIENDO LA FECHA DE TERMINACION EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2016.



ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CON EL H. AYUNTAMIENTO DE QUITUPAN JALISCO
CONTRATO: CEA-ZR-CI-074-2016

4- **OBSERVACIONES.- SE PROCEDE A LA ENTREGA.**

5.- **RESUMEN DEL EJERCICIO.-**

CAPITULO	MONTO	EJERCIDO	POR CANCELAR
CONTRATO	\$2,393,610.92	\$ 858,365.84	\$ 1,535,245.08
CONVENIO	NO APLICA	NO APLICA	\$0.00
TOTAL.-	\$2,393,610.92	\$ 858,365.84	\$ 1,535,245.08

NOTA: LOS IMPORTES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

6.- **DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.-** AMPLIACION DEL COLECTOR INDEPENDENCIA Y CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR MARGINAL DERECHO AL RIO QUITUPAN , SUBCOLECTOR QUE INCLUYE: LIMPIEZA Y TRAZO DE EJES PARA TENDIDO DE TUBERIA, DEMOLICION DE PAVIMENTO ADOQUINADO, EXCAVACIONES PARA INSTALAR TUBERIA DE PVC, RELLENOS COMPACTADOS, REPOSICION DE PAVIMENTO ADOQUINADO, CONSTRUCCION DE CAJAS DE INTERCONEXION, ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA PROYECTO DE MURO DE CONTENCION EN MARGEN DERECHA DEL RIO QUITUPAN.

7.- **CONDICIONES BAJO LAS QUE SE RECIBE Y ENTREGA LA OBRA.-** EN EL PRESENTE ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN, Y EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA QUINTA.- ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA, INCISO 5.1 Y EN PARTICULAR DEL INCISO 5.2 DEL CONVENIO DE PARTICIPACIÓN, LA "CEA JALISCO" HACE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA EN FUNCIONAMIENTO, Y LA C. MARIA ELENA CISNEROS TORRES EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DEL AGUA POTABLE RECIBE LA OBRA EJECUTADA LA CUAL PASA A FORMAR PARTE DEL SISTEMA DEL AGUA DE QUITUPAN , JALISCO QUIEN SE HARÁ CARGO DE LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

8.- **MANIFESTACIONES.-** LA CEA MEDIANTE UN COMUNICADO HA REALIZADO LA ENTREGA DE MATERIAL ADQUIRIDO EN EL PRESENTE CONTRATO AL AYUNTAMIENTO DE QUITUPAN, MISMO QUE DEBERA SER RESGUARDADO POR EL AYUNTAMIENTO EN UN LUGAR SEGURO Y PROTEGIDO DE LA INTEMPERIE PARA POSTERIORMENTE SER UTILIZADO EN LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO

9.- **GARANTIA DE LOS BIENES.-** PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DERIVADOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS, Y EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL CONTRATISTA EXHIBE GARANTÍA CONSISTENTE EN **FIANZA NÚMERO 1772098** EXPEDIDA POR AFIANZADORA ACE FIANZAS MONTERREY S. A. PARA GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES A PARTIR DE LA FECHA FORMAL DE LA ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, PARA GARANTIZAR VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACIÓN APLICABLE, MISMA QUE PODRA HACERSE EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA A SOLICITUD DEL ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA DE QUITUPAN JALISCO; EN LOS CASOS DONDE SE DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y NO PROVENGAN DE UNA INADECUADA OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y



ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CON EL H. AYUNTAMIENTO DE QUITUPAN JALISCO
CONTRATO: CEA-ZR-CI-074-2016

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES. -----

10.- CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 20 DE ENERO DE 2017. -----

11.- NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO.-

ENTREGA POR LA "CEA JALISCO"	 RECIBE POR EL ORGANISMO OPERADOR/AYUNTAMIENTO
	 ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018 -JUNTOS IMPULSANDO EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO-
ING. EDUARDO BARAJAS LOPEZ RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	 SINDICARIA ELENA CISNEROS TORRES -Quitupan, Jalisco- DIRECTOR DEL AGUA
	 ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018 -JUNTOS IMPULSANDO EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO-
ING. VICENTE QUINTERO ARAIZA GERENTE DE OBRAS CEA	LIC. ELIDA SELENE LOPEZ SINDICO
	 SÍNDICO SECRETARIO -Quitupan, Jalisco-
ARQ. LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA	ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018 -JUNTOS IMPULSANDO EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO-
JEFE DE FORMULACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	 C. EFREN CERVANTES SANDOVAL EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO. PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA DENOMINADA " PROYECTO Y CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA PARA UN GASTO DE 10LPS PARA LA LOCALIDAD DE JILOTLAN DE LOS DOLORES, JALISCO" ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO U ORGANISMO OPERADOR DE JILOTLAN DE LOS DOLORES JALISCO Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO. -----