



Gobierno Municipal  
2015-2018



## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN Y MINUTA DE TERMINACION DE OBRA OBRA CONTRATADA

ACTA DE RECEPCIÓN - ENTREGA POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS & DESARROLLO URBANO DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

### 1.- DATOS DE LA OBRA:

<b>PROGRAMA:</b> FONDEREG 2016	<b>MUNICIPIO:</b> TIZAPAN EL ALTO, JALISCO.
<b>OBRA:</b> CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y SUSTITUCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS, EN LA CALLE 5 DE FEBRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL.	<b>CONTRATO NUMERO:</b> OPFDRG-007/2016

### 2.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO, SUSTITUCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 5 DE FEBRERO.

**CONCEPTOS REALIZADOS:** LOS INDICADOS EN CATALOGO DE CONCEPTOS.

MISMA QUE FUE EJECUTADA CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTOS Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS

### 3.- DATOS CONTRACTUALES:

**EJECUTÓ:** CORPORATIVO METROPOLITANO DE GUADALAJARA S.A. DE C.V

**CONTRATO:** OPFDRG-007/2016  
**IMPORTE TOTAL:** \$ 3'333,333.33  
**APORTACIÓN ESTATAL:** \$ 2'000,000.00  
**APORTACIÓN MUNICIPAL:** \$ 1'333,333.33

### 4.- PERIODO DE EJECUCIÓN:

**FECHA DE INICIO:** 16 DE MAYO DEL 2016  
**FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA :** 31 DE AGOSTO DEL 2016  
**FECHA DE TERMINACIÓN REAL:** 12 DE AGOSTO DEL 2016  
**DÍAS AUTORIZADOS:** 87 DÍAS  
**DÍAS DE ATRASO:** 00 DÍAS

DURANTE EL EJERCICIO DEL CONVENIO, SE GENERARON LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES:

ESTIMACIÓN	CANTIDAD	PERIODO DE TRABAJO
ANTICIPO	\$ 00.00	
1 (UNO)	\$ 800,000.00	16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2016
2 (DOS)	\$ 600,000.00	16 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2016
3 (TRES)	\$ 1'933,333.33	02 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2016
<b>COMPROBADO:</b>	<b>\$ 3'333,333.33</b>	
<b>TOTAL CONTRATADO</b>	<b>\$ 3'333,333.33</b>	
<b>SALDO A CANCELAR:</b>	<b>\$ 0.00</b>	



GOBIERNO MUNICIPAL  
2016-2018



LA EMPRESA CORPORATIVO METROPOLITANO DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. A TRAVEZ DE SU REPRESENTANTE MANIFIESTA RENUNCIAR POR ESTE ACTO AL COBRO DE EXCEDENTES DE OBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE RESULTARAN DE LA EJECUCIÓN DE LA MISMA.

**5.- OBSERVACIONES:**

SE OTORGO UN ANTICIPO DE \$ 0.00 (0.00 PESOS 00/100 M.N.), INCLUIDO EL IVA. QUEDANDO UN SALDO POR AMORTIZAR DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N)

**TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA EL ACTO DE LA ENTREGA –RECEPCIÓN:**


LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS & DESARROLLO URBANO RECIBE LA OBRA DE LA EMPRESA CORPORATIVO METROPOLITANO DE GUADALAJARA S.A. DE C.V, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS Ó VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO, POR LO QUE LA EMPRESA ESTANCIA 25 ARQUITECTOS S.A. DE C.V. COMPROMETE A CORREGIR Y REPARAR CUALQUIER RECLAMACION A LA MISMA A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN EL DÍA 12 DE AGOSTO DEL 2016. LOS REPRESENTANTES ABAJO FIRMANTES CUYA PERSONALIDAD SE HA ACREDITADO, INTERVIENEN PARA CERTIFICAR LA REALIZACIÓN DEL ACTO. LA PRESENTE ACTA SE LEVANTA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 35, PÁRRAFO II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y EL ARTÍCULO 56 DEL REGLAMENTO DE LA MISMA LEY EN VIGOR.

EL ACTO SE LLEVO A CABO EN EL MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO EL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2016 A LAS 9:00 HORAS FIRMANDO AL MÁRGEN Y AL CALCE LAS PERSONAS QUE REAL Y FÍSICAMENTE INTERVINIERON EN ESTE ACTO:

**POR LA EMPRESA**



**POR EL MUNICIPIO**



**AYUNTAMIENTO DE TIZAPAN EL ALTO**  
**DRONADO VALENCIA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE TIZAPAN EL ALTO, JAL.  
**PRESIDENCIA**



**ING. VÍCTOR SALAZAR FORTANELI**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS & DESARROLLO  
URBANO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO.