



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 166 DE SU REGLAMENTO, PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NÚMERO No. SMO/FISM/056/01/2016 PROGRAMA FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO, siendo las 13: 00 horas, del día 22 de Octubre del 2016, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos de la obra denominada: **"ELECTRICA PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES EN LA BARRANCA VERDE, BARRANCA DE AGUACATES, EL HUESO Y LOS PLANES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO (PRIMERA ETAPA)"**. Se reunieron en las oficinas de la Presidencia Municipal, con domicilio en calle Portal Hidalgo # 3, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO Y DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA "Gpo. C.E.A. CONSTRUCTORA ELECTRICA ALVEAR". POR PARTE DEL CONTRATISTA.

II. Los que intervienen en el acto:

C. ELEAZAR MEDINA CHAVEZ EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL.

C. HABACUC CUEVAS SANCHEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

ING. CASTULO ALVEAR, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA "Gpo. C.E.A. CONSTRUCTORA ELECTRICA ALVEAR".



H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
SUMINISTRO DE CABLE PARA LINEA AEREA DE MEDIA TENSION 2 FASES 2 HILOS CON CABLE ACSR 1/0	KGS	3,000.00
SUMINISTRO DE CABLE PARA LINEA AEREA DE BAJA TENSION 2+1 (1/0-2) CABLE SEMI-AISLADO	MTS	600.00
SUMINISTRO DE ESTRUCTURA PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 10 KVA	PZA	1.00
SUMINISTRO PARA ESTRUCTURA RD20	PZA	26.00
SUMINISTRO DE POSTE DE CONCRETO 12-750 PARA ESTRUCTURA HA20	PZA	16.00
SUMINISTRO DE ESTRUCTURA HA20	PZA	8.00
SUMINISTRO DE POSTE DE CONCRETO 12-750 PARA ESTRUCTURA RD20	PZA	26.00



H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

SUMINISTRO DE POSTE DE CONCRETO 9C-400 PARA ESTRUCTURA RSA DE BAJA TENSION	PZA	1.00
SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 10 KVA DA2-10-22860-120/240	PZA	1.00
SUMINISTRO DE ESTRUCTURA RSA PARA BAJA TENSION	PZA	1.00
INSTALACION DE POSTES DE MEDIA Y BAJA TENSION	PZA	43.00

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual correspondiente al contrato número No. SMO/FISM/056/01/2016, PROGRAMA FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016, es por un monto de: **\$ 2, 965,577.74 (DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 74 /100 M.N) IVA INCLUIDO.**

V. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:



H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: **28 DE JULIO DEL 2016**

Fecha de terminación: **22 DE OCTUBRE DEL 2016**

Plazo de ejecución: 13 SEMANAS

Conforme al periodo real de ejecución:

Fecha de inicio: **28 DE JULIO DEL 2016**

Fecha de terminación: **22 DE OCTUBRE DEL 2016**

Plazo de ejecución: 13 SEMANAS

VI. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS.

ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
ANTICIPO	28 de julio del 2016	\$ 639,133.14	\$102,261.30	\$ 741,394.44	25 % Anticipo según contrato
UNO	Del 28 de julio del Al 10 de septiembre del 2016	\$ 958,699.70	\$153,391.95	\$1,112,091.65	
DOS Y FINIQUITO	Del 10 de septiembre al 22 de octubre del 2016	\$ 958,699.70	\$ 153,391.95	\$1,112,091.65	
TOTAL EJERCIDO				\$2,965,577.74	



H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

- VII. **DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, TODO EN BASE Y DE ACUERDO AL PROYECTO EJECUTIVO ENTREGADO POR EL AYUNTAMIENTO AL CONTRATISTA.**

El contratista el **ING. CASTULO ALVEAR** hace entrega de la obra, así como la documentación correspondiente al expediente técnico quedando de conformidad el contratante con la ejecución de todo lo descrito en el catálogo de conceptos.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

C. ELEAZAR MEDINA CHAVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. HABACUC CUEVAS SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR EL CONTRATISTA

ING. CASTULO ALVEAR
REPRESENTANTE DE
"Gpo. C.E.A. COSTRUCTORA
ELECTRICA ALVEAR"