

FECHA DE EMISIÓN	01/10/2019
FECHA DE DEPÓSITO	09/10/2019
NÚMERO DE OFICIO	SCONS / C-0160 / 2019 F
ESTADO DEL RESUMEN	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 9 2019 9:18AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ	PUESTO	Subdirector de Construcción
COMISIONADO	HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES	PUESTO	Coordinador técnico
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES - Coordinador Técnico	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario
--------------------	--	---------	--

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESGAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
01/10/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00	Magdalena \$ 152.00	Magdalena \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GO. (1) 0.00	GASOLINA 0.00	JUSTEXCEHOB	
	ACTIVIDAD:	SUPERVISION Y VERIFICACION DE OBRA CONTRATO CEA-CON-FED-CI-044-19		

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALPP	VERIFICAR PLACAS	JN 61033	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	VIÁTICOS	238.00	238.00	0.00	\$ 0.00	TROZACILINDROS TEND	F-150 / 8 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARGAY MODELO	Ford / 2007	
DÍAS COMISIÓN	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM MANUALES RIVAL	165,128.00 Km. / 166,195.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	PEAJE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	1,067.00 Km.	
HORA DE REGRESO	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TÍTULO DE COMISIÓN	PROGRAMA	SUPERVISION TECNICA 2019 (APARTADO RU					0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN							1,800.00	
JUST. VALES EXCE.							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00
							VALES MANUALES ANTIPO COMPROBADO	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00
							VALES A REGRESAR	0.00

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **238.00** (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)


COMO ANTIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 238.00
MENOS ANTIPO	\$ 238.00
SALDO	\$ 0.00

 COMISIONADO HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES Coordinador técnico	 AUTORIZA COMPROBACION COMISION HECTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ Subdirector de Construcción	REvisa COMPROBACION COMISION JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería	VO. BO. COMPROBACION COMISION JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Subdirector de Finanzas
--	---	--	---

(1). Nota: Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL CI

HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES N° OFICIO: SCONS / C-0160 / 2019

DEL DÍA: 01/10/2019 AL DÍA: 01/10/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN

MAGDALENA, JALISCO A 01 DE OCTUBRE DEL 2019

OFICIO: SCONS / C-0160 / 2019

CON REFERENCIA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO CEA-CON-FED-CI-044-2019, DENOMINADO "ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, ALIMENTACIÓN, TANQUE DE REGULACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE", EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMÓN Y SANTA MARIA, MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO, ASIGNADA A LA EMPRESA CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DE C.V., EL DÍA DE HOY NOS REUNIMOS EN LA OBRA PARA VERIFICAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN COMENTO, Y DONDE ADEMÁS SE REALIZÓ LA PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA SUPERVISIONES Y PROYECTOS DE LARA S.A. DE C.V., LA CUAL REALIZARA LA SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA ANTES MENCIONADA. EN EL RECORRIDO POR LA OBRA SE HACEN VARIAS OBSERVACIONES, LAS CUALES SE LE INSTRUYE AL RESIDENTE DE OBRA DE LA CONTRATISTA BAUER, ATENDERLAS A LA MAYOR BREVEDAD PARA DESARROLLO DE LA OBRA, EFECTUADAS POR LA SUPERVISIÓN, SUPERVISIONES Y PROYECTOS DE LARA, Y EL RESIDENTE DEL CEA.

CON RELACIÓN A LOS TRABAJOS EN EL CERCO PERIMETRAL EN EL POZO PROFUNDO: ACTUALMENTE SE REALIZA LA MAMPOSTERÍA OESTE, DEL EJE 1 AL 7 CON UNA LONGITUD DE 26.11 ML, ADEMÁS SE REALIZA LA EXCAVACIÓN AL NORTE, SOBRE EL EJE 1' A 14', CON UN AVANCE DE 7 ML DE 21.30 ML.

DE LOS TRABAJOS QUE SE VIENEN EJECUTANDO EN LA CASETA DE CONTROLES, SE OMITIERON DOS CASTILLOS, LOS CUALES SON PARA LAS PUERTAS DE INGRESO, ADEMÁS YA SE REALIZÓ EL RELLENO EN EL CUARTO QUE SERÁ DENOMINADO CUARTO DE CONTROL ELÉCTRICO, Y NO SE COLOCÓ EL REGISTRO ELÉCTRICO, NI LOS PASOS EN LA MAMPOSTERÍA PARA LA ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO QUE CONLLEVA ESTE CUARTO.

DEL CRUCERO 488 AL CRUCERO 507 PARA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN A BOMBEO DEL TANQUE DE SANTA MARÍA HACE FALTA DE NIVELAR EL FONDO DEL PISO, PARA LA COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y LA TUBERÍA, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA PIEDRA. A LA FECHA SE CONTINÚA CON EL DESPLANTE DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS AL TANQUE SUPERFICIAL DE MAMPOSTERÍA DE SANTA MARIA.

PARA EL FORJADO DE LOS TANQUES DE SANTA MARIA Y SAN SIMON, SE LE INSTRUYE AL SUPERINTENDENTE DE OBRA, QUE LA PIEDRA CON LA QUE ESTÁ REALIZANDO LOS TRABAJOS DE MAMPOSTERÍA PARA EL CERCO PERIMETRAL CUMPLE PARA ESE FIN, PERO PARA LOS TANQUES NO SE AUTORIZA, ESTE TIPO DE PIEDRA YA QUE PROVIENE DE MINA, DENOMINADA "PIEDRA DE MINA DE ÓPALO" Y LA CUAL NO CUMPLE CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA NI NO CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, POR LO QUE DEBERÁ SUMINISTRAR PIEDRA BRAZA PARA EL FORJADO DE LOS TANQUES.

DE LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC, DEL CRUCERO 168 AL CRUCERO 186, SE LE HACEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

SE LE INSTRUYE AL SUPERINTENDENTE DE OBRA, PROGRAMAR LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE TUBERÍAS DE PVC INSTALADAS DE ACUERDO A LA NORMA QUE LO PERMITA, DONDE ESTÉ PRESENTE EL PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA, Y/O EL RESIDENTE DEL MUNICIPIO (SAPASMAG), O EL RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, PARA SU VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN.

SE OBSERVA QUE DEL CRUCERO 178 AL CRUCERO 186, TENEMOS FILTRACIONES DE AGUA, POR LO QUE ESTE TRAMO SE DEBERÁ COLOCAR LA PLANTILLA Y ACOSTILLADO DE GRAVA ¾" Y EVITAR QUE LA TUBERÍA SEA FLOTADA, POR LO QUE SE LE SOLICITA PRESENTE UN PRECIO FUERA DE CATÁLOGO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y SEA AUTORIZADO DICHO CONCEPTO POR EL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO.

DE IGUAL MANERA SE LE RECUERDA AL SUPERINTENDENTE DE OBRA, EL FORJAR EN TODOS LOS CAMBIOS DE DIRECCIÓN DE TUBERÍAS DE PVC DE CONDUCCIÓN, SEAN COLOCADOS LOS ATRAQUES DE ACUERDO A PROYECTO EJECUTIVO.

ASÍ MISMO SE LE RECUERDA AL SUPERINTENDENTE DE OBRA, EL TENER EL CUIDADO Y EN LO POSIBLE DE NO MALTRATAR LOS SEMBRADÍOS DE Maguey afectadas por los procesos de los trabajos que se realizan debido a la obra.

DE NUEVA CUENTA SE LE SOLICITA AL ING. JAIME RAMIRO DROZCO PELAYO, EN SU CARÁCTER ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO DE LA CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DE C.V., UN PROGRAMA DE OBRA MÁS APEGADO A LA CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARAN PARA LA CONS

SIN COMENTARIOS

Integración de Comité Pro Construcción

Supercedida



Los postulantes sometidos a los requisitos y siglas de cada uno de ellos



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL CA
HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES N° OFICIO: SCONS / C-0160 / 2019
COMPROBACION DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES) NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

Comisión Estatal del Agua Jalisco
SALIDA
Almacén Vehicular
B.A.P.
Fecha: 01/10/19 Hora: 10:45

Comisión Estatal del Agua Jalisco
ENTRADA
Almacén Vehicular
B.A.P.
Fecha: 05/10/19 Hora: 13:40



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
La responsabilidad de la información contenida en este documento es de la empresa constructora.
Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento de la empresa constructora.

[Handwritten signature]



