



ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V.
CONTRATO No. CEA-REQ-EST-AD-123-19

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO No. **CEA-REQ-EST-AD-123-19**, SUSCRITO ENTRE LA **COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, "LA CEA"** DENOMINADA ASÍ EN ESTA ACTA Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA: **CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V., "EL CONTRATISTA"** DE IGUAL FORMA DENOMINADO ASÍ EN LA MISMA. PARA EL OBJETO CONTRATADO, LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: **"REEQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO CON EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTROMECAÁNICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATOYAC, JALISCO."**

I. **LUGAR, HORA Y FECHA.** LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA # 1726, COLONIA MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS **14:00 HORAS DEL 02 DE MARZO DE 2020**

II. **PARTICIPANTES.** EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE "LA CEA" ING. FRANCISCO SAMUEL COVARRUBIAS QUEZADA (RESIDENTE SUPERVISOR) Y POR OTRA PARTE "EL CONTRATISTA" C. **1** [REDACTED] (REPRESENTANTE LEGAL) DE ESTA. **COMO TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE "LA CEA" ING. HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ** (SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN) Y **ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ** (JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA)

III. **MONTO TOTAL.** LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

MONTO ORIGINAL	\$ 1,106,990.68
CONVENIO	\$ 0.00
MONTO REAL	\$ 1,106,990.68

% ANTICIPO	30%
ANTICIPO	\$ 332,097.20

3

MONTO TOTAL ASIGNADO \$1,106,990.68 (UN MILLON CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA 68/100 M.N.) Y UN ANTICIPO DEL 30%

IV. **PLAZOS DE EJECUCIÓN AUTORIZADOS.**

CONTRATO INICIO	4-dic.-19
CONTRATO TERMINO	30-dic.-19

TERMINO POR PRÓRROGA	
----------------------	--

DIFERIDO INICIO	
DIFERIDO TERMINO	

REAL INICIO	4-dic.-19
REAL TERMINO	30-dic.-19

(DÍAS) PER. ORIGINAL	27 días
----------------------	---------

(DÍAS) PERIODO REAL	27 días
---------------------	---------

PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 EQUIVALENTE A 27 (VEINTISIETE) DÍAS NATURALES.





**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V.
CONTRATO No. CEA-REQ-EST-AD-123-19**

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZA	NO. FIANZA	EXPEDIDA POR
DE ANTICIPO	2043277	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEG. DE CAUCIÓN, S.A.
CUMPLIMIENTO	2043280	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEG. DE CAUCIÓN, S.A.
VICIOS OCULTOS	1187-03743-2	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA - RECEPCIÓN (28 DE FEBRERO DE 2020) HASTA EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2021

VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON EN MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

ESTIMACIÓN	MONTO	PERIODO	AMORTIZADO
E-01 (UNO)	\$ 262,327.07	4-dic.-19 - 12-dic.-19	\$ 78,698.12
E-02 (DOS)	\$ 478,927.45	13-dic.-19 - 27-dic.-19	\$ 143,678.24
E-03 (TRES)	\$ 142,263.24	28-dic.-19 - 30-dic.-19	\$ 109,720.84
TOTAL, EJERCIDO:	\$ 883,517.76	TOTAL, AMORTIZADO:	\$ 332,097.20

POR CANCELAR:	\$ 223,472.92	POR REINTEGRAR	\$ 0.00
---------------	---------------	----------------	---------

3

SE EJERCIÓ UN TOTAL DE \$883,517.76 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECISIETE 76/100 M.N.), **SE AMORTIZO TOTALMENTE EL ANTICIPO ASI PUES, POR REINTEGRAR \$0.00 (00/100 M.N.)** Y QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE \$223,472.92 (DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 92/100 M.N.)

VII. OBSERVACIONES.

- DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.
- **QUEDA EN TRÁMITE EL PAGO DE LA(S) SIGUIENTE(S) ESTIMACIONE(S):**
ESTIMACIÓN 01 (UNO), ESTIMACIÓN 02 (DOS) Y ESTIMACIÓN 03 (TRES) FINIQUITO, CUYOS IMPORTES FUERON DECLARADOS, EN EL APARTADO ANTERIOR.





ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V.
CONTRATO No. CEA-REQ-EST-AD-123-19

VIII. **DECLARACIONES DE LAS PARTES.** EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2020 "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" LLEVARON A CABO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA MATERIA DE ESTE FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS EN EL ARTÍCULO 111 NUMERAL 2 (DOS), DEL ARTÍCULO 113. NUMERALES 3 (TRES) Y 4 (CUATRO) Y DEL ARTÍCULO 114. Y DONDE MANIFESTÓ "EL CONTRATISTA" NO TENER RECLAMACIONES.

IX. **TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA EL FINIQUITO.** "LA CEA", POR CONDUCTO DEL ING. FRANCISCO SAMUEL COVARRUBIAS QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE SUPERVISOR, LEVANTAN LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO EN REFERENCIA, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 112 DE LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Y 156, 157, 158, 159 Y 160 DE SU REGLAMENTO, QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE, MANIFIESTAN QUE NO EXISTE NINGÚN ADEUDO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN, SALVO LOS SIGUIENTES:

- LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIERAN EN LA OBRA, MISMOS QUE QUEDARAN CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTÍA CUYO NÚMERO DE PÓLIZA HA QUEDADO ESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.
- EL ADEUDO A FAVOR DE "EL CONTRATISTA" POR PARTE DE "LA CEA" PLASMADO EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QUE SE CUBRA, "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" DARÁN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

QUEDA EN TRÁMITE LA CELEBRACIÓN DEL ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE FINIQUITO.

3

X. **EL RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS.** EN LA OBRA MATERIA DE ESTE FINIQUITO, SE ANEXA EL REPORTE DE CONCEPTOS EJERCIDOS GENERADOS EN EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) PLATAFORMA DIGITAL DE "LA CEA"

XI. **CIERRE DEL ACTA.** NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DÍA 02 DE MARZO DE 2020, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.



0004



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

Ay. Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México,
C.P. 44190.

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V.
CONTRATO No. CEA-REQ-EST-AD-123-19**

POR "LA CEA"

**ING. FRANCISCO SAMUEL
COVARRUBIAS QUEZADA
RESIDENTE SUPERVISOR**

POR "EL CONTRATISTA"

2

1

REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGOS

POR "LA CEA"

**ING. HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN**

POR "LA CEA"

**ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ
JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA**

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL **FINIQUITO DE OBRA** DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA **NÚMERO: CEA-REQ-EST-AD-123-19**, SUSCRITO ENTRE "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" DE LA OBRA: "REEQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO CON EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTROMECAÁNICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATOYAC, JALISCO.", UNA VEZ LEÍDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.



EMPRESA:	CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V.	CONTRATO:	CEA-REQ-EST-AD-123-19	SUBPROGRAMA
REEQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO CON EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTROMECAÁNICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATOYAC, JALISCO.		PERIODO:	04-12-2019 AL 30-12-2019	-

CLAVE	CONCEPTO.	UND.	CANT.	PU	TOTAL	ESTIMADO	DIF.
	REEQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO CON EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTROMECAÁNICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATOYAC, JALISCO.			0.00	\$954,302.31		
	PRELIMINARES			0.00	\$22,887.84		
CEA-001	LIMPIEZA DE CARCAMO DE BOMBEO MEDIANTE EXTRACCION, CARGA Y RETIRO DE AZOLVE FUERA DE LAS INSTALACIONES, LAVADO CON AGUA Y CEPILLO. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. DIMENSIONES DEL CARCAMO = 16.00 M. DE LONGITUD, 3.50 M. DE ANCHO Y 1.80 M. DE PROFUNDIDAD	PZA	1.00	19,120.44	\$19,120.44	1	0
CEA-002	DESINSTALACION DE BARANDAL DE TUBO DE ACERO, CARGA Y RETIRO A ALMACEN QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA.	KG	420.00	8.97	\$3,767.40	379.23	40.77
	EQUIPO DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS			0.00	\$826,180.32		
CEA-003	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE 15 HP, 3 FASES, 60 HERTZ, 220 VOLTS, 4 POLOS, 1735 RPM, CON UN DIAMETRO DE DESCARGA BRIDADA DE 6" Y PASO DE SOLIDOS DE 3-1/2".	PZA	3.00	101,640.17	\$304,920.51		
CEA-004	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIVEL AUTOFLOTANTE PARA CONTROL DE NIVEL DE PARO Y ARRANQUE EN TABLERO, CABLEADO ELECTRICO E INSTALACION INTEGRADA AL SISTEMA AUTOMATIZADO DEL TABLERO	PZA	3.00	4,283.68	\$12,851.04	3	0
CEA-005	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL PARA CARCAMO DE BOMBEO ALTERNADOR Y SIMULTANEADOR PARA 3 BOMBAS SUMERGIBLES LODERAS DE 15 HP, 3 FASES, 60 HZ, 220/440 VOLTS, 4 POLOS, 1735 RPM, DESCARGA EN 6" Y PASO DE SOLIDOS DE 3-1/2"	PZA	1.00	60,819.11	\$60,819.11		
CEA-006	SUMINISTRO E INSTALACION DE CADENA EN ACERO INOXIDABLE PARA IZAJE DE BOMBA SUMERGIBLE	ML	18.00	647.10	\$11,647.80		
CEA-007	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA A BASE DE HERRERIA PARA EL CABEZAL DE LAS BOMBAS Y LA DESCARGA	PZA	1.00	7,717.51	\$7,717.51		
CEA-008	FABRICACION DE CABEZAL DE DESCARGA PARA 3 BOMBAS DE 15 HP, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS SIGUIENTES MATERIALES: 12.00 M. DE TUBO DE PVC HIDRAULICO C-40 DE 4" DE DIAMETRO, 21 BRIDAS DE PVC C-80 DE 4" PARA CEMENTAR, 21 EMPAQUES DE NEOPRENO DE 4", 3 VALVULAS DE SECCION DE FOFO DE 4", 3 VALVULAS CHECK DE FOFO DE 4", 3 JUNTAS DE EXPANSION ANTIVIBRATORIA DE 4", 168 TORNILLOS Y TUERCAS HEXAGONALES DE 3/4" x 5/8", 6 CODOS DE PVC C-40 PARA CEMENTAR DE 4" x 90°, 6 CODOS DE PVC C-40 PARA CEMENTAR DE 4" x 45°, 6 REDUCCION BUSHING DE PVC C-40 PARA CEMENTAR DE 4" x 6", 3 CODOS DE PVC C-40 PARA CEMENTAR DE 6", 3 YEE DE PVC C-40 PARA CEMENTAR DE 6", 3 CODOS DE PVC C-40 PARA CEMENTAR DE 6" x 90°, 24.00 M. DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO C-40 PARA CEMENTAR DE 6", 1 TAPON HEMBRA DE PVC C-40 PARA CEMENTAR DE 6", PEGAMENTO PARA PVC, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	55,340.35	\$55,340.35		
CEA-009	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA DE 15 HP, 220 V INCLUYE: EQUIPO ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA DE PUESTA EN MARCHA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00	40,880.24	\$122,640.72	3	0
CEA-010	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE MEDICION TRIFASICA 7-200 A. INCLUYE: CONEXIÓN CON CABLE THW-LS, 600 V CAL 1/0 CINTA AISLANTE CONEXIONES, HERRAMIENTAS MANO DE OBRA.	PZA	1.00	7,795.38	\$7,795.38	1	0



EMPRESA:	CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V.	CONTRATO:	CEA-REQ-EST-AD-123-19	SUBPROGRAMA
REEQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO CON EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTROMECÁNICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATOYAC, JALISCO.		PERIODO:	04-12-2019 AL 30-12-2019	

CLAVE	CONCEPTO.	UND.	CANT.	PU	TOTAL	ESTIMADO	DIF.
CEA-011	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 45 KVA, TIPO POSTE, TRIFASICO, 23 KV-220/127V NUEVO. INCLUYE: FLETES, GRUA PARA MONTAJE, MANIOBRAS, CONEXIÓN Y PRUEBAS.	PZA	1.00	54,729.23	\$54,729.23	1	0
CEA-012	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE 3X100 A. EN GABINETE NEMA 1, MANO DE OBRA CONEXIÓN MONTAJE Y PRUEBAS.	PZA	1.00	13,995.54	\$13,995.54	0	1
CEA-013	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION, TRIFASICO, 3 F, 4H, 600V, CON ZAPATAS PRINCIPALES 100 A, DE SOBREPONER, CON 3 INTERRUPTORES TERMO MAGNETICOS DE 3X50A Y 2 INTERRUPTORES, TERMOMAGNETICO DE 1X20A. INCLUYE: MONTAJE, CONEXIÓN Y PRUEBAS.	PZA	1.00	18,056.16	\$18,056.16	1	0
CEA-014	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES DE INTERCONEXION DE 3 ARRANCADORES INT. PRINCIPAL, TABLERO Y ALIMENTACION DE BOMBAS CON DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO DE 10X10 CM, CABLE THW CAL N° 6 Y CAL N° 8, TUBO CONDUIT GALV. AJUSTE DE 1 1/2" SOPORTERIA, MANO DE OBRA, FLETES PUESTA EN MARCHA.	PZA	1.00	60,293.58	\$60,293.58	1	0
CEA-015	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SERVICIO PESADO DE 2", DENTRO DE EXCAVACION DE ZANJA DE 30X40 CM, INCLUYE: RELLENO Y COMPACTACION, INSTALACION DE TUBERIA, FLETES Y MANO DE OBRA.	M	56.00	73.54	\$4,118.24	56	0
CEA-016	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO FORRADO DE 3X 3/0 + 1 X 1/0 XLP. 600V. DENTRO DE TUBO PVC DE 2", INCLUYE: COCAS, CORTES DESPERDICIO Y BAJADA DESDE TRANSFORMADOR DE 45 KVA A INT. PRINCIPAL EN CASETA DE CONTROL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS.	M	65.00	228.38	\$14,844.70	65	0
CEA-017	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PRECOLADO DE 40X40X60 CM, EXCAVACION, RANURAS, NIVELACION.	PZA	2.00	2,016.67	\$4,033.34	2	0
CEA-018	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PRECOLADO DE 33 X 33 X 40 CM. INCLUYE: EXCAVACION NIVELACION, RELLENO Y COMPACTACION.	PZA	4.00	1,821.13	\$7,284.52	4	0
19	SUMINISTRO E INSTALACION, DE POSTE DE LAMINA CONICO CIRCULAR DE 4 MTS, CON LUMINARIO PUNTA POSTE DE LEDS DE 50 W, 127 V, CON BASE, PINTURA, CABLEADO CONEXIONES Y PRUEBAS.(CON FOTOCELDAS)	PZA	2.00	14,896.10	\$29,792.20	2	0
3 CEA-020	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRAS CON VARILLA COPPER WELD DE 5/8" X 3 MTS, CABLE DESNUDO DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE COBRE CAL N° 2 AWG, MANO DE OBRA Y FLETES.	PZA	3.00	5,605.80	\$16,817.40	3	0
CEA-021	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO DE LED DE 59 W 127 V, EN CASETA DE CONTROL Y CUARTO DE MAQUINAS CON APAGADOR Y UN CONTACTO 127 V, INCLUYE: SALIDA ELECTRICA PARA ALIMENTACION.	PZA	2.00	1,588.11	\$3,176.22	2	0
CEA-022	DESINSTALACION DE TRANSFORMADOR EN MAL ESTADO DE 45 KVA TIPO POSTE, DEMANTELADO DE CABLE AEREO 3+1 CAL 1/0 EXISTENTE, ARRANCADORES, INTERRUPTOR PRINCIPAL, TABLERO DE CONTROL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, FLETES, MANIOBRAS LOCALES.	PZA	1.00	11,088.02	\$11,088.02	1	0
CEA-023	SUMINISTRO E INTALACION DE CABLE SUMERGIBLE CALIBRE 3 X 6 PARA ALIMENTACION DE BOMBAS DE 15 HP INCLUYE: INSTALACION, CONEXIÓN Y PRUEBAS.	M	25.00	168.75	\$4,218.75	40	-15
	CASETA			0.00	\$57,754.98		
CEA-024	SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX 700 EN MUROS Y BOVEDA, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE.	M2	112.00	68.57	\$7,679.84	100.92	11.08



EMPRESA: CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V.

REEQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO CON EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTROMECÁNICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATOYAC, JALISCO.

CONTRATO: CEA-REQ-EST-AD-123-19

SUBPROGRAMA

PERIODO: 04-12-2019 AL 30-12-2019

CLAVE	CONCEPTO	UND.	CANT.	PU	TOTAL	ESTIMADO	DIF.
CEA-025	SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC MCA. AMERICAN STANDARD DE LA LINEA ECONOMICA EN COLOR BLANCO TIPO ELONGADO INCLUYE: MANGUERA COFLEX, JUNTA DE CERA PRHOEL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, FLETE A OBRA, FIJACION, PRUEBAS, AJUSTE, SOPORTES Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA.	PZA.	1.00	6,515.83	\$6,515.83	1	0
CEA-026	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO TIPO PEDESTAL BLANCO LINEA ECONOMICA. INCLUYE: MANGUERA COFLEX, CESPOL DE PLASTICO, LLAVE INDIVIDUAL LINEA ECONOMICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, FLETE A OBRA, FIJACION, TORNILLOS DE SUJECION, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA.	PZA.	1.00	3,614.54	\$3,614.54	1	0
CEA-027	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA PHILLIPS PARA PUERTA MOD. 550 A.N., INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, ACARREO DE MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL.	PZA.	2.00	433.76	\$867.52		
CEA-028	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR EN CELOSIA, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION	M2	1.90	1,144.92	\$2,175.35		
CEA-029	APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO COMEX 100 A 2 MANOS EN PUERTA DE INGRESO A CASETA, DE 0.90 X 2.10 M. INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE.	PZA.	1.00	480.25	\$480.25	2	-1
CEA-030	APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO COMEX 100 EN PUERTA DE INGRESO A BASE DE MEDICION DE 2.35 X 3.35 M., INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE.	PZA.	1.00	2,078.98	\$2,078.98	1	0
CEA-031	APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO COMEX 100 EN VENTANA DE 0.90 X 1.00 M. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE.	PZA.	2.00	240.00	\$480.00	2	0
32	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE FESTER A ROJO, CON GARANTIA DE 3 AÑOS. INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIAL EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	19.60	180.20	\$3,531.92	26	-6.4
3							
CEA-033	FABRICACION Y COLOCACION DE BARANDAL DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO C-40 DE 1-1/2" DE DIAMETRO CUBIERTO CON PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO A 2 MANOS, SOLDADO A PLACAS DE ACERO EXISTENTES EN PISO DE CONCRETO. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACION, SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	KG	420.00	64.39	\$27,043.80	379.23	40.77
CEA-034	APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO COMEX 100 EN ESTRUCTURA DE ACERO PARA IZAJE DE BOMBAS. INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE. DIMENSIONES DE LA ESTRUCTURA: 4.00 M DE ANCHO, 4.00 M DE LARGO Y 4.00 M DE ALTURA, FORMADA CON VIGAS DE ACERO DE 8"	PZA	1.00	3,286.95	\$3,286.95	1	0
	VARIOS			0.00	\$47,479.17		
CEA-035	SONDEO Y LIMPIEZA DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO MEDIANTE USO DE EQUIPO ESPECIAL VACTOR, INCLUYE: FLETE DE EQUIPO GDL-OBRA-GDL, OPERACIÓN, TIEMPOS DE ESPERA, SUMINISTRO DE AGUA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	HORA	9.00	4,534.97	\$40,814.73		
CEA-036	LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO A 2 MANOS EN REJILLAS EXISTENTES, TIPO IRVING DESMONTABLE Y DE RETENCION DE SOLIDOS FIJA.	M2	14.00	116.03	\$1,624.42	17.86	-3.86

0008



SICA

Sistema de Control de Acciones



EMPRESA:	CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V.	CONTRATO:	CEA-REQ-EST-AD-123-19	SUBPROGRAMA
REEQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO CON EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTROMECAÁNICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATOYAC, JALISCO.		PERIODO:	04-12-2019 AL 30-12-2019	-

CLAVE	CONCEPTO.	UND.	CANT.	PU	TOTAL	ESTIMADO	DIF.
CEA-037	LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO A 2 MANOS EN COMPUERTA DESLIZANTE Y MECANISMO. DIMENSIONES: 0.80 M DE ANCHO Y 2.50 M. DE ALTURA	PZA	2.00	2,520.01	\$5,040.02	2	0
EXT-01	EXTRAS			0.00	\$0.00		
CEA-01EXT	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE MARCA ATAMIRA MOD. COBA4/200/3230. CON DESCARGA DE 4". PASO DE SOLIDOS DE 2". ACOPLADA DIRECTAMENTE A MOTOR ELÉCTRICO DE 20HP, 2 POLOS, 230 VOLTS Y 3 FASES, KIT DE ANCLAJE RÁPIDO DE 4" PARA SISTEMA DE IZAJE, INCLUYE: CONTRA BRIDA, BRIDA DESLIZABLE Y CODO BRIDADO PARA SISTEMA DE IZAJE DE 4".	PZA		86,577.73	\$0.00	2	
CEA-02EXT	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL PARA CARCAMO DE BOMBEO ALTERNADOR Y SIMULTANEADOR PARA 2 MOTOBOMBA SUMERGIBLE MARCA ATAMIRA MOD. COBA4/200/3230, CON DESCARGA DE 4". PASO DE SOLIDOS DE 2". ACOPLADA DIRECTAMENTE A MOTOR ELÉCTRICO DE 20HP, 2 POLOS, 230 VOLTS Y 3 FASES.	PZA		60,819.11	\$0.00	1	
EXT-02	EXTRAS			0.00	\$0.00		
A-03EXT	REHABILITACION DE CABEZAL DE 10" METALICO EXISTENTE Y REPOSICIÓN DE PARTES DAÑADAS, CON SUMINISTRO DE 2 VALVULAS BRIDADAS EN MARIPOSA DE 6 PLG Y 1 VALVULA BRIDADA EN MARIPOSA DE 4 PLG. 3 BRIDA CIEGA DE 6 PLG. 10 EMPAQUE DE NEOPRENO DE 6 PLG, 2 EMPAQUE DE NEOPRENO DE 4 PLG, 64 TORNILLOS 3/4 PLG X 3 1/2 PLG, CON TUERCA Y RONDANA, 2 TRAMPA BRIDADA SANITARIA DE Fo.Fo. DE ENTRADA DE 6 PLG. 2 JUNTA DE EXPANSION BRIDADA EN 6 PLG DE TIPO FUELLE ANTRIVIBRATORIA CON CUBIERTA TRAMADA DE ACERO INOXIDABLE, 2 REDUCCION CAMPANA DE 6 PLG A 4 PLG DE Fo.Fo. 2 BRIDA DE 4 PLG DE Fo.Fo. 24 TORNILLO DE 5/8 PLG X 3 PLG CON TUERCA Y RONDANA. INCLUYE: LIMPIEZA DE CABEZAL PARA PINTADO FINAL, PINTA DE CABEZAL Y MANIOBRAS DE DESCARGA Y ACOPLAMIENTO DE BOMBAS. Y UTILIZACION DE BOMBA DE AGUA PARA DRENADO DE AGUA DE ESCURRIMIENTO. MATERIALES PUESTOS EN OBRA.	PZA		70,812.77	\$0.00	1	

R

Fecha de clasificación: 11 de Noviembre de 2021

Clasificación de Información Confidencial

Confidencial: Se eliminó: Nombre₁, Firma₂ y Rúbrica₃ de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento legal: Artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con el Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de información confidencial.

This image shows a full page of a document template designed for handwriting practice. It features a series of evenly spaced, horizontal dashed lines across the entire width of the page. The background is plain white, and there are no margins, text, or other markings present.