



ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA S.A. DE C.V.
CONTRATO No. CEA-REH-EST-CS-119-19

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO No. **CEA-REH-EST-CS-119-19**, SUSCRITO ENTRE LA **COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, "LA CEA"** DENOMINADA ASÍ EN ESTA ACTA Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA: **CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA S.A. DE C.V., "EL CONTRATISTA"** DE IGUAL FORMA DENOMINADO ASÍ EN LA MISMA. PARA EL OBJETO CONTRATADO, LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: **"REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 10" DE DIÁMETRO, EN LA CALLE JOSÉ ANTONIO TORRES ENTRE LEANDRO VALLE E INSURGENTES, CALLE HIDALGO ENTRE LEANDRO VALLE E INSURGENTES Y CALLE ARISTA ENTRE PRISCILIANO SÁNCHEZ Y JOSÉ ANTONIO TORRES, ZACOALCO DE TORRE, JALISCO."**

I. **LUGAR, HORA Y FECHA.** LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA # 1726, COLONIA MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS **13:00 HORAS DEL 02 DE MARZO DE 2020**

II. **PARTICIPANTES.** EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE "LA CEA" ING. FRANCISCO SAMUEL COVARRUBIAS QUEZADA (RESIDENTE SUPERVISOR) Y POR OTRA PARTE "EL CONTRATISTA" ING. **1** [REDACTED] (REPRESENTANTE LEGAL) DE ESTA. **COMO TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE "LA CEA" ING. HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ (SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN) Y ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ (JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA)**

III. **MONTO TOTAL.** LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

MONTO ORIGINAL	\$ 1,756,370.92
CONVENIO	\$ 0.00
MONTO REAL	\$ 1,756,370.92

% ANTICIPO	30%
ANTICIPO	\$ 526,911.28

MONTO TOTAL ASIGNADO \$1,756,370.92 (UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA 92/100 M.N.) Y UN ANTICIPO DEL 30%

IV. **PLAZOS DE EJECUCIÓN AUTORIZADOS.**

CONTRATO INICIO	4-dic.-19
CONTRATO TERMINO	30-dic.-19

TERMINO POR PRÓRROGA	
----------------------	--

DIFERIDO INICIO	
DIFERIDO TERMINO	

REAL INICIO	4-dic.-19
REAL TERMINO	30-dic.-19

(DÍAS) PER. ORIGINAL	27 días
----------------------	---------

(DÍAS) PERIODO REAL	27 días
---------------------	---------



**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA S.A. DE C.V.
CONTRATO No. CEA-REH-EST-CS-119-19**

PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019, EQUIVALENTE A 27 (VEINTISIETE) DÍAS NATURALES.

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZA	NO. FIANZA	EXPEDIDA POR
DE ANTICIPO	3502-13270-5	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	3502-13271-8	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	3502-13606-2	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA - RECEPCIÓN (27 DE FEBRERO DE 2020) HASTA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2021

VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON EN MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

ESTIMACIÓN	MONTO	PERIODO	AMORTIZADO
E-01 (UNO)	\$ 240,982.29	4-dic.-19 - 15-dic.-19	\$ 72,294.69
E-02 (DOS)	\$ 1,390,915.38	16-dic.-19 - 28-dic.-19	\$ 417,274.61
E-03 (TRES)	\$ 124,289.64	29-dic.-19 - 30-dic.-19	\$ 37,341.98
TOTAL, EJERCIDO:	\$ 1,756,187.30	TOTAL, AMORTIZADO:	\$ 526,911.28

POR CANCELAR:	\$ 183.61	POR REINTEGRAR	\$ 0.00
---------------	-----------	----------------	---------

SE EJERCIÓ UN TOTAL DE \$1,756,187.30 (UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 30/100 M.N.), **SE AMORTIZO TOTALMENTE EL ANTICIPO ASI PUES, POR REINTEGRAR \$0.00 (00/100 M.N.)** Y QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE \$183.61 (CIENTO OCHENTA Y TRES 61/100 M.N.)



3



ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA S.A. DE C.V.
CONTRATO No. CEA-REH-EST-CS-119-19

VII. OBSERVACIONES.

- DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.
- **QUEDA EN TRÁMITE EL PAGO DE LA(S) SIGUIENTE(S) ESTIMACIONE(S):**
ESTIMACIÓN 02 (DOS) Y ESTIMACIÓN 03 (TRES) FINIQUITO, CUYOS IMPORTES FUERON DECLARADOS, EN EL APARTADO ANTERIOR.

VIII. DECLARACIONES DE LAS PARTES. EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2020 "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" LLEVARON A CABO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA MATERIA DE ESTE FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS EN EL ARTÍCULO 111 NUMERAL 2 (DOS), DEL ARTÍCULO 113. NUMERALES 3 (TRES) Y 4 (CUATRO) Y DEL ARTÍCULO 114. Y DONDE MANIFESTÓ "EL CONTRATISTA" NO TENER RECLAMACIONES.

IX. TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA EL FINIQUITO. "LA CEA", POR CONDUCTO DEL ING. FRANCISCO SAMUEL COVARRUBIAS QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE SUPERVISOR, LEVANTAN LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO EN REFERENCIA, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 112 DE LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Y 156, 157, 158, 159 Y 160 DE SU REGLAMENTO, QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE, MANIFIESTAN QUE NO EXISTE NINGÚN ADEUDO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN, SALVO LOS SIGUIENTES:

- **LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIERAN EN LA OBRA, MISMO QUE QUEDARAN CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTÍA CUYO NÚMERO DE PÓLIZA HA QUEDADO ESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.**
- **EL ADEUDO A FAVOR DE "EL CONTRATISTA" POR PARTE DE "LA CEA" PLASMADO EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QUE SE CUBRA, "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" DARÁN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.**

QUEDA EN TRÁMITE LA CELEBRACIÓN DEL ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE FINIQUITO.

X. EL RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS. EN LA OBRA MATERIA DE ESTE FINIQUITO, SE ANEXA EL REPORTE DE CONCEPTOS EJERCIDOS GENERADOS EN EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) PLATAFORMA DIGITAL DE "LA CEA"



ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA S.A. DE C.V.
CONTRATO No. CEA-REH-EST-CS-119-19

XI. **CIERRE DEL ACTA.** NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS **14:00 HORAS** DEL DÍA **02 DE MARZO DE 2020**, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.

POR "LA CEA"

ING. FRANCISCO SAMUEL
COVARRUBIAS QUEZADA
RESIDENTE SUPERVISOR

POR "EL CONTRATISTA"

2

1

REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGOS

POR "LA CEA"

ING. HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

POR "LA CEA"

ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ
JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL **FINIQUITO DE OBRA** DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA **NÚMERO: CEA-REH-EST-CS-119-19**, SUSCRITO ENTRE "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 10" DE DIÁMETRO, EN LA CALLE JOSÉ ANTONIO TORRES ENTRE LEANDRO VALLE E INSURGENTES, CALLE HIDALGO ENTRE LEANDRO VALLE E INSURGENTES Y CALLE ARISTA ENTRE PRISCILIANO SÁNCHEZ Y JOSÉ ANTONIO TORRES, ZACOALCO DE TORRE, JALISCO.", UNA VEZ LEÍDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.



EMPRESA:	CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA S.A. DE C.V.		
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 10" DE DIÁM. EN LA CALLE JOSÉ ANTONIO TORRES ENTRE LEANDRO VALLE E INSURGENTES, CALLE HIDALGO ENTRE LEANDRO VALLE E INSURGENTES Y CALLE ARISTA ENTRE PRISCILIANO SÁNCHEZ Y JOSÉ ANTONIO TORRES, CABECERA MPAL. ZACOALCO DE TORRES, JAL.	CONTRATO:	CEA-REH-EST-CS-119-19	SUBPROGRAMA
	PERIODO:	04-12-2019 AL 30-12-2019	-

CLAVE	CONCEPTO.	UND.	CANT.	PU	TOTAL	ESTIMADO	DIF.
	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 10" DE DIÁMETRO. EN LA CALLE JOSÉ ANTONIO TORRES ENTRE LEANDRO VALLE E INSURGENTES, CALLE HIDALGO ENTRE LEANDRO VALLE E INSURGENTES Y CALLE ARISTA ENTRE PRISCILIANO SÁNCHEZ Y JOSÉ ANTONIO TORRES, EN LA CABECERA MUNICIPAL ZACOALCO DE TORRES, JALISCO.			0.00	\$1,514,112.86		
	REHABILITACION ALCANTARILLADO SANITARIO			0.00	\$1,514,112.86		
CEA-001	TRAZO Y NIVELACIÓN A CIELO ABIERTO CON APARATO TOPOGRAFICO. LAS VECES QUE SEA NECESARIO, EL CONCEPTO INCLUYE: MADERA DE PINO DE 2DA. PARA REFERENCIAS, PUENTES Y NIVELETAS, PINTURA DE ESMALTE, CLAVOS, CALHIDRA E HILO DE PLASTICO.	M	603.35	8.51	\$5,134.51	593.2	10.15
CEA-002	CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO DE E= 5 A 7 CMS., EL CONCEPTO INCLUYE:TRAZO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M	2,097.00	27.83	\$58,359.51	1790.22	306.78
CEA-003	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO DE UN ESPESOR DE 18 A 20 CMS. CON MARTILLO HIDRAULICO.	M2	114.57	57.67	\$6,607.25	84.61	29.96
CEA-004	EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS DE CEPAS A CIELO ABIERTO EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA. A CUALQUIER PROFUNDIDAD MEDIDA COMPACTA. EL CONCEPTO INCLUYE: COLOCACION DEL MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA, AFINE DE PISO Y TALUDES.	M3	910.06	42.60	\$38,768.56	949.14	-39.08
CEA-005	EXCAVACION MANUAL DE CEPAS A CIELO ABIERTO EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. MEDIDA COMPACTA, EL CONCEPTO INCLUYE: AFINE DE PISO Y TALUD.	M3	453.27	131.88	\$59,777.25	303.9	149.37
CEA-006	PLANTILLA CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% P.V.S.M. CON UN ESPESOR DE 10 CMS.	M2	54.30	42.32	\$2,297.98	664.85	-610.55
CEA-007	SUSTITUCION DE TUBO DE PVC. Ø DE 10", SERIE 25 PARA ALCANTARILLADO, EN LINEA EN FUNCIONAMIENTO, EL CONCEPTO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, CON JUNTA HERMETICA, INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA	M	591.35	371.75	\$219,834.36	591.2	0.15
CEA-008	SILLETA DE 10" X 6" Y CODO DE PVC DE 45 X 6" SUMINISTRO E INSTALACION DE DIAMETRO, INCLUYE: PEGAMENTO, CORTES Y ALAMBRES.	PZA	93.00	416.78	\$38,760.54	68	25
CEA-009	SUSTITUCIÓN DE TUBO DE PVC DE 6" Ø SERIE 25 PARA ALCANTARILLADO, EN LINEA EN FUNCIONAMIENTO, EL CONCEPTO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y LOS ACARREOS NECESARIOS HASTA EL LUGAR DE INSTALACION.	M	445.15	162.75	\$72,448.16	279.71	165.44
CEA-010	CAJA DE TRANSICIÓN DE TUBO DE ALBAÑAL DE 0.40 X 0.40 X 0.60 MTS., INCLUYE: DEMOLICIÓN DEL AREA NECESARIA, EXCAVACIÓN MANUAL, RELLENOS, LOSA DE PISO DE CONCRETO SIMPLE Y TAPA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ARMADA CON 1 # 3 @ 20 CMS. AMBOS SENTIDOS, DE 8 CMS. DE ESPESOR	PZA	93.00	1,694.50	\$157,588.50	68	25
CEA-011	ENCAMADO Y ACOSTILLADO DE TUBO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% P.V.S.M. EN CAPAS DE 20 CMS., EL CONCEPTO INCLUYE: EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, SU TRASPALO AL FONDO DE LA CEPA, LA INCORPORACION DE AGUA Y SU HOMOGENEIZACION CON LA HUMEDAD OPTIMA.	M3	397.66	444.15	\$176,620.69	257.61	140.05



EMPRESA:	CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA S.A. DE C.V.		
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 10" DE DIÁM. EN LA CALLE JOSÉ ANTONIO TORRES ENTRE LEANDRO VALLE E INSURGENTES, CALLE HIDALGO ENTRE LEANDRO VALLE E INSURGENTES Y CALLE ARISTA ENTRE PRISCILIANO SÁNCHEZ Y JOSÉ ANTONIO TORRES, CABECERA MPAL. ZACOALCO DE TORRES, JAL.		CONTRATO:	CEA-REH-EST-CS-119-19
		PERIODO:	04-12-2019 AL 30-12-2019
		SUBPROGRAMA	

CLAVE	CONCEPTO.	UND.	CANT.	PU	TOTAL	ESTIMADO	DIF.
CEA-012	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO AL 90% P.V.S.M. EN CAPAS DE 20 CMS., EL CONCEPTO INCLUYE: LA SELECCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SU TRASPALO AL FONDO DE LA CEPA, LA INCORPORACION DEL AGUA Y SU HOMOGENEIZACION CON LA HUMEDAD OPTIMA.	M3	870.14	116.03	\$100,962.34	956.07	-85.93
CEA-013	REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 A 7 CMS. DE ESPESOR EN CEPAS DE DRENAJE DE ANCHOS REDUCIDOS. INCLUYE: BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACION, RIEGO DE LIGA, EXTENDIDO DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTADO.	TON	125.00	3,069.49	\$383,686.25	158.62	-33.62
CEA-014	REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR, F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO.	M2	100.57	394.57	\$39,681.90	77.04	23.53
CEA-015	CARGA CON MAQUINA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO AL 1ER. KILOMETRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DEMOLICIONES Y/O DESAZOLVES EL CONCEPTO INCLUYE: ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIPO Y MANIOBRAS.	M3	570.10	21.95	\$12,513.70	247.49	322.61
CEA-016	ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO A KMS. SUBSECUENTE DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O DESAZOLVES EL CONCEPTO INCLUYE: ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIPO Y MANIOBRAS DE DESCARGA.	M3K	5,131.63	8.24	\$42,284.63	742.47	4389.16
CEA-017	REHABILITACIÓN DE POZOS DE VISITA DE 0.00 A 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: RESANES DEL APLANADO INTERIOR, COLOCACIÓN DE ESCALONES DE VARILLA DE 3/4", RECIBIR TUBERIA DE 10" Y MANGA DE EMPOTRAMIENTO.	PZA	11.00	2,305.73	\$25,363.03	8	3
CEA-018	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL DE HIERRO DUCTIL EN POZOS DE VISITA INCLUYE: LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR DE 1.2 X 1.2 MT. PARA RECIBIR EL BROCAL.	PZA	11.00	3,192.50	\$35,117.50	10	1
CEA-019	LIMPIEZA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA.	M2	5,803.97	6.60	\$38,306.20	4259.88	1544.09
EXT-01	EXTRAS			0.00	\$0.00		
FILTRO- GRAV	FILTRO CON GRAVA EN ZANJAS , 30 CMS. DE ALTURA. INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS, TRASPALO AL FONDO DE LA CEPA, NIVELACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.	M3		503.93	\$0.00	122.14	
POZO-VIS- COM-1.5	POZO DE VISITA TIPO COMÚN, HASTA 1.50 m DE PROFUNDIDAD, DE 0.60 A 1.20 m DE DIÁMETRO, INCLUYE PLANTILLA DE BLOCK, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5, CON RECUBRIMIENTO DE CONCRETO F'C=150 Kg./cm2 DE 8cm DE ESPESOR; MUROS DE 28 cm. DE ESPESOR, DE BLOCK SÓLIDO, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, ESCALONES DE VARILLA 3/4", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. NO INCLUYE EXCAVACIONES, RELLENOS NI JUEGO DE BROCAL Y TAPA.	PZA		5,289.93	\$0.00	1	

R



3




SICA

Sistema de Control de Acciones



EMPRESA:	CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA S.A. DE C.V.		
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 10" DE DIÁM. EN LA CALLE JOSÉ ANTONIO TORRES ENTRE LEANDRO VALLE E INSURGENTES, CALLE HIDALGO ENTRE LEANDRO VALLE E INSURGENTES Y CALLE ARISTA ENTRE PRISCILIANO SÁNCHEZ Y JOSÉ ANTONIO TORRES, CABECERA MPAL. ZACOLCO DE TORRES, JAL.	CONTRATO:	CEA-REH-EST-CS-119-19	SUBPROGRAMA
	PERIODO:	04-12-2019 AL 30-12-2019	-

CLAVE	CONCEPTO.	UND.	CANT.	PU	TOTAL	ESTIMADO	DIF.
POZO-VIS-COM-1.75	POZO DE VISITA HASTA 1.75 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE PLANTILLA DE BLOCK SOLIDO 11 X 14 X 28 CMS., ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5, CON RECUBRIMIENTO DE CONCRETO F'c=150 Kg./cm2 DE 8cm DE ESPESOR; MUROS DE 28 cm. DE ESPESOR, DE BLOCK 11 X 14 X 28 CMS., ASENTADO Y JUNTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, APLANADO EXTERIOR TERMINADO APALILLADO, ESCALONES DE VARILLA 3/4" DE 1 MT DE DESARROLLO, ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN, NO INCLUYE EXCAVACIONES, RELLENOS NI JUEGO DE BROCAL Y TAPA.	PZA		6,376.54	\$0.00	1	
DEM-ASF-EMP	DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA Y BASE DE EMPEDRADO E 20 CMS. DE ALTURA TOTAL, DEPOSITANDO EL MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA PARA SU RETIRO POSTERIOR	M2		29.91	\$0.00	1029.93	



Fecha de clasificación: 11 de Noviembre de 2021

Clasificación de Información Confidencial

Confidencial: Se eliminó: Nombre₁, Firma₂ y Rúbrica₃ de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento legal: Artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con el Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de información confidencial.

[illegible]