

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO FÍSICA
SUPERVISIÓN CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA DE OCCIDENTE G&B S.A. DE C.V.
CONTRATO No. CEA-SUP-EST-CS-051-19

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO FÍSICA DEL SERVICIO RELATIVO AL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA NÚM. **CEA-SUP-EST-CS-051-19**, SUSCRITO ENTRE LA **COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, "LA CEA"** DENOMINADA ASÍ EN ESTA ACTA Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA: **SUPERVISIÓN CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA DE OCCIDENTE G&B S.A. DE C.V., "EL CONTRATISTA"** DE IGUAL FORMA DENOMINADO ASÍ EN LA MISMA. PARA EL OBJETO CONTRATADO, LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DENOMINADO: **"SUPERVISIÓN, CONTROL Y REVISIÓN DEL COLECTOR "EL VALLE" EN EL MPIO. DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JAL."**

I. **LUGAR, HORA Y FECHA.** LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA # 1726, COLONIA MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS **10:00 HORAS DEL 24 DE MARZO DE 2020**

II. **PARTICIPANTES.** EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE "LA CEA" ING. ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES (RESIDENTE SUPERVISOR) Y POR OTRA PARTE "EL CONTRATISTA" ING. **1** (REPRESENTANTE LEGAL) DE ESTA. **COMO TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE "LA CEA" ING. HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ** (SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN) Y ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ (JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA)

III. **MONTO TOTAL.** LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

MONTO ORIGINAL	\$ 6,953,690.91
CONVENIO	\$ 1,828,228.28
MONTO REAL	\$ 8,781,919.19

% ANTICIPO	30%
ANTICIPO	\$ 2,086,107.27

MONTO TOTAL ASIGNADO \$8,871,919.19 (OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE 19/100 M.N.) Y UN ANTICIPO DEL 30%

IV. **PLAZOS DE EJECUCIÓN AUTORIZADOS.**

CONTRATO INICIO	22-ago.-19
CONTRATO TERMINO	20-dic.-19

TERMINO POR PRÓRROGA	16-mar.-20
----------------------	------------

DIFERIDO INICIO	
DIFERIDO TERMINO	

REAL INICIO	22-ago.-19
REAL TERMINO	16-mar.-20

(DÍAS) PER. ORIGINAL	121 días
----------------------	----------

(DÍAS) PERIODO REAL	208 días
---------------------	----------

PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL 22 DE AGOSTO DE 2019 AL 16 DE **2020,**
EQUIVALENTE A 208 (DOCIENTOS OCHO) DÍAS NATURALES.

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO FÍSICA
SUPERVISIÓN CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA DE OCCIDENTE G&B S.A. DE C.V.
CONTRATO No. CEA-SUP-EST-CS-051-19**

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZA	NO. FIANZA	EXPEDIDA POR
DE ANTICIPO	BKY-0011-0027383	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	BKY-0011-0027386	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	BKY-0310-0042305	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA - RECEPCIÓN (23 DE MARZO DE 2020) HASTA EL DÍA 22 DE MARZO DE 2021

VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON EN MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

ESTIMACIÓN	MONTO	PERIODO	AMORTIZADO
E-01 (UNO)	\$ 524,499.45	22-ago.-19 - 28-ago.-19	\$ 157,349.84
E-02 (DOS)	\$ 1,014,640.95	29-ago.-19 - 18-sep.-19	\$ 304,392.28
E-03 (TRES)	\$ 1,352,854.59	19-sep.-19 - 16-oct.-19	\$ 405,856.38
E-04 (CUATRO)	\$ 1,014,640.95	17-oct.-19 - 6-nov.-19	\$ 304,392.28
E-05 (CINCO)	\$ 1,014,640.95	7-nov.-19 - 27-nov.-19	\$ 304,392.28
E-06 (SEIS)	\$ 1,014,640.95	28-nov.-19 - 18-dic.-19	\$ 304,392.28
E-07 (SIETE)	\$ 703,164.68	19-dic.-19 - 22-ene.-20	\$ 210,949.40
E-08 (OCHO)	\$ 244,760.17	23-ene.-20 - 19-feb.-20	\$ 73,428.06
E-09 (NUEVE)	\$ 1,200,222.36	20-feb.-20 - 16-mar.-20	\$ 20,954.47
TOTAL, EJERCIDO:	\$ 8,084,065.04	TOTAL, AMORTIZADO:	\$ 2,086,107.27

POR CANCELAR:	\$ 697,854.15	POR REINTEGRAR	\$ 0.00
---------------	---------------	----------------	---------

SE EJERCIÓ UN TOTAL DE \$8,084,065.04 (OCHO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CINCO 04/100 M.N.), **SE AMORTIZO TOTALMENTE EL ANTICIPO ASI PUES, POR REINTEGRAR \$0.00 (00/100 M.N.)** Y QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE \$697,854.15 (SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 15/100 M.N.)



ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO FÍSICA
SUPERVISIÓN CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA DE OCCIDENTE G&B S.A. DE C.V.
CONTRATO No. CEA-SUP-EST-CS-051-19

VII. OBSERVACIONES.

- DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN DEL SERVICIO, NO SE PRESENTARON PENAS CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.
- **QUEDA EN TRÁMITE EL PAGO DE LA(S) SIGUIENTE(S) ESTIMACIONE(S):**
ESTIMACIÓN 08 (OCHO) Y ESTIMACIÓN 09 (NUEVE) FINIQUITO, CUYOS IMPORTES FUERON DECLARADOS, EN EL APARTADO ANTERIOR.

VIII. DECLARACIONES DE LAS PARTES. EL DÍA 23 DE MARZO DE 2020 "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" LLEVARON A CABO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA – RECEPCIÓN FÍSICA DEL SERVICIO MATERIA DE ESTE FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS EN EL ARTÍCULO 111 NUMERAL 2 (DOS), DEL ARTÍCULO 113. NUMERALES 3 (TRES) Y 4 (CUATRO) Y DEL ARTÍCULO 114. Y DONDE MANIFESTÓ "EL CONTRATISTA" NO TENER RECLAMACIONES.

IX. TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA EL FINIQUITO. "LA CEA", POR CONDUCTO DEL ING. ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE SUPERVISOR, LEVANTAN LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DEL SERVICIO DEL CONTRATO EN REFERENCIA, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 112 DE LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Y 156, 157, 158, 159 Y 160 DE SU REGLAMENTO, QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE, MANIFIESTAN QUE NO EXISTE NINGÚN ADEUDO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN, SALVO LOS SIGUIENTES:

- LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIERAN DEL SERVICIO, MISMO QUE QUEDARA CUBIERTO AL AMPARO DE LA GARANTÍA CUYO NÚMERO DE PÓLIZA HA QUEDADO ESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.
- EL ADEUDO A FAVOR DE "EL CONTRATISTA" POR PARTE DE "LA CEA" PLASMADO EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QUE SE CUBRA, "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" DARÁN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

QUEDA EN TRÁMITE LA CELEBRACIÓN DEL ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DEL SERVICIO, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE FINIQUITO.

X. EL RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS. EN EL SERVICIO MATERIA DE ESTE FINIQUITO, SE ANEXA EL REPORTE DE CONCEPTOS EJERCIDOS GENERADOS EN EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) PLATAFORMA DIGITAL DE "LA CEA"



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

Au. Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México,
C.P. 44190.

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO FÍSICA
SUPERVISIÓN CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA DE OCCIDENTE G&B S.A. DE C.V.
CONTRATO No. CEA-SUP-EST-CS-051-19

- XI. **CIERRE DEL ACTA.** NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS **11:00 HORAS** DEL DÍA **24 DE MARZO DE 2020**, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.

POR "LA CEA"

ING. ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES
RESIDENTE SUPERVISOR

POR "EL CONTRATISTA"

2

REPRESENTANTE LEGAL

1

TESTIGOS

POR "LA CEA"

ING. HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

POR "LA CEA"

ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ
JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA


ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL **FINIQUITO DE OBRA DEL SERVICIO** DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA NÚM. **CEA-SUP-EST-CS-051-19**, SUSCRITO ENTRE "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" DEL SERVICIO DENOMINADO "SUPERVISIÓN, CONTROL Y REVISIÓN DEL COLECTOR "EL VALLE" EN EL MPIO. DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JAL.", UNA VEZ LEÍDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.

EMPRESA:	SUPERVISIÓN CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA DE OCCIDENTE G&B, S.A. DE C.V.	CONTRATO:	CEA-SUP-EST-CS-051-19	SUBPROGRAMA
SUPERVISIÓN, CONTROL Y REVISIÓN TÉCNICA DEL COLECTOR EL VALLE, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO		PERIODO:	22-08-2019 AL 16-03-2020	-

CLAVE	CONCEPTO.	UND.	CANT.	PU	TOTAL	ESTIMADO	DIF.
	SUPERVISIÓN, CONTROL Y REVISIÓN TÉCNICA DEL COLECTOR EL VALLE, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO			0.00	\$5,994,561.13		
	ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONSTRUCCIÓN			0.00	\$160,591.21		
CEA-001	REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DERIVADA DE LA LICITACIÓN DE CADA UNO DE LOS CINCO (5) TRAMOS Y ESTUDIO DE LA MISMA.	EVENTO	1.00	23,756.90	\$23,756.90	1	0
CEA-002	REVISIÓN DE LA RECEPCIÓN FÍSICA DEL TERRENO Y/O INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLARÁN LOS TRABAJOS DE CADA CINCO (5) TRAMOS.	EVENTO	1.00	16,735.95	\$16,735.95	1	0
CEA-003	REVISAR LA UBICACIÓN DE LOS BANCOS DE MATERIALES Y LUGARES DE TIRO PARA DESPERDICIOS, PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIONES O LIMPIEZAS DE OBRA, ASÍ COMO EL BANCO DE NIVEL QUE REGISTRARÁ EL PROYECTO.	EVENTO	1.00	16,470.01	\$16,470.01	1	0
CEA-004	REVISAR LA ZONIFICACIÓN DE CADA OBRA DE LOS CINCO (5) TRAMOS.	EVENTO	1.00	23,925.24	\$23,925.24	1	0
CEA-005	REVISAR EL ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS CINCO (5) TRAMOS.	EVENTO	1.00	13,613.65	\$13,613.65	1	0
CEA-006	APERTURA DE LA BITÁCORA DE CADA OBRA.	EVENTO	1.00	13,145.54	\$13,145.54	1	0
CEA-007	REVISAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN, LA PERIODICIDAD DE LOS INFORMES Y DE LAS JUNTAS DE TRABAJO DE LOS CINCO (5) TRAMOS.	EVENTO	1.00	12,020.42	\$12,020.42	1	0
CEA-008	COMUNICACIÓN Y RELACIONES CON AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS.	EVENTO	1.00	40,923.50	\$40,923.50	1	0
	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA			0.00	\$2,794,071.06		
CEA-009	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DE LOS CINCO (5) TRAMOS.	SEM.	18.00	109,015.83	\$1,962,284.94	17	1
CEA-010	ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE LOS PROGRAMAS, DE LOS CINCO (5) TRAMOS.	SEM.	18.00	7,196.63	\$129,539.34	17	1
CEA-011	ELABORACIÓN DE INFORMES DE LOS CINCO (5) TRAMOS.	SEM.	18.00	20,812.49	\$374,624.82	17	1
CEA-012	JUNTAS DE TRABAJO PARA LOS CINCO (5) TRAMOS.	SEM.	18.00	12,113.41	\$218,041.38	17	1
CEA-013	CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA BITÁCORA DE OBRA DE LOS CINCO (5) TRAMOS.	SEM.	18.00	6,087.81	\$109,580.58	17	1
	CONTROL DE CALIDAD			0.00	\$758,154.42		
CEA-014	APOYO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS CINCO (5) TRAMOS.	SEM.	18.00	42,119.69	\$758,154.42	17	1
	TOPOGRAFIA			0.00	\$921,867.48		
CEA-015	APOYO TOPOGRAFICO PERMANENCIA CONTINUA PARA LOS CINCO (5) TRAMOS.	SEM.	18.00	51,214.86	\$921,867.48	17	1
	SEGURIDAD E HIGIENE			0.00	\$474,547.50		
CEA-016	APOYO A LA SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS CINCO (5) TRAMOS.	SEM.	18.00	26,363.75	\$474,547.50	17	1
	CONTROL DE COSTOS			0.00	\$299,502.36		
CEA-017	ESTIMACIONES DE CADA UNO DE LOS CINCO (5) TRAMOS.	SEM.	18.00	16,639.02	\$299,502.36	26.6	-8.6
	RECEPCION Y LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS			0.00	\$585,827.10		
CEA-018	RECEPCIÓN DE LOS CINCO (5) TRAMOS.	EVENTO	5.00	21,589.12	\$107,945.60	5	0
CEA-019	ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE LOS CINCO (5) TRAMOS.	PROY.	5.00	28,078.81	\$140,394.05	5	0
CEA-020	RECABAR GARANTÍAS SOLO SI SE CONCLUYE LOS CINCO (5) TRAMOS.	EVENTO	5.00	6,342.93	\$31,714.65	5	0
CEA-021	FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DE LOS CINCO (5) TRAMOS.	EVENTO	5.00	34,797.62	\$173,988.10	5	0
CEA-022	INTEGRACIÓN Y ENTREGA DEL EXPEDIENTE DE LOS CINCO (5) TRAMOS.	PROY.	5.00	26,356.94	\$131,784.70	5	0
PDA 01	EXTRAORDINARIOS			0.00			
PUEXT-01	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DE LOS TRES 3 TRAMOS	SEM.		50,314.99			

EMPRESA:	SUPERVISIÓN CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA DE OCCIDENTE G&B, S.A. DE C.V.		
SUPERVISIÓN, CONTROL Y REVISIÓN TÉCNICA DEL COLECTOR EL VALLE, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO	CONTRATO:	CEA-SUP-EST-CS-051-19	SUBPROGRAMA
	PERIODO:	22-08-2019 AL 16-03-2020	-

CLAVE	CONCEPTO.	UND.	CANT.	PU	TOTAL	ESTIMADO	DIF.
PUEXT-02	ACTUALIZACION PERODICA DE LOS PROGRAMAS DE LOS 3 TRAMOS	SEM.		3,875.11	\$0.00	5	
PUEXT-03	ELABORACION DE INFORMES DE LOS 3 TRAMOS	SEM.		11,206.73	\$0.00	5	
PUEXT-04	JUNTAS DE TRABAJO DE LOS 3 TRAMOS	SEM.		6,522.61	\$0.00	5	
PUEXT-05	CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA BITACORA DE OBRA DE LOS 3 TRAMOS	SEM.		3,278.05	\$0.00	5	
PUEXT-06	APOYO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS 3 TRAMOS	SEM.		16,199.88	\$0.00	5	
PUEXT-07	APOYO TOPOGRAFICO PERMANENCIA CONTINUA DE LOS 3 TRAMOS	SEM.		19,698.02	\$0.00	5	
PUEXT-08	APOYO A LA SEGURIDAD E HIGIENE DE LOS 3 TRAMOS	SEM.		10,139.90	\$0.00	5	
PDA-02	EXTRAORDINARIOS			0.00	\$0.00		
PUEXT-09	SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA POR TRAMO	SEM.		16,771.66	\$0.00	18	
PUEXT-10	ACTUALIZACION PERODICA DE LOS PROGRAMAS POR TRAMO	SEM.		1,291.70	\$0.00	6	
PUEXT-11	ELABORACION DE INFORMES POR TRAMO	SEM.		3,735.57	\$0.00	9	
PUEXT-12	JUNTAS DE TRABAJO POR TRAMO	SEM.		2,174.20	\$0.00	6	
PUEXT-13	CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA BITACORA POR TRAMO	SEM.		1,092.68	\$0.00	18	
PUEXT-14	APOYO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD POR TRAMO	SEM.		5,399.96	\$0.00	5.29	
PUEXT-15	APOYO TOPOGRAFICO PERMANENCIA CONTINUA POR TRAMO	SEM.		6,566.01	\$0.00	5.29	
PUEXT-16	APOYO A LA SEGURIDAD E HIGIENE POR TRAMO	SEM.		3,379.96	\$0.00	18	



3

Aut

Fecha de clasificación: 11 de Noviembre de 2021

Clasificación de Información Confidencial

Confidencial: Se eliminó: Nombre₁, Firma₂ y Rúbrica₃ de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento legal: Artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con el Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de información confidencial.

[illegible]