



ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. ASOCIACIÓN CON EN A.P.
ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V.
CONTRATO No. CEA-DES-EST-LP-115-19

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO No. **CEA-DES-EST-LP-115-19**, SUSCRITO ENTRE LA **COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, "LA CEA"** DENOMINADA ASÍ EN ESTA ACTA Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA: **INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. ASOCIACIÓN CON EN A.P. ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V., "EL CONTRATISTA"** DE IGUAL FORMA DENOMINADO ASÍ EN LA MISMA. PARA EL OBJETO CONTRATADO, LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: **"TRABAJO DE CONTROL, MANTENIMIENTO E INCREMENTO DE CAPACIDAD DE LA PRESA DE LAS PINTAS, FRENTE 1, EN LOS MPIO. DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Y EL SALTO, JAL."**

I. **LUGAR, HORA Y FECHA.** LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA # 1726, COLONIA MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS **10:00 HORAS DEL 24 DE MARZO DE 2020**

II. **PARTICIPANTES.** EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE "LA CEA" ING. **GIANCARLO GARCÍA GARCÍA** (RESIDENTE SUPERVISOR) Y POR OTRA PARTE "EL CONTRATISTA" **[REDACTED]** 1
1 **[REDACTED]** (REPRESENTANTE LEGAL) DE ESTA. **COMO TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE "LA CEA" ING. HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ** (SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN) Y **ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ** (JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA)

III. **MONTO TOTAL.** LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

MONTO ORIGINAL	\$ 18,443,969.26
CONVENIO	\$ 0.00
MONTO REAL	\$ 18,443,969.26

% ANTICIPO	30%
ANTICIPO	\$ 5,533,190.78

MONTO TOTAL ASIGNADO \$18,443,969.26 (DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE 26/100 M.N.) Y UN ANTICIPO DEL 30%

IV. **PLAZOS DE EJECUCIÓN AUTORIZADOS.**

CONTRATO INICIO	14-nov.-19
CONTRATO TERMINO	20-dic.-19

TERMINO POR PRÓRROGA	15-feb.-20
----------------------	------------

DIFERIDO INICIO	
DIFERIDO TERMINO	

REAL INICIO	14-nov.-19
REAL TERMINO	15-feb.-20

(DÍAS) PER. ORIGINAL	37 días
----------------------	---------

(DÍAS) PERIODO REAL	94 días
---------------------	---------



**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. ASOCIACIÓN CON EN A.P.
ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V.
CONTRATO No. CEA-DES-EST-LP-115-19**

PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 15 DE FEBRERO DE 2020, EQUIVALENTE A 94 (NOVENTA Y CUATRO) DÍAS NATURALES.

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZA	NO. FIANZA	EXPEDIDA POR
DE ANTICIPO	BKY-0001-0033222	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	BKY-0001-0033223	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	BKY-0001-0042154	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA - RECEPCIÓN (23 DE MARZO DE 2020) HASTA EL DÍA 22 DE MARZO DE 2021

VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON EN MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

ESTIMACIÓN	MONTO	PERIODO	AMORTIZADO
E-01 (UNO)	\$ 3,619,713.10	14-nov.-19 - 23-nov.-19	\$ 1,085,913.93
E-02 (DOS)	\$ 8,088,016.43	24-nov.-19 - 7-dic.-19	\$ 2,426,404.93
E-03 (TRES)	\$ 3,968,811.45	8-dic.-19 - 27-dic.-19	\$ 1,190,643.43
E-04 (CUATRO)	\$ 1,882,128.49	28-dic.-19 - 24-ene.-20	\$ 564,638.55
E-05 (CINCO)	\$ 885,299.79	25-ene.-20 - 15-feb.-20	\$ 265,589.93
TOTAL, EJERCIDO:	\$ 18,443,969.26	TOTAL, AMORTIZADO:	\$ 5,533,190.78

POR CANCELAR:	\$ 0.00	POR REINTEGRAR	\$ 0.00
---------------	---------	----------------	---------

SE EJERCIÓ UN TOTAL DE \$18,443,969.26 (DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE 26/100 M.N.), **SE AMORTIZO TOTALMENTE EL ANTICIPO ASI PUES, POR REINTEGRAR \$0.00 (00/100 M.N.)** Y QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE \$0.00 (00/100 M.N.)

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. ASOCIACIÓN CON EN A.P.
ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V.
CONTRATO No. CEA-DES-EST-LP-115-19**

VII. OBSERVACIONES.

- DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.
- **QUEDA EN TRÁMITE EL PAGO DE LA(S) SIGUIENTE(S) ESTIMACIONE(S):
ESTIMACIÓN 04 (CUATRO) Y ESTIMACIÓN 05 (CINCO) FINIQUITO, CUYOS IMPORTES FUERON DECLARADOS, EN EL APARTADO ANTERIOR.**

VIII. DECLARACIONES DE LAS PARTES. EL DÍA 23 DE MARZO DE 2020 "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" LLEVARON A CABO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA – RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA MATERIA DE ESTE FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS EN EL ARTÍCULO 111 NUMERAL 2 (DOS), DEL ARTÍCULO 113. NUMERALES 3 (TRES) Y 4 (CUATRO) Y DEL ARTÍCULO 114. Y DONDE MANIFESTÓ "EL CONTRATISTA" NO TENER RECLAMACIONES.

IX. TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA EL FINIQUITO. "LA CEA", POR CONDUCTO DEL ING. GIANCARLO GARCÍA GARCÍA, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE SUPERVISOR, LEVANTAN LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO EN REFERENCIA, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 112 DE LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Y 156, 157, 158, 159 Y 160 DE SU REGLAMENTO, QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE, MANIFIESTAN QUE NO EXISTE NINGÚN ADEUDO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN, SALVO LOS SIGUIENTES:

- **LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIERAN EN LA OBRA, MISMOS QUE QUEDARAN CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTÍA CUYO NÚMERO DE PÓLIZA HA QUEDADO ESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.**
- **EL ADEUDO A FAVOR DE "EL CONTRATISTA" POR PARTE DE "LA CEA" PLASMADO EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QUE SE CUBRA, "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" DARÁN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.**

QUEDA EN TRÁMITE LA CELEBRACIÓN DEL ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE FINIQUITO.

X. EL RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS. EN LA OBRA MATERIA DE ESTE FINIQUITO, SE ANEXA EL REPORTE DE CONCEPTOS EJERCIDOS GENERADOS EN EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) PLATAFORMA DIGITAL DE "LA CEA"



ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. ASOCIACIÓN CON EN A.P.
ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V.
CONTRATO No. CEA-DES-EST-LP-115-19

XI. CIERRE DEL ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS **11:00 HORAS** DEL DÍA **24 DE MARZO DE 2020**, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.

POR "LA CEA"

ING. GIANCARLO GARCÍA GARCÍA
RESIDENTE SUPERVISOR

POR "EL CONTRATISTA"

2

1

REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGOS

POR "LA CEA"

ING. HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

POR "LA CEA"

ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ
JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL **FINIQUITO DE OBRA** DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA **NÚMERO: CEA-DES-EST-LP-115-19**, SUSCRITO ENTRE "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" DE LA OBRA: "TRABAJO DE CONTROL, MANTENIMIENTO E INCREMENTO DE CAPACIDAD DE LA PRESA DE LAS PINTAS, FRENTE 1, EN LOS MPIO. DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Y EL SALTO, JAL.", UNA VEZ LEÍDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.

EMPRESA:	INDUSTRIAS JORMER, S.A. DE C.V.	CONTRATO:	CEA-DES-EST-LP-115-19	SUBPROGRAMA
TRABAJO DE CONTROL, MANTENIMIENTO E INCREMENTO DE CAPACIDAD DE LA PRESA LAS PINTAS, FRENTE 1, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Y EL SALTO, JALISCO.		PERIODO:	14-11-2019 AL 15-02-2020	

CLAVE	CONCEPTO.	UND.	CANT.	PU	TOTAL	ESTIMADO	DIF.
	TRABAJO DE CONTROL, MANTENIMIENTO E INCREMENTO DE CAPACIDAD DE LA PRESA LAS PINTAS, FRENTE 1, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Y EL SALTO, JALISCO			0.00	\$15,899,973.50		
	DESAZOLVE PRESA LAS PINTAS FRENTE 1			0.00	\$15,899,973.50		
CEA-001	EXTRACCIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE AZOLVE DE PRESA PRINCIPAL A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 3.00 MTS. EN PRESENCIA DE AGUA. INCLUYE: ACOPIO, CARGA DEL MATERIAL A CAMIÓN DE VOLTEO PARA SU POSTERIOR RETIRO, SEÑALAMIENTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	105,325.31	42.25	\$4,449,994.35	90700	14625.31
CEA-003	MANTENIMIENTO A CAMINO DE OPERACION, CONSIDERANDO RASTRILLADO, ESCARIFICADO Y COMPACTACION CON RODILLO DE PISONES VIBRATORIOS.	M2	1,865.00	65.41	\$121,989.65	23940	-22075
CEA-004	FORMACION DE BORDO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ROCA Y REZAGA), DENTRO DE LA PRESA, INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS EN CAMION DE 14 M3, CONFORMACION Y COMPACTADO CON EQUIPO DE PISONES VIBRATORIOS. (VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES)	M3	9,240.00	281.30	\$2,599,212.00	2131.2	7108.8
CEA-006	ACARREO A PRIMER KILOMETRO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE AZOLVE, INCLUYE: DESCARGA A VOLTEO	M3	136,922.00	13.99	\$1,915,538.78	117910	19012
CEA-007	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A KM. SUBSECUENTE DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O DESAZOLVES EL CONCEPTO INCLUYE: DESCAGA A VOLTEO.	M3-KM	1,095,376.00	6.22	\$6,813,238.72	943280	152096
EXT-01	EXTRAORDINARIOS			0.00	\$0.00		
PUEXT-01	BOMBEO CON BOMBA SUMERGIBLE DE 6" DE 45 LT/S CON MOTOR HIDRAULICO IMPULSADO CON MINI CARGADOR MARCA THOMAS MODELO 1700 CON MOTOR A DIESEL DE 50 HP. INCLUYE: MANGUERA DE ALEJAMIENTO, OPERACIÓN, COMBUSTIBLE Y MANIOBRAS.	HR		412.50	\$0.00	703	
PUEXT-02	FORMACIÓN DE BANCO CON MATERIAL PRODUCTO DE DESAZOLVE PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DEL MISMO. TRABAJOS EJECUTADO CON EXCAVADORA VOLVO 240. INCLUYE: CARGA Y TRASPALO DE MATERIAL DEPOSITADO POR LOS CAMIONES PRODUCTO DE DESAZOLVE, EXTENDIDO Y BANDEO.	M3		12.48	\$0.00	101512.76	
PUEXT-03	FORMACIÓN DE BORDO DE CONTENCIÓN SOBRE CANAL PLUVIAL Y EN AREA VERDE CON MATERIAL DEL LUGAR EJECUTADO CON EXCAVADORA VOLVO 240 INCLUYE: TRASPALO, EXTENDIDO, ACOMODO Y BANDEO DEL MATERIAL.	M3		22.11	\$0.00	16085.27	
PUEXT-04	RIEGO DE CAMINOS PARA MANTENIMIENTO. INCLUYE: CAMIÓN PIPA INTERNACIONAL MODELO 4900, CAPACIDAD 10,000 LT Y SUMINISTRO DE AGUA, OPERACIÓN Y AYUDANTE, COMBUSTIBLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3		72.13	\$0.00	2770	
PUEXT-05	BOMBEO CON BOMBA SUMERGIBLE DE 8" DE 79 LT/S CON MOTOR HIDRAULICO IMPULSADO CON RETROEXCAVADORA CASE 580, CON MOTOR A DIESEL DE 90 HP. INCLUYE: MANGUERA DE ALEJAMIENTO, OPERACIÓN, COMBUSTIBLE, Y MANIOBRAS.	HR		661.99	\$0.00	413	

Fecha de clasificación: 11 de Noviembre de 2021

Clasificación de Información Confidencial

Confidencial: Se eliminó: Nombre₁, Firma₂ y Rúbrica₃ de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento legal: Artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con el Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de información confidencial.

[illegible]