



ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO  
GRUPO NUVECO, S.A. DE C.V.  
CONTRATO NO. CEA-RED-EST-LP-038-19

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NO. CEA-RED-EST-LP-038-19, SUSCRITO ENTRE: LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, "LA CEA" DENOMINADA ASÍ EN ESTA ACTA Y POR OTRA PARTE: GRUPO NUVECO, S.A. DE C.V., "EL CONTRATISTA" DE IGUAL FORMA DENOMINADO ASÍ EN LA MISMA, PARA LA OBRA O SERVICIO: "CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN LA COLONIA TEMPISQUE, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL." DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL AMG 2019

I. **LUGAR, HORA Y FECHA** LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA # 1726, COLONIA MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL VIERNES, 13 DE MARZO DE 2020

II. **PARTICIPANTES.** EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE "LA CEA" EL ING. JORGE ENRIQUE AMARAL DÍAZ (RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA) Y POR OTRA PARTE "EL CONTRATISTA" LA [REDACTED] (REPRESENTANTE LEGAL) DE ESTA, COMO TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE "LA CEA", EL ING. HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ (SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN) Y EL ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ (JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA)

III. **MONTO REAL ASIGNADO.** LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

MONTO ORIGINAL	\$ 10,750,049.60	% ANTICIPO	30%
CONVENIO(S)	\$ 0.00	ANTICIPO	\$ 3,225,014.88
MONTO REAL	\$ 10,750,049.60		

MONTO REAL ASIGNADO \$ 10,750,049.60 (DIEZ MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL CUARENTA Y NUEVE 60/100 M.N.) Y UN ANTICIPO DEL 30%

IV. **PLAZOS DE EJECUCIÓN AUTORIZADOS.**

CONTRATO INICIO FECHA	16-AGO.-19
CONTRATO TÉRMINO FECHA	20-DIC.-19

PRÓRROGA(S) TÉRMINO	
---------------------	--

DIFERIDO INICIO FECHA	
DIFERIDO TÉRMINO FECHA	

REAL INICIO FECHA	16-AGO.-19
REAL TÉRMINO FECHA	*17-NOV.-19

ORIGINAL PERIODO (DÍAS)	127 DÍAS
-------------------------	----------

REAL PERIODO (DÍAS)	94 DÍAS
---------------------	---------

1RA SUSPENSIÓN INICIO FE.	
1RA SUSPENSIÓN TÉRMINO FE.	
1RA. SUSPENSIÓN (DÍAS)	0 DÍAS

2DA SUSPENSIÓN INICIO FE.	
2DA SUSPENSIÓN TÉRMINO FE.	
2DA. SUSPENSIÓN (DÍAS)	0 DÍAS

(\*) EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019, LAS PARTES ACUERDAN EN DAR POR TERMINADO DE FORMA ANTICIPADA POR MUTUO CONSENTIMIENTO LA OBRA, MEDIANTE EL CONVENIO RESPECTIVO DE IGUAL FECHA.

PERIODO REAL AUTORIZADO FUE DEL VIERNES, 16 DE AGOSTO DE 2019 AL DOMINGO, 17 DE NOVIEMBRE DE 2019, EQUIVALENTE A 94 (NOVENTA Y CUATRO DÍAS) NATURALES.



ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO  
GRUPO NUVECO, S.A. DE C.V.  
CONTRATO NO. CEA-RED-EST-LP-038-19

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO, SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZA	NO. FIANZA	EXPEDIDA POR
DE ANTICIPO	2011915	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEG. DE CAUCIÓN, S.A.
CUMPLIMIENTO	2011916	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEG. DE CAUCIÓN, S.A.
VICIOS OCULTOS	BKY-0310-003977	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR UN AÑO (365 DÍAS) A PARTIR DE LA FECHA ENTREGA - RECEPCIÓN (MARTES, 03 DE DICIEMBRE DE 2019) HASTA EL DÍA MARTES, 01 DE DICIEMBRE DE 2020

VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON EN MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

ESTIMACIÓN	MONTO	PERIODO	AMORTIZADO
E-01 (UNO)	\$ 943,728.96	16-AGO.-19 - 31-AGO.-19	\$ 939,661.16
E-02 (DOS)	\$ 318,973.19	01-SEP.-19 - 30-SEP.-19	\$ 317,598.30
E-03 (TRES)	\$ 84,176.34	01-OCT.-19 - 31-OCT.-19	\$ 84,176.34
TOTAL, EJERCIDO:	\$ 1,346,878.48	TOTAL, AMORTIZADO:	\$ 1,341,435.80

POR CANCELAR:	\$ 9,403,171.12	ANTICIPO, NO AMORTIZADO	\$ 1,883,579.08
---------------	-----------------	-------------------------	-----------------

SE EJERCIÓ UN TOTAL DE \$ 1,346,878.48 (UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO 48/100 M.N.) ASÍ PUES RESTA UN SALDO POR CANCELAR DE \$ 9,403,171.12 (NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO SETENTA Y UN 12/100 M.N.). NO, SE AMORTIZÓ COMPLETAMENTE EL ANTICIPO, RESULTANDO REINTEGRAR \$ 1,883,941.91 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN 91/100 M.N.), QUE ES LA SUMA DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO \$1,883,579.08 MÁS \$362.83, QUE CORRESPONDE AL 5 AL MILLAR DE LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN ANTES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

VII. OBSERVACIONES.

3

- DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO EN MENCIÓN, NO SE PRESENTARON PENAS CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.
- QUEDA PENDIENTE EL ANÁLISIS DE LA SOLICITUD DE GASTOS POR TERMINACIÓN POR MUTUO CONSENTIMIENTO DE FECHA MIÉRCOLES 19 DE FEBRERO DE 2020, EL CUAL SE REALIZARÁ A PARTIR DE LA DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO.
- DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO DE TERMINACIÓN POR MUTUO CONSENTIMIENTO DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2019, DEBERÁ REINTEGRAR EL ANTICIPO NO AMORTIZADO, EN UN PERIODO NO MAYOR A 10 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTA ACTA DE FINIQUITO; DICHO REINTEGRO DEBERA CONTEMPLAR EL 5 AL MILLAR DE LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN, MAS LOS CARGOS QUE SE GENEREN POR INTERESES GENERADOS DEL JUEVES, 31 DE OCTUBRE DE 2019 (TÉRMINO DE LA ULTIMA ESTIMACIÓN) AL DÍA MIÉRCOLES, 19 DE FEBRERO DE 2020, FECHA EN QUE "EL CONTRATISTA" ENTREGO SU SOLICITUD DE GASTOS, MAS LA ACTUALIZACION DEL VALOR DEL DINERO.





**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO  
GRUPO NUVECO, S.A. DE C.V.  
CONTRATO NO. CEA-RED-EST-LP-038-19**

**VIII. DECLARACIONES DE LAS PARTES. EL DÍA MARTES, 03 DE DICIEMBRE DE 2019 "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" LLEVARON A CABO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS EN EL ARTÍCULO 111 NUMERAL 2 (DOS), DEL ARTÍCULO 113. NUMERALES 3 (TRES) Y 4 (CUATRO) Y DEL ARTÍCULO 114. Y DONDE MANIFESTÓ "EL CONTRATISTA" NO TENER RECLAMACIONES.**

**IX. TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA EL FINIQUITO. "LA CEA", POR CONDUCTO DEL ING. JORGE ENRIQUE AMARAL DÍAZ, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO EN REFERENCIA, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 112 DE LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Y 156, 157, 158, 159 Y 160 DE SU REGLAMENTO, QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE, MANIFIESTAN QUE NO EXISTE NINGÚN ADEUDO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN, SALVO LOS SIGUIENTES:**

- 1. LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIERAN, MISMOS QUE QUEDARAN CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTÍA CUYO NÚMERO DE PÓLIZA HA QUEDADO ESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.**
- 2. "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE A REINTEGRAR A "LA CEA" EL ANTICIPO NO AMORTIZADO EN UN PERIODO NO MAYOR A 10 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTA ACTA DE FINIQUITO, CON EL CARGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN MAS LOS CARGOS QUE SE GENEREN.**
- 3. "LAS PARTES" RECONOCEN QUE QUEDA PENDIENTE EL ANÁLISIS DE LA SOLICITUD DE LOS GASTOS POR TERMINACIÓN POR MUTUO CONSENTIMIENTO, EL CUAL SE PODRÁ REALIZAR A PARTIR DE LA DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO.**
- 4. UNA VEZ QUE "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" CUBRAN SUS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN LOS INCISOS 2) Y 3) ANTERIORES, DARÁN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.**
- 5. QUEDA EN TRÁMITE LA CELEBRACIÓN DEL ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE FINIQUITO.**

**X. EL RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS, MATERIA DE ESTE FINIQUITO. SE ANEXAN A LA PRESENTE, EN EL REPORTE, GENERADO POR EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA), PLATAFORMA DIGITAL DE "LA CEA".**

**XI. CIERRE DEL ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA VIERNES, 13 DE MARZO DE 2020, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA, EN DUPLICADO, LOS ASISTENTES.**



ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO  
GRUPO NUVECO, S.A. DE C.V.  
CONTRATO NO. CEA-RED-EST-LP-038-19

POR "LA CEA"

ING. JORGE ENRIQUE AMARAL DÍAZ  
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"

2

1

REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGOS

POR "LA CEA"

ING. HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

POR "LA CEA"

ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ  
JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO NO. CEA-RED-EST-LP-038-19, SUSCRITO ENTRE "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" DE LA OBRA O SERVICIO: "CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN LA COLONIA TEMPIZQUE, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL." UNA VEZ LEÍDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO

00004



**Fecha de clasificación:** 11 de Noviembre de 2021

## Clasificación de Información Confidencial

**Confidencial:** Se eliminó: Nombre<sub>1</sub>, Firma<sub>2</sub> y Rúbrica<sub>3</sub> de los particulares que aparecen en el presente documento.

**Fundamento legal:** Artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con el Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de información confidencial.

This image shows a full page of a document template designed for handwriting practice. It features a series of evenly spaced, horizontal dashed lines across the entire width of the page. The background is plain white, and there are no margins, text, or other markings present.