



ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-REH-EST-CS-096-19

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO **CEA-REH-EST-CS-096-19**, SUSCRITO ENTRE LA **COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, "LA CEA"** DENOMINADA ASÍ EN ESTA ACTA Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA: **CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G. S.A DE C.V., "EL CONTRATISTA"** DE IGUAL FORMA DENOMINADO ASÍ EN LA MISMA. PARA EL OBJETO CONTRATADO, LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: **"REHABILITACIÓN, DESAZOLVE DEL CANAL PLUVIAL Y PROTECCIÓN DEL COLECTOR EXISTENTE EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO."**

I. **LUGAR, HORA Y FECHA.** LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA # 1726, COLONIA MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS **10:00 HORAS DEL 03 DE FEBRERO DE 2020.**

II. **PARTICIPANTES.** EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE **"LA CEA"** **ING. FRANCISCO SAMUEL COVARRUBIAS QUEZADA**, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y POR OTRA PARTE **"EL CONTRATISTA"** EL **[REDACTED]** REPRESENTANTE LEGAL DE ESTA. **COMO TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE "LA CEA" EL ING. HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ**, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y EL **ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ**, JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA.

III. **MONTO TOTAL.** LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

| | |
|----------------|-----------------|
| MONTO ORIGINAL | \$ 2,006,799.73 |
| CONVENIO | \$ 0.00 |
| MONTO TOTAL | \$ 2,006,799.73 |

| | |
|------------|---------------|
| % ANTICIPO | 30% |
| ANTICIPO | \$ 602,039.92 |

MONTO TOTAL ASIGNADO \$2,006,799.73 (DOS MILLONES SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 73/100 M.N.) Y UN ANTICIPO DEL 30%.

IV. **PLAZOS DE EJECUCIÓN AUTORIZADOS.**

| | |
|------------------|------------|
| CONTRATO INICIO | 08-nov.-19 |
| CONTRATO TERMINO | 20-dic.-19 |

| | |
|------------------|--|
| TERMINO PRÓRROGA | |
|------------------|--|

| | |
|------------------|--|
| DIFERIDO INICIO | |
| DIFERIDO TERMINO | |

| | |
|--------------|------------|
| REAL INICIO | 08-nov.-19 |
| REAL TERMINO | 20-dic.-19 |

| | |
|----------------------|---------|
| (DÍAS) PER. ORIGINAL | 43 días |
|----------------------|---------|

| | |
|------------------|---------|
| (DÍAS) PER. REAL | 43 días |
|------------------|---------|

PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019, EQUIVALENTE A 43 (CUARENTA Y TRES) DÍAS NATURALES.

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-REH-EST-CS-096-19

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

| FIANZA | NO. FIANZA | MONTO POR | EXPEDIDA POR |
|-----------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------|
| DE ANTICIPO | 3517-28125-8 | \$ 602,039.92 | ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. |
| CUMPLIMIENTO CONTRATO ORIGINAL | 3517-28126-5 | \$ 200,679.97 | ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. |
| DE VICIOS OCULTOS | 3517-28487-5 | \$ 186,108.15 | ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. |

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR UN AÑO A PARTIR DE ESTA FECHA DE RECEPCIÓN (20 DE ENERO DE 2020) HASTA EL DÍA **18 DE ENERO DE 2021**.


VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON. MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

| ESTIMACIÓN | FIN | MONTO ESTIMADO | PERIODO ESTIMACIÓN | | | AMORTIZADO |
|------------------|-----|-----------------|--------------------|---|------------|---------------|
| E-01 (UNO) | - | \$ 430,993.58 | 8-nov.-19 | - | 4-dic.-19 | \$ 129,298.08 |
| E-02 (DOS) | - | \$ 340,415.89 | 5-dic.-19 | - | 12-dic.-19 | \$ 102,124.76 |
| E-03 (TRES) | FIN | \$ 1,089,672.02 | 13-dic.-19 | - | 20-dic.-19 | \$ 370,617.08 |
| TOTAL, EJERCIDO: | | \$ 1,861,081.49 | TOTAL, AMORTIZADO: | | | \$ 602,039.92 |

| | | | |
|--------------------|---------------|----------------------|---------|
| SALDO POR CANCELAR | \$ 145,718.24 | SALDO POR REINTEGRAR | \$ 0.00 |
|--------------------|---------------|----------------------|---------|

SE EJERCIÓ UN TOTAL DE \$1,861,081.49 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHENTA Y UN 49/100 M.N.), **SE AMORTIZO TOTALMENTE EL ANTICIPO** Y QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE \$145,718.24 (CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 24/100 M.N.).

VII. RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS. EN LA OBRA MATERIA DE ESTE FINIQUITO, SE ANEXA EL REPORTE DE CONCEPTOS EJERCIDOS GENERADOS EN EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) PLATAFORMA DIGITAL DE "LA CEA"



3

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-REH-EST-CS-096-19

VIII. OBSERVACIONES.

- DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.
- **QUEDA EN TRÁMITE EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 03 (TRES) FINIQUITO** POR UN MONTO DE \$1,089,672.02 (UN MILLÓN OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 02/100 M.N.), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

IX. **ANTECEDENTE. ENTREGA – RECEPCIÓN. EL DÍA 20 DE ENERO DE 2020** "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" LLEVARON A CABO EL ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN FÍSICA ADMINISTRATIVA DE LA OBRA MATERIA DE ESTE FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS EN EL ARTÍCULO 111 NUMERAL 2 (DOS), DEL ARTÍCULO 113. NUMERALES 3 (TRES) Y 4 (CUATRO) Y DEL ARTÍCULO 114. Y DONDE MANIFESTÓ "EL CONTRATISTA" NO TENER RECLAMACIONES.

X. **TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA EL FINIQUITO.** "LA CEA", POR CONDUCTO DEL "ING. FRANCISCO SAMUEL COVARRUBIAS QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA, LEVANTAN LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO EN REFERENCIA, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 112 LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Y 156, 157, 158, 159 Y 160 DE SU REGLAMENTO, QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE MANIFIESTAN QUE NO EXISTE NINGÚN TIPO DE ADEUDOS, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN ALGUNA, SALVO:

- LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIEREN EN LA OBRA, MISMOS QUE QUEDAN CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTÍA CUYO NÚMERO DE PÓLIZA HA QUEDADO DESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.
- EL ADEUDO A FAVOR DE "EL CONTRATISTA" POR PARTE DE "LA CEA" CUYO IMPORTE A QUEDADO PLASMADO EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QUE SE CUBRAN EL SALDO SEÑALADO EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" DAN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

QUEDA EN TRÁMITE DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE FINIQUITO.

XI. **CIERRE DEL ACTA.** NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 03 DE FEBRERO DE 2020, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.



ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-REH-EST-CS-096-19

POR "LA CEA"

ING. FRANCISCO SAMUEL
COVARRUBIAS QUEZADA
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"

2

1

REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGOS

POR "LA CEA"

ING. HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ.
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

POR "LA CEA"

ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ.
JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: CEA-REH-EST-CS-096-19, SUSCRITO ENTRE "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN, DESAZOLVE DEL CANAL PLUVIAL Y PROTECCIÓN DEL COLECTOR EXISTENTE EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO.", UNA VEZ LEÍDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.






| | | | |
|---|---|---------------------|--------------------------|
| EMPRESA: | CONSTRUCTORA ANGUIBARA, N.G. S.A. DE C.V. | CONTRATO: | CEA-REH-EST-CS-096-19 |
| REHABILITACIÓN, DESAZOLVE DEL CANAL PLUVIAL Y PROTECCIÓN DEL COLECTOR EXISTENTE EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO. | | FECHA DE OBRA: | 08-11-2019 AL 20-12-2019 |
| | | FECHA DE IMPRESIÓN: | 03 DE FEBRERO DE 2020 |


| CLAVE | CONCEPTO. | UND. | CANT. | PU | TOTAL | ESTIMADO | DIF. |
|---------|---|--------|-----------|----------|----------------|----------|-----------|
| | REHABILITACIÓN, DESAZOLVE DEL CANAL PLUVIAL Y PROTECCIÓN DEL COLECTOR EXISTENTE EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO. | | | 0.00 | \$1,729,999.77 | | |
| A | DESALZOLVE DE CANAL Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS | | | 0.00 | \$1,642,417.83 | | |
| CEA-001 | TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE: ESTACADO, REFERENCIAS, CALHIDRA, HILAZA Y MANO DE OBRA, EL EQUIPO TOPOGRAFICO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M2 | 1,023.78 | 9.04 | \$9,254.97 | 1,505.27 | -481.49 |
| CEA-002 | DESPALME DE 20 CM DE ESPESOR DE CAPA VEGETAL CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME HASTA UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 40 M PARA SU ACOPIO Y PARA SU POSTERIOR RETIRO, EQUIPO, MANO DE OBRA. | M2 | 1,100.00 | 16.53 | \$18,183.00 | 1,992.47 | -892.47 |
| CEA-003 | LIMPIEZA FINALDE DE OBRA. CLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 1,343.74 | 6.16 | \$8,277.44 | 1,506.40 | -162.66 |
| CEA-004 | RETIRO DE PASOS PEATONALES EXISTENTES EN CANAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, ACARREO DEL MATERIAL RETIRADO FUERA DE OBRA. | PZA | 5.00 | 1,044.61 | \$5,223.05 | 6.00 | -1.00 |
| CEA-005 | DEMOLICIÓN A MANO DE LOSAS DE CONCRETO 8 A 15 cms DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 168.00 | 154.65 | \$25,981.20 | 112.62 | 55.38 |
| CEA-006 | EXCAVACIÓN CON MEDIOS MANUALES EN CAJÓN, EN MATERIAL TIPO I Y II. EL CONCEPTO INCLUYE: AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES Y DEPOSITO DEL MATERIAL LATERALMENTE AL BORDE DE LA EXCAVACIÓN PARA SU POSTERIOR RETIRO. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES. | M3 | 16.80 | 151.06 | \$2,537.81 | 3.90 | 12.90 |
| CEA-007 | DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE CANAL POR MEDIOS MECANICOS CON EQUIPO VACTOR INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA DE TALUDES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA. | HORA | 24.00 | 2,395.58 | \$57,493.92 | | |
| CEA-008 | SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADA CON EQUIPO LIGERO (BAILARINA) PARA DESPLANTE DE BANQUETAS, INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS, FLETES, AFINES, TENDIDO. | M3 | 16.80 | 329.20 | \$5,530.56 | 102.51 | -85.71 |
| CEA-009 | DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE CANAL EN FORMA MANUAL HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, ACARREO EN CARRETILLA A 20 METROS, DEPOSITANDO EL MATERIAL PRODUCTO DEL DESAZOLVE A UN COSTADO, INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA DE TALUDES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA. | M3 | 2,047.55 | 208.35 | \$426,607.04 | 1,327.09 | 720.46 |
| CEA-010 | ACARREO EN CARRETILLA EN ESTACIONES SUBSECUENTES DE 20 METROS DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. | M3/EST | 14,109.61 | 16.10 | \$227,164.72 | 306.54 | 13,803.07 |
| CEA-011 | CARGA CON MAQUINA A CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL SOBRANTE DE DESAZOLVE, INCLUYE: LA MAQUINARIA, EL CAMIÓN INACTIVO DURANTE LA CARGA Y LAS MANIOBRAS LOCALES. | M3 | 2,687.48 | 23.86 | \$64,123.27 | 1,976.86 | 710.62 |
| CEA-012 | CARGA MANUAL A CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL SOBRANTE DE DESAZOLVE, INCLUYE: LA MAQUINARIA, EL CAMIÓN INACTIVO DURANTE LA CARGA Y LAS MANIOBRAS LOCALES. | M3 | 2,687.48 | 119.35 | \$320,750.74 | 16.04 | 2,671.44 |

| | | | |
|---|---|---------------------|--------------------------|
| EMPRESA: | CONSTRUCTORA ANGUIBARA, N.G. S.A. DE C.V. | CONTRATO: | CEA-REH-EST-CS-096-19 |
| REHABILITACIÓN, DESAZOLVE DEL CANAL PLUVIAL Y PROTECCIÓN DEL COLECTOR EXISTENTE EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO. | | FECHA DE OBRA: | 08-11-2019 AL 20-12-2019 |
| | | FECHA DE IMPRESIÓN: | 03 DE FEBRERO DE 2020 |

| CLAVE | CONCEPTO. | UND. | CANT. | PU | TOTAL | ESTIMADO | DIF. |
|---------|--|------|-----------|----------|--------------|-----------|-----------|
| CEA-013 | ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO A 1ER KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE DESAZOLVE, EN CAMINO PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO, PAVIMENTADO, INCLUYE: DESCARGA A VOLTEO | M3 | 3,527.40 | 19.61 | \$69,172.31 | 1,976.86 | 1,550.54 |
| CEA-014 | ACARREOS EN CAMION DE VOLTEO A KMS. SUBSECUENTES AL PRIMERO, DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESAZOLVE, EN CAMINO PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO, PAVIMENTADO, INCLUYE: DESCARGA A VOLTEO. | M3 | 13,889.49 | 7.68 | \$106,671.28 | 15,964.61 | -2,075.12 |
| CEA-015 | EMPEDRADO DE 20 CM DE ESPESOR TIPO ZAMPEADO CON CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" PREMEZCLADO CON RESISTENCIA NORMAL A 28 DIAS, SUMINISTRO DE PIEDRA AL 100% INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE LA OBRA. | M2 | 20.00 | 366.35 | \$7,327.00 | | |
| CEA-016 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA 10 Cms DE ESPESOR, CONCRETO Fc=150 KG/CM2, TMA 3/4" R.N. HECHO EN OBRA, EN AMBOS COSTADOS DEL CANAL, TERMINADO ESCOBILLADO INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 168.00 | 315.67 | \$53,032.56 | 782.90 | -614.90 |
| CEA-017 | CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN DE CONCRETO DE 20 CMS X 60 CMS, ARMADO CON 6 VARILLA 3/8" Y ESTRIBOS ALAMBRÓN DE 1/4"@ 20 CMS. INCLUYE: EXCAVACIÓN A MANO, CIMBRA, TRAZO Y NIVELACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 210.01 | 517.17 | \$108,610.87 | | |
| CEA-018 | ENCOFRADO DE TUBERIA EXISTENTE CON CONCRETO FC= 150 Kg/Cms2, CON UNA SECCIÓN DE 0.60 MTS X 0.60 MTS. INCLUYE: EXCAVACIÓN A MANO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 23.63 | 2,529.12 | \$59,763.11 | 27.75 | -4.12 |
| CEA-019 | MURO REALIZADO CON PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO- ARENA DE RIO PROPORCIÓN 1:3, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA DONDE SE VA A REALIZAR. | M3 | 15.00 | 1,924.50 | \$28,867.50 | 40.12 | -25.12 |
| CEA-020 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SERIE 25 DE 8" DE DIÁMETRO, INCLUYE: LUBRICANTE, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 35.00 | 303.12 | \$10,609.20 | 93.43 | -58.43 |



3




| | | | |
|---|---|---------------------|--------------------------|
| EMPRESA: | CONSTRUCTORA ANGUIBARA, N.G. S.A. DE C.V. | CONTRATO: | CEA-REH-EST-CS-096-19 |
| REHABILITACIÓN, DESAZOLVE DEL CANAL PLUVIAL Y PROTECCIÓN DEL COLECTOR EXISTENTE EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO. | | FECHA DE OBRA: | 08-11-2019 AL 20-12-2019 |
| | | FECHA DE IMPRESIÓN: | 03 DE FEBRERO DE 2020 |

| CLAVE | CONCEPTO. | UND. | CANT. | PU | TOTAL | ESTIMADO | DIF. |
|---------|---|------|--------|----------|-------------|----------|-----------|
| CEA-021 | POZO DE VISITA COMÚN DE 1.50 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO (INTERIORES) PARA TUBERÍA DE 10" DE DIÁMETRO, A BASE DE MURO A TEZÓN CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 7x14x28 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: EXCAVACIÓN CON EQUIPO EN MATERIAL TIPO "B", PLANTILLA DE PIEDRA BRAZA JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, DALA DE DESPLANTE DE 0.28x0.14 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2@20 CM CON CONCRETO F'c= 150 KG/CM2, HECHO EN OBRA, LAVADERO ACABADO PULIDO DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2 HECHO EN OBRA DE 6 CM DE ESPESOR PROMEDIO PARA DAR PENDIENTE, APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO DE 2.50 CM CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, ESCALONES DE FoFo PARA POZO DE 3.50 KG STANDAR, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO | PZA | 3.00 | 8,613.14 | \$25,839.42 | | |
| CEA-022 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO DE 8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO PROPORCIÓN 1:4 PARA JUNTAR TUBO DE PVC CON MURO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2.00 | 698.43 | \$1,396.86 | 32.00 | -30.00 |
| B | PUENTES PEATONALES | | | 0.00 | \$87,581.94 | | |
| CEA-023 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN LOSAS. | M2 | 15.75 | 223.28 | \$3,516.66 | 48.24 | -32.49 |
| CEA-024 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE 3/8" A 1" DE DIAMETRO EN LOSAS PRECOLADAS, INCLUYE: DESPERDICIOS, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | KG | 131.25 | 49.61 | \$6,511.31 | 920.15 | -788.90 |
| CEA-025 | CASTILLO DE CONCRETO DE F'C 150 KG/CM2, DE 20x20 CM. ACERO DE REFUERZO 4 VARILLAS DE . 3/8" Y ESTRIBOS A CADA 20 CM. DE 1/4" DOS CARAS INCLUYE: CIMBRA, COLADO Y DESCIMBRA. | ML | 23.63 | 306.86 | \$7,251.10 | 21.60 | 2.03 |
| CEA-026 | DALA DE CONCRETO DE F'C 150 KG/CM2, DE 15x30 CM. ACERO DE REFUERZO 6 VARILLAS DE . 3/8" Y ESTRIBOS A CADA 15 CM. DE 1/4" DOS CARAS INCLUYE: CIMBRA, COLADO Y DESCIMBRA. | ML | 11.81 | 334.54 | \$3,950.92 | 97.40 | -85.59 |
| CEA-027 | CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE: EL SUMINISTRO O LA FABRICACIÓN DEL CONCRETO, ASI COMO COLADO, VIBRADO, NIVELADO Y CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 7.88 | 2,963.76 | \$23,354.43 | 6.69 | 1.19 |
| CEA-028 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAL METÁLICO PARA PUENTE PEATONAL EN AMBOS EXTREMOS INCLUYE: PINTURA ESMALTE, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 610.50 | 70.43 | \$42,997.52 | 6,218.73 | -5,608.23 |

Fecha de clasificación: 11 de Noviembre de 2021

Clasificación de Información Confidencial

Confidencial: Se eliminó: Nombre₁, Firma₂ y Rúbrica₃ de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento legal: Artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con el Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de información confidencial.

[illegible]