




COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

ACTA DE FINIQUITO

CONTRATO:
CEA-PRO-EST-CS-008-19

CONTRATISTA:
JOSÉ DE JESÚS OROZCO HERNÁNDEZ

***“ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA PARA
DIFERENTES PROYECTOS DEL PROGRAMA
2019, DENTRO DEL ESTADO DE JALISCO”***



3

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO CEA-PRO-EST-CS-008-19, SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA DENOMINADA JOSÉ DE JESÚS OROZCO HERNÁNDEZ. CUYO OBJETO SON LOS "ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA PARA DIFERENTES PROYECTOS DEL PROGRAMA 2019, DENTRO DEL ESTADO DE JALISCO"-----

I.-LUGAR, HORA Y FECHA: EN GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL 07 DE ENERO DEL 2020, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA **COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO**, CON DOMICILIO SOCIAL EN LA AVENIDA FRANCIA NÚMERO 1726, COLONIA MODERNA, SECTOR JUÁREZ, EN GUADALAJARA, JALISCO.-----

II.-PARTICIPANTES: SE REUNIERON POR LA **COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO**, EL C. ING. **CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA**, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, **OCEAN. J. TRINIDAD MARTÍNEZ SAHAGÚN**, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO, ING. **JULIO ROBLES DE LEÓN**, EN SU CARÁCTER DE JEFE DE ALCANTARILLADO DEL INTERIOR DEL ESTADO (SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS), POR LA EMPRESA DENOMINADA [REDACTED] . EL [REDACTED], REPRESENTANTE LEGAL PARA LLEVAR A CABO EL FINIQUITO DEL CONTRATO REFERIDO:-----

III.-DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.- "ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA PARA DIFERENTES PROYECTOS DEL PROGRAMA 2019, DENTRO DEL ESTADO DE JALISCO"-----

| No. | Concepto | Unidad | Cantidad |
|--------------------|--|---------|-----------|
| 01.01.00.00 | UNICO | | |
| 01.01.00.01 | Vértice GPS. Incluye monumentación con clavo, varilla sobre concreto, medición satelital, liga Red Geodésica Nacional y monografía. | VERTICE | 21.00 |
| 01.01.00.02 | Banco de nivel topográfico. Incluye: Monumentación en sitio con clavo, grapa o varilla, nivelación y monografía | VERTICE | 92.00 |
| 01.01.00.03 | Levantamiento topográfico en plantas de tratamiento. Incluye: Planimetría y altimetría, nivelación de elementos, incluye poligonal topográfica, cortes y planos digitales | M2 | 28070.20 |
| 01.01.00.04 | Levantamiento topográfico de menor de 1 Hectárea. Incluye: Toma fotográfica con pixel de 3.5 cm con drone, Poligonal topográfica, Restitución planimétrica y altimétrica, límite de propiedad, poligonal, curvas de nivel a 0.50m y plano digital con ortofoto. | M2 | 51833.78 |
| 01.01.00.05 | Levantamiento topográfico de superficie mayor de 1 hectárea. Incluye: Toma fotográfica con pixel de 3.5 cm con drone, Poligonal topográfica, Restitución planimétrica y altimétrica, límite de propiedad, poligonal, curvas de nivel a 0.50m y plano digital con ortofoto. | M2 | 195000.00 |
| 01.01.00.06 | Estudio topográfico para línea de conducción. Incluye: Levantamiento planimétrico y altimétrico, trazo de eje, secciones transversales a cada 20m, poligonal de apoyo y plano digital. | M2 | 480000.00 |

IV.-IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE CONTRACTUAL FUÉ \$2,303,255.56 (DOS MILLONES TRECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 56/100 M.N.), IVA INCLUIDO DE ACUERDO A LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO.-----

LOS TRABAJOS SON FINIQUITADOS CON UN IMPORTE DE \$2,283,866.73 (DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 73/100 M. N), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL

VALOR AGREGADO (IVA) DE ACUERDO A LA **ESTIMACION No 3 DE FINIQUITO**; RESULTADO DE ESTE FINIQUITO QUEDAN SIN EJERCER **\$19,388.83 (DIECINUEVE MIL TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N.)** INCLUYENDO IVA, MISMOS QUE SE CANCELAN POR ESTAR YA TERMINADOS LOS TRABAJOS.-----

DE ACUERDO CON EL CONTRATO, PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, "LA CEA" **OTORGO UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE \$569,476.67 (QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.)**.-----

V.-PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. SE ESTIPULÓ UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **208 (DOSCIENTOS OCHO) DÍAS NATURALES**, SEÑALANDO COMO FECHA DE INICIO EL **CON 07 (SIETE) DE JUNIO DE 2019 (DOS MIL DIEZ Y NUEVE) Y TERMINAR CON FECHA 31 (TREINTA Y UNO) DE DICIEMBRE DE 2019 (DOS MIL DIEZ Y NUEVE)**, -----

VI.-RELACIÓN DE ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONVENIO SE GENERARON Y TRAMITARON ESTIMACIONES, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN: -----

| MONTO TOTAL CONTRATADO: | | | \$2,303,255.56 | DOS MILLONES TRECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO |
|--------------------------------|------------|------------|----------------|--|
| NO. | PERIODO | | IMPORTE | IMPORTE CON LETRA |
| | DE | A | | |
| 01 | 07/06/2019 | 13/08/2019 | \$1,758,446.55 | UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 55/100 M.N. |
| 02 | 14/08/2019 | 03/09/2019 | \$120,525.01 | CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 01/100 M.N. |
| FINIQUITO-03 | 04/11/2019 | 31/12/2019 | \$404,895.17 | CUATROCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 17/100 M.N. |
| TOTAL, EJERCIDO 3 ESTIMACIONES | | | \$2,283,866.73 | DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 73/100 M. N |
| SALDO POR CANCELAR: | | | \$ 19,388.83 | DIECINUEVE MIL TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N. |

NOTA: LOS MONTOS **INCLUYEN** EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.-----

RESULTADO DE LA **ESTIMACION 3, FINIQUITO** DE LOS TRABAJOS, SE CANCELA EL SALDO SIN EJERCER DE **\$ 19,388.83 (DIECINUEVE MIL TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N.)** INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. -----

VII.-SOBRE LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES. NO SE APLICARON PENAS CONVENCIONALES.-----

VIII. DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL. DATOS GENERALES DE LA CARÁTULA DE **ESTIMACIÓN 3 DE FINIQUITO** (MONTOS CON IVA). -----

| | |
|--|-----------------|
| MONTO DE CONTRATO ORIGINAL | \$1,898,255.56 |
| MONTO DE AMPLIACION | \$ 405,000.00 |
| MONTO TOTAL CONTRATADO | \$2,303,255.56 |
| MONTO TOTAL DEL ANTICIPO | \$ 569,476.67 |
| NUMERO DEFINITIVO DE ESTIMACIONES TRAMITADAS | DE LA 1 A LA 3F |
| MONTO ACUMULADO EJERCIDO DEFINITIVO | \$2,283,866.73 |
| MONTO SIN EJERCER (A CANCELAR) | \$ 19,388.83 |
| MONTO DE ANTICIPO AMORTIZADO | \$ 569,476.67 |
| MONTO DE PENAS APLICADAS | \$0.00 |

3

IX. VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DERIVADOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS, Y EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 98 NUMERAL 1, DE


LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA ENTREGÓ GARANTÍA CONSISTENTE EN FIANZA **No 2422231** EXPEDIDA POR **FIANZAS SOFIMEX** PARA GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS, DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACIÓN APLICABLE, MISMA QUE PODRA HACERSE EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA, EN LOS CASOS DONDE SE DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y NO PROVENGAN DE UNA INADECUADA OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO /O CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES.-----

X.- MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, POR CONDUCTO DE SU DIRECCION GENERAL, LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL **ARTÍCULO 112 NUMERAL 1, 2 Y 3, Y DEL ARTICULO 114 NUMERAL 1, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS; Y LOS ARTÍCULOS 156, 157 Y 159** DE SU REGLAMENTO, DETERMINANDOSE QUE NO EXISTEN CREDITOS NI A FAVOR NI EN CONTRA, RESULTANTES PARA AMBAS PARTES Y UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE DERIVARON DEL PRESENTE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN ESE MISMO ACTO LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, CON LA ACEPTACIÓN DEL CONTRATISTA DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO MOTIVO DE ESTA ACTA, SIN DERECHO A RECLAMACIÓN POSTERIORES, DEJANDO SUBSISTENTE LAS GARANTIAS POR VICIOS OCULTOS QUE SE SEÑALO ANTERIORMENTE, HASTA SU TOTAL SATISFACCIÓN.-----


XI.-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.-----

XII.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

**POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE
JALISCO**


ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
DIRECTOR GENERAL


OCEAN. J. TRINIDAD MARTÍNEZ SAHAGÚN
DIRECTOR DE SANIAMIENTO Y OPERACIÓN DE
PLANTAS DE TRATAMIENTO


ING. JULIO ROBLES DE LEÓN
JEFE DE ALCANTARILLADO DEL INTERIOR DEL
ESTADO SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS

**POR LA CONTRATISTA
JOSÉ DE JESÚS OROZCO HERNÁNDEZ**



REPRESENTANTE ÚNICO.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE FECHA **07 DE ENERO DEL 2020**, DEL CONTRATO DE SERVICIOS **CEA-PRO-EST-CS-008-19**, DENOMINADO "ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA PARA DIFERENTES PROYECTOS DEL PROGRAMA 2019, DENTRO DEL ESTADO DE JALISCO", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA) Y LA EMPRESA DENOMINADA **JOSÉ DE JESÚS OROZCO HERNÁNDEZ**

Fecha de clasificación: 11 de Noviembre de 2021

Clasificación de Información Confidencial

Confidencial: Se eliminó: Nombre₁, Firma₂ y Rúbrica₃ de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento legal: Artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con el Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de información confidencial.

This image shows a full page of a document template designed for handwriting practice. It consists of a series of evenly spaced, horizontal black dashed lines running across the entire width of the page. There are no margins, text, or other markings present. The background is a solid, clean white color.