



MECAGUL
INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL SA DE CV

INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL SA DE CV

BLIGAMBILIA No. 234 COL. EL TAPATIO
Tlaquepaque, Jalisco C.P. 45588
TEL. 16179207
R.F.C. IAM120330UR1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI: 101 - Construcciones
LUGAR DE EXPEDICIÓN: Tlaquepaque, Jalisco

FACTURA
B 18

RECEPTOR
MUNICIPIO DE TEOCUIATLAN DE CORONA
OBREGON No. 16
COL. CENTRO
C.P. 48250 TEOCUIATLAN DE CORONA, JALISCO
R.F.C. MTC050101GSS TEL:
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

FECHA
28/5/2018
16:23:00
EFECTOS FISCALES AL PAGO

CANTIDAD - Cve. prod./sry	UNIDAD - clave SAT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO - Impuestos	IMPORTE
1.00 721412021	3.3 SERVICIO 548 - Unidad de servicio	PAGO DE ESTIMACION No.02(DOS) REFERENTE A LA OBRA: REMODELACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INTRODUCCION DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE HIDALGO ENTRE CARRETERA TUXCUECA Y CALLE NICOLAS RÉGULES, EN EL MUNICIPIO DE TEOCUIATLAN DE CORONA, JALISCO CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MTCJ/OP-RF/001/2018 FIANZA ANTICIPO: 3517-22649-1 FIANZA CUMPLIMIENTO: 3517-22650-5 AFIANZADORA ASERTA SA DE CV, GRUPO FINANCIERO ASERTA	608,443.75 002 - IVA - 97,351.00	608,443.75

(Signature)
ING. RICARDO GUADALUPE CAPRISTO VILLALBAZO
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v. 3.3	Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido Forma de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos	SUB-TOTAL	608,443.75
		I.V.A. 16%	97,351.00
		TOTAL	705,794.75

CANTIDAD CON LETRA:
(SETECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 75/100 M.N.)



Folio fiscal: A0F6193D-F10E-4A38-82B9-83680E113135
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Mayo 28 2018 - 16:23:04
No de Serie del Certificado del emisor: 00001000000408050625
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
EfuAQtz0WzvHLeJo9sMtNMUfS116KQVdBFMO/BwLxQ/qFF0tdQVceprop6Zv6pcUMWOSPzUWbe4En4E4f4cSzdLuk3ydW7ZMxoP2MzfP6u2xRqj7YyRYANIR/3DOqMyRfrrjWwhh+SegdSZ44DI+8e7w0FCp9xqRp1GY4ZGXwn0SW0jB0TRhk7c8QIA076RFYD2UvJwJQaNMSCSV0VV5rR3nzOnjrm70BcrMSDZhte18GGFzKDacV5A58PI/26TRNAEj41vaodK84Ogz9rsToUUmckGo66D12d4G88MJIL3r19fhHXZKQ/dyy4FTjS1BUoQhULOOAGxWK/iIthUA==
SELLO DEL SAT
Yvdm31gaNe5htz8xwBjxcjGPZL+Zfc5IKorQd6/sg9Em6Hq+Ch7Bj2qMGtpNpMX9F7pOzjc8jXQBWYrSEuV2FICZVvVyy/fjSf+nVTcw5R6UwNqLA1IEI0i6buzIKQhDbQaGfaqalcGVapSymoP40Ug6b/o4EKANhZjS2IYqJffmXYJITtqc5CVtk8m8gCikh7BRf6k72ysfUSvGuP2LFm1i8H9QNf8bkmMMiAgMmrBjsUQH+6C6PsMpWAIpVDNdSjKqc1co2RJfEgeR5HryLWxIhRvQbV12ka r4R11sGpTlrzEzjP55wOV8XuC873gb6b9qKOLOWebQ==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.1|A0F6193D-F10E-4A38-82B9-83680E113135|2018-05-28T16:23:04|MAS0810247C0|EfuAQtz0WzvHLeJo9sMtNMUfS116KQVdBFMO/BwLxQ/qFF0tdQVceprop6Zv6pcUMWOSPzUWbe4En4E4f4cSzdLuk3ydW7ZMxoP2MzfP6u2xRqj7YyRYANIR/3DOqMyRfrrjWwhh+SegdSZ44DI+8e7w0FCp9xqRp1GY4ZGXwn0SW0jB0TRhk7c8QIA076RFYD2UvJwJQaNMSCSV0VV5rR3nzOnjrm70BcrMSDZhte18GGFzKDacV5A58PI/26TRNAEj41vaodK84Ogz9rsToUUmckGo66D12d4G88MJIL3r19fhHXZKQ/dyy4FTjS1BUoQhULOOAGxWK/iIthUA==|00001000000404486074||



H. AYUNTAMIENTO DE TEOCUITATLAN DE CORONA, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTROL DE OBRA PUBLICA		FECHA: 23 de mayo de 2018
CONTRATO:	MTCJ/OP-RF/001/2018	
CONSTRATISTA:	INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL S.A. de C.V.	
OBRA:	REMODELACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INTRODUCCION DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE HIDALGO ENTRE CARRETERA TUXCUECA Y CALLE NICLAS REGULES, EN EL MUNICIPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA, JALISCO.	
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL DE TEOCUITATLAN DE CORONA	MUNICIPIO: TEOCUITATLAN DE CORONA, JAL.
FECHA INICIO DE CONTRATO:	3 de abril de 2018	FECHA TERMINO DE CONTRATO: 20 de julio de 2018
ESTIMACION No.	2 (DOS)	AL 23 de mayo de 2018
	PERIODO DE ESTIMACION: 24 de abril de 2018	

Resumen de Documento			
+ Importe de la Estimación	\$811,258.33	\$811,258.33	
+ Aditiva	\$0.00	\$0.00	
- Deductiva	\$0.00	\$0.00	
+ IVA: 16%	\$129,801.33	\$941,059.66	
- Amortización	\$235,264.92	\$705,794.75	
Total	\$705,794.75	\$705,794.75	

Avance	
Fecha Inicial:	3/4/2018
Financiero:	67.82%
Fisico %	57.10%
Fecha:	23/5/2018

Techo Financiero	Importe	Acumulado	Importe
Presupuesto Base	\$ 3,952,877.46	esta estimacion	\$941,059.66
Convenio Adicional	-	Acumulado Anterior	\$1,315,842.65
Suma Escalatorias	-	Acumulado Actual	\$2,256,902.31
Total	\$3,952,877.46	Saldo	\$1,695,975.15

Anticipo		
Anticipo	25%	\$ 988,219.37
Amort. Del acumulado		\$328,960.66
Esta amortización		\$235,264.92
Total Amortizado		\$564,225.58
Saldo por Amortizar		\$423,993.79

Detalle	Federal	Estatad	Municipio	Sumas
Importe			\$608,443.75	\$608,443.75
Escalatoria			\$0.00	\$0.00
IVA			\$97,351.00	\$97,351.00
Total a Facturar			\$705,794.75	\$705,794.75
2 al millar			\$0.00	\$0.00
5 al millar			\$0.00	\$0.00
Total a Pagar			\$705,794.75	\$705,794.75

CONTRATISTA INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL S.A. de C.V. Ing. Ricardo Guadalupe Capristo Villalbaz ADMINISTRADOR GENERAL UNICO	Vo. Bo. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS C. RODOLFO CASTELLANOS ACEVES RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
--	---

