



“Adaptación y Equipamiento de la Línea 1 del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), para Mejorar la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad”

Ramo 23: Provisiones Salariales y Económicas:
*Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las
Personas con Discapacidad 2018*

Dirección para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

Índice

1. Descripción del proyecto
2. Monto de inversión
3. Metas programadas
4. Proveedores
5. Avance Físico-Financiero
6. Transparencia y acceso a la información pública
7. Anexos



1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1. Descripción del Proyecto:

El Proyecto lo ejecuta DIF Jalisco en coordinación con Siteur, con objeto de ampliar y mejorar la oferta de inclusión social de Personas con Discapacidad (PCD), en Línea 1 del Tren Ligero (cuenta con 20 estaciones de Auditorio a Periférico Sur de las cuales 9 son subterráneas o de túnel, y 11 de superficie), en las que se intervendrá mediante la adaptación de la infraestructura existente para la instalación de

Cantidad	Unidad de Medida	Artículo	Ubicación /Adecuación
7	Pieza	Elevadores	4 Estaciones
8	Pieza	Servoescaleras	4 estaciones
700	ML	Guía Podotáctil Exterior	7 Estaciones
1,081	ML	Guía Podotáctil Interior	7 Estaciones de Túnel
30	Pieza	Tótem de Acero	En ingreso de las 7 estaciones de túnel y dos piezas en 1 Estación de superficie
2	Pieza	Tótem de Aluminio	1 Estación
32	Pieza	Placas braille Fijas	En ingreso de las 7 estaciones de túnel y 2 Estaciones de superficie
63	M2	7 Rampa para elevador	4 Estaciones
80	M2	8 Rampa para servoescalera	4 Estaciones
34	Pieza	Rampa de andén a tren metálica	17 Estaciones

(Ver Anexo 1. Información Relevante del Proyecto diapositiva No. 24).


Objetivo del Proyecto:

La implementación del proyecto: “Adaptación y equipamiento de la Línea 1 del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), para Mejorar la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad tiene por objetivo principal incrementar la oferta para la accesibilidad y movilidad de las personas con discapacidad (PCD) de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), siendo este parte de una estrategia integral de movilidad del Gobierno del Estado que busca incentivar el desarrollo, la inversión en el progreso, evolución, mejora en la calidad de su servicio y aumento de rutas; mediante la adaptación y equipamiento de la Línea 1 del tren Eléctrico Urbano (SITEUR).



Está conformada por 20 estaciones de Norte a Sur de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) la cual no cuenta con accesibilidad en su infraestructura para las personas con discapacidad; pues esta línea se instaló sobre la infraestructura del antiguo Trolebús, siendo inaugurada 1988 como la primer línea de Transporte Público Masivo del tren ligero.

Cuenta con 11 estaciones de superficie y 9 subterráneas las cuales carecen de accesibilidad para las personas con discapacidad(PCD).



Características Generales de La Línea 1 de SITEUR

La línea 1 cuenta con 20 estaciones de Auditorio a Periférico Sur, las cuales hacen conexión con la Línea 2 en la Estación Juárez y posteriormente con la Línea 3 en la Estación Ávila Camacho.



Estación de Túnel



Estación de Superficie

2. MONTO DE INVERSIÓN

JALISCO

FICHA TÉCNICA

9172910

2018 FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD



FOTRADIS 2018-(JALISCO)

Adaptación y equipamiento de la Línea 1 del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), para Mejorar la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad

¹ Monto total solicitado (con IVA):
\$ 26,186,331.00
Cuota al millar ASF:
\$ 26,186.33
Gastos de administración
\$ 261,863.31
Monto Disponible:
\$ 25,898,281.36

1. El monto total solicitado puede incluir gastos indirectos u otros gastos especificados en los Lineamientos de Operación del Fondo. La entidad federativa será la responsable de contar con el desglose de dichos conceptos en caso de que le sean requeridos. Por tal motivo, no se desglosan tales conceptos en la presente Ficha Técnica.

3. METAS DEL PROYECTO

JALISCO

FICHA TÉCNICA

9172910

2018 FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES



FOTRADIS 2018-(JALISCO)

Adaptación y equipamiento de la Línea 1 del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), para Mejorar la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad

Metas y descripción de la obra

Metas		
Concepto*	Unidad de Medida	Cantidad
ELEVADOR (630 KG / 8 PERS)	PZA	7.00
SERVOESCALERAS L/CURVA (CAP. 300KG MAX)	PZA	8.00
GUÍA PODOTÁCTIL EXT. FIJA ARCILLA POLIMÉRICA	ML	700.00
GUÍA PODOTÁCTIL INT. FIJA CAUCHO POLISINTÉTICA	ML	1,081.00
TOTEM DE ACERO (RETROILUMINADO)	PZA	30.00
TOTEM DE ALUMINIO FIJO EN MURO DE CONCRETO RETROILUMINADO	PZA	2.00
PLACAS BRAILLE FIJA LÁM ACERO	PZA	32.00
RAMPA P/ELEVADOR (7 PZA) CON BARANDAL	M2	63.00
RAMPA P/SERVOESCALERA (8 PZA) CONCRETO RAYADO CON CHAFLAN	M2	80.00

*En caso de incluir la adquisición de vehículos adaptados, se debe indicar el tipo de vehículo al que se refiere: Autobús tipo urbano, Camioneta tipo VAN o Auto tipo sedán

3. METAS DEL PROYECTO

JALISCO

FICHA TÉCNICA

9172910

2018 FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD



FOTRADIS 2018-(JALISCO)

Adaptación y equipamiento de la Línea 1 del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), para Mejorar la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad

Concepto*	Unidad de Medida	Cantidad
RAMPA DE ANDEN A TREN METÁLICA CON LÁMINA ANTIDERRAPANTE	PZA	34.00
*En caso de incluir la adquisición de vehículos adaptados, se debe indicar el tipo de vehículo al que se refiere: Autobus tipo urbano, Camioneta tipo VAN o Auto tipo sedan		

“ACLARACIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA SU EJECUCIÓN”

Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad

En relación al ejercicio, destino y resultados del recurso recibido del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respectivo al Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, establecido en el Convenio para el Otorgamiento de Subsidios, firmado entre la Secretaría de referencia y el Gobierno del Estado de Jalisco, el cual se ejecuta por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco en colaboración con la instancia responsable de brindar el servicio de Transporte eléctrico a los Jaliscienses, el Sistema del Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) y, conforme al Convenio número DJ-CONV-372/18-1 de fecha 30 (treinta) de abril de 2018 (dos mil dieciocho), firmado entre las entidades señaladas, se hace constar que la denominación del proyecto ante el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco es: “Adaptación y equipamiento de la Línea 1 del Sistema del Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), para Mejorar la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad, FOTRADIS 2018” y ante el Sistema de Tren Eléctrico Urbano bajo la denominación: “Adaptación y remodelación de los ingresos a las estaciones del túnel de la línea uno del tren eléctrico urbano para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad”; **precisión que se realiza a fin de que se registre que se trata del mismo proyecto, en su ejercicio, destino y resultados.**

El proyecto señalado tiene por origen los siguientes datos:

Proyecto “Adaptación y Equipamiento de la Línea 1 del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), para Mejorar la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad”				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS	MONTO DE INVERSIÓN	METAS	UNIDAD DE MEDIDA
FOTRADIS 2018	Elevadores	EQUIPAMIENTO \$ 18'119,386.98	7	Pieza
	Servoescaleras		8	Pieza
	Guía podotáctil exterior		700	ML
	Guía podotáctil interior		1081	ML
	Tótem de acero	OBRA \$ 7'778,894.38	30	Pieza
	Tótem de aluminio		2	Pieza
	Placas braille fijas		32	Pieza
	Rampas para elevador		63	M2
	Rampa para servoescaleras	TOTAL* \$ 25'898,281.36	80	M2
	Rampa de andén a tren metálica		34	Pieza
RECURSOS SITEUR JALISCO	Instalaciones eléctricas en elevadores y servoescaleras	\$ 2'766,695.86	15	Pieza
	Obras inducidas (reubicación redes hidráulicas, demolición concretos armados, obras de protección al usuario)		7	Pieza
	Mapa háptico		32	Pieza
	Tótem de acero		4	Pieza
	Guía podotáctil interior torniquete-andén-puerta tren		500	ML
*COSTO TOTAL DEL PROYECTO IMPORTE ANTES DE IVA		**\$ 28,664,977.22		
IVA 16%		\$ 4'586,396.35		
COSTO TOTAL DEL PROYECTO		\$ 33'251,373.57		

**DIFERENCIA DEL COSTO DEL PROYECTO AUTORIZADO POR SHCP, LO CUBRE SITEUR INCLUYENDO EL IMPORTE DEL IVA.

Lo que se hace constar.

Atentamente

“2018, Centenario de la creación del municipio de Puerto Vallarta y del XXX aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara”

Lizana García Caballero
Mtra. Lizana García Caballero
Directora General

LGC/oga

“Adaptación y Equipamiento de la Línea 1 del Sistema del Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), para Mejorar la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad, FOTRADIS 2018”

ACTA DE DICTÁMEN TÉCNICO-ECONÓMICO Y POSIBLE FALLO DE ADJUDICACIÓN

SITEUR
SISTEMA DE TREN ELÉCTRICO URBANO
COMITÉ FEDERAL DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA
**ACTA DE DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO
Y POSIBLE FALLO DE ADJUDICACIÓN**

En Guadalajara, Jalisco, a las 11:00 once horas del día viernes 24 veinticuatro de agosto del 2018 dos mil dieciocho, en la sala de juntas del SITEUR, ubicada en la calzada del federalismo sur número 217, colonia centro, de ésta ciudad, a efecto de que tenga verificativo el dictamen técnico-económico y posible fallo de resolución de la Licitación Pública Nacional LPN-OP-002/2018 “ADAPTACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS INGRESOS A LAS ESTACIONES DE TÚNEL DE LA LÍNEA UNO DEL TREN ELÉCTRICO URBANO PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”; dentro de la Quinta Reunión Ordinaria del año 2018, se dieron cita los miembros del comité federal de adjudicación de obra pública del sistema de tren eléctrico urbano, para desarrollar el siguiente:

DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO Y FALLO DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Que se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 38 y 39 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas (“LOPSRM”) y 68 del reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas (“RLOPSRM”), correspondiente al procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN-OP-002/2018 “ADAPTACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS INGRESOS A LAS ESTACIONES DE TÚNEL DE LA LÍNEA UNO DEL TREN ELÉCTRICO URBANO PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”; convocado por el Sistema De Tren Eléctrico Urbano(SITEUR).

• RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO.

1.1. Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 31 de la LOPSRM y 34 del RLOPSRM, la convocatoria a la Licitación Pública Nacional LPN-OP-002/2018 “ADAPTACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS INGRESOS A LAS ESTACIONES DE TÚNEL DE LA LÍNEA UNO DEL TREN ELÉCTRICO URBANO PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”; emitida por SITEUR, se publicó en la página electrónica de compranet el día 24 de julio del 2018.

1.2. En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 31, fracción IX de la LOPSRM; 31, fracción III y 38 del RLOPSRM, el día 27 de julio de 2018 se llevó a cabo la visita al sitio de los trabajos.

1.3. En los términos de lo dispuesto en los artículos 35 párrafo segundo de la LOPSRM, 39, 47, fracción I del RLOPSRM, 09 nueve empresas presentaron la manifestación de interés en participar en la Licitación Pública Nacional LPN-OP-002/2018 “ADAPTACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS INGRESOS A LAS ESTACIONES DE TÚNEL DE LA LÍNEA UNO DEL TREN ELÉCTRICO URBANO PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”.

Acta de Dictamen Técnico y Fallo de Resolución de la Licitación Pública Nacional LPN-OP-002/2018 “ADAPTACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS INGRESOS A LAS ESTACIONES DE TÚNEL DE LA LÍNEA UNO DEL TREN ELÉCTRICO URBANO PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”
17 de agosto del 2018

Página 1 de 7



Teléfono: (33) 3942-5700
Oficinas Generales en Av. Federalismo Sur No. 217 C.P. 44000 Guadalajara, Jal. México
Base de Mantenimiento Telán: Andrés Bello No. 4450 C.P. 44820 Guadalajara, Jal. México

SITEUR.GOB.MX

@SITEURJAL

/SITEURJAL

“Adaptación y Equipamiento de la Línea 1 del Sistema del Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), para Mejorar la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad, FOTRADIS 2018”

ACTA DE DICTÁMEN TÉCNICO-ECONÓMICO Y POSIBLE FALLO DE ADJUDICACIÓN



segunda y cuarta de la convocatoria y en relación con el apartado "RESULTADO DE LAS EVALUACIONES" de la forma "MATRIZ BASE DE PUNTOS"; se adjudica el contrato materia de la Licitación Pública Nacional LPN-OP-002/2018 "ADAPTACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS INGRESOS A LAS ESTACIONES DE TÚNEL DE LA LÍNEA UNO DEL TREN ELÉCTRICO URBANO PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD"; a la propuesta presentada por la empresa **CONSTRUCTORA FONTES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.**; por obtener la puntuación de **89.75 (ochenta y nueve punto setenta y cinco)** puntos y resultar solventes en atención a que reúne con lo establecido en las bases de la convocatoria y los anexos de la misma (forma MVP 01 "MÉTODO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS POR EL MECANISMO DE PUNTOS" y forma 01 "MATRIZ BASE DE PUNTOS O PORCENTAJES PROPUESTA TÉCNICA"), las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

El importe en el que se adjudica el contrato a la propuesta antes mencionada es el que a continuación se indica:

PROPUESTA.	IMPORTE.	IVA 16%.	TOTAL.
CONSTRUCTORA FONTES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$ 28'664,977.22	\$4'586,396.35	\$33'251,373.57

(SON TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 57/100 M.N.) Cantidad que incluye el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor agregado.

Notifíquese la presente resolución a los licitantes.

Así lo resolvieron y firman los integrantes del COMITÉ FEDERAL DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL SITEUR.

Se agradeció a los participantes su asistencia.

No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminado este acto, siendo las **11:40 once horas con cuarenta minutos**; estando de acuerdo los presentes con lo propuesto y acordado.

FIRMAN LOS MIEMBROS DEL COMITÉ FEDERAL DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA PRESENTES EN ESTE ACTO.

Lic. José Miguel Arredondo Venegas.
Presidente Suplente del Comité Federal de Adjudicación de Obra Pública del SITEUR.

Acta de Dictamen Técnico y Fallo de Resolución de la Licitación Pública Nacional LPN-OP-002/2018 "ADAPTACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS INGRESOS A LAS ESTACIONES DE TÚNEL DE LA LÍNEA UNO DEL TREN ELÉCTRICO URBANO PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD"
17 de agosto del 2018

Teléfono: (33) 3942-5700
Oficinas Generales en Av. Federalismo Sur No. 217 C.P. 44100 Guadalajara, Jal. México
Base de Mantenimiento Tetlán: Andrés Bello No. 4450 C.P. 44820 Guadalajara, Jal. México

@SITEURJAL /SITEURJAL

SITEUR.GOB.MX

5. AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

Avance		Observaciones
Financiero	100%	1. La primer ministración del recurso fue en el mes de marzo 2018. 2. El 30 de Agosto de 2018 se pago como anticipo de la obra la cantidad de \$ 12'949,000.00 al proveedor CONSTRUCTURA FONTES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. Con la factura No. 42. 3. El 09 de noviembre de 2018 se recibió la Segunda ministración del Fondo de Accesibilidad en el transporte Público para Personas con Discapacidad 2018. 4. El 29 de noviembre se factura por \$1'594,448.63 con folio No. 54. 5. El 27 de diciembre se factura la estimación por \$ 9'991907.87 con la factura No. 58. 6. El 28 de diciembre se factura la cantidad de \$6'190,781.93 con el folio No. 60. 7. La estimación 4 es por un monto de \$944,300.84 con la factura NO. 61 (Se anexan facturas). 8. Acorde a lineamiento se hizo la retención de 5/1000 por \$ 136,510.51 con base a Oficio DJ/1285/2018 de SITEUR y su Estado de Cuenta. 9. Se tiene pendiente la devolución de los rendimientos financieros a la entidad al cierre del proyecto* * Se solicitó a la SHCP federal una prórroga para conclusión del proyecto el cual fue aprobado el .

"2da. Ministración del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las personas con Discapacidad"

1902

Oficio No. DG/ 2833
Guadalajara, Jalisco, 13 NOV. 2018

Lic. Héctor Rafael Pérez Partida
Secretario de Planeación, Administración y Finanzas
Gobierno del Estado de Jalisco
Presente.

Con el gusto de saludarle me permito solicitar la liberación de recurso por \$9'059,693.49 (NUEVE MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N.) para el Fondo de Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad 2018 Capítulo 5000, Segunda Ministración Correspondiente al 50% de los Recursos.

Así mismo le anexo copia del recibo simple a nombre de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado, para que sea radicado el recurso a este Sistema incluyendo los Intereses generados a la fecha.


Sin más de momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

Atentamente

2018, Centenario de la creación del municipio de Puerto Vallarta y del XXX aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"



Lizana García Caballero
Mtra. Lizana García Caballero
Directora General



ccp. Prof. y Lic. David Trujillo Cuevas - Secretario de Desarrollo e Integración Social.
ccp. L.C.P. Eduardo Anguiano Godínez - Subdirector General de Administración y Planeación del DIF Jalisco.
ccp. C.P.A. Ana María Aldrete Rodríguez - Directora de Recursos Financieros del DIF Jalisco.
ccp. L.C.P. Eréndira Betzabet Alpizar Sandoval - Jefa de Departamento de Tesorería del DIF Jalisco.
ccp. Archivo.

EAG/AMR/smmmd*

GUADALAJARA, JALISCO A 09 DE NOVIEMBRE DE 2018

RECIBO SIMPLE

BUENO POR \$9'059,693.49

R E C I B O DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, LA CANTIDAD DE \$9'059,693.49 (NUEVE MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N.), POR CONCEPTO DE: FONDO DE ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2018 CAPÍTULO 5000, SEGUNDA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL 50% DE LOS RECURSOS, A LA CUENTA INTERBANCARIA No. 002320701211948035 DEL BANCO NACIONAL DE MÉXICO A NOMBRE DE ESTE SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO, ASÍ MISMO SE ANEXA ORIGINAL DEL CFDI No. FA 0000022846 QUE AMPARA DICHO MONTO.

Atentamente

"2018, Centenario de la creación del municipio de Puerto Vallarta y del XXX aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"

Lizana García Caballero
Mtra. Lizana García Caballero
Directora General

EAG/AMR/smmmd*

"2da. Ministración del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las personas con Discapacidad"



EMISOR
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO
RFC: SDI770210DE9
RÉGIMEN FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

RECEPTOR
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RFC: SPC130227L99
USO CFDI: P01 Por definir

Factura
Serie: FA
Folio: 0000022846

Folio Fiscal
14c010f9-ddd4-4b48-880a-b97eca0c3e9

No de Serie del Certificado del SAT
0000100000408254801

No de Serie del Certificado del Contribuyente
0000100000409148442

Lugar, Fecha y Hora de Emisión del CFDI
44270 09/11/2018 05:17:29 p.m.

Fecha y Hora de Certificación
09/11/2018 05:26:55 p.m.

Moneda: MXN Peso Mexicano
Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Condición de Pago: CONTADO
Tipo de Comprobante: Ingreso

Documento Válido

CANTIDAD	CVE. UNIDAD	UNIDAD	CVE. CONCEPTO	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	E48 Unidad de	NO APLICA	93161700 Administración tributaria	FONDO DE ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2018 50% FINQUITO CAPITULO 5000 BANAMEX CTA. 7012-1184803 CLABE 002320701211848035	9,059,693.49	9,059,693.49

IMPUESTOS

IMPORTE CON LETRA
NUEVE MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N.

SUBTOTAL: 9,059,693.49
TOTAL: 9,059,693.49

Lizana García Caballero
MTRA. LIZANA GARCÍA CABALLERO
DIRECTORA GENERAL

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Sello Digital del CFDI
35302969a60939ac0d5d39b748e7e5118d0c9b18f7821y0b7f34e6d1f6029b6a0c9f9v7edjv0x3733151dp70543y397
K1W7K10X0d93aem002m5wp0t9b0a56084809m0d031k0T77858ubp31A2JAM977p9F7e0d0Gd2p01x0b080p9a0v70NE4/79+1a05A10T5/7XZ28
TTC0077/yvYVE45002V03T018G0970d0e0FLAN1q0T0a0q/ME644b0a0c077/bwa0k7y0P9Jha4e4ed0T5C2T6L4c0V0C0E03JW000y0b=

Sello del SAT
35w0a0ha3atCv0+H8C7202021d0Y0Y0V0P70d0F0C0V009p0d0A21r0B72e0y723e0p76/631f+w003CFL0JW0X7W151f00s10p0a0e0
0p04C0v0P9Jha4e4ed0T5C2T6L4c0V0C0E03JW000y0b=35w0a0ha3atCv0+H8C7202021d0Y0Y0V0P70d0F0C0V009p0d0A21r0B72e0y723e0p76/631f+w003CFL0JW0X7W151f00s10p0a0e0
EP0v0T/95n0g0p70V0Z0P0H0V0L17/AJ2T1ATY0Gy78+3n0p0x7530U0W1K7W012T0C7H034C0eV0T0R0C1e0a0T6p0/zw/0o1670p0g0=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
[11-11140010F9-ddd4-4b48-880a-b97eca0c3e9]2018-11-
09217:26:551b020p9a40939ac0d5d39b748e7e5118d0c9b18f7821y0b7f34e6d1f6029b6a0c9f9v7edjv0x3733151dp70543y397
0p04C0v0P9Jha4e4ed0T5C2T6L4c0V0C0E03JW000y0b=35w0a0ha3atCv0+H8C7202021d0Y0Y0V0P70d0F0C0V009p0d0A21r0B72e0y723e0p76/631f+w003CFL0JW0X7W151f00s10p0a0e0
EP0v0T/95n0g0p70V0Z0P0H0V0L17/AJ2T1ATY0Gy78+3n0p0x7530U0W1K7W012T0C7H034C0eV0T0R0C1e0a0T6p0/zw/0o1670p0g0=

*Efectos fiscales al pago



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Oficio No. DG/ 2832
Guadalajara, Jalisco,
13 NOV 2018

Lic. Héctor Rafael Pérez Partida
Secretario de Planeación, Administración y Finanzas
Gobierno del Estado de Jalisco
Presente.

Con el gusto de saludarle me permito solicitar la liberación de recurso por \$3'889,447.19 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N.) para el Fondo de Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad 2018 Capítulo 6000, Segunda Ministración Correspondiente al 50% de los Recursos.

Así mismo le anexo copia del recibo simple a nombre de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado, para que sea radicado el recurso a este Sistema incluyendo los Intereses generados a la fecha.

Sin más de momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

Atentamente

2018, Centenario de la creación del municipio de Puerto Vallarta y del XXX aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"



Lizana García Caballero
Mtra. Lizana García Caballero
Directora General



ccp. Prof. y Lic. David Trujillo Cuevas - Secretario de Desarrollo e Integración Social.
ccp. L.C.P. Eduardo Anguiano Godínez - Subdirector General de Administración y Planeación del DIF Jalisco.
ccp. C.P.A. Ana María Aldrete Rodríguez - Directora de Recursos Financieros del DIF Jalisco.
ccp. L.C.P. Eréndira Betzabet Alpizar Sandoval - Jefa de Departamento de Tesorería del DIF Jalisco.
ccp. Archivo.

BAG/AM/ps/mmd*

"2da. Ministración del Fondopara la Accesibilidad en el Transporte Público para las personas con Discapacidad"

GUADALAJARA, JALISCO A 09 DE NOVIEMBRE DE 2018

RECIBO SIMPLE

BUENO POR \$3'889,447.19

R E C I B Í: DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, LA CANTIDAD DE \$3'889,447.19 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N.), POR CONCEPTO DE: FONDO DE ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2018 CAPÍTULO 6000, SEGUNDA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL 50% DE LOS RECURSOS, A LA CUENTA INTERBANCARIA No. 002320701211948035 DEL BANCO NACIONAL DE MÉXICO A NOMBRE DE ESTE SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO, ASÍ MISMO SE ANEXA ORIGINAL DEL CFDI No. FA 0000022847 QUE AMPARA DICHO MONTO.

Atentamente

"2018, Centenario de la creación del municipio de Puerto Vallarta y del XXX aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"

Lizana García Caballero
Mtra. Lizana García Caballero
Directora General



EMISOR	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO
RFC:	SDI770210DE9
RÉGIMEN FISCAL:	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
RECEPTOR	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RFC:	SPC130227L99
USO CFDI:	P01 Por definir

CANTIDAD	CVE UNIDAD	UNIDAD	CVE CONCEPTO	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	E48 Unidad de servicio	NO APLICA	83161700 Administración tributaria	FONDO DE ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2018 50% FINQUITO CAPÍTULO 6000 BANAMEX CTA 7012-1194803 CLABE 002320701211948035	3,889,447.19	3,889,447.19

IMPORTE CON LETRA	SUBTOTAL:	3,889,447.19
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N.	TOTAL:	3,889,447.19

Lizana García Caballero
MTRA. LIZANA GARCÍA CABALLERO
DIRECTORA GENERAL



Sello Digital del CFDI	*Efectos fiscales al pago
Sello del SAT	
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT	

Este documento es una representación impresa de un CFDI

5. AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

	Avance	Observaciones
Físico	96.36%	El avance corresponde tanto a la gestión realizada para la elaboración de convenios, transferencia, licitación y adjudicación del proyecto, como los avances físicos del proyecto correspondientes a lo que va de la obra: 1. Se realizó el Acta de Dictamen Técnico-Económico y Fallo de Adjudicación el viernes 24 de agosto del 2018 para la Licitación Pública Nacional LPN-OP-002/2018 a favor de la CONSTRUCTORA FONTES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. “ Adaptación y Remodelación de los Ingresos a las Estaciones de Túnel de la Línea Uno del tren Eléctrico Urbano para Mejorar la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad”. Se anexa Avance Físico de Obra que informa SITEUR al mes de septiembre con un porcentaje del 4.41% Se anexa Avance físico de Obra que informa SITEUR al mes de octubre con un porcentaje de 51.05% Se anexa Avance físico de Obra que informa SITEUR al mes de noviembre con un porcentaje de 80.23% Se anexa Avance físico de Obra que informa SITEUR al mes de diciembre con un porcentaje de 85.50% Se anexa Avance físico de Obra que informa SITEUR al mes de enero de 2019

"AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO"

SITEUR

AV. Federalismo Sur # 217 CP 44100
Guadalajara, Jalisco, México

DJ/1285/2018

LIC. ANA LILIA MOSQUEDA GONZÁLEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO
P R E S E N T E:

En atención al oficio DG/0042, receptado el 26 de diciembre de 2018, donde solicita de manera modular los comprobantes a que alude la cláusula 4ª del Convenio Inicial y modificatorio para el proyecto denominado "Adaptación y equipamiento de la Línea 1 del Sistema de Tren Eléctrico Urbano para mejorar la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad".

Adjunto al presente en cumplimiento a las obligaciones de este descentralizado:

a) Copia simple del expediente del desarrollo del Proyecto a la fecha e informes mensuales de aplicación y cumplimiento a la fecha.

Así mismo haciendo mención que de acuerdo al contrato GCONS/O.P./037/2018 y al convenio modificatorio GCONS/CONV/MOD/40- BIS celebrados entre SITEUR y CONSTRUCTORA FONTES Y ASOCIADOS SA DE CV, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la contratista comunicará la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados dentro del plazo acordado y el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) contará con un término de 15 días naturales para proceder con su recepción física, atendiendo de igual forma el término señalado en el segundo párrafo del artículo anteriormente señalado.

Lo anterior para los efectos que haya lugar.

ATENTAMENTE

Guadalajara, Jalisco a 28 de diciembre de 2018
"2018, Centenario de la creación del municipio de Puerto Vallarta y del XXX aniversario
del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara."

Lic. Juan Carlos Valencia García
Encargado del Despacho de la Dirección General del Sistema de Tren Eléctrico Urbano

SISTEMA DE
TREN ELECTRICO
URBANO
DIRECCION GENERAL

SITEUR
Sistema de Tren Eléctrico Urbano

OFICINAS CENTRALES
Av. Federalismo Sur No. 217, colonia Centro,
CP. 44100, Guadalajara, Jalisco, México
BASE DE MANTENIMIENTO
Andrés Bello No. 4459, colonia Tetlán,
CP. 44820, Guadalajara, Jalisco, México.

PROYECTO

"Adaptación y equipamiento de la Línea 1 del Sistema
del Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), para Mejorar la
Accesibilidad de las Personas con Discapacidad,
FOTRADIS 2018"

CONTRATO GCONS/O.P./037/2018

"Adaptación y remodelación de los ingresos a las
estaciones de túnel de la línea uno del Tren Eléctrico
Urbano para mejorar la accesibilidad de las personas
con discapacidad"

INFORMES MENSUALES 2018

INFORMES MENSUAL

SEPTIEMBRE 2018

PROYECTO

"Adaptación y equipamiento de la Línea 1 del Sistema del Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), para Mejorar la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad, FOTRADIS 2018"

CONTRATO GCONS/O.P./037/2018

"Adaptación y remodelación de los ingresos a las estaciones de túnel de la línea uno del Tren Eléctrico Urbano para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad"



TABLA AVANCE DE OBRA													
INFORME MENSUAL SEPTIEMBRE 2018													
Delación de los ingresos a las estaciones de tunel de la línea 1 del tren eléctrico urbano para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad 2018 y convenio modificatorio GCONS/CONV/MOD/40-BIS/2018 es y Asociados S.A. de C.V. <u>251,373.57</u>													
Costo de 2018 FIN: miércoles, 31 de octubre de 2018													
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO													
STRUCTURA PARA ELEVADOR	ELEVADOR	TOTEM		PLACAS BRAILLE	SERVOESCALERAS	OBRA ELECTRICA ELEVADORES	GUIAS PODOTACTILES	RAMPAS ELEVADORES	RAMPAS SERVOESCALERAS	OBRA ELECTRICA SERVOESCALERAS	REDUCTOR DE GALIBO (RAMPAS DE ANDÉN A TREN)	% AVANCE PRORRATEADO	% AVANCE POR ESTACIÓN
		OBRA CIVIL	EQUIPO										
3.21%	4.37%	0.37%	1.02%	0.08%	6.02%	1.56%	1.71%	1.09%	0.56%	1.05%	0.21%		
		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.64%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%			0.00%	1.26%	8.83%
0.64%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%			0.00%	1.26%	8.83%
0.64%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%			0.00%	0.95%	6.67%
		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.64%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%			0.00%	0.95%	6.67%
		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
											0.00%	0.00%	0.00%
											0.00%	0.00%	0.00%
											0.00%	0.00%	0.00%
											0.00%	0.00%	0.00%
											0.00%	0.00%	0.00%
											0.00%	0.00%	0.00%
											0.00%	0.00%	0.00%
											0.00%	0.00%	0.00%
											0.00%	0.00%	0.00%
											0.00%	0.00%	0.00%
2.56%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
% TOTAL DE AVANCE REAL (PRORRATEO POR ESTACIÓN):												4.41%	
% TOTAL DE AVANCE PROGRAMADO:												20%	

El avance de la presente obra se debe al replanteamiento de ubicación de estación en el tema de las casetas de los elevadores, concretamente y por petición tanto de instituciones educativas, como de locatarios.

se ha pagado al contratista un monto de \$ 12'949,000.00 pesos, IVA incluido, correspondiente a una reducción de anticipo solicitado, por el mismo contratista.

“AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO” INFORME OCTUBRE 2018

INFORMES MENSUAL OCTUBRE 2018

PROYECTO

“Adaptación y equipamiento de la Línea 1 del Sistema del Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), para Mejorar la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad, FOTRADIS 2018”

CONTRATO GCONS/O.P./037/2018

“Adaptación y remodelación de los ingresos a las estaciones de túnel de la línea uno del Tren Eléctrico Urbano para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad”

TABLA AVANCE DE OBRA

INFORME MENSUAL OCTUBRE 2018

OBRA PUBLICA:		Adaptación y remodelación de los ingresos a las estaciones de tunel de la linea 1 del tren electrico urbano para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad												
No. DE CONTRATO:		GCONS/O.P./037/2018 y convenio modificatorio GCONS/CONV/MOD/40-BIS/2018												
PROVEEDOR:		Constructora Fontes y Asociados S.A. de C.V.												
MONTO TOTAL (CON IVA):		\$ 33,251,373.57												
PLAZO DE EJECUCION:		63 días naturales												
INICIO:		miércoles, 29 de agosto de 2018						FIN: miércoles, 31 de octubre de 2018						
No.	ESTACION	PRELIMINARES ELEVADORES	ESTRUCTURA PARA ELEVADOR	ELEVADOR	TOTEM		PLACAS BRAILLE	SERVOESCALERAS	OBRA ELECTRICA ELEVADORES	GUIAS PODOTACTILES	RAMPAS ELEVADORES	RAMPAS SERVOESCALERAS	OBRA ELECTRICA SERVOESCALERAS	REDUCCION GALERIA DE ANDEN
					OBRA CIVIL	EQUIPO								
	PESO ESPECIFICO	0.62%	3.21%	4.37%	0.37%	1.02%	0.08%	6.02%	1.66%	1.71%	1.09%	0.66%	1.06%	
1	DIVISION DEL NORTE				0.00%	0.61%	0.00%	3.61%		0.68%		0.00%	0.00%	
2	AVILA CAMACHO	0.62%	2.88%	2.62%	0.00%	0.61%	0.00%		0.00%	0.68%	0.22%			
3	MEZQUITAN	0.62%	2.72%	2.62%	0.00%	0.61%	0.00%		0.00%	0.68%	0.22%			
4	REFUGIO	0.62%	2.72%	2.62%	0.00%	0.61%	0.00%		0.00%	0.68%	0.22%			
5	JUAREZ 1				0.00%	0.61%	0.00%	4.51%		0.68%		0.00%	0.00%	
6	MEXICALTZINGO	0.55%	2.24%	2.62%	0.00%	0.61%	0.00%		0.00%	0.68%	0.11%			
7	WASHINGTON				0.00%	0.61%	0.00%	4.51%		0.68%		0.00%	0.00%	
8	PERIFERICO NORTE				0.00%	0.61%	0.00%	4.51%				0.00%	0.00%	
9	DERMATOLÓGICO													
10	ATEMAJAC													
11	SANTA FILOMENA													
12	UNIDAD DEPORTIVA													
13	URDANETA													
14	18 DE MARZO													
15	ISLA RAZA													
16	PATRIA													
17	ESPAÑA													
18	SANTUARIO MCR													
		2.40%	10.58%	10.49%	0.00%	4.89%	0.00%	17.15%	0.00%	4.78%	0.76%	0.00%	0.00%	
% TOTAL DE AVANCE REAL (PRORRATEO POR ES)														
% TOTAL DE AVANCE PROGR														
NOTAS: Se detecta un retraso en las estaciones de superficie en cuanto a la fabricacion de las rampas de anden a tren. Se le indica al contratista agilizar el proceso														

“AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO” INFORME NOVIEMBRE 2018

SITEUR

OFICINAS CENTRALES
Av. Federalismo Sur No. 217, colonia Centro,
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México
BASE DE MANTENIMIENTO
Andrés Bello No. 4459, colonia Tetlán,
C.P. 44020, Guadalajara, Jalisco, México

INFORMES MENSUAL NOVIEMBRE 2018

PROYECTO

“Adaptación y equipamiento de la Línea 1 del Sistema del Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), para Mejorar la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad, FOTRADIS 2018”

CONTRATO GCONS/O.P./037/2018

“Adaptación y remodelación de los ingresos a las estaciones de túnel de la línea uno del Tren Eléctrico Urbano para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad”

TABLA AVANCE DE OBRA

INFORME MENSUAL NOVIEMBRE 2018

OBRA PUBLICA:		Adaptacion y remodelacion de los ingresos a las estaciones de tunel de la linea 1 del tren electrico urbano para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad												
No. DE CONTRATO:		GCONS/O.P./037/2018 y convenio modificatorio GCONS/CONV/MOD/40-BIS/2018												
PROVEEDOR:		Constructora Fontes y Asociados S.A. de C.V.												
MONTO TOTAL (CON IVA):		\$ 31,799,590.90												
PLAZO DE EJECUCIÓN:		125 días naturales incluye prórroga autorizada con convenio modificatorio												
INICIO:		miércoles, 29 de agosto de 2018							FIN: lunes, 31 de diciembre de 2018					
No.	ESTACION	PRELIMINARES ELEVADORES	ESTRUCTURA PARA ELEVADOR	ELEVADOR	TOTEM		PLACAS BRAILLE	SERVOESCALERAS	OBRA ELECTRICA ELEVADORES	GUIAS PODOTACTILES	RAMPAS ELEVADORES	RAMPAS SERVOESCALERAS	OBRA ELECTRICA SERVOESCALERAS	C D
					OBRA CIVIL	EQUIPO								
	PESO ESPECÍFICO	0.62%	3.21%	4.37%	0.37%	1.02%	0.08%	6.02%	1.56%	1.71%	1.09%	0.56%	1.05%	
1	DIVISION DEL NORTE				0.37%	0.92%	0.00%	4.51%		0.85%		0.00%	0.84%	
2	AVILA CAMACHO	0.62%	3.21%	3.93%	0.37%	0.92%	0.02%		1.56%	1.20%	0.96%			
3	MEZQUITAN	0.62%	3.21%	3.50%	0.37%	0.92%	0.02%		1.56%	1.20%	0.96%			
4	REFUGIO	0.62%	3.21%	3.93%	0.37%	0.92%	0.02%		1.56%	1.20%	0.96%			
5	JUAREZ 1				0.37%	0.92%	0.02%	4.51%		1.20%		0.00%	0.84%	
6	MEXICALTZINGO	0.62%	3.21%	3.93%	0.37%	0.92%	0.02%		1.56%	1.20%	0.96%			
7	WASHINGTON				0.37%	0.92%	0.02%	4.51%		1.20%		0.00%	0.84%	
8	PERIFERICO NORTE				0.37%	0.51%	0.02%	4.51%				0.00%	0.84%	
9	DERMATOLÓGICO													
10	ATEMAJAC													
11	SANTA FILOMENA													
12	UNIDAD DEPORTIVA													
13	URDANETA													
14	18 DE MARZO													
15	ISLA RAZA													
16	PATRIA													
17	ESPAÑA													
18	SANTUARIO MCR													
		2.46%	12.82%	15.29%	2.92%	6.93%	0.16%	18.05%	6.24%	8.03%	3.83%	0.00%	3.35%	
% TOTAL DE AVANCE REAL (PRORRATEO POR														
% TOTAL DE AVANCE PR														

NOTAS: Se detecta un retraso en las estaciones de superficie en cuanto a la fabricacion de Isa rampas de andén a tren. Se le indica al contratista agilizar el proceso

“AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO” INFORME DICIEMBRE 2018

INFORMES MENSUAL DICIEMBRE 2018

PROYECTO

“Adaptación y equipamiento de la Línea 1 del Sistema del Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), para Mejorar la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad, FOTRADIS 2018”

CONTRATO GCONS/O.P./037/2018

“Adaptación y remodelación de los ingresos a las estaciones de túnel de la línea uno del Tren Eléctrico Urbano para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad”

TABLA AVANCE DE OBRA

INFORME MENSUAL DICIEMBRE 2018 (CORTE 27 DE DICIEMBRE DE 2018)*

OBRA PÚBLICA:		Adaptación y remodelación de los ingresos a las estaciones de túnel de la línea 1 del tren eléctrico urbano para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad												
No. DE CONTRATO:		GCONS/O.P./037/2018 y convenio modificatorio GCONS/CONV/MOD/40-BIS/2018												
PROVEEDOR:		Constructora Fontes y Asociados S.A. de C.V.												
MONTO TOTAL (CON IVA):		\$ 31,799,590.90												
PLAZO DE EJECUCIÓN:		125 días naturales incluye prórroga autorizada con convenio modificatorio												
INICIO:		miércoles, 29 de agosto de 2018						FIN: lunes, 31 de diciembre de 2018						
No.	ESTACION	PRELIMINARES ELEVADORES	ESTRUCTURA PARA ELEVADOR	ELEVADOR	TOTEM		PLACAS BRAILLE	SERVOESCALERAS	OBRA ELECTRICA ELEVADORES	GUÍAS PODOTÁCTILES	RAMPAS ELEVADORES	RAMPAS SERVOESCALERAS	OBRA ELECTRICA SERVOESCALERAS	REDUJ GALIBO DE ANDÉ
					OBRA CIVIL	EQUIPO								
	PESO ESPECÍFICO	0.62%	3.21%	4.37%	0.37%	1.02%	0.08%	6.02%	1.56%	1.71%	1.09%	0.56%	1.05%	0.
1	DIVISION DEL NORTE				0.37%	1.02%	0.02%	4.51%		1.20%		0.06%	1.05%	0.
2	AVILA CAMACHO	0.62%	3.21%	3.93%	0.37%	1.02%	0.02%		1.56%	1.20%	1.07%			0.
3	MEZQUITAN	0.62%	3.21%	3.50%	0.37%	1.02%	0.02%		1.56%	1.20%	1.07%			0.
4	REFUGIO	0.62%	3.21%	3.93%	0.37%	1.02%	0.02%		1.56%	1.20%	1.07%			0.
5	JUAREZ 1				0.37%	1.02%	0.02%	4.51%		1.20%		0.06%	1.05%	0.
6	MEXICALTZINGO	0.62%	3.21%	3.93%	0.37%	1.02%	0.02%		1.56%	1.20%	1.07%			0.
7	WASHINGTON				0.37%	1.02%	0.02%	4.51%		1.20%		0.06%	1.05%	0.
8	PERIFERICO NORTE				0.37%	1.02%	0.02%	4.51%				0.06%	1.05%	
9	DERMATOLÓGICO													0.
10	ATEMAJAC													0.
11	SANTA FILOMENA													0.
12	UNIDAD DEPORTIVA													0.
13	URDANETA													0.
14	18 DE MARZO													0.
15	ISLA RAZA													0.
16	PATRIA													0.
17	ESPAÑA													0.
18	SANTUARIO MCR													0.
		2.46%	12.82%	15.29%	2.92%	8.15%	0.18%	18.05%	6.24%	8.37%	4.27%	0.22%	4.19%	2.
% TOTAL DE AVANCE REAL (PRORRATEO POR EST.)														
% TOTAL DE AVANCE PROGRA														

NOTAS:

En proceso de instalación y puesta en operación de los elevadores; se están recibiendo las guías podotáctiles y rampas servoescaleras para su instalación. Placas braille y rampas de andén
* Informe preliminar de diciembre 2018 en espera de terminación de obra y recepción de la misma para integrar reporte final

“AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO” INFORME ENERO 2019

SITEUR
SISTEMA DEL TREN ELÉCTRICO URBANO

OFICINAS CENTRALES
Av. Federalismo Sur No. 217, colonia Centro,
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México
BASE DE MANTENIMIENTO
Andrés Bello No. 4459, colonia Tetlán,
C.P. 44820, Guadalajara, Jalisco, México

INFORMES MENSUAL ENERO 2019

PROYECTO

“Adaptación y equipamiento de la Línea 1 del Sistema del Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), para Mejorar la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad, FOTRADIS 2018”

CONTRATO GCONS/O.P./037/2018

“Adaptación y remodelación de los ingresos a las estaciones de túnel de la línea uno del Tren Eléctrico Urbano para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad”

TABLA AVANCE DE OBRA																
INFORME MENSUAL ENERO 2019 (CORTE 30 DE ENERO DE 2019)*																
OBRA PUBLICA:		Adaptacion y remodelacion de los ingresos a las estaciones de tunel de la linea 1 del tren electrico urbano para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad														
No. DE CONTRATO:		GCONS/O.P./037/2018 y convenio modificatorio GCONS/CONV/MOD/40-BIS/2018														
PROVEEDOR:		Constructora Fontes y Asociados S.A. de C.V.														
MONTO TOTAL (CON IVA):		\$ 31,799,590.90														
PLAZO DE EJECUCIÓN:		155 dias naturales incluye prórroga autorizada con segundo convenio modificatorio														
INICIO:		miércoles, 29 de agosto de 2018														
		FIN: jueves, 31 de enero de 2019														
No.	ESTACION	PRELIMINARES ELEVADORES	ESTRUCTURA PARA ELEVADOR	ELEVADOR	TOTEM		PLACAS BRAILLE	SERVOESCALERAS	OBRA ELECTRICA ELEVADORES	GUAS PFOOTACTILES	RAMPAAS ELEVADORES	RAMPAAS SERVOESCALERAS	OBRA ELECTRICA SERVOESCALERAS	REDUCTOR DE GALIBO (RAMPAAS DE ANDEN A TREN)	% AVANCE PRORRATEADO	% AVANCE POR ESTACION
					OBRA CIVIL	EQUIPO										
	PESO ESPECIFICO	0.62%	3.21%	4.37%	0.37%	1.02%	0.08%	6.02%	1.56%	1.71%	1.00%	0.56%	1.00%	0.21%		
1	DIVISION DEL NORTE				0.37%	1.02%	0.08%	5.10%		1.71%	1.00%	0.00%	1.00%	0.21%	9.53%	66.58%
2	AVILA CAMACHO	0.62%	3.21%	4.30%	0.37%	1.02%	0.08%		1.56%	1.71%	1.00%			0.21%	14.15%	99.53%
3	MEZQUITAN	0.62%	3.21%	4.30%	0.37%	1.02%	0.08%		1.56%	1.71%	1.00%			0.21%	14.15%	99.53%
4	REFUGIO	0.62%	3.21%	4.30%	0.37%	1.02%	0.08%		1.56%	1.71%	1.00%			0.21%	14.15%	99.53%
5	JUAREZ 1				0.37%	1.02%	0.08%	5.10%		1.71%		0.00%	1.00%	0.21%	9.53%	91.24%
6	MEXICALTZINGO	0.62%	3.21%	4.30%	0.37%	1.02%	0.08%		1.56%	1.71%	1.00%			0.21%	14.15%	99.53%
7	WASHINGTON				0.37%	1.02%	0.08%	5.50%		1.71%		0.56%	1.00%	0.21%	10.40%	95.30%
8	PERIFERICO NORTE				0.37%	1.02%	0.08%	5.90%				0.00%	1.00%		8.41%	98.63%
9	DERMATOLOGICO													0.18%	0.18%	84.86%
10	ATEMAJAC													0.18%	0.18%	84.86%
11	SANTA FILOMENA													0.18%	0.18%	84.86%
12	UNIDAD DEPORTIVA													0.18%	0.18%	84.86%
13	URDANETA													0.18%	0.18%	84.86%
14	18 DE MARZO													0.18%	0.18%	84.86%
15	ISLA RAZA													0.18%	0.18%	84.86%
16	PATRIA													0.18%	0.18%	84.86%
17	ESPAÑA													0.18%	0.18%	84.86%
18	SANTUARIO MCR													0.18%	0.18%	84.86%
		2.46%	12.82%	17.20%	2.92%	8.15%	0.60%	21.60%	6.24%	11.97%	4.36%	0.56%	4.19%	3.28%		
% TOTAL DE AVANCE REAL (PRORRATEO POR ESTACIÓN):															96.36%	
% TOTAL DE AVANCE PROGRAMADO:															100%	
NOTAS:																
*Se informa que se autorizo prorroga al dia 31 de Enero de 2019																
**En el caso de la terminacion de las servoescaleras en estacion Division del Norte y Juarez, por solicitud del area operativa del sistema, se solicita acercar al maximo posible la servoescalera al muro colindante, lo que requiere la fabricacion de placas de apoyo en cada escalon donde se ubicara poste. Esto requiere un tiempo de fabricacion y colocacion de las mismas, lo que genera un retraso en la instalacion total de los equipos servoescaleras.																
*** En el caso de la terminacion de los reductores de galibo faltantes (rampas de anden a tren), ya se encuentran fabricadas y listas en taller, sin embargo y por cuestiones de programacion y reparacion del equipo grua hiab bivald del organismo para apoyar con el acarreo a estaciones por vias, estas se inician a colocar el proximo 6 y 7 de Febrero.																

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL AVANCE FÍSICO

Al 30 de enero 2019

ESTACIÓN PERIFÉRICO NORTE

ESTACIÓN AUDITORIO



Totems informativos y placas braille Ingresos Via 1 y Via 2 (Concluido)



Servoescaleras ingreso norte Vía 1 y Vía 2 en proceso de pruebas

ESTACIÓN AVILA CAMACHO



Reductores de Galibo (Rampas de andén a tren Via 1 y Via 2 (Concluido)



Elevador V1, nivel de andén y nivel de banqueta (Proceso de prueba)



Placas Braille en Totems de ingresos V1 y V2 (Concluido)



Guía Podotáctil en Ingresos Via 1 y Via 2 (Concluido)



Totems en ingresos V1 y V2 (Concluido)

1. Guía podo táctil interior en proceso de colocación, atraso en el sistema de fijación de la guía por parte del proveedor.

ESTACIÓN DIVISIÓN DEL NORTE



Reductores de galibo (rampas andén a tren) Vía 1 y Vía 2 (Concluido)



Totems informativos y placas braille en Ingresos Vía 1 y Vía 2 (Concluido)



Guía Podotáctil exterior Ingresos Vía 1 y Vía 2 (Concluido)



Servoescaleras para accesos Sur Vía y y Vía 2 en almacén del proveedor.

NOTAS:

2. Guía podotáctil interior en proceso de colocación, atraso en el sistema de fijación de la guía por parte del proveedor.
3. Servo escalera en proceso de colocación, atraso debido a solicitud por parte del área Operativa del sistema para ubicar las servo escaleras lo más cercanas al muro posible. Esto conlleva la fabricación de placas de acero para soportar postes de rieles, los cuales no estaban contemplados en el alcance del contratista.

ESTACIÓN MEZQUITÁN



Reductores de Galibo (Rampas de andén a tren Vía 1 y Vía 2 (Concluido))



Totems informativos Ingresos Vía 1 y Vía 2 (Concluido)



Placas braille en Totems informativos ingresos Vía 1 y Vía 2 (Concluido)



Guía podotáctil exterior en ingresos Vía 1 y Vía 2 (Concluido)



Elevador Vía 1 (En proceso de pruebas), pasamanos y piso en rampa (Concluido)



Elevador Vía 2 (En proceso de pruebas), pasamanos y piso en rampa (Concluido)

NOTAS:

1. Guía podotáctil interior en proceso de colocación, atraso en el sistema de fijación de la guía por parte del proveedor.

ESTACIÓN AVILA CAMACHO



Reductores de Galibo (Rampas de andén a tren Vía 1 y Vía 2 (Concluido))



Guía podotáctil exterior en ingresos Vía 1 y Vía 2 (Concluido)



Elevador Vía 2 (En proceso de pruebas), pasamanos y piso en rampa (Concluido)



Totems informativos y placas braille Ingresos Vía 1 y Vía 2 (Concluido)




Elevador Vía 1 (En proceso de pruebas), pasamanos y piso en rampa (Concluido)

1. Guía podo táctil interior en proceso de colocación, atraso en el sistema de fijación de la guía por parte del proveedor.

ESTACIÓN JUÁREZ



Reductores de Galibo (Rampas de andén a tren Vía 1 y Vía 2 (Concluido)



Servoescaleras pasarela Vía 1 y Vía 2 en proceso de instalación en sitio

NOTAS:

1. Guía podo táctil interior en proceso de colocación, atraso en el sistema de fijación de la guía por parte del proveedor.
2. Servo escalera en proceso de colocación, atraso debido a solicitud por parte del área Operativa del sistema para ubicar las servo escaleras lo más cercanas al muro posible. Esto conlleva la fabricación de placas de acero para soportar postes de rieles, los cuales no estaban contemplados en el alcance del contratista.



Totem informativo y placas braille Ingresos Vía 1 y Vía 2 (Concluido)



Guía podotactil exterior en ingresos Vía 1 y Vía 2 (Concluido)

ESTACIÓN MEXICALZINGO



Reductores de Galibo (Rampas de andén a tren Vía 1 y Vía 2 (Concluido))



Guía podotáctil exterior en ingresos Vía 1 y Vía 2 (Concluido)



Elevador Vía 1 (En proceso de pruebas), pasamanos y piso en rampa (Concluido)



Elevador Vía 2 (En proceso de pruebas), pasamanos y piso en rampa (Concluido)



Totems informativos y placas braille Ingresos Vía 1 y Vía 2 (Concluido)

ESTACIÓN WASHINGTON



Reductores de Galibo (Rampas de andén a tren Vía 1 y Vía 2 (Concluido))



Totems informativos y placas braille Ingresos Vía 1 y Vía 2 (Concluido)



Servoescaleras ingresos sur Vía 1 y Vía 2 en proceso de instalación en sitio

NOTAS:

1. Guía podo táctil interior en proceso de colocación, atraso en el sistema de fijación de la guía por parte del proveedor.
2. Servo escalera en proceso de colocación, atraso debido a solicitud por parte del área Operativa del sistema para ubicar las servo escaleras lo más cercanas al muro posible. Esto conlleva la fabricación de placas de acero para soportar postes de rieles, los cuales no estaban contemplados en el alcance del contratista.



Guía podotactil exterior en ingresos Vía 1 y Vía 2 (Concluido)



ESTACIÓN DERMATOLÓGICO, ATEMAJAC, SANTA FILOMENA,
UNIDAD DEPORTIVA, URDANETA, 18 DE MARZO, ISLA RAZA,
PATRIA, ESPAÑA Y SANTUARIO MÁRTIRES DE CRISTO REY
(CORRESPONDEN RAMPA DE ANDÉN A TREN)



Las rampas andén a tren se encuentran fabricadas al 100% en el taller del proveedor; sin embargo, debido a que se averió la grúa HIAB del Siteur, no ha permitido el ingreso y colocación de las mismas

7. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

<https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/informacion-fundamental/9476>

ANEXOS DEL PROYECTO

1. [Información relevante del Proyecto](#)
2. [Ficha Técnica del Proyecto](#)
3. [Lineamientos del Proyecto](#)
4. [Facturas](#)
5. [Retenciones del 5 al millar](#)
6. [Solicitud de prórroga](#)
7. [Aprobación de Solicitud de prórroga](#)
8. [Devoluciones de Rendimientos Financieros para cierre del Proyecto DIF Jalisco a SHCP Jalisco \(Cierre Cta Productiva\)](#)
 - [Devolución de Rendimientos Financieros a Noviembre 2018](#)
 - [Devolución de Rendimientos Financieros mes de Diciembre 2018](#)
 - [Devolución de Rendimientos Financieros mes de enero 2019](#)
9. [Evidencia Fotográfica del Avance Físico del Proyecto al 30 de enero 2019](#)



Constructora Fontes y Asociados S.A. de C.V.
CFA8005111N0
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Princesa Orietta, 111, Paseo del Tiempo Jardín Real, 45130, Zapopan, Jalisco, México

CLIENTE
SISTEMA DE TREN ELÉCTRICO URBANO
STERGO114NE6
USO CEE: P01 - Por defecto

Factura 54
FOLIO FISCAL (UFI)
 FC230169-5F11-429C-900E-FCB59A50E1E3
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL PAGADOR
 000010000000400555779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 000010000000412730960
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2018-11-29T11:10:49
RPO PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 FMD102031057
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2018-11-29T10:53:37
LUGAR DE EXPEDICIÓN
 45130

CONCEPTOS			Precio Unitario	Importe
Cantidad	Unidad	Descripción		
1.00	XLT -XLT	ADAPTACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS INGRESOS A LAS ESTACIONES DEL TÚNEL DE LA LÍNEA UNO DEL TRÉN ELÉCTRICO URBANO PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. NO CONTRATO CONSECUTIVO372018 MONTO DE LA ESTIMACIÓN: \$2,370,607.02 I.V.A. 10%: \$279,310.02 TOTAL DE LA ESTIMACIÓN: \$2,649,917.02 ABORTACIÓN DEL ANTICPO: \$1,155,549.01 NETO A FACTURAR: \$1,594,468.03 \$ AL MILLAR: \$0.00 \$ AL MILLAR INOP. OBRAS: \$6,072.02 NETO A PAGAR: \$1,587,576.01	\$1,374,524.00	\$1,374,524.00
Clave Prod. Serv. - 72101600 Servicios de sibiliteria y mantenimiento Impuestos: Terceros: OTD IVA Desc. - \$1,374,524.00 Desc. - 0.160000 Importe - \$ 219,223.95				

IMPORTE COM LETRA

UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS. 63/100 MXN

SUBTOTAL	\$ 1,374,534.55
TRASLADO IVA TASA 0.180000	\$ 219,923.25
TOTAL	\$ 1,594,457.80

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
 CC - Cheque nominativo
 PUE - Pago en una sola exhibición
 MXN - Peso Mexicano



SELLO DIGITAL DEL CEDI

[Download](#) | [Share](#) | [Embed](#)

BELLO DIGITAL DEL SAT

© 2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. This publication is protected by copyright. Any unauthorized distribution or reproduction of this work is illegal. All trademarks are the property of their respective owners.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL DAT




11. <https://doi.org/10.1101/2020.03.05.328888>

Descarrega tu XMB de forma gratuita desde la siguiente: <http://www.falcom.it/talespac.com/html>

Folios Digitales
Proveedor Autorizado de Certificación
No. RAT 55710

Este documento es una representación impresa de un CPDF.

Página 1 de 1

		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">FOLIO</td> </tr> <tr> <td>Número de Estimación:</td> <td>02 (DOS)</td> </tr> <tr> <td>Contratista:</td> <td>Arq. Ricardo Fontes Lugo</td> </tr> <tr> <td>Periodo:</td> <td>01/11/2018 AL 21/11/2018</td> </tr> <tr> <td>Contrato:</td> <td>CONS/OP/037/2018</td> </tr> <tr> <td>Orden de Trabajo</td> <td></td> </tr> </table>		FOLIO		Número de Estimación:	02 (DOS)	Contratista:	Arq. Ricardo Fontes Lugo	Periodo:	01/11/2018 AL 21/11/2018	Contrato:	CONS/OP/037/2018	Orden de Trabajo																	
FOLIO																															
Número de Estimación:	02 (DOS)																														
Contratista:	Arq. Ricardo Fontes Lugo																														
Periodo:	01/11/2018 AL 21/11/2018																														
Contrato:	CONS/OP/037/2018																														
Orden de Trabajo																															
Resumen de Estimación																															
Nombre de la obra: Licitación Pública Nacional LPN-OP-002/2018 "ADAPTACIÓN Y REMODELACION DE LOS INGRESOS A LAS ESTACIONES DE TÚNEL DE LA LÍNEA UNO DEL TREN ELÉCTRICO URBANO PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS". Ubicación: LÍNEA 1 (UNO) DEL TREN ELÉCTRICO URBANO Concepto: "ADAPTACIÓN Y REMODELACION DE LOS INGRESOS A LAS ESTACIONES DE TÚNEL DE LA LÍNEA UNO DEL TREN ELÉCTRICO URBANO PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS".		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Estado Contable:</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Contrato:</td> <td style="text-align: center;">Anticipo:</td> </tr> <tr> <td>Importe Orden de Trabajo:</td> <td>\$ 31,799,590.90</td> </tr> <tr> <td>Convenio Adicional:</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>Escalatorias:</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>Suma:</td> <td>\$ 31,799,590.90</td> </tr> <tr> <td>Deductiva:</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>Acumulado Anterior:</td> <td>\$ 17,233,369.89</td> </tr> <tr> <td>Saldo Anterior:</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>Ejercido en esta Estimación:</td> <td>\$ 2,749,997.63</td> </tr> <tr> <td>Acumulado a la Fecha:</td> <td>\$ 19,983,367.52</td> </tr> <tr> <td>Saldo a la Fecha:</td> <td>\$ 11,816,223.37</td> </tr> <tr> <td>Avance Financiero:</td> <td>62.84%</td> </tr> <tr> <td>Porcentaje del Saldo:</td> <td>37.16%</td> </tr> </table>		Estado Contable:		Contrato:	Anticipo:	Importe Orden de Trabajo:	\$ 31,799,590.90	Convenio Adicional:	\$ -	Escalatorias:	\$ -	Suma:	\$ 31,799,590.90	Deductiva:	\$ -	Acumulado Anterior:	\$ 17,233,369.89	Saldo Anterior:	\$ -	Ejercido en esta Estimación:	\$ 2,749,997.63	Acumulado a la Fecha:	\$ 19,983,367.52	Saldo a la Fecha:	\$ 11,816,223.37	Avance Financiero:	62.84%	Porcentaje del Saldo:	37.16%
Estado Contable:																															
Contrato:	Anticipo:																														
Importe Orden de Trabajo:	\$ 31,799,590.90																														
Convenio Adicional:	\$ -																														
Escalatorias:	\$ -																														
Suma:	\$ 31,799,590.90																														
Deductiva:	\$ -																														
Acumulado Anterior:	\$ 17,233,369.89																														
Saldo Anterior:	\$ -																														
Ejercido en esta Estimación:	\$ 2,749,997.63																														
Acumulado a la Fecha:	\$ 19,983,367.52																														
Saldo a la Fecha:	\$ 11,816,223.37																														
Avance Financiero:	62.84%																														
Porcentaje del Saldo:	37.16%																														
Importe Monto de la Estimación: \$ 2,370,687.62 I.V.A. 16%: \$ 379,310.02 Total de la Estimación: \$ 2,749,997.63 Amortización del anticipo: \$ 1,155,549.01 Neto a Facturar: \$ 1,594,448.63 Deducción 2 al millar (Capacitación ICIC): \$ - Deducción 5 al millar (Inspección y verificación de obra): \$ 6,872.62 Neto a Pagar: \$ 1,587,576.01																															
Visto Bueno para Efectos de Control de Avance del Ejercicio Presupuestal																															
CONSTRUCTORA FONTES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.  Representante Legal ARQ. RICARDO FONTES LUGO		Visto Bueno  Vo. Bo. Del Gerente de Planeación y Proyectos Ing. Erik Sereno Trabaído																													
		Visto Bueno  Vo.Bo. Del Gerente de Recursos Materiales LIC. MARCOS JAVIER PONCE CORTÉS																													



Constructora Fontes y Asociados S.A. de C.V.

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Múltiples
Procesa Orlante, 115, Residencial Jardín Rose, 45130, Zapopan, Jalisco, México
Tel. 3333-1388000/3333-1312

CLIENTE
SISTEMA DE TREN ELÉCTRICO URBANO
STE090114NE6
USO CFDI/P01 - Por definir

Factura 58

FOLIO FISCAL (UJED)
 035C1EDA-B576-4C59-813E-30FF198AE2E2
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000409535759
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SE
 000010000004012730686
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2018-12-27T19:14:18
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 FMD-00203267
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2018-12-27T19:04:04
LUGAR DE EXPEDICIÓN
 45130

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	XLT - XLT	ADAPTACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS INGRESOS A LAS ESTACIONES DEL TÚNEL DE LA LINEA UNO DEL TRÁMITE ELÉCTRICO URBANO PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. NO CONTRATO OC-003/0370216 MONTO DE LA ESTIMACIÓN 1: \$14,789,363.36 I.V.A. 10%: \$2,377,046.54 TOTAL DE LA ESTIMACIÓN: \$17,333,369.56 AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO: \$7,341,462.02 NETO A FACTURAR: \$9,991,907.57 2 AL MILLAR: \$0.00 5 AL MILLAR (IMP. OBRA: \$43,066.57 NETO A PAGAR: \$9,948,836.30 == ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA CON POLIO NO. 53==	\$ 6,013,713.66	\$ 6,013,713.66
Clave Prod. Serv. - 72151900 Servicios de albañilería y carpintería Impuesto: Tributación: 002 IVA Base - \$ 6,013,713.66 Tasa - 0.100000 Importe - \$ 1,376,194.19				

IMPORTE CON LETRA

HUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL,
NOVECIENTOS SIETE PESOS, 871100 MXN

SUBTOTAL	\$ 8,613,713.66
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 1,378,194.19
TOTAL	\$ 9,991,907.85

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
 CC - Cheque nominativo
 PUE - Pago en una sola exhibición
 MXN - Peso Mexicano




BELLO DIGITAL DEL OFDI
<http://www.ofdi.gov.it>

BELLO DIGITAL DEL BAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 https://www.sat.gob.mx/datos/10786/declaracion-de-impuestos-en-el-extranjero-2019-2020-10786

		FOLIO		
		Número de Estimación:		01 (UNO)
		Contratista:		Arq. Ricardo Fontes Lugo
		Período:		21/08/2018
		Contrato:		CONS/OP/037/2018
		Orden de Trabajo		
		Avance Financiero %		54.19%
		Avance Físico %		
				31/10/2018

Resumen de Estimación																																																					
Nombre de la obra: Licitación Pública Nacional LPN-OP-002/2018 "ADAPTACIÓN Y REMODELACION DE LOS INGRESOS A LAS ESTACIONES DE TÚNEL DE LA LÍNEA UNO DEL TREN ELÉCTRICO URBANO PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS".																																																					
Ubicación: LÍNEA 1 (UNO) DEL TREN ELÉCTRICO URBANO																																																					
Concepto: "ADAPTACIÓN Y REMODELACION DE LOS INGRESOS A LAS ESTACIONES DE TÚNEL DE LA LÍNEA UNO PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS".																																																					
Importe \$ 14,856,353.35 Monto de la Estimación: \$ 2,377,016.54 I.V.A. 16%: \$ 17,333,369.89 Total de la Estimación: \$ 7,241,462.02 Amortización del anticipo: \$ 9,991,907.87 Neto a Facturar: \$ Deducción 2 al millar (Capacitación IOIC) \$ 43,068.57 Deducción 5 al millar (Inspección y verificación de obra) \$ 9,948,839.30 Neto a Pagar: \$	Estado Contable: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Contrato:</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Anticipo:</th> </tr> <tr> <td>Importe Orden de Trabajo:</td> <td style="text-align: right;">\$ 31,799,590.90</td> <td>Importe Total:</td> <td style="text-align: right;">\$ 12,949,000.00</td> </tr> <tr> <td>Convenio Adicional:</td> <td style="text-align: right;">\$ -</td> <td>Amortización Anterior:</td> <td style="text-align: right;">\$ 7,241,462.02</td> </tr> <tr> <td>Escalatorias:</td> <td style="text-align: right;">\$ -</td> <td>Amortización esta Estimación:</td> <td style="text-align: right;">\$ 7,241,462.02</td> </tr> <tr> <td>Suma:</td> <td style="text-align: right;">\$ 31,799,590.90</td> <td>Amortización Acumulada:</td> <td style="text-align: right;">\$ 5,707,537.98</td> </tr> <tr> <td>Deductiva:</td> <td style="text-align: right;">\$ -</td> <td>Saldo por Amortizar:</td> <td style="text-align: right;">\$</td> </tr> <tr> <td>Acumulado Anterior:</td> <td style="text-align: right;">\$</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Saldo Anterior:</td> <td style="text-align: right;">\$</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ejercido en esta Estimación:</td> <td style="text-align: right;">\$ 17,233,369.89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Acumulado a la Fecha:</td> <td style="text-align: right;">\$ 17,233,369.89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Saldo a la Fecha:</td> <td style="text-align: right;">\$ 14,566,221.01</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Avance Financiero:</td> <td style="text-align: right;">54.19%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Porcentaje del Saldo:</td> <td style="text-align: right;">45.81%</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Contrato:		Anticipo:		Importe Orden de Trabajo:	\$ 31,799,590.90	Importe Total:	\$ 12,949,000.00	Convenio Adicional:	\$ -	Amortización Anterior:	\$ 7,241,462.02	Escalatorias:	\$ -	Amortización esta Estimación:	\$ 7,241,462.02	Suma:	\$ 31,799,590.90	Amortización Acumulada:	\$ 5,707,537.98	Deductiva:	\$ -	Saldo por Amortizar:	\$	Acumulado Anterior:	\$			Saldo Anterior:	\$			Ejercido en esta Estimación:	\$ 17,233,369.89			Acumulado a la Fecha:	\$ 17,233,369.89			Saldo a la Fecha:	\$ 14,566,221.01			Avance Financiero:	54.19%			Porcentaje del Saldo:	45.81%		
Contrato:		Anticipo:																																																			
Importe Orden de Trabajo:	\$ 31,799,590.90	Importe Total:	\$ 12,949,000.00																																																		
Convenio Adicional:	\$ -	Amortización Anterior:	\$ 7,241,462.02																																																		
Escalatorias:	\$ -	Amortización esta Estimación:	\$ 7,241,462.02																																																		
Suma:	\$ 31,799,590.90	Amortización Acumulada:	\$ 5,707,537.98																																																		
Deductiva:	\$ -	Saldo por Amortizar:	\$																																																		
Acumulado Anterior:	\$																																																				
Saldo Anterior:	\$																																																				
Ejercido en esta Estimación:	\$ 17,233,369.89																																																				
Acumulado a la Fecha:	\$ 17,233,369.89																																																				
Saldo a la Fecha:	\$ 14,566,221.01																																																				
Avance Financiero:	54.19%																																																				
Porcentaje del Saldo:	45.81%																																																				

Visto Bueno para Efectos de Control de Avance del Ejercicio Presupuestal	
Visto Bueno  Vo.Bo. Del Gerente de Planeación y Proyectos	Visto Bueno  Vo.Bo. Del Gerente de Recursos Materiales
CONSTRUCTORA FONTES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.  Representante Legal ARQ. RICARDO FONTES LUGO	Ing. Erik Sereno Travallo



Constructora Fontes y Asociados S.A. de C.V.
CFA8005111NB
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Primeras Orlas, 111, Paseo de la Reforma, Jardín Rincón, 45130, Zapopan, Jalisco, México

CLIENTE
SISTEMA DE TREN ELÉCTRICO URBANO
STE000114NE0
USO CFD: PCH - Por definir

USO CFBt P01 - For sale:

Factura 60

FOLIO FISCAL (UID)

52C4C179-6B8D-44A5-858C-C064F18E203B

CERTIFICADO DEL SAT

000010000000-405535776

PUNTO DEL EMPALME

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-12-25T08:51:48

RPO PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FMD 930203J67

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2018-12-20T09:55:23-06:002018-12-28 08:30:54
UNION OF REPUBLICS

LOGAR DE EXPEDICION

100

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	XLT -XLT	ADAPTACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS INGRESOS A LAS ESTACIONES DEL TÚNEL DE LA LÍNEA UNO DEL TRÉN ELÉCTRICO URBANO PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. NO CONTRATO 97-837001-001 MONTO DE LA ESTIMACIÓN 3: \$6,261,006.40 I.V.A. 10%: \$1,491,761.50 TOTAL DE LA ESTIMACIÓN: \$7,752,767.90 AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO: \$4,561,968.97 NETO A FACTURAR: \$6,190,798.93 AL MILLAR: 30.00 \$ AL MILLAR (RESP. GERA: \$60,326.30 NETO A PAGAR: \$6,154,089.63) Clave Prod. Serv.: 72151000 Servicios de sibiliteria y rempaetaria Impuestos: Tasadora: OTG IVA Desc.: \$ 5,336,880.97 Tasa = 0.160000 Importe: \$ 853,906.96	\$ 5,336,880.97	\$ 5,336,880.97

IMPORTE CON LETRA

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y UN PESOS, 93/100 MXN

I - Ingreso
C2 - Cheque nominativo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	\$ 5,336,880.97
TRASLADO IVA TASA 0.180000	\$ 853,900.96
TOTAL	\$ 6,190,781.93

BILLO DIGITAL DEL CEDI



www.elsevier.com/locate/jmr
www.sciencedirect.com/journal/journal-of-macroeconomics

BELLO DIGITAL DEL SAT

[illegible]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL DAT

[illegible]

		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">FOLIO</td> </tr> <tr> <td>Número de Estimación:</td> <td>3 (TRES)</td> </tr> <tr> <td>Contratista:</td> <td>Arq. Ricardo Fontes Lugo</td> </tr> <tr> <td>Periodo:</td> <td>22/11/2018</td> </tr> <tr> <td>Contrato:</td> <td>CONS/OP/037/2018</td> </tr> <tr> <td>Orden de Trabajo</td> <td></td> </tr> </table>		FOLIO		Número de Estimación:	3 (TRES)	Contratista:	Arq. Ricardo Fontes Lugo	Periodo:	22/11/2018	Contrato:	CONS/OP/037/2018	Orden de Trabajo																																									
FOLIO																																																							
Número de Estimación:	3 (TRES)																																																						
Contratista:	Arq. Ricardo Fontes Lugo																																																						
Periodo:	22/11/2018																																																						
Contrato:	CONS/OP/037/2018																																																						
Orden de Trabajo																																																							
Resumen de Estimación		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Avance Financiero %</td> <td>96.62%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Avance Físico %</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>26/12/2018</td> </tr> </table>		Avance Financiero %		96.62%	Avance Físico %					26/12/2018																																											
Avance Financiero %		96.62%																																																					
Avance Físico %																																																							
		26/12/2018																																																					
Nombre de la obra: Licitación Pública Nacional LPN-OP-002/2018 "ADAPTACIÓN Y REMODELACION DE LOS INGRESOS A LAS ESTACIONES DE TÚNEL DE LA LÍNEA UNO DEL TREN ELÉCTRICO URBANO PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS".		Estado Contable:																																																					
Ubicación: LÍNEA 1 (UNO) DEL TREN ELÉCTRICO URBANO		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Contrato:</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Anticipo:</td> </tr> <tr> <td>Importe Orden de Trabajo:</td> <td>\$ 31,799,590.90</td> <td>Importe Total:</td> <td>\$ 12,949,000.00</td> </tr> <tr> <td>Convenio Adicional:</td> <td>\$ -</td> <td>Amortización Anterior:</td> <td>\$ 8,397,011.00</td> </tr> <tr> <td>Escalatorias:</td> <td>\$ -</td> <td>Amortización ésta Estimación:</td> <td>\$ 4,551,988.97</td> </tr> <tr> <td>Suma:</td> <td>\$ 31,799,590.90</td> <td>Amortización Acumulada:</td> <td>\$ 12,949,000.00</td> </tr> <tr> <td>Deductiva:</td> <td>\$ -</td> <td>Saldo por Amortizar:</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>Acumulado Anterior:</td> <td>\$ 19,983,367.52</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Saldo Anterior:</td> <td>\$ -</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ejercido en ésta Estimación:</td> <td>\$ 10,742,770.90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Acumulado a la Fecha:</td> <td>\$ 30,726,138.42</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Saldo a la Fecha:</td> <td>\$ 1,073,452.48</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Avance Financiero:</td> <td>96.62%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Porcentaje del Saldo:</td> <td>3.38%</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Contrato:		Anticipo:		Importe Orden de Trabajo:	\$ 31,799,590.90	Importe Total:	\$ 12,949,000.00	Convenio Adicional:	\$ -	Amortización Anterior:	\$ 8,397,011.00	Escalatorias:	\$ -	Amortización ésta Estimación:	\$ 4,551,988.97	Suma:	\$ 31,799,590.90	Amortización Acumulada:	\$ 12,949,000.00	Deductiva:	\$ -	Saldo por Amortizar:	\$ -	Acumulado Anterior:	\$ 19,983,367.52			Saldo Anterior:	\$ -			Ejercido en ésta Estimación:	\$ 10,742,770.90			Acumulado a la Fecha:	\$ 30,726,138.42			Saldo a la Fecha:	\$ 1,073,452.48			Avance Financiero:	96.62%			Porcentaje del Saldo:	3.38%		
Contrato:		Anticipo:																																																					
Importe Orden de Trabajo:	\$ 31,799,590.90	Importe Total:	\$ 12,949,000.00																																																				
Convenio Adicional:	\$ -	Amortización Anterior:	\$ 8,397,011.00																																																				
Escalatorias:	\$ -	Amortización ésta Estimación:	\$ 4,551,988.97																																																				
Suma:	\$ 31,799,590.90	Amortización Acumulada:	\$ 12,949,000.00																																																				
Deductiva:	\$ -	Saldo por Amortizar:	\$ -																																																				
Acumulado Anterior:	\$ 19,983,367.52																																																						
Saldo Anterior:	\$ -																																																						
Ejercido en ésta Estimación:	\$ 10,742,770.90																																																						
Acumulado a la Fecha:	\$ 30,726,138.42																																																						
Saldo a la Fecha:	\$ 1,073,452.48																																																						
Avance Financiero:	96.62%																																																						
Porcentaje del Saldo:	3.38%																																																						
Concepto: "ADAPTACIÓN Y REMODELACION DE LOS INGRESOS A LAS ESTACIONES DE TÚNEL DE LA LÍNEA UNO DEL TREN ELÉCTRICO URBANO PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS".		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2"> Importe Monto de la Estimación: \$ 9,261,009.40 I.V.A. 16%: \$ 1,481,761.50 Total de la Estimación: \$ 10,742,770.90 Amortización del anticipo: \$ 4,551,988.97 Neto a Facturar: \$ 6,190,781.93 Deducción 2 al millar (Capacitación ICIC): \$ - Deducción 5 al millar (Inspección y verificación de obra): \$ 26,682.30 Neto a Pagar: \$ 6,164,099.63 </td> </tr> </table>		Importe Monto de la Estimación: \$ 9,261,009.40 I.V.A. 16%: \$ 1,481,761.50 Total de la Estimación: \$ 10,742,770.90 Amortización del anticipo: \$ 4,551,988.97 Neto a Facturar: \$ 6,190,781.93 Deducción 2 al millar (Capacitación ICIC): \$ - Deducción 5 al millar (Inspección y verificación de obra): \$ 26,682.30 Neto a Pagar: \$ 6,164,099.63																																																			
Importe Monto de la Estimación: \$ 9,261,009.40 I.V.A. 16%: \$ 1,481,761.50 Total de la Estimación: \$ 10,742,770.90 Amortización del anticipo: \$ 4,551,988.97 Neto a Facturar: \$ 6,190,781.93 Deducción 2 al millar (Capacitación ICIC): \$ - Deducción 5 al millar (Inspección y verificación de obra): \$ 26,682.30 Neto a Pagar: \$ 6,164,099.63																																																							
Visto Bueno para Efectos de Control de Avance del Ejercicio Presupuestal																																																							
CONSTRUCTORA FONTES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.  Representante Legal		Visto Bueno  Vo. Bo. Del Gerente de Planeación y Proyectos																																																					
ARQ. RICARDO FONTES LUGO		Visto Bueno  Vo. Bo. Coordinador de Concursos del Comité de Adquisiciones C. JORGE ALBERTO JUAREZ SAN JUAN																																																					



Estimación: 3
Periodo del: 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2018
Obra: EQUIPAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA LÍNEA 1 DEL TREN LIGERO EN EL SISTEMA DE TREN ELÉCTRICO URBANO (SITEUR); PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ubicación: L1
Contratista: ARQ. RICARDO FONTES LUGO
Orden de Trabajo

Detalle de Estimación y Resumen de Generadores

No.	Concepto	Unidad	Volumen Presupuesto	Volumen en esta estimación	Volumen Acumulado	Saldo	Precio Unitario	Importe	Sub Totales
ESTACIÓN DIVISION DEL NORTE									
PU-05B	INSTALACIÓN DE PLATAFORMA SERVOSCALERAS MOTORIZADA PARA INGRESOS CO	PZA	2.00	2.00	2.00	-	\$ 142,053.12	\$ 284,106.24	\$ 284,106.24
PU-06B	COLOCACIÓN DE TOTEM INFORMATIVO, INCLUYE CORTES, MATERIALES DE FIJACIÓN	PZA	4.00	4.00	4.00	-	\$ 21,965.00	\$ 87,860.00	\$ 87,860.00
PU-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NOMENCLATURA PARA PERSONAS CIEGAS, FABRICA	PZA	4.00	4.00	4.00	-	\$ 4,988.00	\$ 19,952.00	\$ 19,952.00
PU-08	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE LOSA DE CONCRETO DE 20 CM. INCLUYE	M3	1.12	0.40	0.40	0.72	\$ 572.94	\$ 229.18	\$ 229.18
PU-09	EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO B POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS. INCLUYE	M3	1.12	1.22	1.22	-	\$ 119.25	\$ 145.49	\$ 145.49
PU-10	ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL, PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A TIRADERO A DESTI	M3	1.12	1.12	1.12	-	\$ 228.70	\$ 256.14	\$ 256.14
PU-11	SUMINISTRO Y FORJADO DE DADO DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2, ACERO DE REFUE	PZA	4.00	4.00	4.00	-	\$ 600.37	\$ 2,401.48	\$ 2,401.48
PU-12	KIT DE 6 VASTAGOS PARA DADO, ACERO DE A-36 ROSCADOS BAJO NORMA, DE 3/4" D	PZA	4.00	4.00	4.00	-	\$ 947.30	\$ 3,789.20	\$ 3,789.20
PU-13A	SUMINISTRO DE GUÍA PODOTÁCTIL USO EXTERIOR CON RELIEVE DE LÍNEA / BOTÓN, I	ML	61.00	61.00	61.00	-	\$ 2,156.25	\$ 131,531.25	\$ 131,531.25
PU-13B	COLOCACIÓN DE GUÍA PODOTÁCTIL USO EXTERIOR CON RELIEVE DE LÍNEA / BOTÓN, I	ML	61.00	61.00	61.00	-	\$ 718.75	\$ 43,843.75	\$ 43,843.75
PU-14A	SUMINISTRO DE GUÍA PODOTÁCTIL USO INTERIOR, CON RELIEVE DE LÍNEA / BOTÓN, I	ML	86.00	86.00	86.00	-	\$ 2,001.00	\$ 172,086.00	\$ 172,086.00
PU-14B	COLOCACIÓN DE GUÍA PODOTÁCTIL USO INTERIOR, CON RELIEVE DE LÍNEA / BOTÓN, I	ML	86.00	86.00	86.00	-	\$ 667.00	\$ 57,362.00	\$ 57,362.00
PU-17	SUMINISTRO E INTALACION DE REDUCTOR DE GALIBO MONTABLE CON BASTIDOR DE	PZA	2.00	2.00	2.00	-	\$ 30,162.50	\$ 60,325.00	\$ 60,325.00
ESTACION AVILA CAMACHO									
PU-41B	COLOCACION DE ASCENSOR 630 KG / 8 PERSONAS INCLUYE MANO DE OBRA CON EQU	PZA	1.00	1.00	1.00	-	\$ 189,739.93	\$ 189,739.93	\$ 189,739.93
PU-42B	COLOCACIÓN DE TOTEM INFORMATIVO, INCLUYE CORTES, MATERIALES DE FIJACIÓN	PZA	3.00	3.00	3.00	-	\$ 21,965.00	\$ 65,895.00	\$ 65,895.00
PU-43	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NOMENCLATURA PARA PERSONAS CIEGAS, FABRICA	PZA	3.00	3.00	3.00	-	\$ 4,988.00	\$ 14,964.00	\$ 14,964.00
PU-48	KIT DE 6 VASTAGOS PARA DADO, ACERO DE A-36 ROSCADOS BAJO NORMA, DE 3/4" D	PZA	3.00	3.00	3.00	-	\$ 947.30	\$ 2,841.90	\$ 2,841.90
PU-49A	SUMINISTRO DE GUÍA PODOTÁCTIL USO EXTERIOR CON RELIEVE DE LÍNEA / BOTÓN, I	ML	91.00	91.00	91.00	-	\$ 2,156.25	\$ 196,218.75	\$ 196,218.75
PU-49B	COLOCACIÓN DE GUÍA PODOTÁCTIL USO EXTERIOR CON RELIEVE DE LÍNEA / BOTÓN, I	ML	91.00	91.00	91.00	-	\$ 718.75	\$ 65,406.25	\$ 65,406.25
PU-50A	SUMINISTRO DE GUÍA PODOTÁCTIL USO INTERIOR, CON RELIEVE DE LÍNEA / BOTÓN, I	ML	72.00	72.00	72.00	-	\$ 2,001.00	\$ 144,072.00	\$ 144,072.00
PU-50B	COLOCACIÓN DE GUÍA PODOTÁCTIL USO INTERIOR, CON RELIEVE DE LÍNEA / BOTÓN, I	ML	72.00	72.00	72.00	-	\$ 667.00	\$ 48,024.00	\$ 48,024.00
PU-53	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAL DE TUBO DE 1.5" DE DIAMÉTRO INOX 304	ML	5.00	12.27	12.27	7.27	\$ 1,212.84	\$ 14,881.55	\$ 14,881.55
PU-54	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE MARMOL SANTO TOMAS, MEDIDA SIMILAR	M2	17.00	16.57	16.57	0.43	\$ 877.72	\$ 14,543.82	\$ 14,543.82
PU-55	SUMINISTRO E INTALACION DE REDUCTOR DE GALIBO MONTABLE CON BASTIDOR DE	PZA	2.00	2.00	2.00	-	\$ 30,162.50	\$ 60,325.00	\$ 60,325.00
TOTAL DE HOJA								\$ 1,680,799.92	

CONSTRUCTORA FONTES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.

Representante Legal
ARQ. RICARDO FONTES LUGO

VISTO BUENO

Vo.Bo. Del Supervisor Interno
ARQ. MARIO ALFREDO CASILLAS ESTRADA


VISTO BUENO



Vo.Bo. Del Jefe de Proyectos Tren
ING. RUBEN GÓMEZ MUÑOZ

 SISTEMA DE TREN ELÉCTRICO URBANO						Estimación:	3
						Periodo del:	22 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2018
						Obra:	EQUIPAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA LÍNEA 1 DEL TREN LIGERO EN EL SISTEMA DE TREN ELÉCTRICO URBANO (SITEUR); PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
						Ubicación:	L1
						Contratista:	ARQ. RICARDO FONTES LUGO
						Orden de Trabajo	

Detalle de Estimación y Resumen de Generadores

No.	Concepto	Unidad	Volumen Presupuesto	Volumen en esta estimación	Volumen Acumulado	Saldo	Precio Unitario	Importe	Sub Totales
ESTACION MEZQUITAN									
PU-79B	COLOCACION DE ASCENSOR 630 KG /8 PERSONAS INCLUYE MANO DE OBRA CON EQUIPAMIENTO	PZA	2.00	2.00	2.00	-	\$ 189,739.93	\$ 379,479.86	\$ 379,479.86
PU-80B	COLOCACION DE TOTEM INFORMATIVO, INCLUYE CORTES, MATERIALES DE FIJACION	PZA	4.00	4.00	4.00	-	\$ 21,965.00	\$ 87,860.00	\$ 87,860.00
PU-81	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NOMENCLATURA PARA PERSONAS CIEGAS, FABRICACION	PZA	4.00	4.00	4.00	-	\$ 4,988.00	\$ 19,952.00	\$ 19,952.00
PU-86	KIT DE 6 VASTAGOS PARA DADO, ACERO DE A-36 ROSCADOS BAJO NORMA, DE 3/4" D	PZA	4.00	4.00	4.00	-	\$ 947.30	\$ 3,789.20	\$ 3,789.20
PU-87A	SUMINISTRO DE GUIA PODOTACTIL USO EXTERIOR CON RELIEVE DE LINEA / BOTON, IN	ML	93.00	93.00	93.00	-	\$ 2,156.25	\$ 200,531.25	\$ 200,531.25
PU-87B	COLOCACION DE GUIA PODOTACTIL USO EXTERIOR CON RELIEVE DE LINEA / BOTON, IN	ML	93.00	93.00	93.00	-	\$ 718.75	\$ 66,843.75	\$ 66,843.75
PU-88A	SUMINISTRO DE GUIA PODOTACTIL USO INTERIOR, CON RELIEVE DE LINEA / BOTON, IN	ML	148.00	148.00	148.00	-	\$ 2,001.00	\$ 296,148.00	\$ 296,148.00
PU-88B	COLOCACION DE GUIA PODOTACTIL USO INTERIOR, CON RELIEVE DE LINEA / BOTON, IN	ML	148.00	148.00	148.00	-	\$ 667.00	\$ 98,716.00	\$ 98,716.00
PU-91	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAL DE TUBO DE 1.5" DE DIAMETRO INOX 304	ML	10.00	25.40	25.40	15.40	\$ 1,212.84	\$ 30,806.14	\$ 30,806.14
PU-92	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE MARMOL SANTO TOMAS, MEDIDA SIMILAR	M2	34.00	33.14	33.14	0.86	\$ 877.72	\$ 29,087.64	\$ 29,087.64
PU-93	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCTOR DE GALIBO MONTABLE CON BASTIDOR DE	PZA	2.00	2.00	2.00	-	\$ 30,162.50	\$ 60,325.00	\$ 60,325.00
ESTACION REFUGIO									
PU-117B	COLOCACION DE ASCENSOR 630 KG /8 PERSONAS INCLUYE MANO DE OBRA CON EQUIPAMIENTO	PZA	2.00	2.00	2.00	-	\$ 189,739.93	\$ 379,479.86	\$ 379,479.86
PU-118B	COLOCACION DE TOTEM INFORMATIVO, INCLUYE CORTES, MATERIALES DE FIJACION	PZA	5.00	5.00	5.00	-	\$ 21,965.00	\$ 109,825.00	\$ 109,825.00
PU-119	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NOMENCLATURA PARA PERSONAS CIEGAS, FABRICACION	PZA	5.00	5.00	5.00	-	\$ 4,988.00	\$ 24,940.00	\$ 24,940.00
PU-124	KIT DE 6 VASTAGOS PARA DADO, ACERO DE A-36 ROSCADOS BAJO NORMA, DE 3/4" D	PZA	5.00	5.00	5.00	-	\$ 947.30	\$ 4,736.50	\$ 4,736.50
PU-125A	SUMINISTRO DE GUIA PODOTACTIL USO EXTERIOR CON RELIEVE DE LINEA / BOTON, IN	ML	121.00	121.00	121.00	-	\$ 2,156.25	\$ 260,906.25	\$ 260,906.25
PU-125B	COLOCACION DE GUIA PODOTACTIL USO EXTERIOR CON RELIEVE DE LINEA / BOTON, IN	ML	121.00	121.00	121.00	-	\$ 718.75	\$ 86,968.75	\$ 86,968.75
PU-126A	SUMINISTRO DE GUIA PODOTACTIL USO INTERIOR, CON RELIEVE DE LINEA / BOTON, IN	ML	147.00	147.00	147.00	-	\$ 2,001.00	\$ 294,147.00	\$ 294,147.00
PU-126B	COLOCACION DE GUIA PODOTACTIL USO INTERIOR, CON RELIEVE DE LINEA / BOTON, IN	ML	147.00	147.00	147.00	-	\$ 667.00	\$ 98,049.00	\$ 98,049.00
PU-128	SUMINISTRO Y FORJADO DE RAMPA DE BANQUETA PARA ELEVADOR DE 2.60 M DE ALT	PZA	2.00	1.00	2.00	-	\$ 5,910.08	\$ 5,910.08	\$ 5,910.08
PU-129	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAL DE TUBO DE 1.5" DE DIAMETRO INOX 304	ML	10.00	25.40	25.40	15.40	\$ 1,212.84	\$ 30,806.14	\$ 30,806.14
PU-130	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE MARMOL SANTO TOMAS, MEDIDA SIMILAR	M2	34.00	33.14	33.14	0.86	\$ 877.72	\$ 29,087.64	\$ 29,087.64
PU-136	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCTOR DE GALIBO MONTABLE CON BASTIDOR DE	PZA	2.00	2.00	2.00	-	\$ 30,162.50	\$ 60,325.00	\$ 60,325.00
								TOTAL DE HOJA	\$ 2,658,720.05

CONSTRUCTORA FONTES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.  Representante Legal ARQ. RICARDO FONTES LUGO	VISTO BUENO  Vo.Bo. Del Supervisor Interno ARQ. MARIO ALFREDO CASILLAS ESTRADA	VISTO BUENO  Vo.Bo. Del Jefe de Proyectos Tren ING. RUBEN GOMEZ MUÑOZ
---	--	--

 SISTEMA DE TREN ELÉCTRICO URBANO		Estimación: 3 Período del: 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2018							
Obra: EQUIPAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA LÍNEA 1 DEL TREN LIGERO EN EL SISTEMA DE TREN ELÉCTRICO URBANO (SITEUR); PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD		Ubicación: L1 Contratista: ARQ. RICARDO FONTES LUGO Orden de Trabajo							
Detalle de Estimación y Resumen de Generadores									
No.	Concepto	Unidad	Volumen Presupuesto	Volumen en esta estimación	Volumen Acumulado	Saldo	Precio Unitario	Importe	Sub Totales
ESTACION WASHINGTON									
ESTACION JUAREZ									
PU-141B	INSTALACIÓN DE PLATAFORMA SERVOESCALERAS MOTORIZADA PARA INGRESOS CO	PZA	2.00	2.00	2.00	-	\$ 142,053.12	\$ 284,106.24	\$ 284,106.24
PU-142B	COLOCACIÓN DE TOTEM INFORMATIVO, INCLUYE CORTES, MATERIALES DE FIJACIÓN	PZA	4.00	4.00	4.00	-	\$ 21,965.00	\$ 87,860.00	\$ 87,860.00
PU-143	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NOMENCLATURA PARA PERSONAS CIEGAS, FABRICACIÓN	PZA	4.00	4.00	4.00	-	\$ 4,988.00	\$ 19,952.00	\$ 19,952.00
PU-144	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE LOSA DE CONCRETO DE 20 CM. INCLUYE	M3	1.12	0.40	0.40	0.72	\$ 572.94	\$ 229.18	\$ 229.18
PU-145	EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO B POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS. INCLUYE	M3	1.12	1.22	1.22	-	\$ 119.25	\$ 145.49	\$ 145.49
PU-146	ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL, PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A TIRADERO A DESTIN	M3	1.12	1.22	1.22	-	\$ 228.70	\$ 279.01	\$ 279.01
PU-147	SUMINISTRO Y FORJADO DE DADO DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2, ACERO DE REFUE	PZA	4.00	4.00	4.00	-	\$ 600.37	\$ 2,401.48	\$ 2,401.48
PU-148	KIT DE 6 VASTAGOS PARA DADO, ACERO DE A-36 ROSCADOS BAJO NORMA, DE 3/4" D	PZA	4.00	4.00	4.00	-	\$ 947.30	\$ 3,789.20	\$ 3,789.20
PU-149A	SUMINISTRO DE GUÍA PODOTÁCTIL USO EXTERIOR CON RELIEVE DE LÍNEA / BOTÓN, IN	ML	110.00	110.00	110.00	-	\$ 2,156.25	\$ 237,187.50	\$ 237,187.50
PU-149B	COLOCACIÓN DE GUÍA PODOTÁCTIL USO EXTERIOR CON RELIEVE DE LÍNEA / BOTÓN, IN	ML	110.00	110.00	110.00	-	\$ 718.75	\$ 79,062.50	\$ 79,062.50
PU-150A	SUMINISTRO DE GUÍA PODOTÁCTIL USO INTERIOR, CON RELIEVE DE LÍNEA / BOTÓN, IN	ML	124.00	124.00	124.00	-	\$ 2,001.00	\$ 248,124.00	\$ 248,124.00
PU-150B	COLOCACIÓN DE GUÍA PODOTÁCTIL USO INTERIOR, CON RELIEVE DE LÍNEA / BOTÓN, IN	ML	124.00	124.00	124.00	-	\$ 667.00	\$ 82,708.00	\$ 82,708.00
PU-153	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCTOR DE GALIBO MONTABLE CON BASTIDOR DE	PZA	2.00	2.00	2.00	-	\$ 30,162.50	\$ 60,325.00	\$ 60,325.00
ESTACION MEXICALTZINGO									
PU-177B	COLOCACIÓN DE ASCENSOR 630 KG / 8 PERSONAS INCLUYE MANO DE OBRA CON EQU	PZA	2.00	2.00	2.00	-	\$ 189,739.93	\$ 379,479.86	\$ 379,479.86
PU-178B	COLOCACIÓN DE TOTEM INFORMATIVO, INCLUYE CORTES, MATERIALES DE FIJACIÓN	PZA	4.00	4.00	4.00	-	\$ 21,965.00	\$ 87,860.00	\$ 87,860.00
PU-179	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NOMENCLATURA PARA PERSONAS CIEGAS, FABRICACIÓN	PZA	4.00	4.00	4.00	-	\$ 4,988.00	\$ 19,952.00	\$ 19,952.00
PU-184	KIT DE 6 VASTAGOS PARA DADO, ACERO DE A-36 ROSCADOS BAJO NORMA, DE 3/4" D	PZA	4.00	2.00	2.00	2.00	\$ 947.30	\$ 1,894.60	\$ 1,894.60
PU-185A	SUMINISTRO DE GUÍA PODOTÁCTIL USO EXTERIOR CON RELIEVE DE LÍNEA / BOTÓN, IN	ML	91.00	91.00	91.00	-	\$ 2,156.25	\$ 196,218.75	\$ 196,218.75
PU-185B	COLOCACIÓN DE GUÍA PODOTÁCTIL USO EXTERIOR CON RELIEVE DE LÍNEA / BOTÓN, IN	ML	91.00	91.00	91.00	-	\$ 718.75	\$ 65,406.25	\$ 65,406.25
PU-186A	SUMINISTRO DE GUÍA PODOTÁCTIL USO INTERIOR, CON RELIEVE DE LÍNEA / BOTÓN, IN	ML	149.00	149.00	149.00	-	\$ 2,001.00	\$ 298,149.00	\$ 298,149.00
PU-186B	COLOCACIÓN DE GUÍA PODOTÁCTIL USO INTERIOR, CON RELIEVE DE LÍNEA / BOTÓN, IN	ML	149.00	149.00	149.00	-	\$ 667.00	\$ 99,383.00	\$ 99,383.00
PU-189	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAL DE TUBO DE 1.5" DE DIÁMETRO INOX 304	ML	10.00	25.40	25.40	15.40	\$ 1,212.84	\$ 30,806.14	\$ 30,806.14
PU-190	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE MARMOL SANTO TOMAS, MEDIDA SIMILAR	M2	34.00	33.14	33.14	0.86	\$ 877.72	\$ 29,087.64	\$ 29,087.64
PU-191	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCTOR DE GALIBO MONTABLE CON BASTIDOR DE	PZA	2.00	2.00	2.00	-	\$ 30,162.50	\$ 60,325.00	\$ 60,325.00
TOTAL DE HOJA								\$ 2,374,731.83	
CONSTRUCTORA FONTES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.  Representante Legal ARQ. RICARDO FONTES LUGO		VISTO BUENO  Vo.Bo. Del Supervisor Interno ARQ. MARIO ALFREDO CASILLAS ESTRADA		VISTO BUENO  Vo.Bo. Del Jefe de Proyectos Tren ING. RUBEN GOMEZ MUÑOZ					

SITEUR
SISTEMA DE TREN ELÉCTRICO URBANO

Estimación: 3
Período del: 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2018
Obra: EQUIPAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA LÍNEA 1 DEL TREN LIGERO EN EL SISTEMA DE TREN ELÉCTRICO URBANO (SITEUR); PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ubicación: L1
Contratista: ARQ. RICARDO FONTES LUGO
Orden de Trabajo

Detalle de Estimación y Resumen de Generadores

No.	Concepto	Unidad	Volumen Presupuesto	Volumen en esta estimación	Volumen Acumulado	Saldo	Precio Unitario	Importe	Sub Totales
ESTACION WASHINGTON									
PU-196B	INSTALACIÓN DE PLATAFORMA SERVOESCALERAS MOTORIZADA PARA INGRESOS CO	PZA	2.00	2.00	2.00	-	\$ 142,053.12	\$ 284,106.24	\$ 284,106.24
PU-197B	COLOCACIÓN DE TOTEM INFORMATIVO, INCLUYE CORTES, MATERIALES DE FIJACIÓN	PZA	4.00	4.00	4.00	-	\$ 21,965.00	\$ 87,860.00	\$ 87,860.00
PU-198	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NOMENCLATURA PARA PERSONAS CIEGAS, FABRICAC	PZA	4.00	4.00	4.00	-	\$ 4,988.00	\$ 19,952.00	\$ 19,952.00
PU-199	DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE LOSA DE CONCRETO DE 20 CM. INCLUYE	M3	1.12	0.40	0.40	0.72	\$ 572.94	\$ 229.18	\$ 229.18
PU-200	EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO B POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS. INCLUYE	M3	1.12	1.22	1.22	-	\$ 119.25	\$ 145.49	\$ 145.49
PU-201	ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL, PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A TIRADERO A DESTIN	M3	1.12	1.22	1.22	-	\$ 228.70	\$ 279.01	\$ 279.01
PU-202	SUMINISTRO Y FORJADO DE DADO DE CONCRETO Fc=200 KG/CM2, ACERO DE REFUE	PZA	4.00	4.00	4.00	-	\$ 600.37	\$ 2,401.48	\$ 2,401.48
PU-203	KIT DE 6 VASTAGOS PARA DADO, ACERO DE A-36 ROSCADOS BAJO NORMA, DE 3/4" D	PZA	4.00	4.00	4.00	-	\$ 947.30	\$ 3,789.20	\$ 3,789.20
PU-204A	SUMINISTRO DE GUÍA PODOTÁCTIL USO EXTERIOR CON RELIEVE DE LÍNEA / BOTÓN, IN	ML	63.00	63.00	63.00	-	\$ 2,156.25	\$ 135,843.75	\$ 135,843.75
PU-204B	COLOCACION DE GUÍA PODOTÁCTIL USO EXTERIOR CON RELIEVE DE LÍNEA / BOTÓN, IN	ML	63.00	63.00	63.00	-	\$ 718.75	\$ 45,281.25	\$ 45,281.25
PU-205A	SUMINISTRO DE GUÍA PODOTÁCTIL USO INTERIOR, CON RELIEVE DE LÍNEA / BOTÓN, IN	ML	117.00	117.00	117.00	-	\$ 2,001.00	\$ 234,117.00	\$ 234,117.00
PU-205B	COLOCACIÓN DE GUÍA PODOTÁCTIL USO INTERIOR, CON RELIEVE DE LÍNEA / BOTÓN, IN	ML	117.00	117.00	117.00	-	\$ 667.00	\$ 78,039.00	\$ 78,039.00
PU-208	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO DE BANQUETA DE 20 CMS DE ESPESOR, INCLUYE	M2	18.50	18.50	18.50	-	\$ 187.38	\$ 3,466.53	\$ 3,466.53
PU-209	EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO B POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS. INCLUYE	M3	8.33	8.33	8.33	-	\$ 119.25	\$ 993.35	\$ 993.35
PU-210	ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL, PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A TIRADERO A DESTIN	M3	10.50	10.50	10.50	-	\$ 228.70	\$ 2,401.35	\$ 2,401.35
PU-211	SUMINISTRO Y FORJADO DE RAMPA DE DESCENSO DE PLAZA A ACCESO SUR ORIENTE	PZA	1.00	1.00	1.00	-	\$ 23,870.69	\$ 23,870.69	\$ 23,870.69
PU-212	SUMINISTRO E INTALACION DE REDUCTOR DE GALIBO MONTABLE CON BASTIDOR DE	PZA	2.00	2.00	2.00	-	\$ 30,162.50	\$ 60,325.00	\$ 60,325.00
ESTACION PERIFERICO NORTE									
PU-218B	COLOCACIÓN DE TOTEM INFORMATIVO, INCLUYE CORTES, MATERIALES DE FIJACIÓN	PZA	2.00	2.00	2.00	-	\$ 21,965.00	\$ 43,930.00	\$ 43,930.00
PU-219	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NOMENCLATURA PARA PERSONAS CIEGAS, FABRICAC	PZA	2.00	2.00	2.00	-	\$ 4,988.00	\$ 9,976.00	\$ 9,976.00
PU-220	DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE LOSA DE CONCRETO DE 20 CM. INCLUYE	M3	1.12	0.20	0.20	0.92	\$ 572.94	\$ 116.88	\$ 116.88
PU-221	EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO B POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS. INCLUYE	M3	1.12	0.61	0.61	0.51	\$ 119.25	\$ 72.74	\$ 72.74
PU-222	ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL, PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A TIRADERO A DESTIN	M3	1.12	0.61	0.61	0.51	\$ 228.70	\$ 139.51	\$ 139.51
PU-223	SUMINISTRO Y FORJADO DE DADO DE CONCRETO Fc=200 KG/CM2, ACERO DE REFUE	PZA	2.00	2.00	2.00	-	\$ 600.37	\$ 1,200.74	\$ 1,200.74
PU-224	KIT DE 6 VASTAGOS PARA DADO, ACERO DE A-36 ROSCADOS BAJO NORMA, DE 3/4" D	PZA	2.00	2.00	2.00	-	\$ 947.30	\$ 1,894.60	\$ 1,894.60
TOTAL DE HOJA								\$	1,040,430.99

CONSTRUCTORA FONTES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.

Representante Legal
ARQ. RICARDO FONTES LUGO



VISTO BUENO



Vo.Bo. Del Supervisor Interno
ARQ. MARIO ALFREDO CASILLAS ESTRADA

VISTO BUENO

Vo.Bo. Del Jefe de Proyectos Tren
ING. RUBEN GOMEZ MUÑOZ

 SISTEMA DE TREN ELÉCTRICO URBANO						Estimación: 3 Período del: 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2018 Obra: EQUIPAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA LÍNEA 1 DEL TREN LIGERO EN EL SISTEMA DE TREN ELÉCTRICO URBANO (SITEUR); PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Ubicación: L1 Contratista: ARQ. RICARDO FONTES LUGO Orden de Trabajo			
Detalle de Estimación y Resumen de Generadores									
No.	Concepto	Unidad	Volumen Presupuesto	Volumen en esta estimación	Volumen Acumulado	Saldo	Precio Unitario	Importe	Sub Totales
ESTACION DERMATOLOGICO									
PU-225	SUMINISTRO E INTALACION DE REDUCTOR DE GALIBO MONTABLE CON BASTIDOR DE	PZA	2.00	2.00	2.00	-	\$ 30,162.50	\$ 60,325.00	\$ 60,325.00
ESTACION ATEMAJAC									
PU-226	SUMINISTRO E INTALACION DE REDUCTOR DE GALIBO MONTABLE CON BASTIDOR DE	PZA	2.00	2.00	2.00	-	\$ 30,162.50	\$ 60,325.00	\$ 60,325.00
ESTACION SANTA FILOMENA									
PU-227	SUMINISTRO E INTALACION DE REDUCTOR DE GALIBO MONTABLE CON BASTIDOR DE	PZA	2.00	2.00	2.00	-	\$ 30,162.50	\$ 60,325.00	\$ 60,325.00
ESTACION UNIDAD DEPORTIVA									
PU-228	SUMINISTRO E INTALACION DE REDUCTOR DE GALIBO MONTABLE CON BASTIDOR DE	PZA	2.00	2.00	2.00	-	\$ 30,162.50	\$ 60,325.00	\$ 60,325.00
ESTACION URDANETA									
PU-229	SUMINISTRO E INTALACION DE REDUCTOR DE GALIBO MONTABLE CON BASTIDOR DE	PZA	2.00	2.00	2.00	-	\$ 30,162.50	\$ 60,325.00	\$ 60,325.00
ESTACION 18 DE MARZO									
PU-230	SUMINISTRO E INTALACION DE REDUCTOR DE GALIBO MONTABLE CON BASTIDOR DE	PZA	2.00	2.00	2.00	-	\$ 30,162.50	\$ 60,325.00	\$ 60,325.00
ESTACION ISLA RAZA									
PU-231	SUMINISTRO E INTALACION DE REDUCTOR DE GALIBO MONTABLE CON BASTIDOR DE	PZA	2.00	2.00	2.00	-	\$ 30,162.50	\$ 60,325.00	\$ 60,325.00
ESTACION PATRIA									
PU-232	SUMINISTRO E INTALACION DE REDUCTOR DE GALIBO MONTABLE CON BASTIDOR DE	PZA	2.00	2.00	2.00	-	\$ 30,162.50	\$ 60,325.00	\$ 60,325.00
ESTACION ESPAÑA									
PU-233	SUMINISTRO E INTALACION DE REDUCTOR DE GALIBO MONTABLE CON BASTIDOR DE	PZA	2.00	2.00	2.00	-	\$ 30,162.50	\$ 60,325.00	\$ 60,325.00
ESTACION SANTUARIO MARTIRES DE CRISTO REY									
PU-234	SUMINISTRO E INTALACION DE REDUCTOR DE GALIBO MONTABLE CON BASTIDOR DE	PZA	2.00	2.00	2.00	-	\$ 30,162.50	\$ 60,325.00	\$ 60,325.00
								TOTAL DE HOJA	\$ 603,250.00

CONSTRUCTORA FONTES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.  Representante Legal ARQ. RICARDO FONTES LUGO	VISTO BUENO  Vo.Bo. Del Supervisor Interno ARQ. MARIO ALFREDO CASILLAS ESTRADA	VISTO BUENO  Vo.Bo. Del Jefe de Proyectos Tren ING. RUBEN GOMEZ MUÑOZ
--	---	---

		Estimación: 3 Período del: 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2018							
Obra: EQUIPAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA LÍNEA 1 DEL TREN LIGERO EN EL SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO (SITEUR); PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD		Ubicación: L1 Contratista: ARQ. RICARDO FONTES LUGO Orden de Trabajo							
Detalle de Estimación y Resumen de Generadores									
No.	Concepto	Unidad	Volumen Presupuesto	Volumen en esta estimación	Volumen Acumulado	Saldo	Precio Unitario	Importe	Sub Totales
OBRAS INDUCIDAS									
PE-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO NQ184AB100S, INCLUYE: INTERRUPTOR TE	PZA	3.00	1.00	3.00	-	\$ 36,677.64	\$ 36,677.64	\$ 36,677.64
PE-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADA C	ML	662.50	227.85	662.50	-	\$ 782.61	\$ 178,317.69	\$ 178,317.69
PE-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADA C	ML	213.75	171.55	213.75	-	\$ 405.18	\$ 69,508.63	\$ 69,508.63
PE-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE	ML	37.50	37.50	37.50	-	\$ 470.26	\$ 17,634.81	\$ 17,634.81
PE-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC PESADO DE 1/2" DE DIAMET	ML	768.75	768.75	768.75	-	\$ 277.41	\$ 213,257.52	\$ 213,257.52
PE-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CAL. 12 THHW-LS INCLUYE. MANO	ML	2,162.50	2,162.50	2,162.50	-	\$ 89.56	\$ 193,663.68	\$ 193,663.68
PE-14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 6 INCLUYE. MANO	ML	122.50	92.60	122.50	-	\$ 416.31	\$ 38,550.31	\$ 38,550.31
PE-15	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10 INCLUYE. MANO	ML	977.50	539.75	977.50	-	\$ 115.77	\$ 62,486.86	\$ 62,486.86
PE-16	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12 INCLUYE. MANO	ML	1,081.25	1,081.25	1,081.25	-	\$ 85.99	\$ 92,979.48	\$ 92,979.48
								TOTAL DE HOJA	\$ 903,076.61
								TOTAL	\$ 9,261,009.40
CONSTRUCTORA FONTES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.  Representante Legal ARQ. RICARDO FONTES LUGO		VISTO BUENO  Vo.Bo. Del Supervisor Interno ARQ. MARIO ALFREDO CASILLAS ESTRADA		VISTO BUENO  Vo.Bo. Del Jefe de Proyectos Tren ING. RUBEN GOMEZ MUÑOZ					

SITEUR
SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO

Detalle de Estimación y Resumen de Generadores

ESTIMACION	FINIQUITO
Periodo del:	
Obra:	EQUIPAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA LÍNEA 1 DEL TREN LIGERO EN EL SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO (SITEUR); PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ubicación:	L1
Contratista:	ARQ. RICARDO FONTES LUGO
Orden de Trabajo	

No.	Concepto	Unidad	Volumen Presupuesto	Volumen en esta estimación	Volumen Acumulado	Saldo	Precio Unitario	Importe	Sub Totales
ESTACION DIVISION DEL NORTE									
PU-15	MURO DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2, DE 20 CM DE ESPESOR, ACERO DE REFUE	M2	4.00	4.00	4.00	-	\$ 1,419.69	\$ 5,678.76	\$ 5,678.76
PU-16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F'c=200KG/CM2 ACABADO	M2	10.00	10.00	10.00	-	\$ 562.88	\$ 5,628.80	\$ 5,628.80
ESTACION JUAREZ									
PU-151	MURO DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2, DE 20 CM DE ESPESOR, ACERO DE REFUE	M2	4.00	4.00	4.00	-	\$ 1,419.69	\$ 5,678.76	\$ 5,678.76
PU-152	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F'c=200KG/CM2 ACABADO	M2	10.00	10.00	10.00	-	\$ 562.88	\$ 5,628.80	\$ 5,628.80
ESTACION WASHINGTON									
PU-192	TRAZO Y NIVELACION DE EJES CON EQUIPO TOPOGRAFICO Y PERSONAL ESPECIAL	M2	21.04	21.04	21.04	-	\$ 9.91	\$ 208.51	\$ 208.51
PU-193	DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE LOSA DE CONCRETO DE 20 CM. INC	M2	0.60	0.60	0.60	-	\$ 572.94	\$ 343.76	\$ 343.76
PU-194	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO B POR MEDIOS MANUALES O MECANICOS. INC	M3	1.80	1.80	1.80	-	\$ 119.25	\$ 214.65	\$ 214.65
PU-195	ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL, PRODUCTO DE EXCAVACION A TIRADERO A D	M3	2.00	2.00	2.00	-	\$ 228.70	\$ 457.40	\$ 457.40
PU-206	MURO DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2, DE 20 CM DE ESPESOR, ACERO DE REFUE	M2	4.00	4.00	4.00	-	\$ 1,419.69	\$ 5,678.76	\$ 5,678.76
PU-207	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F'c=200KG/CM2 ACABADO	M2	10.00	10.00	10.00	-	\$ 562.88	\$ 5,628.80	\$ 5,628.80
ESTACION PERIFERICO NORTE									
PU-213	TRAZO Y NIVELACION DE EJES CON EQUIPO TOPOGRAFICO Y PERSONAL ESPECIAL	M2	3.00	3.00	3.00	-	\$ 9.91	\$ 29.73	\$ 29.73
PU-214	DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE LOSA DE CONCRETO DE 20 CM. INC	M2	0.60	0.60	0.60	-	\$ 572.94	\$ 343.76	\$ 343.76
PU-215	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO B POR MEDIOS MANUALES O MECANICOS. INC	M3	1.80	1.80	1.80	-	\$ 119.25	\$ 214.65	\$ 214.65
PU-216	ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL, PRODUCTO DE EXCAVACION A TIRADERO A D	M3	2.00	2.00	2.00	-	\$ 228.70	\$ 457.40	\$ 457.40
PU-217B	INSTALACION DE PLATAFORMA SERVOESCALERAS MOTORIZADA PARA INGRESO	PZA	2.00	2.00	2.00	-	\$ 142,053.12	\$ 284,106.24	\$ 284,106.24
OBRAS INDUCIDAS									
PE-11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CAL. 4 THHW-LS INCLUYE. MAI	ML	367.50	247.90	367.50	-	\$ 436.53	\$ 108,215.79	\$ 108,215.79
PE-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CAL. 8 THHW-LS INCLUYE. MAI	ML	3,523.75	1,772.75	3,523.75	-	\$ 201.09	\$ 356,482.30	\$ 356,482.30
PE-21	SUMINISTRO COLOCACION DE CABLE USO RUDO 3+1 CAL 10, INCLUYE: TODO LO	ML	62.50	62.50	62.50	-	\$ 464.89	\$ 29,055.58	\$ 29,055.58
TOTAL									\$ 814,052.45

CONSTRUCTORA FONTES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.

Representante Legal
ARQ. RICARDO FONTES LUGO

VISTO BUENO

Vo.Bo. Del Supervisor Interno
ARQ. MARIO ALFREDO CASILLAS ESTRADA

VISTO BUENO

Vo.Bo. Del Jefe de Proyectos Tren
ING. ROSEN GOMEZ MUÑOZ

Retenciones del 5 al millar

CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO INFORME MENSUAL DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR

O Ó DEPENDENCIA: SISTEMA DE TRÉN ELÉCTRICO URBANO

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

66-18

MAY EJERCICIO: Adaptación y equipamiento de la Línea 1 del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) para su MES QUE REPORTA Y EJERCICIO.

DEL RECURSO: FEDERAL

NO. DE CONTRATO EN DE TRABAJO	NOMBRE DE LA OBRA	NO. DE REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA "BIVA-BANCOMER" (EXCLUSIVO PARA RECURSOS FEDERALES)	IMPORTE CONTRATADO Y/O CONVENIOS CON IVA	IMPORTE CONTRATADO Y/O CONVENIOS SIN IVA	IMPORTE CALCULADO CORRESPONDIENTE AL 5 AL MILLAR	NÚMERO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN SIN IVA	IMPORTE CALCULADO CORRESPONDIENTE AL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACIÓN	CANTIDAD QUE PAGA O DECLARA EN ESTE MES O REPORTE	SALDO PENDIENTE DE PAGO
					A			B		A-B
	Adaptación y equipamiento de la Línea 1 del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad	8846APK7201812306883232	\$ 31,670,439.27	\$ 27,302,102.82	\$ 136,510.51	1	\$ 14,898,353.35	\$ 74,281.77	\$ 43,968.57	\$ 93,441.95
				\$ -	\$ -	2	\$ 2,370,687.62	\$ 11,853.44	\$ 6,372.62	\$ 86,669.32
				\$ -	\$ -	3	\$ 9,281,009.40	\$ 46,305.05	\$ 26,682.38	\$ 59,887.02
				\$ -	\$ -	4 FINQUITO	\$ 819,032.45	\$ 4,095.26	\$ 59,887.02	\$ 0.00
				\$ -	\$ -			\$ -		\$ -
					\$ 136,510.51			\$ 136,535.51	\$ 136,510.51	\$ -

NOTA:

Realizar electrónicamente Transferencia Electrónica de los enteros de monto correspondientes, a las retenciones de los:

JALISCO "BIVA-BANCOMER" PARA EL 5 AL MILLAR

Bancaria: BIVA-BANCOMER

de: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Bancaria: 01233000106618381

JALISCO "CITIBANAMEX" PARA EL 5 AL MILLAR

Bancaria: CITIBANAMEX

de: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Bancaria: 002320700517747404

Se debe anotar en el Concepto de pago de la Transferencia Electrónica, el nombre del Municipio ó Dependencia, Programa y Ejercicio.

En su Recibo Oficial debe enviar el comprobante de la Transferencia Electrónica junto con este reporte (formato excel) al correo de la Coordinación de Recaudación: ayuntamiento@coordinacionrecaudacion.gob.mx

Junto comunicarse a Contraloría del Estado a la Coordinación de Recaudación Tel: 01 (33) 36-48-16-33 Ext. 31187

LENDADO:

ó Dependencia: Nombre completo del Municipio ó Dependencia.

y Ejercicio: Nombre completo o abreviado del programa y ejercicio correspondiente.

El Recurso: Se indicará si el recurso al que corresponde el programa es Federal ó Estatal.

La Ejecución: Únicamente por Contrato.

Reporte y Ejercicio: Se anotará el mes y ejercicio fiscal a que corresponden los recursos reportados.

e Contrato y/o Orden de Trabajo: Se anotará el número de contrato asignado o de la orden de trabajo.

e la Obra: Se anotará el nombre de la obra en ejecución, en caso de convenios mencionar al final del nombre las siglas: C.A. (Convenio Adicional), C.M. (Convenio Modificador) ó Escalafón;

contratado y/o Convenios con I.V.A.: Se anotará únicamente el importe total del contrato o importe radicado y/o convenios incluye IVA, no importe de estimación (s).

alcaldeado Correspondiente al 5 al Millar: Es el resultado de multiplicar el Importe Contratado y/o convenios sin IVA por el 5 al millar (0.05).

e Estimación: Es el número que le corresponde a la estimación (s).

e la Estimación sin IVA: Es el monto de la estimación (s) sin incluir IVA, correspondiendo al número de la estimación.

alcaldeado Correspondiente al 5 al Millar de la Estimación: Es el resultado de multiplicar el Importe de la estimación sin IVA por el 5 al millar (0.05).

que se Paga o Declara en Este Mes o Reporte: Es la cantidad que pagó en este mes o reporte según la transferencia y se indica el monto o suma de montos que pago de la columna del importe calculado correspondiente al 5 al millar de la estimación (s) que esta

diante de Pago: Es el resultado de restar el importe calculado correspondiente al 5 al millar menos el importe calculado correspondiente al 5 al millar de la estimación (s), el resultado muestra lo que tiene pendiente de liquidar del 5 al millar de la obra o muestra que no

cubrió.

EJEMPLOS PARA SU LLENADO INFORME MENSUAL DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR

O Ó DEPENDENCIA: EJECUTOR

MAY EJERCICIO: FOPEDEM 2017

EL RECURSO: FEDERAL

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO
MES QUE REPORTA Y EJERCICIO: ENERO 2017

NO. DE CONTRATO EN DE TRABAJO	NOMBRE DE LA OBRA	NO. DE REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA "BIVA-BANCOMER" (EXCLUSIVO PARA RECURSOS FEDERALES)	IMPORTE CONTRATADO Y/O CONVENIOS CON IVA	IMPORTE CONTRATADO Y/O CONVENIOS SIN IVA	IMPORTE CALCULADO CORRESPONDIENTE AL 5 AL MILLAR	NÚMERO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN SIN IVA	IMPORTE CALCULADO CORRESPONDIENTE AL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACIÓN	CANTIDAD QUE PAGA O DECLARA EN ESTE MES O REPORTE	SALDO PENDIENTE DE PAGO
					A			B		A-B
1-033-2017	Empedrado anegado en concreto en las Calles Circuito de los Avenales y Benito Juárez.	5647152	\$ 1,250,000.00	\$ 1,163,793.10	\$ 5,818.97	ÚNICA	\$ 1,163,794.00	\$ 5,818.97	\$ 5,818.97	\$ 0.00
233-2017	Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario en la Colonia Jardines del Sol en la Cabecera Municipal.	5647152	\$ 890,000.00	\$ 787,241.38	\$ 3,836.21	1	\$ 200,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 2,836.21
3-088-2017	Electrificación y Equipamiento complementario y Líneas de Impulsión en la Cabecera Municipal.	5647152	\$ 4,800,000.00	\$ 4,137,931.03	\$ 20,589.66	1 2	\$ 3,040,000.00 \$ 60,000.00	\$ 15,200.00 \$ 300.00	\$ 300.00	\$ 5,189.66
1-300-2017	Pavimentación de concreto hidráulico en la Calle Ordaz y Bella Vista. C.A.	5647152	\$ 2,500,000.00	\$ 2,155,172.41	\$ 10,775.86	1 2 3	\$ 100,000.00 \$ 1,800,000.00 \$ 240,000.00	\$ 500.00 \$ 9,000.00 \$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 75.86
D-400-2017	Construcción de comedor escolar Juana María Guzmán. C.A.	5647152	\$ 900,000.00	\$ 775,862.07	\$ 3,879.31	1 2 3	\$ 300,000.00 \$ 20,000.00 \$ 455,862.00	\$ 1,500.00 \$ 100.00 \$ 2,279.31	\$ 2,379.31	\$ 0.00
					\$ 45,000.00			\$ 36,889.28	\$ 10,890.28	\$ 8,101.72

Solicitud de prórroga



C.P.C Juan Partida Morales
Secretario de la Hacienda Pública

Oficio Núm. DG/0045/2018.
Guadalajara, Jal. 28 de Diciembre de 2018.

Asunto: Solicitud de prórroga Ramo 23

Solicito de su valioso apoyo para la gestión de una prórroga para el proyecto del Ramo 23 de Provisiones Económicas, del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad 2018, denominado "Adaptación y Equipamiento de la Línea 1 del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) para mejora de la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad" acorde a su lineamiento publicado en el DOF: 24/01/2018 en su numeral 14 que a la letra dice: "En caso de situaciones supervenientes, contingentes o excepcionales, que motiven o justifiquen la ampliación del plazo previsto en el calendario de ejecución de los Proyectos de Inversión establecido en el Convenio celebrado, la entidad federativa deberá solicitar por escrito a la UPCP, dentro de la vigencia del periodo otorgado para la aplicación de los recursos de cada obra, la autorización para modificar el calendario de ejecución."

Derivado de los procesos de evaluación y seguimiento del proyecto y de la revisión documental y en campo, se analizaron y verificaron circunstancias que resultan ajenas al contratista y que lo obligan a prorrogar la ejecución de los trabajos en su Calendario de Ejecución, sustentado en los siguientes hechos, en atención a lo señalado por SITEUR:

1. Mientras se iniciaba la socialización del proyecto en la estación Ávila Camacho, la Directora de la Escuela Primaria Urbana María C. Reyes y Reyes así como el Consejo de Padres de Familia dijeron desconocer el proyecto, externando su preocupación sobre la imagen de la obra con el entorno urbano y el acceso a la escuela, por lo que se tuvieron que suspender actividades durante 7 días en la ejecución del elevador. Por instrucción de la Dirección General del SITEUR, se instruyó reforzar y ampliar la socialización correspondiente, así como la impresión y colocación de lonas informativas al respecto, gracias a lo cual se logró obtener el visto bueno de los vecinos.



Oficio Núm. DG/0045/2018.
Guadalajara, Jal. 28 de Diciembre de 2018.

C.P.C Juan Partida Morales
Secretario de la Hacienda Pública

Asunto: Solicitud de prórroga Ramo 23

Solicito de su valioso apoyo para la gestión de una prórroga para el proyecto del Ramo 23 de Provisiones Económicas, del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad 2018, denominado "Adaptación y Equipamiento de la Línea 1 del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) para mejora de la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad" acorde a su lineamiento publicado en el DOF: 24/01/2018 en su numeral 14 que a la letra dice: "En caso de situaciones supervenientes, contingentes o excepcionales, que motiven o justifiquen la ampliación del plazo previsto en el calendario de ejecución de los Proyectos de Inversión establecido en el Convenio celebrado, la entidad federativa deberá solicitar por escrito a la UPCP, dentro de la vigencia del periodo otorgado para la aplicación de los recursos de cada obra, la autorización para modificar el calendario de ejecución."

Derivado de los procesos de evaluación y seguimiento del proyecto y de la revisión documental y en campo, se analizaron y verificaron circunstancias que resultan ajenas al contratista y que lo obligan a prorrogar la ejecución de los trabajos en su Calendario de Ejecución, sustentado en los siguientes hechos, en atención a lo señalado por SITEUR:

1. Mientras se iniciaba la socialización del proyecto en la estación Ávila Camacho, la Directora de la Escuela Primaria Urbana María C. Reyes y Reyes así como el Consejo de Padres de Familia dijeron desconocer el proyecto, externando su preocupación sobre la imagen de la obra con el entorno urbano y el acceso a la escuela, por lo que se tuvieron que suspender actividades durante 7 días en la ejecución del elevador. Por instrucción de la Dirección General del SITEUR, se instruyó reforzar y ampliar la socialización correspondiente, así como la impresión y colocación de lonas informativas al respecto, gracias a lo cual se logró obtener el visto bueno de los vecinos.

Solicitud de prórroga



2. En la estación Mexicaltzingo, los locatarios del ingreso Sur poniente a la estación solicitaron la reubicación del elevador, por considerar que el volumen del cubo del elevador afectaría la visibilidad de los negocios y comprometería el ingreso de los automóviles a sus cocheras. Actualmente se elabora por parte de SITEUR el estudio para la modificación del proyecto y así cumplir con las demandas de los vecinos, para lo cual se analizan nuevas trayectorias, recorridos y orientaciones de ingreso al elevador.

3. Al iniciar las demoliciones de losas para la apertura de los cubos de los elevadores se descubren losas con acero de refuerzo, dado que la remodelación se hizo sobre instalaciones muy antiguas, las cuales no se encontraban consideradas dentro del proyecto ni catálogo de conceptos de concurso de la obra. Se le indica a la contratista proceder a las demoliciones y los cortes respectivos de las parrillas de acero, lo que implica mayor tiempo para realizar estos trabajos.

4. También, al demoler las losas de concreto armado para la apertura de los cubos de los 7 elevadores de las estaciones señaladas por SITEUR, se descubren instalaciones hidráulicas y eléctricas existentes de servicios a SITEUR. Se solicita al área correspondiente del SITEUR su retiro o reubicación para poder continuar con el proceso de colocación de estructura metálica. El trabajo de reubicación de las instalaciones se estima demoren aprox. 5-10 días.

5. Los equipamientos principales, llámese elevadores y salvaescaleras, así como las guías podotáctiles, son de origen chino y su suministro, es decir el proceso de embarque, transporte e ingreso al país (aduana e internamiento), aunado a que se atravesó el periodo vacacional de invierno, ha requerido más tiempo del estimado originalmente. Además, este tipo de equipos por normativa requieren de un periodo de puesta en operación que implica una fase de pruebas y verificación técnica para que sean seguros de utilizar.

6. Se presentaron en la región Occidente del país, precipitaciones pluviales anómalas en octubre y principios de noviembre, que resultaron excedentes al promedio para estos meses del año en el Área Metropolitana de Guadalajara, lo cual provocó algunos retrasos en el calendario de la obra civil de los cubos de los elevadores y la instalación de los tótems informativos.

Se anexa los documentos comprobatorios y solicitud de SITEUR.

Atentamente

"2018, Centenario de la Creación del municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"

Lic. Ana Lilia Mosqueda González
Directora General del Sistema DIF Jalisco
Dif JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL

c.p.p. Lic Gloria Judith Ley Angulo - Directora General de Programación y Presupuesto, Secretaría de la Hacienda Pública.
c.c.p. Mtro. Juan Carlos Orozco Villaseñor - Subdirector General de Administración y Planeación del Sistema DIF del Estado de Jalisco
c.c.p. Lic. Juan Carlos Martín Mancilla - Subdirector General de Operación del Sistema DIF del Estado de Jalisco
c.c.p. Lic. Ernesto Iván Pliego - Director de Planeación
c.c.p. Archivo DIFPD

JOYIMMP

Solicitud de prórroga



Secretaría de la
Hacienda Pública

Pedro Moreno #251
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco.

SHP/0236/2018

Guadalajara, Jalisco a 28 de diciembre de 2018.

Titular de la Unidad De Política y Control Presupuestario
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Presente

Anteponiendo un cordial saludo, con referencia a los recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, particularmente al convenio celebrado entre la Secretaría de Hacienda Crédito Público y el Gobierno del Estado de Jalisco para el otorgamiento de los subsidios por un monto de \$25,898,281.36 (Veinticinco millones ochocientos noventa y ocho mil doscientos ochenta y un pesos 36/100 M.N.) para la ejecución del proyecto denominado "Adaptación y equipamiento de la Línea 1 del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), para Mejorar la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad".

De conformidad con lo establecido en el numeral 14 de los Lineamientos de Operación del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad para el ejercicio fiscal 2018, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero de 2018. Por este conducto me permito solicitar a Usted su aprobación para modificar el calendario de ejecución establecido en el Convenio celebrado a fin de ampliar el plazo al 31 de enero de 2019.

Anexo al presente copia del oficio No. DG/0045/2018 mediante el cual el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, en su calidad de instancia ejecutora, solicita a esta Secretaría realizar la petición a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP, lo anterior para su conocimiento.

En espera de contar con su apoyo y agradeciendo de antemano la atención brindada al presente, quedo a sus órdenes.

Atentamente

00000048

C.P.C. Juan Partida Morales
Secretario de la Hacienda Pública



Secretaría de la
Hacienda Pública

C.c. Lic. Ana Lilia Mosqueda

GJL/Adit





Av. Alcalde No. 1220, Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México
• 01 (33) 3030 3800 • 01 800 3000 343
sistemadif.jalisco.gob.mx