

Fecha Pago Anticipo	06/09/2016
Fecha Elab. Compro.	09/09/2016
N° de Oficio	GO / C-0264 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 9 2016 11:47AM

GERENTE O DIRECTOR:	ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO:	DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
07/09/2016	MUNICIPIO: San Gabriel \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: RECABAR FIRMAS A OFICIOS	Zapotiltic \$ 128.00 JUS. EXCE. HOSP:	Zapotiltic \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
08/09/2016	MUNICIPIO: Cañadas de Obregón \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: RECORRIDO DE OBRA NUEVA CON PERSONAL DE CONTRALORIA SOCIAL	Cañadas de Obregón \$ 128.00 JUS. EXCE. HOSP:	Cañadas de Obregón \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61349	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	07/09/2016	VIÁTICOS \$:	552.00	552.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007		
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	263,442.00 Km. / 264,462.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	08/09/2016	PEAJE \$:	1,000.00	405.00	55.86	\$ 595.00	KM. RECORRIDO:	1,020.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Obras	PROGRAMA:	RURAL 2016 (APARURAL S074 S075) ATENCION				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	1,150.00		
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,552.00** (MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 957.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 1,552.00
	SALDO	\$ 595.00

Hugo Gonzalez
COMISIONADO
HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES N° OFICIO: GO / C-0264 / 2016

DEL DÍA: 07/09/2016 AL DÍA: 08/09/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

07 DE SEPTIEMBRE 2016.

ACTIVIDADES: SE RECOJE OFICIO EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC, Y SE VERIFICA EL ESTADO QUE GUARDA LA RED DE DRENAJE EN LA BECERRERA DEL CONTRATO 037 - 037 2015, O QUE REPORTAR.

DE IGUAL MANERA SE TRASLADA AL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, A RECABAR FIRMAS DE UN OFICIO PARA LA CONEXION A LA ACOMETIDA ELECTRICA LOCALIZADA EN EL BARRIO ALTO OJO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE APANGO, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL.








08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

ACTIVIDADES: SE REALIZO LA PRESENTACION DEL CONTRATISTA QUE RERIALIZARA LOS TRABAJOS EN LA CUEVA AL COMITE VECINAL EN CONJUNTO CON LOS TRABAJADORES SOCIAL DE LA CEA.

COMENTARIOS:

SE ANEXAN COPIAS DE LOS OFICIOS RECABADOS.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES	N° OFICIO: GO / C-0264 / 2016
DEL DÍA: 06/09/2016	AL DÍA: 07/09/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
   	<p>DRO. AUGUSTIN LEGORRETA GUEZ</p>  <p>MARCO A. ESTRADA LOPEZ</p>   



COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA
JALISCO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	65,52
IVA	10,48
Total	76,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)
Carril: ACA-LC06 CAJERO: 710103
FOLIO: 612092
07/09/2016 08:26:04

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



051625108260461209200056000006

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	48,28
IVA	7,72
Total	56,00

Plaza de Cobro Sayula (a Colima)
Carril: SAY-LC03 CAJERO: 810419
FOLIO: 68885
07/09/2016 08:58:52

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



051625108585206888500121000005

PLAZA DE COBRO: LA JOYA
TRAMO: GUADALAJARA - ZAPOTLANEJO
FOLIO = 4-0001419380 CARRIL:4 B

01104200-01770049-66D16E78-C3993D16

EFFECTIVO	08/09/2016	08:15:18
IMPORTE:	\$ 47.41	IVA: 7.59
TOTAL:	\$ 55.00	



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.
Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicio/seguro

Obtención de factura fiscal en:
www.redviacorta.com/FACTURACION
TRAMO: ZAPOTLANEJO - ENT. ARANDAS
FOLIO = 7-0006122101 CARRIL:6 A

01606100-07677840-8110FCDCD-89DDC340

EFFECTIVO	08/09/2016	09:01:26
IMPORTE:	\$ 110.34	IVA: 17.66
TOTAL:	\$ 128.00	

01606100-07677840-8110FCDCD-89DDC340



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.
Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicio/seguro

PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN
TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO
FOLIO = 7-0002087980 CARRIL:6 A

01706100-02320142-001DCDBE-41304AE4

EFFECTIVO	08/09/2016	09:36:09
IMPORTE:	\$ 77.59	IVA: 12.41
TOTAL:	\$ 90.00	

01706100-02320142-001DCDBE-41304AE4



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.
Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicio/seguro

Atentamente.

Hugo González Magallanes
Ing. Hugo Ernesto González Magallanes
Residente Supervisor de Obra.
Comisión Estatal del Agua de Jalisco.

ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx
E04855
SERVICIO WASHINGTON S.A. DE C.V.
AV WASHINGTON #56
FERROCARRIL
GUADALAJARA, JALISCO

SWA-060223-HEA
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000105452
===== COPIA =====
NOTA #1271476

=====

FOLIO : 0004867436
FECHA : 07/09/2016, 16:47 (48674360)
POSICION: 1
TERMINAL: 1

>>>> CREDITO <<<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 041900004
Comision estatal del agua de Jalisco
Francia . 1726
Moderna
44190 - Guadalajara, Jalisco.
CEA070225JK4
>>>>>>>><<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
MAGNA	50.102	13.98	700.40


SUBTOTAL: 606.33
IVA: 94.07
TOTAL: 700.40

(setecientos pesos 40/100 M.N.)

TARJETA : 19000359
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.: *
VEHICULO: JN 61349 (Gerencia de Obra)
FORDF-150
ODOMETRO: 2639230
RENDIM. : 47417.17 Kms/Lts

------(F I R M A)-----

Atentamente.


Ing. Hugo Ernesto Gonzalez Magallanes
Residente Supervisor de Obra.
Comisión Estatal del Agua de Jalisco.

ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx
E.S. 11502
TRENOGAS S.A. DE C.V.
CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306
COL. MODERNA
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190
3810-0752



TRE100421EC6
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000115622

Regimen Fiscal
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion
, JALISCO

===== COPIA =====
TICKET #264011

=====

FOLIO : 0004134401
FECHA : 06/09/2016, 17:18 (41344010)
POSICION: 2
TERMINAL: 1

>>>> CREDITO <<<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 041900004
Comision estatal del agua de Jalisco
Francia . 1726
Moderna
44190 - Guadalajara, Jalisco.
CEA070225JK4
>>>>>>>><<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	52.536	LTS	13.98	734.45

SUBTOTAL: 635.81
IVA: 98.64
TOTAL: 734.45

(setecientos treinta y cuatro pesos 45/100 M.N.)

TARJETA : 19000359
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.: *
VEHICULO: JN 61349 (Gerencia de Obra)
FORDF-150
ODOMETRO: 263535
RENDIM. : 5.04 Kms/Lts

------(F I R M A)-----



COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA
JALISCO

DAM-380/2016

Dirección de Apoyo a Municipios/ CEA
Asunto: Se solicita apoyo para conexión eléctrica

Guadalajara Jal., 25 de agosto de 2016

Lic. César Augusto Rodríguez Gómez
Presidente Municipal de San Gabriel, Jalisco.
Presente.-

En relación a la obra denominada "Captación, electrificación y equipamiento de línea de conducción, red de distribución, tanque y rehabilitación, incluye 200 tomas domiciliarias en la localidad de Apango, Municipio San Gabriel, Jalisco", realizada bajo el amparo del contrato No. CEA-ZR-CI-023-2015.

Al respecto me permito solicitar su valioso apoyo, para que en caso de no existir inconveniente alguno, realicen la conexión a la acometida eléctrica localizada en el Barrio Alto Ojo de Agua, lo anterior a efectos de estar en condiciones de poner en operación el sistema de bombeo de la caja colectora, misma que suministrará agua al tanque y a la red de la localidad en comento.

Sin otro particular, agradeciendo de antemano el apoyo prestado, hago propicia la ocasión para saludarlo.

Atentamente,

Ing. Ernesto Marroquín Álvarez
Director de Apoyo a Municipios

Recibi

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN GABRIEL, JALISCO

07 SET. 2016
RECIBIDO

c.c. Ing. Vicente Quintero Araiza, Gerente de Obras / CEA
Archivo

EMAN/QA/LFHV/HEGM

"2016, año de la acción ante el cambio climático en Jalisco"

COMISION ESTATAL DEL
AGUA DE JALISCO
RECIBIDO
03 SEP 2016
DIRECCION DE OBRAS
HORA: Andrea 1040

Original



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO





D.O.U.P. 117/2016

DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

ESTATUS DE CAPACITACIÓN

Mtro. René Santiago Macías
PRESIDENTE MUNICIPAL

Lic. Rodrigo Mata Melchor
SÍNDICO MUNICIPAL

REGIDORES:

Lic. Dulce Viridiana Valdez Hernández

L.E. Francisco Gerardo Sedano Vizcaino

C. Magdalena Ramos Figueroa

Lic. José Luis Rubio Negrete

C. Mariana Medina del Toro

Arq. Cipriano Sánchez Larios

Ing. Jesús Roberto Campos Fernández

José Bernardo Valle Ceballos

Tec. Enrique Sánchez Rivera

CD. ZAPOTILTIC MPIO. DE ZAPOTILTIC, JALISCO.
07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ING. ERNESTO MARROQUÍN ÁLVAREZ
DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
P R E S E N T E :

Por medio de la presente me dirijo a Usted para enviarle un cordial saludo y aprovechando para saber cuál es el estatus de la capacitación al personal del Departamento de Obras Públicas y el Departamento de Agua Potable y Alcantarillado del funcionamiento y mantenimiento de la fosa séptica construida por la Comisión Estatal del Agua en la Colonia La Becerra de Huescalapa correspondiente a la obra denominada CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EMISOR DE 10 PULGADA DE DIÁMETRO"; ya que es de manera urgente esta capacitación ya que la fosa esta funcionando a sus niveles máximos desde hace varios meses.

Sin otro asunto en particular, me despido de Usted quedando a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

2016, AÑO DE LA ACCIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN JALISCO
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

ARQ. ORLANDO AGUSTÍN LEGORRETA GONZÁLEZ



C.C.P. ARCHIVO
OALG/zgam

Fecha Pago Anticipo	13/09/2016
Fecha Elab. Compro.	19/09/2016
N° de Oficio:	GO / C-0281 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 19 2016 10:16AM

GERENTE O DIRECTOR:	ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO:	DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPaña A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO: HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA		STATUS :Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario	

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO	
13/09/2016	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00	Cañadas de Obregón \$ 128.00		Cañadas de Obregón \$ 73.00	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE OBRA				
15/09/2016	MUNICIPIO Lagos de Moreno \$ 100.00	Lagos de Moreno \$ 170.00		Lagos de Moreno \$ 100.00	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	ACTIVIDAD: REVISIÓN DE OBRA				

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61349	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	13/09/2016	VIÁTICOS \$:	571.00	571.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	264,468.00 Km. / 264,888.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	15/09/2016	PEAJE \$:	1,250.00	456.00	62.91	\$ 794.00	KM. RECORRIDO	420.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Obras	PROGRAMA:	RURAL 2016 (APARURAL S074 S075) ATENCIO				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,821.00** (MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 1,027.00
MENOS ANTICIPO	\$ 1,821.00
SALDO	\$ 794.00

Hugo Ernesto Gonzalez Magallanes
 COMISIONADO
 HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES
 RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIDAD COMPROBACIÓN COMISIÓN
 DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES N° OFICIO: GO / C-0281 / 2016

DEL DÍA: 13/09/2016 AL DÍA: 15/09/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

OBRA: "Sustitución Y Ampliación De La Línea De Conducción Y Red De Agua Potable, En La Localidad De La Cueva, Municipio De Cañadas De Obregón".

Contrato: CEA-ZR-CI-055-2016.

SE REALIZA RECORRIDO DE OBRA Y SE VERIFICA LOS AVANCES POR EL INICIO DE LA OBRA DONDE ACTUALMENTE SE TRABAJA EN DOS FRENTES, DE LA CUAL SE ANEXA REPORTE DE AVANCE FISICO DE OBRA.

15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

OBRA: Construcción de Colectores Sanitarios en las Localidades de Buenavista, el Bajío, Orilla del Agua y Torrecillas, Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.


Contrato: CEA-ZR-LP-073-2016.

SE REALIZO RECORRIDO POR EL INICIO DE LA OBRA NUEVA EN COMPAÑIA DE LA CONSTRUCTORA, EL MUNICIPIO Y LA GERENCIA DE OBRAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO.

COMENTARIOS:

SE ANEXA COPIA DEL REPORTE DE AVANCE DE LA CUEVA, CEA-ZR-CI-055-2016.

ADEMÁS SE REPORTA QUE NO SE CONSIGUIÓ EL SELLO DEL MUNICIPIO DE LAGOS POR TERMINAR EL RECORRIDO YA TARDE.





COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES N° OFICIO: GO / C-0281 / 2016

DEL DÍA: 13/09/2016 AL DÍA: 15/09/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	

Hugo Ernesto Gonzalez Magallanes

PLAZA DE COBRO: LA JOYA
TRAMO: GUADALAJARA - ZAPOTLANEJO
FOLIO = 6-0005754347 CARRIL:6 B

01106200-05922082-F76B6313-57AAFCB3

EFFECTIVO 13/09/2016 10:44:29
IMPORTE: \$ 47.41
IVA: 7.59
TOTAL: 55.00

01106200-05922082-F76B6313-57AAFCB3



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

Obtención de factura fiscal en:
www.PlazaDeCobros.com/facturacion
TRAMO: ZAPOTLANEJO - ENT. ARANDAS
FOLIO = 5-0003557375 CARRIL:5 A

01605100-03782463-2E8AC262-3C4FD45C

EFFECTIVO 13/09/2016 11:16:17
IMPORTE: \$ 110.34
IVA: 17.66
TOTAL: 128.00

01605100-03782463-2E8AC262-3C4FD45C



D10324413

Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN
TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO
FOLIO = 7-0002092429 CARRIL:6 A

01706100-02326682-28D49EA8-71C45EDA

EFFECTIVO 13/09/2016 11:46:36
IMPORTE: \$ 77.59
IVA: 12.41
TOTAL: 90.00

01706100-02326682-28D49EA8-71C45EDA



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

Obtención de factura fiscal en:
www.PlazaDeCobros.com/facturacion
TRAMO: ENT. ARANDAS - ZAPOTLANEJO
FOLIO = 7-0006129693 CARRIL:3 B

01603200-07733012-84B5344A-8BE2C8C8

EFFECTIVO 13/09/2016 17:55:45
IMPORTE: \$ 110.34
IVA: 17.66
TOTAL: 128.00

01603200-07733012-84B5344A-8BE2C8C8



B10293255

Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO: LA JOYA
TRAMO: GUADALAJARA - ZAPOTLANEJO
FOLIO = 10-0008791859 CARRIL:10 A

01110100-09770966-A078E545-55D65A9C

EFFECTIVO 13/09/2016 19:11:28
IMPORTE: \$ 47.41
IVA: 7.59
TOTAL: 55.00



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

E04855
SERVICIO WASHINGTON S.A. DE C.V.
AV WASHINGTON #56
FERROCARRIL
GUADALAJARA, JALISCO

SWA-060223-HEA
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000105452

Regimen Fiscal
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedición
JALISCO

==== COPIA =====
NOTA #1274605
=====

FOLIO : 0004874275
FECHA : 13/09/2016, 10:17 (48742750)
POSICION: 7
TERMINAL: 4

>>>> CREDITO <<<<<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 041900004
Comision estatal del agua de Jalisco
Francia . 1726
Moderna
44190 - Guadalajara, Jalisco.
CEA070225JK4
>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	71.547 LTS	13.98	1000.20

(CLAVE PEMEX 32011)

SUBTOTAL: 865.87
IVA: 134.33
TOTAL: 1000.20

(un mil pesos 20/100 M.N.)

TARJETA : 19000359
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.: *
VEHICULO: JN 61349 (Gerencia de Obra)
FORDF-150
ODOMETRO: 2644690
RENDIM. : 76.31 Kms/Lts

----- (F I R M A) -----

Atentamente,
Hugo Ernesto Gonzalez Magallanes
Ing. Hugo Ernesto Gonzalez Magallanes
Residente Supervisor de Obra.
Comisión Estatal del Agua de Jalisco.

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

REPORTE DE AVANCE FISICO DE OBRA

FECHA DE REPORTE :14-Septiembre-2016

OBRA: Sustitución Y Ampliación De La Línea De Conducción Y Red De Agua Potable, En La Localidad De La Cueva, Municipio De Cañadas De Obregón".


CONTRATO.: CEA-ZR-CI-055-2016
 UBICACIÓN: la Cueva, Municipio de Cañadas de Obregon.

OBJETIVO DEL REPORTE:
 CONOCER CONCRETAMENTE EL AVANCE FISICO DE LA OBRA , ANALIZAR LA PROBLEMÁTICA Y ACCIONES QUE SE ESTÉN LLEVANDO A CABO CON LA FINALIDAD DE PROPONER ACCIONES QUE LLEVEN A LA CONCLUSION DE LA OBRA EN TIEMPO Y FORMA, Y SOBRE TODO LA TERMINACION CON CALIDAD EN LA OBRA

PROGRAMACION

	INICIA	TERMINA		
PROGRAMA DE OBRA	22-ago-16	19-nov-16		
PROGRAMA DE OBRA DIFERIDO				
PRORROGA				
PROGRAMA DE OBRA REAL				
	FISICO	FINANCIERO		
AVANCE PROGRAMADO %	7%			
AVANCE REAL %	7%			
	CONTRATO	ESTIMADO	SALDO	POR ESTIMAR
IMPORTE SIN I.V.A.	\$4734,567.24	\$0.00	\$4734,567.24	\$4734,567.24

FOTOGRAFIA (MAS SIGNIFICATIVA)



EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II, PARA TENDIDO DE TUBERIA DE PVC RD-32.5 DE 2" DE DIAMETRO .

SITUACION ACTUAL DE LA OBRA:

ACTUALMENTE SE TRABAJA EN LOS CRUCEROS SIGUIENTES, # 64, 65, 66 EN TRAZO, EXCAVACIÓN,(MATERIAL TIPO II), TENDIDO DE LINEA DE PVC DE 2" RD-32.5 , ACOSTILLADO DE TUBERIA.

Y ENTRE LOS CRUCEROS DEL # 12 Y EL CRUCERO # 19 (SOLO E LINEA RECTA), Y DEL CRUCERO # 5 AL CRUCERO # 25.

SE HACE ENTREGA DEL PLANO EN TAMAÑO OFICIO ENTREGADO POR EL MUNICIPIO AL CONTRATISTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 120 M3

PENDIENTES POR ATENDER A LA FECHA:

SE REVISARA CON EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS LOS PUNTOS PENDIENTES EN LA MINUTA DE TRABAJO # 003, EN RELACION A LA SECCION DE LA CEPA PARA LA TUBERIA

DE 2 Y 3 TUBOS, Y DE LOS PASOS EN LOS CAUSES DEL RIO, LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN PARA ESTOS CONCEPTOS.

DE IGUAL FORMA SE VERA CON LA GENTE DEL AREA CORRESPONDIENTE SOBRE LOS PASOS DE SECCIÓN DE DERECHOS DE LOS PUNTOS DEL # 8 AL PUNTO # 11, Y DEL

PUNTO # 9 AL PUNTO # 14

RECOGER OFICIO DE TIRADERO DESIGNADO POR EL MUNICIPIO Y ASI CUMPLIR CON LOS REQUIRIMIENTOS DE SEMADET.

OBSERVACION: CONSIDERAR TENER LISTO EL CATALOGO DE CONCEPTOS PARA ENTREGARSELOS AL MUNICIPIO, JUNTO CON LOS PLANOS DE OBRA.

Hugo E. Gonzalez Magallanes
 Ing. Hugo E. Gonzalez Magallanes
 ELABORO REPORTE

DÍA	MES	AÑO
19	09	2016
N° DE OFICIO		GO / C-0284 / 2016 F

GERENTE O DIRECTOR:	ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO:	DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS :	Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario
--------------------	---	----------	---

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
20/09/2016	Cañadas de Obregón	\$ 75.00	\$ 128.00	\$ 73.00	Lagos de Moreno \$ 330.00
ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE OBRA					
21/09/2016	Cañadas de Obregón	\$ 75.00	\$ 128.00	\$ 73.00	Lagos de Moreno \$ 330.00
ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE OBRA					
22/09/2016	Zapotiltic	\$ 75.00	\$ 128.00	\$ 73.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: INAURACIÓN DE LA OBRA CON EL MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC					
23/09/2016	Lagos de Moreno	\$ 100.00	\$ 170.00	\$ 100.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN Y VERIFICACION DE OBRA					

FECHA SALIDA:	20/09/2016	VIÁTICOS \$:	1,858.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61349
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	F-150
DÍA(S) PROBABLES(S):	4	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	23/09/2016	PEAJE \$:	1,000.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	264,888.00
TIPO DE COMISIÓN:	Obras	PROGRAMA:	RURAL 2016 (APARURAL S074 S075) DESARROLLO	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:	SE REQUIEREN PARA LA COMISION			EFE. VALES EXCEDENTE:	1,500
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 2,858.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN

COMISIONADO HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE
---	---





COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	19/09/2016
Fecha Elab. Compro.	27/09/2016
N° de Oficio:	GO / C-0284 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 27 2016 1:12PM

GERENTE O DIRECTOR:	ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO:	DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
20/09/2016	Cañadas de Obregón	\$ 75.00	\$ 128.00	\$ 73.00	Lagos de Moreno *(330.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE OBRA			
21/09/2016	Cañadas de Obregón	\$ 75.00	\$ 128.00	\$ 73.00	Lagos de Moreno *(330.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE OBRA			
22/09/2016	Zapotiltic	\$ 75.00	\$ 128.00	\$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	INAURACIÓN DE LA OBRA DE LA BECERRERA CON PERSONAL DEL MUNICIPIO			
23/09/2016	Lagos de Moreno	\$ 100.00	\$ 170.00	\$ 100.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SUPERVISIÓN DE OBRA			
26/09/2016	Cañadas de Obregón	\$ 75.00	\$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SUPERVISIÓN DE OBRA			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61349	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	20/09/2016	VIÁTICOS \$:	1,858.00	2,061.00	0.00	\$ -203.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	5	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	264,888.00 Km. / 266,459.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	26/09/2016	PEAJE \$:	1,000.00	1,313.00	181.11	\$ -313.00	KM. RECORRIDO	1,571.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Obras	PROGRAMA:	RURAL 2016 (APARURAL S074 S075) DESARR			ANTIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 1,500 + 0 = 1,500		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO -	2.340.00		
JUST. VALES EXCE:	SE REQUIEREN PARA LA COMISIÓN						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
						SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00		
						\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **2,858.00** (DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE **\$ 3,374.00**
MENOS ANTIPO **\$ 2,858.00**
SALDO **\$ -516.00**

COMISIONADO
HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

[Firma]

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR GERENTE

[Firma]

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES N° OFICIO: GO / C-0284 / 2016

DEL DÍA: 20/09/2016 AL DÍA: 26/09/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

ACTIVIDADES: SE REALIZA MINUTA DE TRABAJO EN COMPAÑIA DEL CONTRATISTA DE LA OBRA, LA CUAL SE ANEXA COPIA DE LA MISMA.

22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

ACTIVIDADES: SE REALIZO LA INAURACIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO, A LA CUAL ASISTIO PERSONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO.

23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.













ACTIVIDADES: SE REALIZO VISITA DE OBRA A LAGOS DE MORENO, A LA CUAL NO TIENE PERSONAL LA CONTRATISTA REALIZANDO ACTIVIDADES, SE ANEXA COPIA DE LA MINUTA REALIZADA.

COMENTARIOS:

SE ANEXAN COPIAS DE LAS MINUTAS DE TRABAJO.

ADEMAS SE INCLUYE FACTURA DE HOSPEDAJE CON COSTO MAS ALTO QUE LO SALE EN LA COMISIÓN.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES	Nº OFICIO: GO / C-0284 / 2016
DEL DÍA: 20/09/2016	AL DÍA: 23/09/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	
	
	
	
 	  

KZTA'S DEL 20 DE SEPT. 2014

PLAZA DE COBRO: LA JOYA
TRAMO: GUADALAJARA - ZAPOTLANEJO
FOLIO = 23-0001090114 CARRIL: 7 B
01157200-01162333-790A5DFC-8E0CA16D

Obtención de factura fiscal en:
PLAZA DE COBRO: ZAPOTLANEJO
TRAMO: ZAPOTLANEJO - ENT. ARANDAS
FOLIO = 5-0003573798 CARRIL: 5 A
01605100-03802028-41A864E1-C1950BFB

PLAZA DE COBRO SAN MIGUEL EL ALTO
TRAMO: SAN MIGUEL EL ALTO - ENTRONQUE ARANDAS
FOLIO = 11-0000357288 CARRIL: 13 A
01713100003655538B803A2ADBAF9D88

20/09/2016 EFECTIVO
08:03:15
IMPORTE: 47.41 IVA: 7.59 TOTAL: 55.00
\$ 47.41 7.59 55.00
01157200-01162333-790A5DFC-8E0CA16D

20/09/2016 EFECTIVO
08:43:23
IMPORTE: 110.34 IVA: 17.66 TOTAL: 128.00
\$ 110.34 17.66 128.00
01605100-03802028-41A864E1-C1950BFB

20/09/2016 EFECTIVO
09:06:43
IMPORTE: 44.83 IVA: 7.17 TOTAL: 52.00
\$ 44.83 7.17 52.00
01713100003655538B803A2ADBAF9D88



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 65,52
IVA 10,48
Total 76,00
Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)
Carril: ACA-LC04 CAJERO: 710103
FOLIO: 340865
22/09/2016 08:41:13

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 48,28
IVA 7,72
Total 56,00
Plaza de Cobro Sayula (a Colima)
Carril: SAY-LC04 CAJERO: 810413
FOLIO: 975844
22/09/2016 09:13:04

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com



051626609130497584400122000005

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 48,28
IVA 7,72
Total 56,00
Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)
Carril: SAY-LG06 CAJERO: 910111
FOLIO: 520612
22/09/2016 18:37:05

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 65,52
IVA 10,48
Total 76,00
Plaza de Cobro Acatlan II (a Guadalajara)
Carril: ACA-LG07 CAJERO: 710269
FOLIO: 962304
22/09/2016 19:17:59

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



KZTA'S
DEL 22
SEPT. 2014

Handwritten signature

PLAZA DE COBRO: LA JOYA
TRAMO: GUADALAJARA - ZAPOTLANEJO
FOLIO = 6-0005771151 CARRIL:6 B

01106200-05941122-AC5B3B5B-EEAC22C5

23/09/2016 EFECTIVO 08:06:09
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 47.41 7.59 55.00

01106200-05941122-AC5B3B5B-EEAC22C5



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.
Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicio/seguro

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: ZAPOTLANEJO - ENT. ARANDAS
FOLIO = 5-0003579350 CARRIL:5 A

01605100-03809353-204376BE-34BB3FB9

23/09/2016 EFECTIVO 08:42:05
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 110.34 17.66 128.00

01605100-03809353-204376BE-34BB3FB9



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.
Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicio/seguro

PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN
TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO
FOLIO = 3-0006331593 CARRIL:4 A

01704100-07307446-BB0E8A20-4E69DC15

23/09/2016 EFECTIVO 09:14:30
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 130.17 20.83 151.00

01704100-07307446-BB0E8A20-4E69DC15



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.
Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicio/seguro

YA TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.
LOPEZ COTILLA 998-1 COL. AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 38-26-66-90
R.F.C. TPJ-810124-213

LIBRAMIENTO VALLE DE GUADALUPE, JAL.

FOLIO	
Nº 608206	CD
SUB-TOTAL	I.V.A.
\$ 10.35	\$ 1.65
TOTAL	
\$ 12.00	
AUTO	

KETA'S DEL DIA 23 SEPT. 2014

Atentamente.

Ing. Hugo Ernesto Gonzalez Magallanes
Residente-Supervisor de Obra.
Comisión Estatal del Agua de Jalisco.

PLAZA DE COBRO: LA JOYA
TRAMO: GUADALAJARA - ZAPOTLANEJO
FOLIO = 6-0005776472 CARRIL:6 B

01106200-05947027-666F7743-893FF765

EFFECTIVO 08:07:28
26/09/2016
IMPORTE: \$ 47.41
IVA: 7.50
TOTAL: 55.00

01106200-05947027-666F7743-893FF765



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: ZAPOTLANEJO - ENT. ARANDAS
FOLIO = 7-0006148611 CARRIL:6 A

01606100-07721164-FAD6F90F-C033DADC

EFFECTIVO 08:40:26
26/09/2016
IMPORTE: \$ 110.34
IVA: 17.66
TOTAL: 128.00

01606100-07721164-FAD6F90F-C033DADC



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN
TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO
FOLIO = 7-0002106510 CARRIL:6 A

01706100-02349285-9F3C0D38-18A8B00D

EFFECTIVO 09:15:23
26/09/2016
IMPORTE: \$ 77.59
IVA: 12.41
TOTAL: 90.00

01706100-02349285-9F3C0D38-18A8B00D



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: ENT. ARANDAS - ZAPOTLANEJO
FOLIO = 7-0006149416 CARRIL:3 B

01603200-07763512-73B2C4D1-AD768B8F

EFFECTIVO 16:59:21
26/09/2016
IMPORTE: \$ 110.34
IVA: 17.66
TOTAL: 128.00

01603200-07763512-73B2C4D1-AD768B8F



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO: LA JOYA
TRAMO: GUADALAJARA - ZAPOTLANEJO
FOLIO = 8-0007507110 CARRIL:8 A

01108100-07643392-A7EAA614-32879ADF

EFFECTIVO 17:49:42
26/09/2016
IMPORTE: \$ 47.41
IVA: 7.59
TOTAL: 55.00



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

YA TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.
LOPEZ COTILA 998-Y COL. AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 33-26-66-90
R.F.C. TPA-810124-213

LIBRAMIENTO VALLE DE GUADALUPE, JAL.

FOLIO	
Nº	609486
SUB-TOTAL	I.V.A.
\$ 10.35	\$ 1.65
TOTAL	
\$ 12.00	
AUTO	

KZTAS DEL DIA 24 SEPT. 2014

Atento

Ing.

Res.

Com.

[Handwritten signature]

Ya puede facturar sus tickets del mes en curso por internet en: http://www.gaxsa.com.mx



E.S. 11502
TRENOGAS S.A. DE C.V.
CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306
COL. MODERNA
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190
3810-0752

E04855
SERVICIO WASHINGTON S.A. DE C.V.
AV WASHINGTON #56
FERROCARRIL
GUADALAJARA, JALISCO

TRE100421EC6
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000115622

SWA-060223-HEA
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000105452

Regimen Fiscal
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

===== COPIA =====
NOTA #1277769

Lugar de Expedicion
, JALISCO

FOLIO : 0004881079
FECHA : 19/09/2016, 17:43 (48810790)
POSICION: 1
TERMINAL: 1

===== COPIA =====
TICKET #269850

FOLIO : 0004144211
FECHA : 23/09/2016, 17:00 (41442110)
POSICION: 6
TERMINAL: 3

>>>> CREDITO <<<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 041900004
Comision estatal del agua de Jalisco
Francia . 1726
Moderna
44190 - Guadalajara, Jalisco.
CEA070225JK4
>>>>>>>><<<<<<<<<<

>>>> CREDITO <<<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 041900004
Comision estatal del agua de Jalisco
Francia . 1726
Moderna
44190 - Guadalajara, Jalisco.
CEA070225JK4

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
MAGNA	63.462	13.98	887.20
CLAVE PEMEX: 32011			

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	70.100	LTS	13.98	980.00
(CLAVE PEMEX 32011)				
SUBTOTAL:			848.38	
IVA:			131.62	
TOTAL:			980.00	

SUBTOTAL: 768.05
IVA: 119.15
TOTAL: 887.20

(ochocientos ochenta y siete pesos 20/100 M.N.)

(novecientos ochenta pesos 00/100 M.N.)

TARJETA : 19000359
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.: *
VEHICULO: JN 61349 (Gerencia de Obra)
FORDF-150
ODOMETRO: 266349
RENDIM. : 2873.87 Kms/Lts

TARJETA : 19000359
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.: *
VEHICULO: JN 61349 (Gerencia de Obra)
FORDF-150
ODOMETRO: 64891
RENDIM. : N/D

+------(F I R M A)-----+
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ

+------(F I R M A)-----+
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ



MARIA EUGENIA GUTIERREZ PEREZ
 GUPE591009UH5
 Domicilio Fiscal
 CARRETERA A SAN JUAN KM 4.3
 Col. SC 47120
 JALOSTOTITLAN JALOSTOTITLAN Jalisco México
 Tel. 7462788

Factura No: 2113
FOLIO FISCAL (UUID):
 D9C79D5B-9F14-4E57-8BBA-24C55978C35D
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000301572361
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2016-09-20T16:07:46
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2016-09-20T16:02:46

CLIENTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RFC: CEA070225JK4
DIRECCIÓN: FRANCIA 1726 MODERNA C.P. 44190 GUADALAJARA JALISCO MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal
Lugar de Expedición: JALOSTOTITLAN, Jalisco
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01-Efectivo
 Efectos fiscales al pago

Fecha de Expedición: 20 septiembre 2016
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2.00	n/a	habitacion sencilla	\$ 294.12	\$ 588.24

IMPORTE CON LETRA: SETECIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 588.24
 IVA(IVA 16.00%): \$ 94.12
 SH(Local 3.00%): \$ 17.65
TOTAL: \$ 700.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

CMN8JOGJEJpBU0i+xx9R6pIlfBzITJBOY6mkZa+15QleGF3uwxwIQ5rMFQD99igW46GJoWcl.8VraKsbrizQIU9BxFZQ9BriwTFvwnKhpMKVdEzlygy/Rv8B09BODfmmLdBZDLmJ92KnkOVeUKm7ILXulrq7TuwBeIjX0FhY=

SELLO DIGITAL DEL SAT

H2VjXuf82BEYV53qHbHKYK5omx9aAVp6UUNJDozFCj6aZmPBzyqU+XurB5oMmSQEeZylcuw56UjPCnjASB5bmqCQOUCCJ4iVW6ed7Tpyz+UdkHS7Vxst2X1+1WVjG6Zf8aIMqaPeFkZpvBV+MEaNV50q3Ys8HmlNAIq=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11 D9C79D5B-9F14-4E57-8BBA-24C55978C35D|2016-09-20T16:07:46|CMN8JOGJEJpBU0i+xx9R6pIlfBzITJBOY6mkZa+15QleGF3uwxwIQ5rMFQD99igW46GJoWcl.8VraKsbrizQIU9BxFZQ9BriwTFvwnKhpMKVdEzlygy/Rv8B09BODfmmLdBZDLmJ92KnkOVeUKm7ILXulrq7TuwBeIjX0FhY=|00000203495276|



[Handwritten signature]

www.foliosdigitales.com
 Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde febrero de 2011

[Handwritten signature]

Folios Digitales S de RL
 Proveedor Autorizado de Certificación
 No. SAT 05710



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

REPORTE DE AVANCE FISICO DE OBRA

FECHA DE REPORTE :20-Septiembre-2016

OBRA: Sustitución Y Ampliación De La Línea De Conducción Y Red De Agua Potable, En La Localidad De La Cueva, Municipio De Cañadas De Obregón".

CONTRATO.: CEA-ZR-CI-055-2016
 UBICACIÓN: la Cueva, Municipio de Cañadas de Obregon.

OBJETIVO DEL REPORTE:
 CONOCER CONCRETAMENTE EL AVANCE FISICO DE LA OBRA , ANALIZAR LA PROBLEMÁTICA Y ACCIONES QUE SE ESTÉN LLEVANDO A CABO CON LA FINALIDAD DE PROPONER ACCIONES QUE LLEVEN A LA CONCLUSION DE LA OBRA EN TIEMPO Y FORMA, Y SOBRE TODO LA TERMINACION CON CALIDAD EN LA OBRA

PROGRAMACION	
	INICIA TERMINA
PROGRAMA DE OBRA	22-ago-16 19-nov-16
PROGRAMA DE OBRA DIFERIDO	
PRORROGA	
PROGRAMA DE OBRA REAL	
	FISICO FINANCIERO
AVANCE PROGRAMADO %	8%
AVANCE REAL %	8%
IMPORTE SIN I.V.A.	CONTRATO ESTIMADO SALDO POR ESTIMAR
	\$4734,567.24 \$0.00 \$4734,567.24 \$4734,567.24




SITUACION ACTUAL DE LA OBRA:

EN RECORRIDO SE OBSERVA QUE SE TRABAJA EN LOS PUNTOS # 71, 72, 73, 74 CON UNA DISTANCIA DE 78.83 METROS, CON LA INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ACUERDO A PROYECTO, MAS NO ASI CON LOS TRABAJOS SUBSECUENTES, (TRABAJOS EN FORJADO DE PLANTILLA APISONADA, Y ACOSTILLADO, AMBOS CON MATERIAL DE BANCO), A LO CUAL TENDRA QUE REALIZAR LOS CAMBIOS NECESARIOS PARA QUE LOS TRABAJOS SE REALICEN DE ACUERDO A PROYECTO, DE LO ANTERIOR SE DA POR ENTERADO LA CONSTRUCTORA ENCARGADA DE EJECUTAR LA OBRA (ARQ. PEDRO RAMIREZ AGUAYO), ADEMAS TENDRA QUE PRESENTAR EN LO SUCESIVO LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES COMO PRUEBAS HIDROSTATICAS A TUBERIAS Y PRUEBAS DE COMPACTACIÓN DE LAS AREAS YA REALIZADAS. DE IGUAL FORMA SE TRAZA LA NUEVOS PUNTOS A TRABAJAR QUE VAN DEL PUNTO # 64, 59, 60, 61, 62 Y 63, DE ESTE PUNTO SE AUTORIZA INSTALAR 70 METROS MAS DE TUBERIA CON TODO LO QUE CONLLEVA LOS TRABAJOS EN ESTE PUNTO, SE LE RECUERDA A LA CONTRATISTA QUE TENGA EN CUENTA LAS FECHAS DE ENTREGA DE LA OBRA, POR LO TANTO TENDRA QUE INCREMENTAR LA FUERZA DE TRABAJO SE HACE LA ENTREGA DEL OFICIO GFP-097/2016 A LA CONTRATISTA POR PARTE DE PROYECTOS, DONDE NOS DA LA SECCIÓN PARA ALOJAR LAS TUBERIAS, Y ADEMAS LAS RETENIDAS Y UBICACIÓN Y PORCENTAJES DE LAS MISMAS, ADEMAS SE ENTREGA CENSO DE VIVIENDAS PARA REALIZAR LAS TOMAS DOMICILIARIAS, DE ACUERDO AL COMENTO, ASI MISMO SE LE RECUERDA COLOCAR LA IDENTIFICACIÓN DE LAS LONAS DE LAS OBRAS

PENDIENTES POR ATENDER A LA FECHA:

SE RECIBE POR PARTE DEL CONTRATISTA EL PROYECTO DONDE SE CONSTRUIRA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, EL CUAL SE TURNARA AL DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS PARA SU VALIDEZ Y EJECUCIÓN DEL MISMO, ADEMAS SE INGRESAN UNOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO PARA SU ANALISIS. TAMBIEN SE RECIBE MEM-GO-205/2016, EN REFERENCIA A LA OBTENCIÓN DEL DERECHO DE PASO EN LOS CRUCEROS #11 A # 9, Y DEL CRUCERO # 9 AL 14.

OBSERVACION: CONSIDERAR TENER LISTO EL CATALOGO DE CONCEPTOS PARA ENTREGARSELOS AL MUNICIPIO, JUNTO CON LOS PLANOS DE OBRA.


 Ing. Hugo E. Gonzalez Magallanes
 ELABORO REPORTE



MINUTA DE TRABAJO No 005

FECHA: 20 SEPTIEMBRE 2014

OBRA: "Sustitución Y Ampliación De La Línea De Conducción Y Red De Agua Potable, En La Localidad De La Cueva, Municipio De Cañadas De Obregón".

Contrato: CEA-ZR-CI-055-2016


SE REALIZO RECORRIDO DE OBRA EN VISITA EN COMPANIA DEL COMITE PRO-CONSTRUCCION DE LA ENTIDAD, LOS TRABAJADORES SOCIALES DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, EL ARQ. JORGE MUÑOZ DE LA CONTRATISTA Y EL RESIDENTE SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO:


SE OBSERVA QUE SE TRABAJA EN LAS SIGUIENTES AREAS, DEL PUNTO N° 71 AL PUNTO N° 74, CON UNA DISTANCIA DE 78.83 TAL; LOS TRABAJOS QUE A LA FECHA SE HAN EJECUTADOS, EN EXCAVACION ESTAN DENTRO DE PROYECTO, MAS NO ASI EN LA REALIZACION DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PRECUE CON MATERIAL DE BANCO; NI EL ACOSTILLADO Y LA 1ER CAPA DE MATERIAL DE BANCO, PARA POSTERIORMENTE RELLENAR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, POR LO CUAL TENDRA QUE HACER LOS CAMBIOS COMO MARCHA EL PROYECTO, Y POSTERIORMENTE REALIZAR PRUEBAS HIDROSTATICAS, PRUEBAS DE COMPACTACION; NO OMITO MENCIONAR QUE YA ESTA LISTA EL AREA DONDE SE QUJARA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 120 M³; Quedando pendiente realizar la mecanica de suelos y presentar la propuesta por el contratista; LA UBICACION DE LOS TRABAJOS EN COMENTO,

DE IGUAL FORMA SE REVISIA EL TRAZO PARA LA EXCAVACION DEL PUNTO 64, AL 59, 60, 61, 62, Y 63. DE ESTE PUNTO SE AUTORIZA INSTALAR 70 MTS MAS DE TUBERIA CONTODO LO QUE CONLLEVA LOS TRABAJOS.

SE LE RECUERDA A LA CONTRATISTA QUE LA FECHA DE TERMINO DE OBRA ES 19 DE NOVIEMBRE DEL 2014, MAS SUS DIAS DE REPROGRAMACION POR MOTIVOS DE ENTREGA DEL ANTIPO, YA QUE DE HOY NO HABRA NUEVA FECHA DE AMPLIACION DE PLAZO NI EN MONTO, POR LO TANTO TENDRA QUE AUMENTAR SU FUERZA DE TRABAJO PARA ABRIR MAS FRENTE DE TRABAJO; TAL COMO ES EN EL PUZO (PATIO

Sin otro asunto que tratar se cierra la presente, y firman en ella los que aquí aparecen.


Arq. Pedro Ramirez Aguayo
Representante Legal
Constructora MARARQ, S.A. de C.V.


Ing. Hugo E. Gonzalez Magallanes.
Residente Supervisor de Obras.
Comisión Estatal del Agua de Jalisco.





OBRA: "Sustitución Y Ampliación De La Línea De Conducción Y Red De Agua Potable, En La Localidad De La Cueva, Municipio De Cañadas De Obregón".

Contrato: CEA-ZR-CI-055-2016

MANIOBRAS, TRABAJOS PRELIMINARES ETC.);
DE IGUAL MANERA SE REGISTRA LA ENTREGA DEL OFICIO GTP-097
/2014, EMITIDO POR LA GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS/
CEA, DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE 2014, DONDE INDICA LA SECCION
DE LA CEA PARA AJUZAR LA TUBERIA DE ALIMENTACION AL TANQUE
Y LA RED DE DISTRIBUCION; ADEMAS EL FORJADO DE RETENIDAS
Y UBICACION DE LAS MISMAS; DONDE NOS DAN PORCENTAJES Y
ADEMAS SE ANEXA CROQUIS CON EL DISEÑO DE LAS MISMAS.
TAMBIEN SE HACE ENTREGA DEL CENSO DE VIVIENDAS REVISADOS
Y AUTORIZADOS PARA LA LOCALIDAD DE LA CUEVA; PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE TOMA DOMICILIARIA.
SE LE INSTRUYE DE IGUAL MANERA LA COLOCACION DE LAS
LONAS DE IDENTIFICACION DE LA OBRA; A LA MAYOR BREVEDAD
SE LE RECUERDA A LA CONTRATISTA QUE DEBEA CENTRARSE CON
TODO LO NECESARIO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA
INICIAL Y TRAZO DE EJES; ME REFIERO AL EQUIPO DE TOPOGRAFIA.

Sin otro asunto que tratar se cierra la presente, y firman en ella los que aquí aparecen.

.....
Arq. Pedro Ramírez Aguayo
Representante Legal
Constructora MARARQ, S.A. de C.V.

.....
Ing. Hugo E. González Magallanes.
Residente Supervisor de Obras.
Comisión Estatal del Agua de Jalisco.





MINUTA DE TRABAJO No. 003

FECHA: 23 Septiembre 2016.

OBRA: Construcción de Colectores Sanitarios en las Localidades de Buenavista, el Bajío, Orilla del Agua y Torrecillas, Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.

Contrato: CEA-ZR-LP-073-2016.

SE REALIZA VISITA DE OBRA Y SE PERCATA QUE A LA FECHA NO SE ACTIVADO LOS TRABAJOS INDOLES A ESTE CONTRATO POR PARTE DE LA EMPRESA.

ASI MISMO SE LE INSTRUYE AL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA HACER ACTO PRESENCIA A ESTAS OFICINAS PARA REALIZAR LA APERTURA DE LA BITACORA ELECTRONICA LO MAS PRONTO POSIBLE.

TAMBIEN SE LE RECUERDA REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE, Y FIRMAN EN ELLA LOS QUE AQUÍ APARECEN.

Ing. Hugo E. Gonzalez Magallanes
Residente Supervisor de Obras.
Comisión Estatal del Agua de Jalisco.

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

REPORTE DE AVANCE FISICO DE OBRA

FECHA DE REPORTE :26-Septiembre-2016

OBRA: Sustitución Y Ampliación De La Línea De Conducción Y Red De Agua Potable, En La Localidad De La Cueva, Municipio De Cañadas De Obregón".

CONTRATO.: CEA-ZR-CI-055-2016

UBICACIÓN: la Cueva, Municipio de Cañadas de Obregon.

OBJETIVO DEL REPORTE:

CONOCER CONCRETAMENTE EL AVANCE FISICO DE LA OBRA , ANALIZAR LA PROBLEMÁTICA Y ACCIONES QUE SE ESTÉN LLEVANDO A CABO CON LA FINALIDAD DE PROPONER ACCIONES QUE LLEVEN A LA CONCLUSION DE LA OBRA EN TIEMPO Y FORMA, Y SOBRE TODO LA TERMINACION CON CALIDAD EN LA OBRA

PROGRAMACION

	INICIA	TERMINA		
PROGRAMA DE OBRA	22-ago-16	19-nov-16		
PROGRAMA DE OBRA DIFERIDO				
PRORROGA				
PROGRAMA DE OBRA REAL				
	FISICO	FINANCIERO		
AVANCE PROGRAMADO %	19%			
AVANCE REAL %	19%			
	CONTRATO	ESTIMADO	SALDO	FOR ESTIMAR
IMPORTE SIN I.V.A.	\$4'734,567.24	\$0.00	\$4'734,567.24	\$4'734,567.24

FOTOGRAFIA (MAS SIGNIFICATIVA)



LIMPIEZA CON EQUIPO PARA TRAZO DE LINEA DE ALIMENTACION.

SITUACION ACTUAL DE LA OBRA:

ACTUALMENTE SE TIENE INSTALADA TUBERIA EN LOS SIGUIENTES PUNTOS QUE VAN DE ACUERDO AL PROYECTO.

DEL PUNTO # 59 AL PUNTO # 63 CON UN ADICIONAL DE 70 METROS MAS, Y DEL PUNTO # 44 AL PUNTO 50, CON UN ADICIONAL DE 24 METROS MAS, Y EN PUNTO # 69 AL PUNTO #78, PARA UN TOTAL DE TUBERIA INSTALA DE 394.98 ML, CABE MENCIONAR QUE EN ESTE PUNTO # 78 SE COLOCARA UNA VAEA, MUY SIMILAR AL CRUCERO 50 Y 76. EN EL CRUCERO # 11, SE RESPETARA EL CRUCERO Y SE CONECTARA A LA LINEA EXISTENTE PARA CERRAR EL CIRCUITO. LOS TRABAJOS QUE SE RELIZARAN EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, CARECE DEL RODAPIE DE MAMPOSTERIA, POR LO CUAL SE FORJARA SIMILAR DE ACUERDO AL PROYECTO DEL POZO, (0.80 MT DE ALTO, 0.40 DE NIVEL DE TERRENO HACIA ABAJO Y LOS DEMAS HACIA LA PARTE SUPERIOR, AMBAS CARAS ROSTREADAS 0.40 MTS). CON ESTA FECHA SE REGISTRA QUE YA CUENTA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA EN CAMPO.

PENDIENTES POR ATENDER A LA FECHA:

SE LE SOLICITA A LA EMPRESA PRESENTAR UN PRECIO FUERA DE CATALOGO POR EL CONCEPTO DE BRIDA ROSCABLE, PARA UNIR LA VALVULA DE VASTAGO FIJO CON LA VAEA, ADEMAS PRESENTAR UN PRECIO FUERA DE CATALOGO PARA EL CUADRO DE MEDICION, ESTE POR CARECER DE PIEZAS ESPECIALES, (2 VALVULAS DE PASO, TAPON,)

OBSERVACION: SE HIZO LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN AL MUNICIPIO, PARA LLEVAR SU CONTROL INTERNO (PLANOS Y CATALOGO GENERAL).

Hugo E. Gonzalez Magallanes
 Ing. Hugo E. Gonzalez Magallanes
 ELABORO REPORTE

DÍA	MES	AÑO
27	09	2016
N° DE OFICIO		GO / C-0299 / 2016 F

GERENTE O DIRECTOR: ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO: DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
COMISIONADO: HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES	PUESTO: RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPANA A:	PUESTO:

ELABORÓ DOCUMENTO: HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA STATUS: **Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario**



DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
28/09/2016	Lagos de Moreno	\$ 100.00	\$ 170.00	\$ 100.00	\$ 330.00
ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE OBRA					
29/09/2016	Lagos de Moreno	\$ 100.00	\$ 170.00	\$ 100.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE OBRA					

FECHA SALIDA:	28/09/2016	VIÁTICOS \$:	1,070.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61349
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	F-150
DÍA(S) PROBABLES(S):	2	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	29/09/2016	PEAJE \$:	700.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	266,459.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	RURAL 2016 (APARURAL S074 S075) DESARROLL	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:	SE REQUIEREN PARA LA COMISIÓN			EFE. VALES EXCEDENTE:	1,000
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 1,770.00 (MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 00/100)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN

COMISIONADO HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE
---	---



Fecha Pago Anticipo:	27/09/2016
Fecha Elab. Compró:	03/10/2016
N° de Oficio:	GO / C-0299 / 2016 F
RESUMEN.COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 3 2016 10:22AM

GERENTE O DIRECTOR:	ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO:	DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPaña A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA STATUS :Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
28/09/2016	MUNICIPIO: Lagos de Moreno \$ 100.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE OBRA	Lagos de Moreno \$ 170.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Lagos de Moreno \$ 100.00	Lagos de Moreno *(330.00) - **IVA \$(0.00)
29/09/2016	MUNICIPIO: Lagos de Moreno \$ 100.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE OBRA	Lagos de Moreno \$ 170.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Lagos de Moreno \$ 100.00	Sin Hospodaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61349	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	28/09/2016	VIÁTICOS \$:	1,070.00	1,070.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	266,459.00 Km. / 266,955.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	29/09/2016	PEAJE \$:	700.00	350.00	47.73	\$ 350.00	KM. RECORRIDO	496.00 Km.
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	RURAL 2016 (APARURAL S074 S075) DESARR			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = 0 + 1,000 + 0 = 1,000		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.				GASOLINA POR KM RECORRIDO = 20.00			
JUST. VALES EXCE:	SE REQUIEREN PARA LA COMISIÓN					SALDO EN VALES RECORRIDO =		980.00
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:		0.00 - 0.00
						SALDO VALES MANIOBRAS:		0.00
						VALES A REGRESAR:		0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,770.00** (MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.



EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 1,420.00
MENOS ANTICIPO	\$ 1,770.00
SALDO	\$ 350.00

Hugo Ernesto Gonzalez Magallanes
COMISIONADO
HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



DÍA	MES	AÑO
27	09	2016
N° DE OFICIO		GO / C-0299 / 2016.F

GERENTE O DIRECTOR:	ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO:	DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	



ELABORÓ DOCUMENTO:	HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS:	Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario
--------------------	---	---------	---


DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
28/09/2016	Lagos de Moreno	\$ 100.00	\$ 170.00	\$ 100.00	\$ 330.00
ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE OBRA					
29/09/2016	Lagos de Moreno	\$ 100.00	\$ 170.00	\$ 100.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE OBRA					

FECHA SALIDA:	28/09/2016	VIÁTICOS \$:	1,070.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61349
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	F-150
DÍA(S) PROBABLES(S):	2	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	29/09/2016	PEAJE \$:	700.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	266,459.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	RURAL 2016 (APARURAL S074 S075) DESARROLI	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:	SE REQUIEREN PARA LA COMISIÓN			EFE. VALES EXCEDENTE:	1,000
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: **\$ 1,770.00** (MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 00/100)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN

 COMISIONADO HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	 AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE
---	---



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES N° OFICIO: GO / C-0299 / 2016

DEL DÍA: 28/09/2016 AL DÍA: 29/09/2016


RESULTADO DE LA COMISIÓN:

28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016




ACTIVIDADES: SE REALIZO RECORRIDO REVISANDO EL PROYECTO DE TORRECILLAS II, Y TORRECILLAS I, POR NO COINCIDIR EL PROYECTO EJECUTIVO CON LO FISICO, PARA LO CUAL SE REVISAN LOS POZOS DE VISITA ACTUALES PARA HACER UN LEVANTAMIENTO DE LOS MISMOS, SE PARAN LOS TRABAJOS POR LLUVIAS ATIPICAS CONTINUANDOLO AL DIA SIGUIENTE, DE ANTEMANO SE ANEXA COPIAS DE LAS MINUTAS Y REPORTE AVANCE FISICO DE OBRA.

COMENTARIOS:

NO SE CONSIGUE FACTURA POR EXCEDER ESTA EL LIMITE DE HOSPEDAJE AUTORIZADO EN LA LOCALIDAD.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES	Nº OFICIO: GO / C-0299 / 2016
DEL DÍA: 28/09/2016	AL DÍA: 29/09/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>SAPA-LAGOS</p> <p><i>[Handwritten signature: H. Gonzalez]</i></p>	 <p>Jose Domingo Martinez R.</p>  <p>Inspector Recursos Hidraulicos</p>

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

REPORTE DE AVANCE FISICO DE OBRA

FECHA DE REPORTE : 29 SEPTIEMBRE 2016

OBRA: Construcción de Colectores Sanitarios en las Localidades de Buenavista, el Bajío, Orilla del Agua y Torrecillas, Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.

CONTRATO.: CEA-ZR-LP-073-2016
 UBICACIÓN: Lagos de Moreno, Jalisco.

OBJETIVO DEL REPORTE:
 CONOCER CONCRETAMENTE EL AVANCE FISICO DE LA OBRA , ANALIZAR LA PROBLEMÁTICA Y ACCIONES QUE SE ESTÉN LLEVANDO A CABO CON LA FINALIDAD DE PROPONER ACCIONES QUE LLEVEN A LA CONCLUSION DE LA OBRA EN TIEMPO Y FORMA, Y SOBRE TODO LA TERMINACION CON CALIDAD EN LA OBRA

PROGRAMACION	
	INICIA TERMINA
PROGRAMA DE OBRA	14-sep-16 22-dic-16
PROGRAMA DE OBRA DIFERIDO	
PRORROGA	
GRAMA DE OBRA REAL	
	FISICO FINANCIERO
AVANCE PROGRAMADO %	
AVANCE REAL %	0
IMPORTE	CONTRATO ESTIMADO SALDO POR ESTIMAR
	\$10'983,923.87 \$0.00 \$10'983,923.87 \$10'983,923.87

FOTOGRAFIA (MAS SIGNIFICATIVA)



TRAZO Y NIVELACION, LEVANTAMIENTO DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO

SITUACION ACTUAL DE LA OBRA:

EN RECORRIDO POR LA OBRA SE OBSERVA QUE A LA FECHA NO SE INICIADO LOS TRABAJOS, ACTUALMENTE LA EMPRESA SE ENCUENTRA REALIZANDO UN LEVANTAMIENTO DEL TERRENO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA II, YA QUE PROYECTO EJECUTIVO CON LO FISICO, HAY UNA DIFERENCIA DE 0.15 METROS EN LOS POZOS DE VISITA, SE REVISÁ EL CAUSE DEL ARROYO QUE EN BUENAVISTA I, QUE A LA FECHA NO BAJA EL NIVEL DEL ESPEJO DEL AGUA, AL CONTRARIO CON LAS LLUVIAS ATÍPICAS SE MANTIENE EL ARROYO CON AGUA.
 EL RESIDENTE DE OBRA DE GA URBANIZACIÓN SE COMPROMETE A PRESENTAR UN CATALOGO DE CONCEPTOS ACTUALIZADO EL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2016, AL IGUAL PRESENTARA UN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO NUEVO PARA SU CORRECCIÓN Y APROBACION, POR RAZONES YA OBIVIAS

INDICENTES POR ATENDER A LA FECHA:

TRABAJAR CON EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS LOS DIAMANTES QUE PROTEGE EL CONTORNO DE LOS POZOS DE VISITA PROTEGERLOS HASTA EL HOMBRO DEL POZO DE VISITA CON LA MAHPOSTERIA,AL MISMO TIEMPO REVISAR SU ALTURA.

OBSERVACION: SE COLOCARON LA IDENTIFICACION DE LA OBRA, INSTALANDO LAS LONAS EN LAS LOCALIDADES COMO SE HABIA ACORDADO. ASI MISMO SE HIZO ENTREGA AL MUNICIPIO DEL PAQUETE QUE CONTIENE PLANOS DE OBRA Y CATALOGO GENERAL DE OBRA.


 ING. HUGO E. GONZALEZ MAGALLANES
 ELABORO REPORTE




OBRA: Construcción de Colectores Sanitarios en las Localidades de Buenavista, el Bajío, Orilla del Agua y Torrecillas, Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.

Contrato: CEA-ZR-LP-073-2016.

EN RECORRIDO DE OBRA CON PERSONAL DEL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO EL ING. DOMINGO MARTINEZ RAMOS, EN CALIDAD DE INSPECTOR DE AGUA DEL DEPARTAMENTO SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y POR PARTE DE LA CONSTRUCTORA GA URBANIZACIÓN SA DE CV. EL ING. WIS ALEJANDRO JELAZQUEZ VERA QUIEN FUNGE COMO RESIDENTE DE OBRA; Y POR PARTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO LA ING. INES DEL CARMEN CHAVEZ LOPEZ, EL ING. HUGO E GONZALEZ MAGALLANES; RESIDENTES O SUPERVISORES DE OBRA RESPECTIVAMENTE. SE OBSERVA LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- A LA FECHA NO SE ADECUADO CON LOS TRABAJOS, EN NINGUNO DE LAS 4 LOCALIDADES; FALTANDO EQUIPO Y MATERIALES; SOLAMENTE SE REALIZAN LA TOPOGRAFIA EN 2 (DOS) DE LAS LOCALIDADES, SE CUENTA CON EQUIPO TOPOGRAFICO
 - EL ING. ALEJANDRO DE LA EMPRESA GA URBANIZACIÓN, SE COMPROMETE A PRESENTAR UN CATALOGO DE CONCEPTOS ACTUALIZADO A MAS TARDAR EL 07 DE OCTUBRE DEL 2016.
 - LA EMPRESA CONSTRUCTORA GA URBANIZACIÓN, MANIFIESTA QUE A LA FECHA NO SE TIENE EQUIPO, POR ESTAR REVISANDO EL PROYECTO EJECUTIVO, EL CUAL NO COINCIDE EN CAMPO. ASI MISMO COMENTA EL RESIDENTE QUE EL 29 DE SEPTIEMBRE CONTARA CON LA 1ER MAQUINA LA CUAL SERA PARA REALIZAR TRABAJOS EN BUENAVISTA II AL IGUAL QUE MATERIAL.
 - EN RECORRIDO DE BUENAVISTA I SE OBSERVA QUE EL PROYECTO INDICA EXCAVACIONES 1.30 P.M. POR DIBAJO DEL ESPEJO DE AGUA DEL ARROYO, POR LO CUAL LA CONTRATISTA SOLICITA LA DEFINICIÓN DE NIVELES Y ESTRUCTURA PARA EL ENCOFRADO DE LA TUBERIA.
 - EL DIAMANTE QUE PROTEGE EL POZO DE VISITA, FORJABLO HASTA EL HOMBRO DEL POZO; IGUALMENTE REVISAR LAS ALTURAS DE LOS POZOS A QUE NO SEAN DETERMINADOS CON EL EQUIPO TOPOGRAFIA PARA SACAR EL NIVEL MEDIO.
 - SE HACE ENTREGA DE LOS PLANOS DE OBRA AL MUNICIPIO.
- SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE MINUTA





1/2




COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA
JALISCO

Sin otro asunto que tratar se cierra la presente, y firman en ella los que aquí aparecen.


Ing. Hugo E. Gonzalez Magallanes
Residente Supervisor de Obras.
Comisión Estatal del Agua de Jalisco.


Municipio de Lagos de Moreno.
DOMINGO MARTINEZ RAMOS
INSPECTOR DEL AGUA


GA Urbanización, S.A. de C.V.
LUIS ALEJANDRO VELAZQUEZ U.


ING. INES DEL CARMEN CHAVEZ
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

2/2