

TABLA AVANCE DE OBRA

INFORME MENSUAL ENERO 2019 (CORTE 30 DE ENERO DE 2019)*

OBRA PUBLICA:	Adaptacion y remodelacion de los ingresos a las estaciones de tunel de la linea 1 del tren electrico urbano para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad
No. DE CONTRATO:	GCONS/O.P./037/2018 y convenio modificatorio GCONS/CONV/MOD/40-BIS/2018
PROVEEDOR:	Constructora Fontes y Asociados S.A. de C.V.
MONTO TOTAL (CON IVA):	\$ 31,799,590.90
PLAZO DE EJECUCIÓN:	155 días naturales incluye prórroga autorizada con segundo convenio modificatorio
INICIO:	miércoles, 29 de agosto de 2018
FIN:	jueves, 31 de enero de 2019

No.	ESTACION	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO															
		PRELIMINARES ELEVADORES	ESTRUCTURA PARA ELEVADOR	ELEVADOR	TOTEM		PLACAS BRAILLE	SERVOESCALERAS	OBRA ELECTRICA ELEVADORES	GUIAS PODOTACTILES	RAMPAS ELEVADORES	RAMPAS SERVOESCALERAS	OBRA ELECTRICA SERVOESCALERAS	REDUCTOR DE GALIBO (RAMPAS DE ANDÉN A TREN)	% AVANCE PRORRATEADO	% AVANCE POR ESTACION	
					OBRA CIVIL	EQUIPO											
	PESO ESPECÍFICO	0.62%	3.21%	4.37%	0.37%	1.02%	0.08%	6.02%	1.56%	1.71%	1.09%	0.56%	1.05%	0.21%			
1	DIVISION DEL NORTE				0.37%	1.02%	0.08%	5.10%		1.71%		0.00%	1.05%	0.21%	9.53%	86.58%	
2	AVILA CAMACHO	0.62%	3.21%	4.30%	0.37%	1.02%	0.08%		1.56%	1.71%	1.09%			0.21%	14.15%	99.53%	
3	MEZQUITAN	0.62%	3.21%	4.30%	0.37%	1.02%	0.08%		1.56%	1.71%	1.09%			0.21%	14.15%	99.53%	
4	REFUGIO	0.62%	3.21%	4.30%	0.37%	1.02%	0.08%		1.56%	1.71%	1.09%			0.21%	14.15%	99.53%	
5	JUAREZ 1				0.37%	1.02%	0.08%	5.10%		1.71%		0.00%	1.05%	0.21%	9.53%	91.24%	
6	MEXICALTZINGO	0.62%	3.21%	4.30%	0.37%	1.02%	0.08%		1.56%	1.71%	1.09%			0.21%	14.15%	99.53%	
7	WASHINGTON				0.37%	1.02%	0.08%	5.50%		1.71%		0.56%	1.05%	0.21%	10.49%	95.30%	
8	PERIFERICO NORTE				0.37%	1.02%	0.08%	5.90%				0.00%	1.05%		8.41%	98.63%	
9	DERMATOLÓGICO													0.18%	0.18%	84.86%	
10	ATEMAJAC													0.18%	0.18%	84.86%	
11	SANTA FILOMENA													0.18%	0.18%	84.86%	
12	UNIDAD DEPORTIVA													0.18%	0.18%	84.86%	
13	URDANETA													0.18%	0.18%	84.86%	
14	18 DE MARZO													0.18%	0.18%	84.86%	
15	ISLA RAZA													0.18%	0.18%	84.86%	
16	PATRIA													0.18%	0.18%	84.86%	
17	ESPAÑA													0.18%	0.18%	84.86%	
18	SANTUARIO MCR													0.18%	0.18%	84.86%	
		2.46%	12.82%	17.20%	2.92%	8.15%	0.60%	21.60%	6.24%	11.97%	4.36%	0.56%	4.19%	3.28%			
															% TOTAL DE AVANCE REAL (PRORRATEO POR ESTACION):		96.36%
															% TOTAL DE AVANCE PROGRAMADO:		100%

NOTAS:	*Se informa que se autorizo prorroga al dia 31 de Enero de 2019
	**En el caso de la terminacion de las servoescaleras en estacion Division del Norte y Juarez, por solicitud del area operativa del sistema, se solicita acercar al maximo posible la servoescalera al muro colindante, lo que requiere la fabricacion de placas de apoyo en cada escalon donde se ubicara poste. Esto requiere un tiempo de fabricacion y colocacion de las mismas, lo que genera un retraso en la instalacion total de los equipos servoescaleras.
	*** En el caso de la terminacion de los reductores de galibo faltantes (rampas de anden a tren), ya se encuentran fabricadas y listas en taller, sin embargo y por cuestiones de programacion y reparacion del equipo grua hiab bivial del organismo para apoyar con el acarreo a estaciones por vias, estas se inician a colocar el proximo 6 y 7 de Febrero.