



“Adaptación y remodelación de los ingresos a las estaciones de túnel de la línea uno del Tren Eléctrico Urbano para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad”

**CONTRATO GCONS/O.P./037/2018**

“Adaptación y equipamiento de la Línea 1 del Sistema del Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), para Mejorar la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad, FOTRADIS 2018”

**PROYECTO**

# INFORMES MENSUAL OCTUBRE 2018

OFICINAS CENTRALES  
Av. Federalismo Sur No. 217, colonia Centro,  
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México  
BASE DE MANTENIMIENTO  
Andrés Bello No. 4459, colonia Tatán  
C.P. 44820, Guadalajara, Jalisco, México



## TABLA AVANCE DE OBRA

### INFORME MENSUAL OCTUBRE 2018

**OBRA PUBLICA:** Adaptación y remodelación de los ingresos a las estaciones de tunel de la línea 1 del tren eléctrico urbano para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad

**No. DE CONTRATO:** GCONS/O.P./037/2018 y convenio modificatorio GCONS/CONV/MOD/40-BIS/2018

**PROVEEDOR:** Constructora Fuentes y Asociados S.A. de C.V.

**MONTO TOTAL (CON IVA):** \$ 33,251,373.57

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** 63 días naturales

**INICIO:** miércoles, 29 de agosto de 2018

**FIN:** miércoles, 31 de octubre de 2018

#### PORCENTAJE DE AVANCE FISICO

No.	ESTACION	PRELIMINARES ELEVADORES	ESTRUCTURA PARA ELEVADOR	ELEVADOR	TOTEM		PLACAS BRAILLE	SERVOESCALERAS	OBRA ELECTRICA ELEVADORES	GUIAS PODOTACTILES	RAMPAS ELEVADORES	RAMPAS SERVOESCALERAS	OBRA ELECTRICA SERVOESCALERAS	REDE GALIBI DE AND
					OBRA CIVIL	EQUIPO								
1	PESO ESPECIFICO	0.62%	3.21%	4.37%	0.37%	1.02%	0.08%	6.02%	1.56%	1.71%	1.09%	0.56%	1.05%	
2	DIVISION DEL NORTE													
1	AVILA CAMACHO	0.62%	2.88%	2.62%	0.00%	0.61%	0.00%	3.61%	0.00%	0.68%	0.22%	0.00%	0.00%	
2	MEZQUITAN	0.62%	2.72%	2.62%	0.00%	0.61%	0.00%		0.00%	0.68%	0.22%			
3	REFUGIO	0.62%	2.72%	2.62%	0.00%	0.61%	0.00%		0.00%	0.68%	0.22%			
4	REFUGIO	0.62%	2.72%	2.62%	0.00%	0.61%	0.00%		0.00%	0.68%	0.22%			
5	JUAREZ 1													
6	MEXICALTZINGO	0.55%	2.24%	2.62%	0.00%	0.61%	0.00%	4.51%	0.00%	0.68%	0.11%	0.00%	0.00%	
7	WASHINGTON				0.00%	0.61%	0.00%		0.00%	0.68%		0.00%	0.00%	
8	PERIFERICO NORTE				0.00%	0.61%	0.00%		0.00%	0.68%		0.00%	0.00%	
9	DERMATOLÓGICO													
10	ATEMALJAC													
11	SANTA FILOMENA													
12	UNIDAD DEPORTIVA													
13	URDANETA													
14	18 DE MARZO													
15	ISLA RAZA													
16	PATRIA													
17	ESPAÑA													
18	SANTUARIO MCR	2.40%	10.58%	10.49%	0.00%	4.89%	0.00%	17.15%	0.00%	4.78%	0.76%	0.00%	0.00%	

**% TOTAL DE AVANCE REAL (PRORATEO POR ESTACION)**

**% TOTAL DE AVANCE PROGR**

**NOTAS:** Se detecta un retraso en las estaciones de superficie en cuanto a la fabricación de las rampas de andén a tren. Se le indica al contratista agilizar el proceso



## Estación Ávila Camacho

Colado de cimentación estructura para elevador

OCTUBRE



## Estación Refugio

Terminado de cimentación estructura para  
elevador

OCTUBRE



## Estación Mexicaltzingo

Armado de estructura de soporte exterior

OCTUBRE



## Estación Mexicaltzingo

Armado de estructura de soporte exterior

OCTUBRE



## Estación Mezquitán

Base y losa para rampa a nivel de calle  
**OCTUBRE**