

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
DEL CONTRATO NÚMERO CEA-RP-AD-001-2018

000001

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO NÚMERO CEA-RP-AD-001-2018, SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA DENOMINADA [REDACTED], PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "TERMINACIÓN DE PTAR CON DESCARGA TIPO "C" PARA Q=60 LPS QUE REQUIERE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: CONEXIÓN DE SUBESTACIÓN DE 225 KVA, REPARACIÓN Y CONEXIÓN DE LÁMPARA ULTRAVIOLETA, REFUERZO DE ESTRUCTURA DE FILTRO DE BANDA Y REHABILITACIÓN DEL PRETRATAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EL ALTO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO.=====

I. LUGAR, HORA Y FECHA.- LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN FRANCIA NÚMERO 1726, COLONIA MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018.-----

PARTICIPANTES.- SE REUNIERON POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, EL ING. RICARDO MARTÍNEZ CRUZ, EN SU CARÁCTER DE SUPERVISOR DE OBRA Y EL ARQ. LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA, EN SU CARÁCTER DE JEFE DE CONTROL DE OBRAS Y POR PARTE DE LA EMPRESA DENOMINADA [REDACTED] EL C. [REDACTED] EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL Y EL ING. [REDACTED] EN SU CARÁCTER SUPERINTENDENTE DE OBRA, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.-----

III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- "TERMINACIÓN DE PTAR CON DESCARGA TIPO "C" PARA Q=60 LPS QUE REQUIERE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: CONEXIÓN DE SUBESTACIÓN DE 225 KVA, REPARACIÓN Y CONEXIÓN DE LÁMPARA ULTRAVIOLETA, REFUERZO DE ESTRUCTURA DE FILTRO DE BANDA Y REHABILITACIÓN DEL PRETRATAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EL ALTO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO".-----

CONCEPTO	UNIDAD	ESTIMADO A LA FECHA
TERMINACIÓN DE PTAR CON DESCARGA TIPO "C" PARA Q=60 LPS QUE REQUIERE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: CONEXIÓN DE SUBESTACIÓN DE 225 KVA, REPARACIÓN Y CONEXIÓN DE LÁMPARA ULTRAVIOLETA, REFUERZO DE ESTRUCTURA DE FILTRO DE BANDA Y REHABILITACIÓN DEL PRETRATAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EL ALTO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO.		
CRIBADO FINO Y GRUESO		
CAMBIO DE REJILLA TIPO IRVING FORMA TRAPEZOIDAL, EN CANAL DE CRIBADO,	PZA	1
CAJA DE ESCURRIMIENTO FABRICADA A BASE DE FIBRA DE VIDRIO, MEDIDAS APROX .80 MTSX .30 MTS X .20 MTS	PZA	2
PINTURA CON ESMALTE ALQUIDALICO DE LA PAILERA EN ÁREA DE CRIBADO, INCLUYE ESTRUCTURAS, BARANDALES, ESCALERAS Y TUBERÍA EN GENERAL (NO INCLUYE VÁLVULAS, NI BOMBAS) EL PROCESO DE LIMPIEZA PREVIO A LA PINTURA SERÁ CON CARDA, SE LIMPIARA CON SAMBLASTEADO (LIMPIEZA CON ARENA A PRESIÓN) ÚNICAMENTE DONDE NO NOS PERMITA LA LIMPIEZA DEL ÓXIDO CON LA CARDA. NO SE RETIRARA LA PINTURA EXISTENTE CON EL FIN DE QUE NOS SIRVA COMO FONDO PRIMARIO. EL CÓDIGO DE COLORES SERÁ PROPORCIONADO POR USTEDES	PZA	1
ESTRUCTURA FILTRO PRENSA		

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
DEL CONTRATO NÚMERO CEA-RP-AD-001-2018**

000002

REFORZAR ESTRUCTURA DE PRENSA, A BASE DE VIGA IPR 12" X 44.7 A UTILIZARSE COMO COLUMNA, CAMBIO DE CANAL C UTILIZADO ACTUALMENTE PARA CRUCETA POR VIGA IPR DE 8" X 22.4 Y PLACAS NECESARIAS PARA FIJAR EN 3/8" DE ESPESOR. UTILIZADO ACTUALMENTE PARA CRUCETA POR VIGA IPR DE 8" X 22.4 Y PLACAS NECESARIAS PARA FIJAR EN 3/8" DE ESPESOR, SERÁ NECESARIO PONER UNA CRUCETA EN LA PARTE POSTERIOR Y OTRA EN EL CENTRO DE LA ESTRUCTURA, ASÍ COMO CRUCETAS LATERALES (ACTUALMENTE EN CANAL C).	KGS	2712.19
MANO DE PINTURA EN ESMALTE ALQUIDALICO EN COLOR AZUL EN TODA LA ESTRUCTURA.	PZA	1
DADO PARA RECEPCIÓN DE ANCLA PARA COLUMNA	PZA	2
LUMINARIAS		
PINTURA CON ESMALTE ALQUIDALICO EN POSTES DE ILUMINACIÓN TOTAL CUANTIFICADO 11 PZAS, CÓDIGO DE COLORES PROPORCIONADO POR LA CEA	PZA	11
ADECUACION DE CANAL DE UV		
SUMINISTRO DE CANAL PARSHALL 9" DE GARGANTA FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO.	PZA	1
DESMONTAJE DE CANAL PARSHALL EXISTENTE	PZA	1
DEMOLICIÓN CONCRETO F'C 250 KG/CM2, ARMADO	M3	2.5
INSTALACIÓN DE CANAL PARSALL 9" FIBRA DE VIDRIO, INCLUYE COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y AJUSTE.	PZA	1
RELLENO CONCRETO F'C= 150 KG/CM2	M3	0.7
RELLENO CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 ARMADO VARILLAS DE 3/8" @20 CM	M3	0.75
LIMPIEZA DE OBRA, DESALOJO Y DISPOSICIÓN DE PRODUCTO DE DEMOLICIÓN FUERA DE LAS INSTALACIONES A TIRADERO AUTORIZADO.	M2	3.5
REPERACION Y SERVICIO DE EQUIPO UV		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA A COLOR SCC PARA SISTEMA DE DESINFECCIÓN ULTRAVIOLETA TROJAN 3000 PLUS.	PZA	1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUNDA DE CUARZO PARA LAMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA	PZA	1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE EMPAQUES PARA CILINDRO DE LIMPIEZA	PZA	9
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEL ACTICLEAN	GAL	1
SUMINISTRO DE PLUG CODO PARA CILINDRO DE LIMPIEZA	PZA	1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DEL SENSOR DE NIVEL BAJO DE ACEITE	PZA	1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE GRASA PARA MAQUINARIA GRADO ALIMENTICIO	PZA	1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKE DE 10 AMPS 3 FASES	PZA	1
SUMINISTRO DE KIT DEL OPERADOR	PAQ	1
SERVICIO TÉCNICO PARA EL SISTEMA DE DESINFECCIÓN ULTRAVIOLETA TROJAN 3000 PLUS	SERV.	1
REHABILITACIÓN DE SUBESTACIÓN 225 KVA		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW, CALIBRE 4/0 AWG	MT	20
MATERIALES VARIOS PARA INST. ELÉCTRICA: (50 TAQUETES DE PLÁSTICO CON TORNILLO 8 X 2, 3 BROCHAS PARA CONCRETO PARA TAQUETE 8 X 2, 30 CONECTORES TOPE LARGOS PONCHABLES PARA CABLE DE COBRE CAL 4/0, 15 CINTA ELÉCTRICA 3M, 8 METROS DE TUBO TERMO CONTRÁCTIL PARA CABLE DE COBRE CALIBRE 4/0, 7 CINTA VULCANIZABLE 3M, 100 CINCHOS DE PLÁSTICO 30 COM DE LARGO, 20 ZAPATAS LARGAS PONCHABLES PARA CABLE DE COBRE CALIBRE 4/0) SUMINISTRO E INSTALACIÓN	LOTE	1
PRECIO EXTRAORDINARIO		
SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR ESTACION 300 KVA-13200V-440/254V C/GARGANTAS MARCA PROLER GE NORMA NMX-J-116-ANCE, O SIMILAR	PZA	1

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
DEL CONTRATO NÚMERO CEA-RP-AD-001-2018

000003

IV. IMPORTE CONTRACTUAL.- EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE MÉRITO, SE ESTIPULÓ PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS UN MONTO DE **\$599,201.46 (QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS UN PESOS 46/100 M.N.)** INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EL MONTO TOTAL EJECUTADO DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES ES DE **\$722,111.62 (SETECIENTOS VEINTI DOS MIL CIENTO ONCE PESOS 62/100 M.N.)** INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

CANCELANDO LA CANTIDAD DE **\$1,842.11 (UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 11/100 M.N.)** INCLUYENDO EL VALOR AGREGADO.

V. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE MÉRITO, SE ESTIPULÓ COMO **FECHA DE INICIO** DE LOS TRABAJOS EL DÍA **19 DE FEBRERO DE 2018** Y COMO **FECHA DE TERMINACIÓN** DE LOS TRABAJOS EL DÍA **19 DE MAYO DE 2018**, LO CUAL ARROJA **90 DÍAS NATURALES** DE PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL.

CON FECHA 15 DE MAYO DE 2018 SE REALIZÓ UN CONVENIO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN E INCREMENTO DE MONTO QUEDANDO COMO FECHA DE TERMINO EL **31 DE JULIO DE 2018** E INCREMENTO DE MONTO POR LA CANTIDAD DE **\$124,752.27 (CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 27/100 M.N.)** INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

VI. RELACIÓN DE ESTIMACIONES.- DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE TRAMITARON Y PAGARON 3 ESTIMACIONES, QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES 4,5 Y 6 FINIQUITO LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

NÚMERO DE ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES	DEDUCCIONES
	DEL	AL		
ANTICIPO	-	-	\$ 149,800.37	
1	19-02-18	28-02-18	\$ 59,481.90	
2	01-03-18	31-03-18	\$ 130,018.00	
3	02-04-18	30-04-18	\$ 245,469.61	
4 EN TRAMITE	01-05-18	31-05-18	\$ 119,941.74	
5 EN TRAMITE	01-06-18	30-06-18	\$ 17,400.00	
6 FINIQUITO EN TRAMITE	01-06-18	30-06-18	\$ 0.00	
TOTAL EJERCIDO			\$722,111.62	
SALDO POR CANCELAR			\$ 1,842.11	

LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

[Firma]

[Firma]

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
DEL CONTRATO NÚMERO CEA-RP-AD-001-2018

000034

SE ANEXA CUERPO DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES, DONDE SE INDICA CÓMO SE EJECUTARON LOS CONCEPTOS DE TRABAJO EN CADA UNA DE ELLAS Y LOS GASTOS APROBADOS.

VII. RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO.- NO EXISTEN.

VIII. DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL. DATOS DE LA ESTIMACIÓN 06 FINIQUITO (EN TRÁMITE). -


IMPORTE DEL CONTRATO	\$ 599,201.46
IMPORTE DEL CONVENIO	\$ 124,752.27
IMPORTE DE LA ASIGNACIÓN	\$ 723,953.73
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 722,111.62
ESTA ESTIMACIÓN	\$ 0.00
ACUMULADO A LA FECHA	\$ 722,111.62
SALDO POR CANCELAR	\$ 1,842.11
ANTICIPO DE LA ASIGNACIÓN	\$ 149,800.37
AMORTIZACIÓN ANTERIOR ACUMULADA	\$ 149,800.37
AMORTIZACIÓN ESTIMACIÓN FINAL	\$ 0.00
AMORTIZACIÓN ACTUAL ACUMULADA	\$ 149,800.37
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 0.00

LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

IX. VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DERIVADOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 48 FRACCIÓN III Y 53 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, EL CONTRATISTA EXHIBE EN ESTE ACTO GARANTÍA CONSISTENTE EN FIANZA DE VICIOS OCULTOS **1943985, EXPEDIDA POR ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.** PARA GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, LA CUAL FUE CELEBRADA EL DÍA **01 DE AGOSTO DE 2018**, DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LA OBRA PÚBLICA Y CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACIÓN APLICABLE, MISMA QUE PODRÁ HACERSE EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA A SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO EN LOS CASOS DONDE SE DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y NO PROVENGAN DE UNA INADECUADA OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES.

X.- MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO POR CONDUCTO EL **SUPERVISOR DE OBRA, EL ING. RICARDO MARTÍNEZ CRUZ** Y EL **ARQ. LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA** EN SU CARÁCTER DE JEFE DE CONTROL DE OBRAS, LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 211 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO DE LAS **ESTIMACIONES 4,5 Y 6 FINIQUITO** A FAVOR DEL CONTRATISTA CON UN MONTO DE **\$ 137,341.74 (CIENTO TREINTA Y SIETE MIL TRECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 74/100 M.N.)** INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y LA ENTREGA DE PLANOS DE OBRA TERMINADA.

XI.-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADO ESTE ASUNTO SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL **25 DE SEPTIEMBRE DE 2018**, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.



ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
DEL CONTRATO NÚMERO CEA-RP-AD-001-2018

000005



XII.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO.-

**POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE
JALISCO**


ING. RICARDO MARTINEZ CRUZ
SUPERVISOR DE OBRA



ARQ. LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA
JEFE DE CONTROL DE OBRAS

POR LA CONTRATISTA
ANGUANO Y WONG ASESORES, S.A DE
C.V.



DIRECTOR GENERAL



SUPERINTENDENTE DE OBRA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE LA OBRA: "TERMINACIÓN DE PTAR CON DESCARGA TIPO "C" PARA Q=60 LPS QUE REQUIERE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: CONEXIÓN DE SUBESTACIÓN DE 225 KVA, REPARACIÓN Y CONEXIÓN DE LÁMPARA ULTRAVIOLETA, REFUERZO DE ESTRUCTURA DE FILTRO DE BANDA Y REHABILITACIÓN DEL PRETRATAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EL ALTO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO.", EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO". CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NÚMERO CEA-RP-AD-001-2018, CELEBRADO ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA DENOMINADA 

Fecha de clasificación: 11 de Noviembre de 2021

Clasificación de Información Confidencial

Confidencial: Se eliminó: Nombre₁, Firma₂ y Rúbrica₃ de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento legal: Artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con el Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de información confidencial.

[illegible]