

**GOBIERNO DEL ESTADO DE
JALISCO**
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DIRECCIÓN DE APOYO A MUNICIPIOS

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
DEL CONTRATO NÚMERO CEA-ZR-CI-009-2018**

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO NÚMERO CEA-ZR-CI-009-2018 SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA

PARA LA EJECUCIÓN DE LA "AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, INCLUYE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y EMISOR EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, JALISCO".

I. LUGAR, HORA Y FECHA.- LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, UBICADAS EN FRANCIA NÚMERO 1726, COLONIA MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

II. PARTICIPANTES.- SE REUNIERON POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, EL ARQ. JUAN JOSÉ AVIÑA ESTRADA, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y ARQ. LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA, EN SU CARÁCTER DE JEFE DE CONTROL DE OBRAS Y POR PARTE DE LA EMPRESA EL EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO Y SUPERINTENDENTE DE OBRA, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA-

III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- "AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, INCLUYE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y EMISOR EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, JALISCO"

CONCEPTO	UNIDAD	ESTIMADO A LA FECHA
AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, INCLUYE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y EMISOR EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, JALISCO		
RED DE ATARJEAS		
LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO.	M2.	1859.31
RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE EMPEDRADO.	M2.	100.8
RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO.	M2.	12.72
RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO.	M3.	8.16
TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO.	ML.	131.35
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN SECO.	M2.	100.8
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F/C= 200 KG/CM2. 10 CM. ESPESOR.	M2.	12.72
DESMONTE, DESENRAICE, DESYERBE Y LIMPIA DE TERRENO P/PROPÓSITOS DE CONSTRUCCIÓN EN VEGETACIÓN TIPO MONTE DE REGIONES DESÉRTICAS, ZONAS CULTIVADAS O PASTIZALES.	HA.	1.19
EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3.	401.8
EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3.	3011.82

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
DEL CONTRATO NÚMERO CEA-ZR-CI-009-2018**

PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	M3.	0
PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.	M3.	206.75
RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	M3.	2486.11
RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO.	M3.	495.91
EXTENDIDO Y BANDEADO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	M3.	570.66
INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P. V. C. CON COPLER DE 200 MM. DE DIÁMETRO.	M.	2410.08
POZOS DE VISITA TIPO "COMÚN", HASTA 1.25 M. DE PROFUNDIDAD.	POZO.	11
POZOS DE VISITA TIPO "COMÚN", HASTA 1.50 M. DE PROFUNDIDAD.	POZO.	29
POZOS DE VISITA TIPO "COMÚN", HASTA 1.75 M. DE PROFUNDIDAD.	POZO.	15
POZOS DE VISITA TIPO "COMÚN", HASTA 2.25 M. DE PROFUNDIDAD.	POZO.	2
POZOS DE VISITA TIPO "COMÚN", HASTA 2.50 M. DE PROFUNDIDAD.	POZO.	1
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE CONCRETO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN.	PZA.	58
SUMINISTRO DE TUBERÍA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA MÉTRICO SERIE 25 NOM-001-CNA; NMX 215 L. A. B. FABRICA DE 200 MM. DE DIÁMETRO.	M.	2410.08
MANGAS DE PVC PARA DE EMPOTRAMIENTO EN LA LLEGADA Y SALIDA DE TUBERÍA DE 8" SELLADO HERMÉTICO EN POZOS DE VISITA PARA ADHERENCIA ENTRE EL MURO Y TUBO PVC.	PZA	116
DESCARGAS DOMICILIARIAS		
LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO.	M2.	58.98
EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3.	97.32
PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.	M3.	5.9
RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO.	M3.	95.58
INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P. V. C. CON COPLER DE 160 MM. DE DIÁMETRO.	M.	98.3
SUMINISTRO DE TUBERÍA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA MÉTRICO SERIE 25 NOM-001-CNA; NMX 215 L. A. B. FABRICA DE 160 MM. DE DIÁMETRO.	M.	98.3
REGISTROS DE ALBAÑAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CMS., APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/ MARCO DE FIERRO DE 0.40 X 0.60 Y 0.50 MTS. DE PROFUNDIDAD.	PZA.	22
SUMINISTRO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE PVC ALCANTARILLADO, SERIE 20: SILLETA DE DESVIACIÓN PARA TUBERÍA DE 8" CON SALIDA A 45° DE 6" MM Y CODO DE 45° X 6" MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES HASTA EL SITIO EXACTO DE SU INSTALACIÓN,, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, SU INSTALACIÓN, PRUEBA HIDROSTÁTICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	JGO	22
ESTRUCTURA ESIVAJADA		
LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO.	M2.	15.17

000002

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
DEL CONTRATO NÚMERO CEA-ZR-CI-009-2018

EXCAVACION A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN CUALQUIER MATERIAL COMÚN, EXCEPTO ROCA, EN SECO HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3.	6.07
MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS ROSTREADOS, JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3.	M3.	13.91
EXTENDIDO Y BANDEADO DEL MATERIAL SOBRAANTE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	6.07
PRECIOS EXTRAORDINARIOS		
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=300 KG/CM2. DE 20 CM. DE ESPESOR ACABADO COLOR NEGRO, INCL. MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	81.6
ENTRONQUE DE TUBERÍA DE 8" A POZO DE VISITA EXISTENTE, INCL. DEMOLICIÓN, RECIBIR TUBERÍA CON MORTERO Y LADRILLO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	2

IV. IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE LOS TRABAJOS.- EN LA LEGITIMACIÓN 3 DE LA HOJA 1 DE 34 DEL CONTRATO DE MÉRITO SE ESTIPULÓ PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS UN MONTO DE **\$3'760,199.73 (TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 73/100 M.N.)**, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. -----

EL IMPORTE REAL DE LOS TRABAJOS SEGÚN LAS ESTIMACIONES ES DE **\$ 2'890,966.05 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS SEISCIENTOS SEIS PESOS 05/100 M.N.)** INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. -----

CANCELANDO LA CANTIDAD DE **\$869,233.68 (OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 68/100 M.N.)** INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. -----

V. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. EN LAS CLÁUSULAS 3.- (CGC 1.1 S) Y 6.- (CGC 1.1 AA) DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO DE MÉRITO, SE SEÑALA COMO **FECHA DE INICIO EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2018** Y COMO **FECHA DE TERMINACIÓN EL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2018**. CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **120 DÍAS NATURALES**. -----

VI. RELACIÓN DE ESTIMACIONES. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE TRAMITARON **6 ESTIMACIONES**, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN: -----

	NÚMERO DE ESTIMACIÓN	FECHA	PERIODO		IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES	DEDUCCIONES
			DEL	AL		
MONTO CONTRATADO: \$ 3'760,199.73	ANTICIPO		-	-	\$1'128,059.92	-
	01	25-05-18	23-04-18	10-05-18	\$ 226,421.00	-
	02	16-06-18	11-05-18	29-05-18	\$ 236,696.87	-
	03	02-07-18	30-05-18	07-06-18	\$219,070.10	
	04	10-07-18	08-06-18	23-06-18	\$ 391,712.51	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE
JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DIRECCIÓN DE APOYO A MUNICIPIOS**

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
DEL CONTRATO NÚMERO CEA-ZR-CI-009-2018**

	05	10-08-18	24-06-18	10-07-18	\$ 103,476.97	
	06 FINIQUITO EN TRAMITE	20-09-18	11-07-18	09-08-18	\$ 338,717.99	
			TOTAL EJERCIDO		\$ 362,641.47	
			SALDO POR CANCELAR		\$ 869,233.68	

**LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

SALDO A CANCELAR: SE CANCELA LA CANTIDAD DE **\$869,233.68 (OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 68/100 M.N.)** INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.-----

**SE ANEXA CUERPO DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES, DONDE SE INDICA CÓMO SE EJECUTARON LOS CONCEPTOS DE TRABAJO EN CADA UNA DE ELLAS Y LOS GASTOS APROBADOS.-----

VII. LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO. NO EXISTEN.-----

VIII. DATOS DE LA ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO (EN TRAMITE). (DATOS GENERALES DE LA CARÁTULA DE ESTIMACIÓN) -----

IMPORTE DEL CONTRATO	\$ 3,760,199.73
IMPORTE DEL CONVENIO	\$ 0.00
IMPORTE DE LA ASIGNACIÓN	\$ 3,760,199.73
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 2,034,554.49
ESTA ESTIMACIÓN	\$ 856,411.57
ACUMULADO A LA FECHA	\$ 2,890,966.05
SALDO POR EJERCER	\$ 869,233.68
ANTICIPO DE LA ASIGNACIÓN	\$ 1,128,059.92
AMORTIZACIÓN ANTERIOR ACUMULADA	\$ 610,366.35
AMORTIZACIÓN ESTIMACIÓN FINAL	\$ 517,693.57
AMORTIZACIÓN ACTUAL ACUMULADA	\$ 1,128,059.92
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 0.00

IX. VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DERIVADOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS, Y EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PREVIO AL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN EL CUAL CONSTA EN EL ACTA DE FECHA **20 DE SEPTIEMBRE DE 2018**, DE LA CUAL SE ANEXA COPIA SIMPLE AL PRESENTE FINIQUITO, EL CONTRATISTA [REDACTED] 1

ENTREGÓ GARANTÍA CONSISTENTE EN FIANZA NO. 3502-1265-5 EXPEDIDA POR [REDACTED] 1

[REDACTED] PARA GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ACTA, DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACIÓN APLICABLE, MISMA QUE PODRÁ HACERSE EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA A SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO EN LOS CASOS DONDE SE DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE [REDACTED] 1

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
DEL CONTRATO NÚMERO CEA-ZR-CI-009-2018**

LA EMPRESA CONTRATISTA Y NO PROVENGAN DE UNA INADECUADA OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES.-----

X.-MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, POR CONDUCTO DE LA GERENCIA DE OBRAS, LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 64 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS 168 Y 170 DE SU REGLAMENTO. QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN **06 FINIQUITO** A FAVOR DEL CONTRATISTA CON UN MONTO DE **\$338,717.99 (TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 99/100 M.N.)**, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,-----

XI.-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS **12:30 HORAS DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018---**

XII.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

**POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE
JALISCO**


ARQ. JUAN JOSÉ AVIÑA ESTRADA
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA


ARQ. LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA
JEFE DE CONTROL DE OBRAS

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO CEA-ZR-CI-050-2017 CELEBRADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, INCLUYE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y EMISOR EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, JALISCO", BAJO EL CONTRATO NO CEA-ZR-CI-009-2018 ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA DENOMINADA

Fecha de clasificación: 11 de Noviembre de 2021

Clasificación de Información Confidencial

Confidencial: Se eliminó: Nombre₁, Firma₂ y Rúbrica₃ de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento legal: Artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con el Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de información confidencial.

[illegible]