

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
DEL CONTRATO NÚMERO CEA-ZR-CI-010-2018

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO NÚMERO CEA-ZR-CI-010-2018 SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA [REDACTED] PARA LA EJECUCIÓN DE LA "AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, INCLUYE DESCARGAS DOMICILIARIAS. EN LA LOCALIDAD DE TENZOMPA, MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO",". =====

I. LUGAR, HORA Y FECHA.- LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, UBICADAS EN FRANCIA NUMERO 1726, COLONIA MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL **20 DE JUNIO DE 2018**, ----

II. PARTICIPANTES.- SE REUNIERON POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, EL ING. EDUARDO BARAJAS LOPEZ, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y ARQ. LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA, JEFE DE CONTROL DE OBRAS Y POR PARTE DE EMPRESA [REDACTED] S.A DE C.V. EL ING. [REDACTED] EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO Y ING. [REDACTED] EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y EL ING. [REDACTED] EN SU CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE DE OBRA, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.-----

III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- "AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, INCLUYE DESCARGAS DOMICILIARIAS. EN LA LOCALIDAD DE TENZOMPA, MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO"-----

Concepto	Unidad	Estimado a Fecha
AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, INCLUYE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE TENZOMPA DEL MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO		
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO		
LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2.	1340.26
CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.	M3.	931.35
EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3.	1137.83
EXCAVACION EN ROCA FIJA, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN SECO HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3.	102.48
EXCAVACION EN ROCA FIJA, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN SECO DE 2.01 A 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3.	1.68
EXCAVACION CON EQUIPO EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO, P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS.	M3.	71.4
EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3.	583.28
PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.	M3.	148.78
RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.	M3.	948.88
RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO.	M3.	782.4

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
DEL CONTRATO NÚMERO CEA-ZR-CI-010-2018**

INSTALACION DE TUBERIA DE P. V. C. CON COPLER DE 200 MM. DE DIAMETRO.	M.	1749.7
POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA 1.25 M. DE PROFUNDIDAD.	POZO.	13
POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA 1.50 M. DE PROFUNDIDAD.	POZO.	8
POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA 1.75 M. DE PROFUNDIDAD.	POZO.	3
POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD.	POZO.	3
BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE CONCRETO, FABRICACION E INSTALACION.	PZA.	28
CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA HASTA 1.00 M. DE PROFUNDIDAD.	CAJA.	1
SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM -001-CNA; NMX 215 L. A. B. FABRICA. DE 200 MM.. DE DIAMETRO.	M.	1758
SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. PARA TUBERIA DE PARED ESTRUCTURADA LONGITUDINALMENTE Y/O ANULARMENTE, PARA ALCANTARILLADO, DE JUNTA HERMÉTICA: INCLUYE EMPAQUE L. A. B. FABRICA. MANGA DE EMPOTRAMIENTO DE 200 mm	PZA.	61
ACARREO 1er. KM. MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	M3.	931.35
ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	M3.KM	5588.1
DESCARGAS DOMICILIARIAS DE LA AMPLIACION.		
LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2.	128.47
EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3.	75.29
EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3.	54.36
PLANTILLA APISONADA AL 35% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.	M3.	12.85
INSTALACION DE TUBERIA DE P. V. C. CON COPLER DE 160 MM. DE DIAMETRO.	M.	170
SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM-001-CNA; NMX 215 L. A. B. FABRICA DE 160 MM.. DE DIAMETRO.	M.	174
SUMINISTRO E INSTALACIÓN QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE PVC ALCANTARILLADO, SERIE 20: SILLETA DE DESVIACION PARA TUBERIA DE 8" CON SALIDA A 45° DE 6" mm Y CODO DE 45° X 6" mm DE DIAMETRO BAJO LA NORMA NOM-002-CONAGUA-1995, INCLUYE: COPLES, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	JGO	27
REGISTROS DE ALBAÑAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CMS., APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/ MARCO DE FIERRO. DE 0.40 X 0.60 Y 0.50 MTS. DE PROFUNDIDAD.	PZA.	27
RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO.	M3.	51.49
CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.	M3.	58.26
ACARREO 1er. KM. MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO.	M3.	58.26
ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO.	M3.KM	349.56
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA EL TEMACHACO		

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
DEL CONTRATO NÚMERO CEA-ZR-CI-010-2018

POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA 1.00 M. DE PROFUNDIDAD.	POZO.	1
DESCARGAS DOMICILIARIAS COLONIA EL TEMACHACO.		

IV. IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE LOS TRABAJOS.- EN LA LEGITIMACIÓN 3 DE LA HOJA 1 DE 34 DEL CONTRATO DE MÉRITO SE ESTIPULÓ PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS UN MONTO DE **\$3'431,492.15 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 15/100 M.N.)**, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.-----

DERIVADO DE QUE EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEJUQUILLA INFORMÓ MEDIANTE OFICIO 81/2018 QUE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA TEMACHACO FUERON EJECUTADOS POR DICHO AYUNTAMIENTO SOLICITANDO SU CANCELACIÓN, MEDIANTE EL OFICIO GO-025/2018 SE INFORMÓ A LA CONTRATISTA LA TERMINACIÓN POR CONVENIENCIA DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA 59.4 DEL APARTADO TERMINACIÓN POR CONVENIENCIA DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE REFERENCIA; EL MONTO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS CANCELADOS ASCIENDE A LA CANTIDAD DE **\$1'068,816.91 (UN MILLÓN SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS 91/100 M.N.)** INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.-----

ADICIONAL A LO ANTERIOR, SE CANCELA LA CANTIDAD DE **\$197,375.42 (CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 42/100 M.N.)** INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.-----

V. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. EN LAS CLÁUSULAS 3.- (CGC 1.1 s) y 6.- (CGC 1.1 AA) DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO DE MÉRITO, SE SEÑALA COMO FECHA DE INICIO EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2018 Y COMO FECHA DE TERMINACIÓN EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2018. CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **120 DÍAS NATURALES.** -----

VI. RELACIÓN DE ESTIMACIONES. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE TRAMITÓ Y PAGO LA ESTIMACION 1 QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN: ----

MONTO CONTRATADO: \$ 3'431,492.15	NÚMERO DE ESTIMACIÓN	FECHA	PERIODO		IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES	DEDUCCIONES
			DEL	AL		
	ANTICIPO		-	-	\$1,029,447.65	
	01	11-05-18	16-04-18	08-05-18	496,115.96	
	02 FINIQUITO TRAMITE	11-06-18	09-05-18	08-06-18	\$ 639,736.22	-
			TOTAL EJERCIDO		\$ 2,165,299.82	
			SALDO POR CANCELAR		\$ 1,266,192.33	

****LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
DEL CONTRATO NÚMERO CEA-ZR-CI-010-2018**

***SE ANEXA CUERPO DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES, DONDE SE INDICA CÓMO SE EJECUTARON LOS CONCEPTOS DE TRABAJO EN CADA UNA DE ELLAS Y LOS GASTOS APROBADOS.*

VII. LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO. NO EXISTEN.-----

VIII. DATOS DE LA ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO (EN TRAMITE). (DATOS GENERALES DE LA CARÁTULA DE ESTIMACIÓN) -----

IMPORTE DEL CONTRATO	\$ 3,431,492.15
IMPORTE DEL CONVENIO	\$ 0.00
IMPORTE DE LA ASIGNACIÓN	\$ 3,431,492.15
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 708,737.09
ESTA ESTIMACIÓN	\$ 1,456,562.73
ACUMULADO A LA FECHA	\$ 2,165,299.82
SALDO POR EJERCER	\$ 1,266,192.33
ANTICIPO DE LA ASIGNACIÓN	\$ 1,029,447.65
AMORTIZACIÓN ANTERIOR ACUMULADA	\$ 212,621.13
AMORTIZACIÓN ESTIMACIÓN FINAL	\$ 816,826.52
AMORTIZACIÓN ACTUAL ACUMULADA	\$ 1,029,447.65
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 0.00

IX. VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DERIVADOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS, Y EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PREVIO AL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN EL CUAL CONSTA EN EL ACTA DE FECHA **8 DE JUNIO DE 2018**, DE LA CUAL SE ANEXA COPIA SIMPLE AL PRESENTE FINIQUITO, EL CONTRATISTA ENTREGÓ GARANTÍA CONSISTENTE EN FIANZA No **18A26025** EXPEDIDA POR **FIANZAS DORAMA, S.A.** PARA GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ACTA, DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACIÓN APLICABLE, MISMA QUE PODRA HACERSE EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA A SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO EN LOS CASOS DONDE SE DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y NO PROVENGAN DE UNA INADECUADA OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES.-----

X.-MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, POR CONDUCTO DE LA GERENCIA DE OBRAS DE LA DIRECCION GENERAL, LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 64 SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO DE LOS ARTICULOS 168 Y 170 DE SU REGLAMENTO. QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN **02 FINIQUITO** A FAVOR DEL CONTRATISTA CON UN MONTO DE **\$ 639,736.22 (SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 22/100 M.N.)**, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,-----

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
DEL CONTRATO NÚMERO CEA-ZR-CI-010-2018**

XI.-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS **12:30 HORAS DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2018**-----


XII.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:


**POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE
JALISCO**


ING. EDUARDO BARAJAS LOPEZ
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA


ARQ. LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA
JEFE DE CONTROL DE OBRAS


**POR LA CONTRATISTA
CONSTRUCTORA FRECOM, S.A. DE C.V.**


ADMINISTRADOR GENERAL UNICO


RESIDENTE DE OBRA




VALIDA FORMATO Y
FUNDAMENTACIÓN LEGAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL **FINIQUITO** DEL CONTRATO **CEA-ZR-CI-010-2018** CELEBRADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, INCLUYE DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD DE TENZOMPA, MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO", ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA DENOMINADA CONSTRUCTORA 

Fecha de clasificación: 11 de Noviembre de 2021

Clasificación de Información Confidencial

Confidencial: Se eliminó: Nombre₁, Firma₂ y Rúbrica₃ de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento legal: Artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con el Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de información confidencial.

This image shows a full page of a document template designed for handwriting practice. It features a series of evenly spaced, horizontal dashed lines across the entire width of the page. The background is plain white, and there are no margins, text, or other markings present.