



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DIRECCIÓN DE APOYO A MUNICIPIOS**



**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
DEL CONTRATO NO. CEA-ZU-CI-011-2018**

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO NO. CEA-ZU-CI-011-2018, SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA CONTRATISTA [REDACTED] PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, JALISCO".

I. LUGAR, HORA Y FECHA.- LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN FRANCIA NÚMERO 1726, COLONIA MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 9:00 DEL 17 DE AGOSTO DE 2018.

II. PARTICIPANTES. - EN ÉSTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, EL ING. EDUARDO HUERTA OVIEDO, EN SU CARÁCTER DE JEFE DE POZOS, ASÍ COMO EL RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA, ING. HUMBERTO GONZÁLEZ VALDEZ; POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA [REDACTED] EL LIC. [REDACTED] EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, Y EL ING. [REDACTED], EN SU CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. - INCLUYE: PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN 12¼ PULGADAS DE DIÁMETRO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 250.00 METROS Y REGISTRO GEOFÍSICO ELÉCTRICO. LOS RESULTADOS FUERON NEGATIVOS AL NO ENCONTRAR EVIDENCIAS DE LA PRESENCIA DE AGUA POTENCIALMENTE EXPLOTABLE, POR LO QUE NO SE CONCLUYÓ LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO. TODO SE ENTREGÓ DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN EL CÁTALOGO DE CONCEPTOS Y A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.

IV. IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE LOS TRABAJOS. - LOS TRABAJOS SE EFECTUARON POR LA EMPRESA CONTRATISTA DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DE PERFRACIÓN, S. A. DE C. V., AL AMPARO DEL CONTRATO NO. CEA-ZU-CI-011-2018, CON UN IMPORTE CONTRACTUAL DE **\$2'045,807.60 (DOS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS, 60/100 M.N.)**, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA). LOS TRABAJOS SON FINIQUITADOS POR LA EMPRESA CONTRATISTA CON UN IMPORTE EJERCIDO DE **\$575,827.63 (QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS, 63/100 M.N.)**, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), UNA VEZ VERIFICADA LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS POR EL ING. HUMBERTO GONZÁLEZ VALDEZ, RESIDENTE DE OBRA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO.

V. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. - EN EL CONTRATO SE ESTIPULÓ UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 90 DÍAS NATURALES, SEÑALANDO COMO FECHA DE INICIO EL DÍA 18 DE MAYO DE 2018 Y COMO FECHA DE TERMINACIÓN EL DÍA 15 DE AGOSTO DE 2018.

VI. RELACIÓN DE ESTIMACIONES. - DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE TRAMITÓ 3 ESTIMACIONES, LA CUAL SE RELACIONA A CONTINUACIÓN:



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DIRECCIÓN DE APOYO A MUNICIPIOS**



**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
DEL CONTRATO NO. CEA-ZU-CI-011-2018**

NÚMERO DE ESTIMACIÓN	MONTO
ANTICIPO	\$ 613,742.28
ESTIMACIÓN 1	\$ 84,124.86
ESTIMACIÓN 2	\$ 442,070.55
ESTIMACIÓN FINIQUITO	\$ 49,632.22

***LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO*

SALDO A CANCELAR: SE CANCELA LA CANTIDAD DE \$ 1'469,979.97 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS, 97/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. POR QUE EL POZO RESULTÓ NEGATIVO COMO SE DETALLA EN EL PUNTO III DE ESTA ACTA ----

VII. LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO. NO EXISTEN PENAS CONVENCIONALES O SOBRECOSTOS.-----

VIII. DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL. -----

MONTO DEL CONTRATO	\$ 2'045,807.60
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 526,195.41
ESTA ESTIMACIÓN	\$ 49,632.22
ACUMULADO A LA FECHA	\$ 575,827.63
SALDO POR EJERCER	\$ 1'469,979.97
ANTICIPO DE LA ASIGNACIÓN	\$ 613,742.28
AMORTIZACIÓN ANTERIOR ACUMULADA	\$ 523,927.33
AMORTIZACIÓN ESTIMACIÓN FINAL	\$ 49,418.30
AMORTIZACIÓN ACTUAL ACUMULADA	\$ 573,345.63
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 40,396.65

***LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO*

IX. VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DERIVADOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS, Y EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PREVIO AL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN EL CUAL CONSTA EN EL ACTA DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2018, DE LA CUAL SE ANEXA COPIA SIMPLE AL PRESENTE FINIQUITO, EL CONTRATISTA ENTREGÓ GARANTÍA CONSISTENTE EN FIANZA No. 2249966 EXPEDIDA POR AFIANZADORA SOFIMEX S.A., PARA GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ACTA, DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACIÓN APLICABLE, MISMA QUE PODRÁ HACERSE EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA, EN LOS CASOS DONDE SE DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y NO PROVENGAN DE UNA INADECUADA OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES.-----

X. MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO POR CONDUCTO DEL ING. HUMBERTO GONZÁLEZ VALDEZ EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA, ING. EDUARDO HUERTA OVIEDO JEFE DE POZOS, LEVANTAN LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 168, 170 Y 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, POR LO QUE EN ESTE ACTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 170 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL CONTRATISTA EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA,



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DIRECCIÓN DE APOYO A MUNICIPIOS**



**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
DEL CONTRATO NO. CEA-ZU-CI-011-2018**

RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO; AMBAS PARTES DECLARAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS, Y POR LO TANTO, SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERÓ EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN, POR LO QUE SE PODRÁN CANCELAR LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL ARTÍCULO 172 FRACCIÓN V DEL REGLAMENTO SEÑALADO.-----

XI. CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS 10 HORAS DEL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2018.-----

XII. NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

**POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE
JALISCO:**

ING. HUMBERTO GONZÁLEZ VALDEZ

RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

**POR LA EMPRESA CONTRATISTA:
DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DE
PERFORACIÓN, S.A. DE C.V.,**

2

SUPERINTENDENTE

ING. EDUARDO HUERTA OVIEDO

JEFE DE POZOS

2

REPRESENTANTE LEGAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO NO. CEA-ZU-CI-011-2018, CELEBRADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, JALISCO", ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA CONTRATISTA 1

Fecha de clasificación: 11 de Noviembre de 2021

Clasificación de Información Confidencial

Confidencial: Se eliminó: Nombre₁, Firma₂ y Rúbrica₃ de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento legal: Artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con el Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de información confidencial.

This image shows a full page of a document template designed for handwriting practice. It consists of a series of evenly spaced, horizontal black dashed lines running across the entire width of the page. There are no margins, text, or other markings present. The background is plain white.