

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
DEL CONTRATO NÚMERO CEA-RP-AD-007-2018

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO NÚMERO CEA-RP-AD-007-2018, SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA [REDACTED] PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "DEMOLICION Y REPOSICION DE LOSA DE CUBIERTA DE TANQUE SUPERFICIAL DE MAMPOSTERÍA DE 20 M3 DE CAPACIDAD EN LAS LOCALIDADES DE FRANCISCO I. MADERO (EL NARANJAL) Y EL CHICO DEL MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO".=====

I. LUGAR, HORA Y FECHA.- LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN FRANCIA NÚMERO 1726, COLONIA MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL 29 DE JUNIO DE 2018.

II. PARTICIPANTES.- SE REUNIERON POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, EL ING. HUGO ERNESTO GONZÁLEZ MAGALLANES, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y EL ARQ. LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA, EN SU CARÁCTER DE JEFE DE CONTROL DE OBRAS Y POR PARTE DE LA EMPRESA [REDACTED] EL TEC. [REDACTED] EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO Y EL ING. [REDACTED] EN SU CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE DE OBRA PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- "DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE LOSA DE CUBIERTA DE TANQUE SUPERFICIAL DE MAMPOSTERÍA DE 20 M3 DE CAPACIDAD EN LAS LOCALIDADES DE FRANCISCO I. MADERO (EL NARANJAL) Y EL CHICO DEL MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO".

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	ESTIMADO
DEMO CONC ARM C/EQU	DEMOLICION A CON EQUIPO, INCLUYE: EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	10.49
4080 04	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN LOSAS CON ALTURA DE OBRA FALSA HASTA 3.60 M	M2.	66.72
4090 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO	KG.	827.68
4030 05	FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE F'C= 250 KG/CM2.	M3.	13.12
2243 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS SENCILLOS DE 1.10 M. CON CANAL DE 100 MM. (4").	PZA.	1
2244 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON PESON DE 134 KG	PZA.	1
4140 01	ACABADO DE AZOTEAS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL	M2.	60.53
EX001	APLANADO, ACABADO, PULIDO SOBRE MUROS, CON MEZCLA MORTERO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, DE 2 CM DE ESPESOR INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	19.32
EX003	CIMBRA PERDIDA (MUERTA) EN ELEMENTOS (CONTRATRABES, TRABES DE LIGA, DADOS), A CUALQUIER NIVEL, CONSIDERANDO ÚNICAMENTE EL ÁREA DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, CONSUMIBLES, TRAZO Y NIVELACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, OBRA FALSA, MANIOBRAS, EQUIPO, CORTES, SOBRANTES, DESPERDICIOS, ACARREOS Y FLETES	M2	2.8
EX005	LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA, INCLUYE MANO DE OBRA ACARREO, COLOCACIÓN EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE MATERIALES DE LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL P.U.O.T.	M2	225
EX006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILA EN AZOTEA DE TUBO GALVANIZADO DE 2.5" DE DIAMETRO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	4

IV. IMPORTE CONTRACTUAL.- EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE MÉRITO, SE ESTIPULÓ PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS UN MONTO DE \$ 100,564.02 (CIEN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 02/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

Heq

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
DEL CONTRATO NÚMERO CEA-RP-AD-007-2018

EL MONTO TOTAL EJECUTADO DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES ES DE \$ 100,560.38 (CIEN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 38/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. CANCELANDO LA CANTIDAD DE \$ 3.64 (TRES PESOS 64/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

V. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE MÉRITO, SE ESTIPULÓ COMO FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2018 Y COMO FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2018, LO CUAL ARROJA 45 DÍAS NATURALES DE PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL.

VI. RELACIÓN DE ESTIMACIONES.- DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE TRAMITARON DOS ESTIMACIONES LAS CUALES SE RELACIONAN ACONTINUACIÓN.

MONTO CONTRATADO \$ 100,564.02	NÚMERO DE ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES	DEDUCCIONES
		DEL	AL		
	ESTIMACION No. 1	30-04-18	30-05-18	\$ 81,270.33	
	ESTIMACION No. 2 FINIQUITO EN TRAMITE	31-05-18	13-06-18	\$ 19,290.05	
	TOTAL EJERCIDO			\$ 100,560.38	
	SALDO POR CANCELAR			\$ 3.64	

LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

SE ANEXA CUERPO DE CADA DE LA ESTIMACION, DONDE SE INDICA CÓMO SE EJECUTARON LOS CONCEPTOS DE TRABAJO EN CADA UNA DE ELLAS Y LOS GASTOS APROBADOS.

VII. RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO.- NO EXISTEN.

VIII. DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL. DATOS DE LA ESTIMACIÓN 02 FINIQUITO (EN TRÁMITE). -

IMPORTE DEL CONTRATO	\$ 100,564.02
IMPORTE DEL CONVENIO	\$ 0.00
IMPORTE DE LA ASIGNACIÓN	\$ 100,564.02
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 81,270.33
ESTA ESTIMACIÓN	\$ 19,290.05
ACUMULADO A LA FECHA	\$ 100,560.38
SALDO POR CANCELAR	\$ 3.64
ANTICIPO DE LA ASIGNACIÓN	\$ 0.00
AMORTIZACIÓN ANTERIOR ACUMULADA	\$ 0.00
AMORTIZACIÓN ESTIMACIÓN FINAL	\$ 0.00
AMORTIZACIÓN ACTUAL ACUMULADA	\$ 0.00
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 0.00

LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

IX. VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DERIVADOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 48 FRACCIÓN III Y 53 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, EL CONTRATISTA EXHIBE EN ESTE ACTO GARANTÍA CONSISTENTE EN FIANZA DE VICIOS OCULTOS 3424-00806-5, EXPEDIDA AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, PARA GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
DEL CONTRATO NÚMERO CEA-RP-AD-007-2018**


DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, LA CUAL FUE CELEBRADA EL DÍA **15 DE JUNIO DE 2018**, DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LA OBRA PÚBLICA Y CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACIÓN APLICABLE, MISMA QUE PODRÁ HACERSE EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA A SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO EN LOS CASOS DONDE SE DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y NO PROVENGAN DE UNA INADECUADA OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES.-----

X.- MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO POR CONDUCTO EL RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA, EL ING. HUGO ERNESTO GONZÁLEZ MAGALLANES Y EL ARQ. LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA EN SU CARÁCTER DE JEFE DE CONTROL DE OBRAS, LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 211 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO DE LA **ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO** A FAVOR DEL CONTRATISTA CON UN MONTO DE **\$19,290.05 (DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 05/100 M.N.) Y LA ENTREGA DE PLANOS DE OBRA TERMINADA.**-----

XI.-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO **29 DE JULIO DE 2018**, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES. -----

XII.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO.-

**POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE
JALISCO**



**ING. HUGO ERNESTO GONZÁLEZ
MAGALLANES
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA**


**ARQ. LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA
JEFE DE CONTROL DE OBRAS**

POR LA CONTRATISTA


ADMINISTRADOR GENERAL UNICO


SUPERINTENDENTE DE OBRA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE LA OBRA: "DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE LOSA DE CUBIERTA DE TANQUE SUPERFICIAL DE MAMPOSTERÍA DE 20 M3 DE CAPACIDAD EN LAS LOCALIDADES DE FRANCISCO I. MADERO (EL NARANJAL) Y EL CHICO DEL MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO", CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NÚMERO CEA-RP-AD-007-2018, CELEBRADO ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA 

Fecha de clasificación: 11 de Noviembre de 2021

Clasificación de Información Confidencial

Confidencial: Se eliminó: Nombre₁, Firma₂ y Rúbrica₃ de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento legal: Artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con el Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de información confidencial.

This image shows a full page of blank handwriting practice paper. It features multiple sets of horizontal lines, each set consisting of three lines: a solid top line, a dashed middle line, and a solid bottom line. These sets are repeated down the entire page to provide a guide for letter height and placement. The background is white, and the lines are black.