



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

Au. Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México,
C.P. 44190.

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO


ACTA DE FINIQUITO

**CONTRATO:
CEA-PRO-FED-CI-052-20**

**CONTRATISTA:
CONSTRUCCIÓN, DESARROLLO Y
PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V.**

**“PROYECTOS EJECUTIVOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA
LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, REDES DE AGUA POTABLE,
REDES DE DRENAJE, TANQUES ELEVADOS,
SECTORIZACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE MEZQUITIC,
BOLAÑOS, ETZATLÁN, HUEJUCAR, CUAUTLA, EN EL
ESTADO DE JALISCO”**

3



000001

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO CEA-PROFED-CI-052-20, SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA CONSTRUCCIÓN, DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V. CUYO OBJETO FUE "PROYECTOS EJECUTIVOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, REDES DE AGUA POTABLE, REDES DE DRENAJE, TANQUES ELEVADOS, SECTORIZACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE MEZQUITIC, BOLAÑOS, ETZATLÁN, HUEJUCAR, CUAUTLA, EN EL ESTADO DE JALISCO".-----

I.-LUGAR, HORA Y FECHA: EN GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL 16 DE FEBRERO DE 2021, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, CON DOMICILIO SOCIAL EN LA AVENIDA FRANCIA NÚMERO 1726, COLONIA MODERNA, SECTOR JUÁREZ, EN GUADALAJARA, JALISCO.-----

II.-PARTICIPANTES: SE REUNIERON POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, EL C. INGENIERO CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL; EL C. LICENCIADO HÉCTOR JAVIER CASTAÑEDA NAÑEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE PROYECTOS Y GESTIÓN DE RECURSOS Y EL C. INGENIERO FIDELMAR MERLOS VILLEGAS, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y POR LA EMPRESA CONSTRUCCIÓN, DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V. EL C. [REDACTED] EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO Y RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA LLEVAR A CABO EL FINIQUITO DEL CONTRATO REFERIDO.-----

III.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.- "PROYECTOS EJECUTIVOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, REDES DE AGUA POTABLE, REDES DE DRENAJE, TANQUES ELEVADOS, SECTORIZACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE MEZQUITIC, BOLAÑOS, ETZATLÁN, HUEJUCAR, CUAUTLA, EN EL ESTADO DE JALISCO".-----

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
	PROYECTOS EJECUTIVOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, REDES DE AGUA POTABLE, REDES DE DRENAJE, TANQUES ELEVADOS, SECTORIZACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE MEZQUITIC, BOLAÑOS, ETZATLÁN, HUEJUCAR, CUAUTLA, EN EL ESTADO DE JALISCO.		
PARTIDA 1	Proyecto ejecutivo de construcción de línea de conducción en represa en Tepehuaje, en la cabecera municipal de Mezquitic.		
	A.- TRABAJOS TOPOGRAFICOS		
TRP-004	LEVANTAMIENTO DE PUNTOS GPS	PTO	
TRP-005	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ESPECIALES DE PREDIOS PARA TANQUES Y/O POZOS PROFUNDOS.	HAS	
TRP-006	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	KM	
	B.- ELABORACION DE PROYECTOS		
TRP-007	REVISION Y ANALISIS HIDRAULICO DE LAS OBRAS DE CAPTACION, CONDUCCION Y DISTRIBUCION CONTEMPLARA CALCULO DEL FUNCIONAMIENTO HIDRAULICO ACTUAL (DIAGNOSTICO DEL SISTEMA).	ESTUDIO	
TRP-008	PROYECTO DE REUBICACION Y/O ADECUACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE	KM	
TRP-009	PROYECTO Y CALCULO HIDRAULICO DE LINEA DE CONDUCCION	KM	
TRP-010	DISEÑO FUNCIONAL DE TANQUE DE REGULACION	PRY	
TRP-011	DISEÑO DE CRUCES ESPECIALES SOBRE LA LINEA DE CONDUCCION PARA TRAMITES EN DEPENDENCIAS	PZA	
TRP-013	MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO	DOC	
TRP-014	NORMAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION	DOC	
TRP-015	CANTIDADES DE OBRA, CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO BASE	DOC	
TRP-016	ENTREGA DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	PZA	
PARTIDA 2	Proyecto ejecutivo de línea de conducción de represa El Mortero, municipio de Mezquitic.		
	A.- TRABAJOS TOPOGRAFICOS		
TRP-004	LEVANTAMIENTO DE PUNTOS GPS	PTO	4.00
TRP-005	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ESPECIALES DE PREDIOS PARA TANQUES Y/O POZOS PROFUNDOS.	HAS	
TRP-006	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	KM	30.21



CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
B.- ELABORACION DE PROYECTOS			
TRP-007	REVISION Y ANALISIS HIDRAULICO DE LAS OBRAS DE CAPTACION, CONDUCCION Y DISTRIBUCION CONTEMPLARA CALCULO DEL FUNCIONAMIENTO HIDRAULICO ACTUAL (DIAGNOSTICO DEL SISTEMA).	ESTUDIO	1.00
TRP-008	PROYECTO DE REUBICACION Y/O ADECUACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE	KM	23.33
TRP-009	PROYECTO Y CALCULO HIDRAULICO DE LINEA DE CONDUCCION	KM	6.49
TRP-010	DISEÑO FUNCIONAL DE TANQUE DE REGULACION	PRY	
TRP-011	DISEÑO DE CRUCES ESPECIALES SOBRE LA LINEA DE CONDUCCION PARA TRAMITES EN DEPENDENCIAS	PZA	2.00
TRP-013	MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO	DOC	1.00
TRP-014	NORMAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION	DOC	1.00
TRP-015	CANTIDADES DE OBRA, CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO BASE	DOC	1.00
TRP-016	ENTREGA DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	PZA	3.00
PARTIDA 3	Proyecto ejecutivo de línea de conducción de represa Jocoyota, en la localidad de Minillas, municipio de Mezquitic.		
A.- TRABAJOS TOPOGRAFICOS			
TRP-004	LEVANTAMIENTO DE PUNTOS GPS	PTO	
TRP-005	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ESPECIALES DE PREDIOS PARA TANQUES Y/O POZOS PROFUNDOS.	HAS	
TRP-006	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	KM	
B.- ELABORACION DE PROYECTOS			
TRP-007	REVISION Y ANALISIS HIDRAULICO DE LAS OBRAS DE CAPTACION, CONDUCCION Y DISTRIBUCION CONTEMPLARA CALCULO DEL FUNCIONAMIENTO HIDRAULICO ACTUAL (DIAGNOSTICO DEL SISTEMA).	ESTUDIO	
TRP-008	PROYECTO DE REUBICACION Y/O ADECUACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE	KM	
TRP-009	PROYECTO Y CALCULO HIDRAULICO DE LINEA DE CONDUCCION	KM	
TRP-010	DISEÑO FUNCIONAL DE TANQUE DE REGULACION	PRY	
TRP-011	DISEÑO DE CRUCES ESPECIALES SOBRE LA LINEA DE CONDUCCION PARA TRAMITES EN DEPENDENCIAS	PZA	
TRP-013	MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO	DOC	
TRP-014	NORMAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION	DOC	
TRP-015	CANTIDADES DE OBRA, CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO BASE	DOC	
TRP-016	ENTREGA DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	PZA	
PARTIDA 4	Proyecto ejecutivo de tanque y red de agua potable, en la comunidad de La Manga, municipio de Mezquitic.		
A.- TRABAJOS PREVIOS			
TRP-001	RECOPILACION, ANALISIS Y CLASIFICACION DE LA INFORMACION RELATIVA AL PROYECTO, INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN EL SITIO DE ESTUDIO, ANALISIS DE ALTERNATIVAS Y DATOS DE PROYECTO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	DOC	1.00
B.- TRABAJOS DE CAMPO			
TRP-002	INVESTIGACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE AGUA POTABLE	SON	1.00
TRP-003	SONDEOS PARA LOCALIZACION DE INFRAESTRUCTURA	SON	
C.- TRABAJOS TOPOGRAFICOS			
TRP-004	LEVANTAMIENTO DE PUNTOS GPS	PTO	3.00
TRP-005	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ESPECIALES DE PREDIOS PARA TANQUES Y/O POZOS PROFUNDOS.	HAS	0.10
TRP-006	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	KM	3.14
D.- ELABORACION DE PROYECTOS			
TRP-007	ANALISIS HIDRAULICO DE LAS OBRAS DE CAPTACION, CONDUCCION Y DISTRIBUCION CONTEMPLARA CALCULO DEL FUNCIONAMIENTO HIDRAULICO ACTUAL (DIAGNOSTICO DEL SISTEMA).	ESTUDIO	1.00
TRP-008	PROYECTO DE REUBICACION Y/O ADECUACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE	KM	2.54
TRP-009	PROYECTO Y CALCULO HIDRAULICO DE LINEA DE CONDUCCION	KM	0.60
TRP-010	DISEÑO FUNCIONAL DE TANQUE DE REGULACION	PRY	1.00
TRP-011	DISEÑO DE CRUCES ESPECIALES SOBRE LA LINEA DE CONDUCCION PARA TRAMITES EN DEPENDENCIAS	PZA	3.00
TRP-013	MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO	DOC	1.00
TRP-014	NORMAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION	DOC	1.00
TRP-015	CANTIDADES DE OBRA, CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO	DOC	1.00
TRP-016	ENTREGA DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	PZA	3.00
PARTIDA 5	Proyecto ejecutivo de ampliación de red de distribución de agua potable, con 83 tomas domiciliarias, en la localidad Indígena de Mesa de Tirador, municipio de Bolaños.		
B.- TRABAJOS DE CAMPO			
TRP-002	INVESTIGACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE AGUA POTABLE	SON	3.00
TRP-003	SONDEOS PARA LOCALIZACION DE INFRAESTRUCTURA	SON	
C.- TRABAJOS TOPOGRAFICOS			



CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
TRP-004	LEVANTAMIENTO DE PUNTOS GPS	PTO	4.00
TRP-005	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ESPECIALES DE PREDIOS PARA TANQUES Y/O POZOS PROFUNDOS.	HAS	0.13
TRP-006	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	KM	2.29
	D.- ELABORACION DE PROYECTOS		
TRP-007	ANALISIS HIDRAULICO DE LAS OBRAS DE CAPTACION, CONDUCCION Y DISTRIBUCION CONTEMPLARA CALCULO DEL FUNCIONAMIENTO HIDRAULICO ACTUAL (DIAGNOSTICO DEL SISTEMA).	ESTUDIO	1.00
TRP-008	PROYECTO DE REUBICACION Y/O ADECUACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE	KM	2.91
TRP-010	DISEÑO FUNCIONAL DE TANQUE DE REGULACION	PRY	1.00
TRP-011	DISEÑO DE CRUCES ESPECIALES SOBRE LA LINEA DE CONDUCCION PARA TRAMITES EN DEPENDENCIAS	PZA	1.00
TRP-013	MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO	DOC	1.00
TRP-014	NORMAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION	DOC	1.00
TRP-015	CANTIDADES DE OBRA, CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO	DOC	1.00
TRP-016	ENTREGA DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	PZA	3.00
PARTIDA 6	Proyecto ejecutivo de red de agua potable y drenaje, Santa Rosalía municipio de Etzatlán.		
	D.- ELABORACION DE PROYECTOS		
TRP-007	ANALISIS HIDRAULICO DE LAS OBRAS DE CAPTACION, CONDUCCION Y DISTRIBUCION CONTEMPLARA CALCULO DEL FUNCIONAMIENTO HIDRAULICO ACTUAL (DIAGNOSTICO DEL SISTEMA).	ESTUDIO	1.00
TRP-008	PROYECTO DE REUBICACION Y/O ADECUACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	KM	4.08
TRP-011	DISEÑO DE CRUCES ESPECIALES SOBRE LA LINEA DE CONDUCCION PARA TRAMITES EN DEPENDENCIAS	PZA	
TRP-013	MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO	DOC	1.00
TRP-014	NORMAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION	DOC	1.00
TRP-015	CANTIDADES DE OBRA, CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO	DOC	1.00
TRP-016	ENTREGA DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	PZA	3.00
PARTIDA 7	Proyecto ejecutivo de línea de conducción, tanque elevado, ampliación de red de distribución y sectorización, en las localidades Tlalcosahua y Barrio del Toril, municipio de Huejucar, Jalisco.		
	A.- TRABAJOS PREVIOS		
TRP-001	RECOPILACION, ANALISIS Y CLASIFICACION DE LA INFORMACION RELATIVA AL PROYECTO, INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN EL SITIO DE ESTUDIO, ANALISIS DE ALTERNATIVAS Y DATOS DE PROYECTO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	DOC	1.00
	B.- TRABAJOS DE CAMPO		
TRP-002	INVESTIGACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE AGUA POTABLE	SON	5.00
TRP-003	SONDEOS PARA LOCALIZACION DE INFRAESTRUCTURA	SON	
	C.- TRABAJOS TOPOGRAFICOS		
TRP-004	LEVANTAMIENTO DE PUNTOS GPS	PTO	6.00
TRP-005	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ESPECIALES DE PREDIOS PARA TANQUES Y/O POZOS PROFUNDOS.	HAS	0.11
TRP-006	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	KM	15.62
	D.- ELABORACION DE PROYECTOS		
TRP-007	ANALISIS HIDRAULICO DE LAS OBRAS DE CAPTACION, CONDUCCION Y DISTRIBUCION CONTEMPLARA CALCULO DEL FUNCIONAMIENTO HIDRAULICO ACTUAL (DIAGNOSTICO DEL SISTEMA).	ESTUDIO	1.00
TRP-008	PROYECTO DE REUBICACION Y/O ADECUACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE	KM	11.05
TRP-009	PROYECTO Y CALCULO HIDRAULICO DE LINEA DE CONDUCCION	KM	0.80
TRP-010	DISEÑO FUNCIONAL DE TANQUE DE REGULACION	PRY	
TRP-011	DISEÑO DE CRUCES ESPECIALES SOBRE LA LINEA DE CONDUCCION PARA TRAMITES EN DEPENDENCIAS	PZA	1.00
TRP-013	MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO	DOC	1.00
TRP-014	NORMAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION	DOC	1.00
TRP-015	CANTIDADES DE OBRA, CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO	DOC	1.00
TRP-016	ENTREGA DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	PZA	3.00
PARTIDA 8	Proyecto ejecutivo de sectorización de la red de agua potable, en la localidad de Tierras Blancas, municipio de Cuautla, Jalisco.		
	A.- TRABAJOS PREVIOS		
TRP-001	RECOPILACION, ANALISIS Y CLASIFICACION DE LA INFORMACION RELATIVA AL PROYECTO, INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN EL SITIO DE ESTUDIO, ANALISIS DE ALTERNATIVAS Y DATOS DE PROYECTO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	DOC	1.00
	B.- TRABAJOS DE CAMPO		
TRP-002	INVESTIGACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE AGUA POTABLE	SON	9.00



CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
TRP-003	SONDEOS PARA LOCALIZACION DE INFRAESTRUCTURA	SON	
	C.- TRABAJOS TOPOGRAFICOS		
TRP-004	LEVANTAMIENTO DE PUNTOS GPS	PTO	4.00
TRP-005	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ESPECIALES DE PREDIOS PARA TANQUES Y/O POZOS PROFUNDOS.	HAS	
TRP-006	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	KM	5.03
	D.- ELABORACION DE PROYECTOS		
TRP-007	ANALISIS HIDRAULICO DE LAS OBRAS DE CAPTACION, CONDUCCION Y DISTRIBUCION CONTEMPLARA CALCULO DEL FUNCIONAMIENTO HIDRAULICO ACTUAL (DIAGNOSTICO DEL SISTEMA).	ESTUDIO	1.00
TRP-008	PROYECTO DE REUBICACION Y/O ADECUACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE	KM	2.04
TRP-009	PROYECTO Y CALCULO HIDRAULICO DE LINEA DE CONDUCCION	KM	
TRP-010	DISEÑO FUNCIONAL DE TANQUE DE REGULACION	PRY	
TRP-011	DISEÑO DE CRUCES ESPECIALES SOBRE LA LINEA DE CONDUCCION PARA TRAMITES EN DEPENDENCIAS	PZA	
TRP-013	MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO	DOC	1.00
TRP-014	NORMAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION	DOC	1.00
TRP-015	CANTIDADES DE OBRA, CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO	DOC	1.00
TRP-016	ENTREGA DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	PZA	3.00
P2	PARTIDA 2		
EXT TRP-001	RECOPIACION, ANALISIS Y CLASIFICACION DE LA INFORMACION RELATIVA AL PROYECTO, INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN EL SITIO DE ESTUDIO, ANALISIS DE ALTERNATIVAS Y DATOS DE PROYECTO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	DOC	1.00
P5	PARTIDA 5		
EXT TRP-001	RECOPIACION, ANALISIS Y CLASIFICACION DE LA INFORMACION RELATIVA AL PROYECTO, INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN EL SITIO DE ESTUDIO, ANALISIS DE ALTERNATIVAS Y DATOS DE PROYECTO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	DOC	1.00
EXT TRP-009	PROYECTO Y CALCULO HIDRAULICO DE LINEA DE CONDUCCION	KM	2.05

IV.-IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE CONTRACTUAL FUÉ DE \$2'583,076.06 (DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETENTA Y SEIS PESOS 06/100 M.N.), IVA INCLUIDO, DE ACUERDO A LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO. -----

LOS TRABAJOS SON FINIQUITADOS CON UN IMPORTE DE \$2'253,133.38 (DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 38/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE ACUERDO A LA ESTIMACION NÚMERO CINCO DE FINIQUITO; RESULTADO DE ESTE FINIQUITO QUEDAN SIN EJERCER UN MONTO DE \$329,942.68 (TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N.) INCLUYENDO IVA, MISMOS QUE SE CANCELAN POR ESTAR YA TERMINADOS LOS TRABAJOS.-----

V.-PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. SE ESTIPULÓ UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 150 (CIENTO CINCUENTA) DÍAS NATURALES, SEÑALANDO COMO FECHA DE INICIO EL 03 (TRES) DE AGOSTO DE 2020 (DOS MIL VEINTE) Y COMO FECHA DE TERMINACIÓN EL DÍA 30 (TREINTA) DE DICIEMBRE DE 2020 (DOS MIL VEINTE).

MEDIANTE EL CONVENIO CEA-PRO-FED-CI-052-20 SE MODIFICÓ EL PLAZO DE EJECUCIÓN A 117 DÍAS NATURALES, ESTIPULANDO COMO FECHA DE INICIO EL 05 (CINCO) DE SEPTIEMBRE DE 2020 (DOS MIL VEINTE) Y COMO FECHA DE TERMINACIÓN EL DÍA 30 (TREINTA) DE DICIEMBRE DE 2020 (DOS MIL VEINTE).---



000005

VI.-RELACIÓN DE ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERARON LAS ESTIMACIONES QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN: -----

MONTO TOTAL CONTRATADO:			\$2'583,076.06	DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETENTA Y SEIS PESOS 06/100 M.N.
ESTIMACIÓN NÚMERO	PERIODO		IMPORTE	IMPORTE CON LETRA
	DE	A		
01	05-09-2020	30-09-2020	\$ 116,001.82	CIENTO DIECISÉIS MIL UN PESOS 82/100 M.N.
02	01-10-2020	31-10-2020	\$ 149,811.31	CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 31/100 M.N.
03	01-11-2020	30-11-2020	\$ 526,334.11	QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 31/100 M.N.
04	01-12-2020	18-12-2020	\$ 937,807.22	NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 22/100 M.N.
05 FINIQUITO	19-12-2020	30-12-2020	\$ 523,178.92	QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N.
TOTAL EJERCIDO EN 05 ESTIMACIONES			\$ 2,253,133.38	DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 38/100 M.N.
SALDO POR CANCELAR:			\$ 329,942.68	TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N.

NOTA: LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.-----

RESULTADO DE LA ESTIMACION CINCO FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, SE CANCELA EL SALDO SIN EJERCER DE \$329,942.68 (TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. -----

VII.-SOBRE LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES. NO SE APLICARON PENAS CONVENCIONALES.-----

VIII. DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL. DATOS GENERALES DE LA CARÁTULA DE ESTIMACIÓN CINCO DE FINIQUITO (MONTOS CON IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDOS) -----

MONTO DE CONTRATO ORIGINAL	\$ 2'583,076.06
MONTO DE AMPLIACION	\$ 0.00
MONTO TOTAL CONTRATADO	\$ 2'583,076.06
MONTO TOTAL DEL ANTICIPO	\$ 774,922.82
NUMERO DEFINITIVO DE ESTIMACIONES TRAMITADAS	CINCO
MONTO ACUMULADO EJERCIDO DEFINITIVO	\$ 2,253,133.38
MONTO SIN EJERCER (A CANCELAR)	\$ 329,942.68
MONTO DE ANTICIPO AMORTIZADO	\$ 774,922.82
MONTO DE PENAS APLICADAS	\$ 0.00

IX. VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DERIVADOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y DE LOS ARTÍCULOS 90 Y 170 DE SU REGLAMENTO, EL CONTRATISTA EXHIBE EN ESTE ACTO GARANTÍA CONSISTENTE EN FIANZA NÚMERO **4898-00593-2** EXPEDIDA POR **ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.**, PARA GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ACTA, POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LA OBRA PÚBLICA Y CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACIÓN APLICABLE, MISMA QUE PODRA HACERSE EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA EN LOS CASOS DONDE SE DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA.-----



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

Au. Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México,
C.P. 44190.


X.- MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, POR CONDUCTO DE SU DIRECCION GENERAL, LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 64, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; Y LOS ARTÍCULOS 168, 169, 170, 171 Y 172 DE SU REGLAMENTO, DETERMINANDOSE QUE NO EXISTEN CREDITOS NI A FAVOR NI EN CONTRA, RESULTANTES PARA AMBAS PARTES Y UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE DERIVARON DEL PRESENTE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN ESE MISMO ACTO LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, CON LA ACEPTACIÓN DEL CONTRATISTA DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO MOTIVO DE ESTA ACTA, SIN DERECHO A RECLAMACIÓN POSTERIORES, DEJANDO SUBSISTENTE LAS GARANTIAS POR VICIOS OCULTOS QUE SE SEÑALÓ ANTERIORMENTE, HASTA SU TOTAL SATISFACCIÓN.-----

XI.-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.-----


XII.- NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

**POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE
JALISCO**


**POR LA CONTRATISTA
CONSTRUCCIÓN, DESARROLLO Y PROYECTOS**



**ING. CARLOS AGUIRRE VICENTE PACZKA
DIRECTOR GENERAL**



**ING. JOSE MANUEL MARQUEZ BLUM
ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO Y
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJS**



**LIC. HÉCTOR JAVIER CASTAÑEDA NAÑEZ
DIRECTOR DE PROYECTOS Y GESTIÓN DE
RECURSOS**



**ING. FIDELMAR MERLOS VILLEGAS
RESIDENTE DE OBRA**

2

1



000007



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

Av. Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México,
C.P. 44190.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO CEA-PRO-FED-CI-052-20, SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA CONSTRUCCIÓN, DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V. CUYO OBJETO FUE LA "PROYECTOS EJECUTIVOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, REDES DE AGUA POTABLE, REDES DE DRENAJE, TANQUES ELEVADOS, SECTORIZACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE MEZQUITIC, BOLAÑOS, ETZATLÁN, HUEJUCAR, CUAUTLA, EN EL ESTADO DE JALISCO".-----



3

0000008



Fecha de clasificación: 11 de Noviembre de 2021

Clasificación de Información Confidencial

Confidencial: Se eliminó: Nombre₁, Firma₂ y Rúbrica₃ de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento legal: Artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con el Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de información confidencial.

[illegible]