

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA  
CONTRATO No. CEA-POZ-FED-CI-051-20

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA** DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO **CEA-POZ-FED-CI-051-20**, SUSCRITO ENTRE LA **COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO**, "LA CEA" DENOMINADA ASÍ EN ESTA ACTA Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA **DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DE PERFORACIÓN, S.A. DE C.V., "EL CONTRATISTA"** DE IGUAL FORMA DENOMINADO ASÍ EN LA MISMA. PARA EL OBJETO CONTRATADO, LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: **"PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LA PAZ DE JAMAY, JALISCO**.

I. **LUGAR, HORA Y FECHA.** LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA # 1726, COLONIA MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS **16:00 HORAS DEL 30 DE OCTUBRE DE 2020**.

II. **PARTICIPANTES.** EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE "LA CEA" EL ING. **GIANCARLO GARÍA GARCÍA**, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y POR OTRA PARTE "EL CONTRATISTA" EL C. **[REDACTED]** APODERADO LEGAL DE ESTA. **COMO TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE "LA CEA" EL ING. HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ**, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y EL ING. **JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ**, JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA.

III. **MONTO TOTAL.** LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

MONTO ORIGINAL	\$ 1,849,602.50
CONVENIO	-
MONTO TOTAL	\$ 1,849,602.50

% ANTICIPO	30%
ANTICIPO	\$ 554,880.75

**MONTO TOTAL ASIGNADO \$1,849,602.50 (UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 50/100 M.N.). ANTICIPO DEL 30%, RESPECTO AL MONTO ORIGINAL.**

IV. **PLAZOS DE EJECUCIÓN AUTORIZADOS.**

CONTRATO INICIO	03-AGO-20
CONTRATO TERMINO	30-NOV-20

PRORROGA TERM.	
----------------	--

DIFERIDO INICIO	
DIFERIDO TERMINO	

REAL INICIO	03-AGO-20
REAL TERMINO	19-OCT-20

(DÍAS) PER. ORIGINAL	120 DÍAS
----------------------	----------

(DÍAS) PER. REAL	78 DÍAS
------------------	---------

**PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL 03 DE AGOSTO DE 2020 AL 19 DE OCTUBRE DE 2020 EQUIVALENTE A 78 (SETENTA Y OCHO) DÍAS NATURALES.**

V. **PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.**



**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA  
CONTRATO No. CEA-POZ-FED-CI-051-20**

FIANZA	NO. FIANZA	MONTO POR	EXPEDIDA POR
DE ANTICIPO	2459815	\$ 554,880.75	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A.
CUMPLIMIENTO CONTRATO ORIGINAL	2459824	\$ 184,960.25	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A.
DE VICIOS OCULTOS	BKY-0310-0057601	\$ 170,105.94	BERKLEY INTERNATIONAL FINANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN (28 DE OCTUBRE DE 2020) HASTA EL DÍA **27 DE OCTUBRE DE 2021**.

**VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON. MONTO Y PLAZO.** MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

ESTIMACIÓN	FIN	MONTO ESTIMADO	PERIODO ESTIMACIÓN			AMORTIZADO
E-01 (UNO)	-	\$ 822,200.30	03-ago-20	-	27-ago-20	\$ 246,660.09
E-02 (DOS)	-	\$ 671,708.64	28-ago-20	-	26-sep-20	\$ 201,512.59
E-03 (TRES)	FIN	\$ 207,150.46	27-sep-20	-	19-oct-20	\$ 106,708.07
TOTAL, EJERCIDO:		\$ 1,701,059.39	TOTAL, AMORTIZADO:			\$ 554,880.75




SALDO POR CANCELAR	\$ 148,543.11	SALDO POR REINTEGRAR	\$ 0.00
--------------------	---------------	----------------------	---------

SE EJERCIÓ UN TOTAL DE \$1,701,059.39 (UN MILLON SETECIENTOS UN MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N.), SE AMORTIZO TOTALMENTE EL ANTICIPO. QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE \$148,543.11 (CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 11/100 M.N.).


**VII. RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS.** EN LA OBRA MATERIA DE ESTE FINIQUITO. SE ANEXA EL REPORTE DE CONCEPTOS EJERCIDOS GENERADOS EN EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) PLATAFORMA DIGITAL DE "LA CEA".

**VIII. OBSERVACIONES.**

- DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.



  
P. 4  
102

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA  
CONTRATO No. CEA-POZ-FED-CI-051-20

- QUEDA EN TRÁMITE LA ESTIMACIÓN E-02 (DOS) POR UN MONTO DE \$ 671,708.64 (SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 64/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.). Y LA ESTIMACIÓN E-03 (TRES) FINIQUITO POR UN MONTO DE \$ 207,150.48 (DOSCIENTOS SIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 48/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

IX. **ANTECEDENTES. ENTREGA – RECEPCIÓN. EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2020** "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" LLEVARON A CABO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA – RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA MATERIA DE ESTE FINIQUITO DE CONFORMIDAD DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ARTICULOS 164, 165 Y 166 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y CLAUSULA TRIGÉSIMA DEL CONTRATO Y DONDE MANIFESTÓ "EL CONTRATISTA" NO TENER RECLAMACIONES.

X. **TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA EL FINIQUITO.** "LA CEA", POR CONDUCTO DEL **ING. GIANCARLO GARÍA GARCÍA**, EN SU CARÁCTER DE **RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA**, LEVANTAN LA PRESENTE **ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA** DEL CONTRATO EN REFERENCIA, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 168, 169, 170 Y 171 DE SU REGLAMENTO, QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE MANIFIESTAN QUE NO EXISTE NINGÚN TIPO DE ADEUDOS, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN ALGUNA, SALVO:


- LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIEREN EN LA OBRA, MISMOS QUE QUEDAN CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTÍA CUYO NÚMERO DE PÓLIZA HA QUEDADO DESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO. EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 66 DE LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 166 DE SU REGLAMENTO
- EL ADEUDO A FAVOR DE "EL CONTRATISTA" POR PARTE DE "LA CEA" CUYO IMPORTE A QUEDADO PLASMADO EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QUE SE CUBRAN EL SALDO SEÑALADO EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" DAN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

QUEDA EN TRÁMITE DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE FINIQUITO.

XI. **CIERRE DEL ACTA.** NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS **16:30 HORAS** DEL DÍA **30 DE OCTUBRE DE 2020**, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO





Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

Au. Francia # 1726,  
Colonia Moderna,  
Guadalajara, Jalisco, México,  
C.P. 44190.

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA  
CONTRATO No. CEA-POZ-FED-CI-051-20

POR "LA CEA"

ING. GIANCARLO GARÍA GARCÍA  
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"

APODERADO LEGAL

2

1

TESTIGOS

POR "LA CEA"

ING. HECTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

POR "LA CEA"

ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ  
JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL **FINIQUITO DE OBRA** DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA **NÚMERO CEA-POZ-FED-CI-051-20** SUSCRITO ENTRE "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" **DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DE PERFORACIÓN, S.A. DE C.V.** DE LA OBRA: **PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LA PAZ DE JAMAY, JALISCO.** UNA VEZ LEÍDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.

CONTRATISTA: **DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DE PERFORACIÓN, S.A. DE C.V.**

CONTRATO:

CEA-POZ-FED-CI-051-20

"PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LA PAZ DE JAMAY, JALISCO".

FECHA DE OBRA:

03-08-2020 al 30-11-2020

FECHA DE IMPRESIÓN

30 de octubre de 2020

CLAVE	CONCEPTO	UND	CANT	PU	TOTAL	ESTIMADO	DIF.
5000 01	MOVIMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN HASTA UNA DISTANCIA DE 15 KM. EQUIPO CON CAPACIDAD HASTA 450 M DE PROFUNDIDAD.	LOTE	1	\$ 37,330.88	\$ 37,330.88	1	0
5002 01	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PERFORACIÓN EN KM SUBSECUENTES A LOS PRIMEROS 15 KM CON CAPACIDAD HASTA 450 M DE PROFUNDIDAD, EN CAMINO PAVIMENTADO.	KM	132	\$ 456.50	\$ 60,258.00	132	0
5002 02	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PERFORACIÓN EN KM SUBSECUENTES A LOS PRIMEROS 15 KM CON CAPACIDAD HASTA 450 M DE PROFUNDIDAD, EN TERRACERÍA.	KM	1	\$ 456.50	\$ 456.50	1	0
5001 01	INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN, CON CAPACIDAD HASTA 450 M DE PROFUNDIDAD.	LOTE	1	\$ 24,787.22	\$ 24,787.22	1	0
5006 01	EXCAVACIÓN Y RELLENO DE FOSAS PARA LODOS.	LOTE	1	\$ 22,915.78	\$ 22,915.78	1	0
5010 04	LODOS DE PERFORACIÓN.	M3	67	\$ 688.43	\$ 46,124.81	64.41	2.59
5030 01	PERFORACIÓN DE POZOS EN 12" EN MATERIAL, TIPO I DE 0 A 100 M.	M	65	\$ 2,331.58	\$ 151,552.70	64	1
5030 09	PERFORACIÓN DE POZOS EN 12" EN MATERIAL, TIPO II DE 0 A 100 M.	M	25	\$ 2,797.90	\$ 69,947.50		
5030 17	PERFORACIÓN DE POZOS EN 12" EN MATERIAL TIPO III DE 0 A 100 M.	M	10	\$ 3,357.49	\$ 33,574.90	36	-26
5030 02	PERFORACIÓN DE POZOS EN 12" EN MATERIAL, TIPO I DE 100 A 200 M.	M	25	\$ 2,494.79	\$ 62,369.75	30	-5
5030 10	PERFORACIÓN DE POZOS EN 12" EN MATERIAL, TIPO II DE 100 A 200 M.	M	15	\$ 2,993.76	\$ 44,906.40		
5030 18	PERFORACIÓN DE POZOS EN 12" EN MATERIAL TIPO III DE 100 A 200 M.	M	10	\$ 3,592.51	\$ 35,925.10	20	-10
5050 01	REGISTRO ELÉCTRICO CON GRÁFICAS DE RESISTIVIDAD Y POTENCIAL NATURAL PARA PROFUNDIDADES HASTA DE 450 MTS.	PZA	1	\$ 21,103.62	\$ 21,103.62	1	0
CEA-0655-B	PRUEBA DE PRODUCTIVIDAD MEDIANTE BOMBEO Y/O SIFONEO. CON BOMBA VERTICAL TIPO SUMERGIBLE ACCIONADA POR GENERADOR DE CORRIENTE, EN UN DIÁMETRO DE 4", Y/O COMPRESOR Y ACCESORIOS. POR UN LAPSO DE 12 HORAS Y UNA LONGITUD DE HASTA 150 m. INCLUYE: EL TRANSPORTE, LA INSTALACIÓN, LA UTILIZACIÓN Y LA DESINSTALACIÓN DEL EQUIPO, ACCESORIOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN DE LA PRUEBA, MEDIANTE BOMBEO Y/O SIFONEO. ENTREGA DE INFORME ESCRITO.	PDA	1	\$ 105,602.14	\$ 105,602.14	1	0
5040 37	AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 24" EN MATERIAL TIPO I DE 0 A 100 M.	M	6	\$ 3,316.01	\$ 19,896.06	6	0
CEA-05540-A	PERFORACIÓN AMPLIACIÓN DE POZO EN 16" DE DIÁMETRO, EN MATERIAL TIPO I, DE 000.00 A 100.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO DE PERFORACIÓN ACTIVO, BARRENAS, TUBERÍA DE PERFORACIÓN, MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, ASÍ COMO LOS RIESGOS DE PERFORACIÓN TALES COMO: PÉRDIDAS DE CIRCULACIÓN DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN, DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y DERRUMBES.	M	59	\$ 2,224.84	\$ 131,265.56	58	1

CONTRATIST		DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DE PERFORACIÓN, S.A. DE C.V.			CONTRATO:		CEA-POZ-FED-CI-051-20		
"PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LA PAZ DE JAMAY, JALISCO".					FECHA DE OBRA:		03-08-2020 al 30-11-2020		
					FECHA DE IMPRESIÓN		30 de octubre de 2020		
CLAVE	CONCEPTO	UND	CANT	PU	TOTAL	ESTIMADO	DIF.		
CEA-05540-B	PERFORACIÓN AMPLIACIÓN DE POZO EN 16" DE DIÁMETRO, EN MATERIAL TIPO II, DE 000.00 A 100.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO ORACIÓN ACTIVO, BARRENAS, TUBERÍA DE PERFORACIÓN, MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN TALES COMO: PÉRDIDAS DE CIRCULACIÓN DEL FLUÍDO DE PERFORACIÓN, DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y DERRUMBES.	M	25	\$ 2,669.81	\$ 66,745.25				
CEA-0540	PERFORACIÓN AMPLIACIÓN DE POZO EN 16" DE DIÁMETRO, EN MATERIAL TIPO III, DE 000.00 A 100.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO DE PERFORACIÓN ACTIVO, BARRENAS, TUBERÍA DE PERFORACIÓN, MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN TALES COMO: PÉRDIDAS DE CIRCULACIÓN DEL FLUÍDO DE PERFORACIÓN, DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y DERRUMBES.	M	10	\$ 3,337.15	\$ 33,371.50	26	-16		
CEA-0536	PERFORACIÓN AMPLIACIÓN DE POZO EN 16" DE DIÁMETRO, EN MATERIAL TIPO I, DE 100.00 A 200.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO DE PERFORACIÓN ACTIVO, BARRENAS, TUBERÍA DE PERFORACIÓN, MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN TALES COMO: PÉRDIDAS DE CIRCULACIÓN DEL FLUÍDO DE PERFORACIÓN, DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y DERRUMBES.	M	25	\$ 2,380.58	\$ 59,514.50				
CEA-0538	PERFORACIÓN AMPLIACIÓN DE POZO EN 16" DE DIÁMETRO, EN MATERIAL TIPO II, DE 100.00 A 200.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO DE PERFORACIÓN ACTIVO, BARRENAS, TUBERÍA DE PERFORACIÓN, MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN TALES COMO: PÉRDIDAS DE CIRCULACIÓN DEL FLUÍDO DE PERFORACIÓN, DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y DERRUMBES.	M	15	\$ 2,856.69	\$ 42,850.35				
CEA-0538-A	PERFORACIÓN AMPLIACIÓN DE POZO EN 16" DE DIÁMETRO, EN MATERIAL TIPO III, DE 100.00 A 200.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO DE PERFORACIÓN ACTIVO, BARRENAS, TUBERÍA DE PERFORACIÓN, MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN TALES COMO: PÉRDIDAS DE CIRCULACIÓN DEL FLUÍDO DE PERFORACIÓN, DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y DERRUMBES.	M	10	\$ 3,570.89	\$ 35,708.90				

CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DE PERFORACIÓN, S.A. DE C.V.

CONTRATO:

CEA-POZ-FED-CI-051-20

"PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LA PAZ DE JAMAY, JALISCO".

FECHA DE OBRA:

03-08-2020 al 30-11-2020

FECHA DE IMPRESIÓN

30 de octubre de 2020

CLAVE	CONCEPTO	UND	CANT	PU	TOTAL	ESTIMADO	DIF.
CEA-0797	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ACERO LISA PARA ADEME DE POZO PROFUNDO, NUEVA, PRIMERA CALIDAD, CERTIFICADA API-5L-B/X42 o ASTM A53-B, DE 8 5/8" DE DIÁMETRO EXTERIOR POR 1/4" DE ESPESOR DE PARED, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.	M	30	\$ 904.35	\$ 27,130.50	24	6
CEA-0798	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ACERO RANURADA PARA ADEME DE POZO, NUEVA, PRIMERA CALIDAD, CERTIFICADA API-5L-B/X42 o ASTM A53-B Y NMX-B-050-SCFI-2000, DE 8 5/8" DE DIÁMETRO EXTERIOR POR 1/4" DE ESPESOR DE PARED, TIPO CANASTILLA, RANURA 2 mm, CON LOS EXTREMOS BISELADOS A 30 GRADOS. INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.	M	120	\$ 1,102.90	\$ 132,348.00	126	-6
CEA-0800	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ACERO LISA PARA CONTRA ADEME DE POZO PROFUNDO, NUEVA, PRIMERA CALIDAD, CERTIFICADA API-5L-B/X42 o ASTM A53-B, DE 20" DE DIÁMETRO EXTERIOR POR 1/4" DE ESPESOR DE PARED, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.	M	6	\$ 2,228.87	\$ 13,373.22	6	0
5061 03	COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO PARA ADEME SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO ELÉCTRICO DE 8 5/8" DE DIÁMETRO X 1/4" DE ESPESOR.	M	150	\$ 217.00	\$ 32,550.00	150	0
5061 09	COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO PARA ADEME SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO ELÉCTRICO DE 20" DE DIÁMETRO X 1/4" DE ESPESOR.	M	6	\$ 365.29	\$ 2,191.74	6	0
5064 01	CEMENTACIÓN DE TUBERÍA PARA ADEME CON EQUIPO DE PERFORACIÓN.	M3	0.5	\$ 8,396.18	\$ 4,198.09	0.5	0
5065 01	SUM. Y COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA PARA POZO.	M3	18	\$ 2,015.66	\$ 36,281.88	11.81	6.19
5065 02	ACARREO DE GRAVA PARA FILTRO EN LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES AL 1ero.	M3/KM	1800	\$ 6.92	\$ 12,456.00	1771.5	28.5
5004 01	EQUIPO DE PERFORACIÓN TRABAJANDO EN OPERACIONES ORDENADAS POR EL RESIDENTE, TIPO ROTATORIO.	HORA	4	\$ 2,118.97	\$ 8,475.88	12	-8
5005 01	EQUIPO DE PERFORACIÓN INACTIVO POR INSTRUCCIONES DEL RESIDENTE O DURANTE EL FRAGUADO DE CEMENTACIONES, EN TIPO ROTATORIO.	HORA	8	\$ 1,349.00	\$ 10,792.00	8	0
5015 01	ACARREO DE AGUA EN CAMIONES TANQUE A 1er. KM	M3	47	\$ 116.26	\$ 5,464.22	156	-109
5015 02	ACARREO DE AGUA EN CAMIONES TANQUE KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/KM	251.9	\$ 15.38	\$ 3,874.38		
5066 01 A	TRATAMIENTO DE POZO CON DISPERSOR DE ARCILLA.	KG	200	\$ 101.11	\$ 20,222.00	150	50
5080 02	DESARROLLO Y AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVA, CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA P/MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA POR UN LAPSO DE 24 H, 101 MM (4") COMPRENDIDA ENTRE 103.7 Y 152.5 M (34 A 50 TRAMOS) DE LONGITUD Y MOTOR DE 65 HP NOMINALES MÍNIMOS.	LOTE	1	\$ 80,897.31	\$ 80,897.31	1	0
5081 02	HORA EFECTIVA BOMBEO POZO EMPLEANDO BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA ACCIONADA POR MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA, EN TIEMPOS ADICIONALES A LAS 1eras 24 H, 101 MM (4") COMPRENDIDA ENTRE 103.7 Y 152.5 M (34 A 50 TRAMOS) DE LONGITUD.	HORA	48	\$ 1,194.76	\$ 57,348.48	48	0



# SICA

Sistema de Control de Acciones



CONTRATIST	DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DE PERFORACIÓN, S.A. DE C.V.	CONTRATO:	CEA-POZ-FED-CI-051-20
"PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LA PAZ DE JAMAY, JALISCO".		FECHA DE OBRA:	03-08-2020 al 30-11-2020
		FECHA DE IMPRESIÓN	30 de octubre de 2020

CLAVE	CONCEPTO	UND	CANT	PU	TOTAL	ESTIMADO	DIF.
CEA-0522	MUESTREO DE AGUA DEL POZO MOMENTO ANTES DE CONCLUIR EL AFORO, SEGÚN NORMA NOM-014-SSA1, Y ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO-BACTERIOLÓGICO EN LABORATORIO CERTIFICADO, SEGÚN NORMA NOM-127-SSA1. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ENTREGA DE RESULTADOS EN ORIGINAL DEL LABORATORIO E INFORME ESCRITO.	PDA	1	\$ 19,081.43	\$ 19,081.43	1	0
5066 01 B	DESINFECCIÓN DE POZO CON AGENTE DESINFECTANTE.	KG	40	\$ 48.80	\$ 1,952.00	33	7
CEA-0289-A	CONSTRUCCIÓN DE LA PROTECCIÓN SANITARIA SUPERFICIAL DE POZO PROFUNDO, BROCAL Y PLANTILLA, CON DOS TUBOS ENGRAVADORES, SEGÚN NORMA NOM-003-CNA-1996. INCLUYE: TAPA DE ACERO CON CANDADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PDA	1	\$ 8,808.16	\$ 8,808.16	1	0
CEA-0670	REGISTRO DE VIDEO EN POZO PROFUNDO A CUALQUIER PROFUNDIDAD, EQUIPO DE VIDEOFILMACIÓN CON CAMARA LENTE LATERAL. INCLUYE: TRASLADO DEL EQUIPO A CUALQUIER DISTANCIA Y EN TODO TIPO DE TERRENO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y LA ENTREGA DE CD ORIGINAL DE LA VIDEOFILMACIÓN E INFORME ESCRITO.	PDA	1	\$ 10,832.20	\$ 10,832.20	1	0

**Fecha de clasificación:** 11 de Noviembre de 2021

## Clasificación de Información Confidencial

**Confidencial:** Se eliminó: Nombre<sub>1</sub>, Firma<sub>2</sub> y Rúbrica<sub>3</sub> de los particulares que aparecen en el presente documento.

**Fundamento legal:** Artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con el Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de información confidencial.

[illegible]