

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO:

CEA-CON-FED-LP-034-20


CONTRATISTA:
TECNO ARRENDAMIENTOS Y
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



3



3





ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO POR TIEMPO DETERMINADO NÚMERO CEA-CON-FED-LP-034-20, SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO DE AHORA EN ADELANTE LA "CEAJ"; LA EMPRESA CONSORCIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V. DE AHORA EN ADELANTE "SUPERVISIÓN EXTERNA" Y LA EMPRESA TECNO ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. EN A.P. CON ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA, S.A. DE C.V., DE AHORA EN ADELANTE "LA CONTRATISTA", CUYO OBJETO FUE EL "DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN MARCHA, ESTABILIZACIÓN Y ENTREGA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA PTAR EN LA LOCALIDAD DE ATOYAC, MUNICIPIO DE ATOYAC".=====

I.-LUGAR, HORA Y FECHA.

EN GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO, SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL 31 DE MARZO DE 2021, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA "CEAJ", CON DOMICILIO EN LA AVENIDA FRANCIA NÚMERO 1726, COLONIA MODERNA, SE REUNIERON POR LA "CEAJ", EL C. MAESTRO CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, EL OCEAN. J. TRINIDAD MARTÍNEZ SAHAGÚN, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO Y EL C. INGENIERO OMAR SALOMÓN RAMÍREZ TORIJA, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA; POR LA "SUPERVISIÓN EXTERNA" EL [REDACTED] 1 [REDACTED] EN SU CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS Y POR "LA CONTRATISTA" EL [REDACTED] EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL Y SUPERINTENDENTE DE OBRA PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA. -----

II.-DILIGENCIA.

EN APEGO AL ARTÍCULO 168 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE SUSCRIBE LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO POR PARTE DE LA "CEAJ", DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO POR TIEMPO DETERMINADO NÚMERO CEA-CON-FED-LP-034-20, DENOMINADO "DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN MARCHA, ESTABILIZACIÓN Y ENTREGA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA PTAR EN LA LOCALIDAD DE ATOYAC, MUNICIPIO DE ATOYAC". -----

III.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, SE ESTIPULÓ UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE CIENTO CINCUENTA DÍAS NATURALES, SIENDO LA FECHA DE INICIO EL 03 DE AGOSTO DE 2020 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN EL 30 DE DICIEMBRE DE 2020.-----
SIENDO EL PERIODO REAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJO DEL 03 DE AGOSTO DE 2020 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2020, UN TOTAL DE CIENTO CINCUENTA DÍAS NATURALES. -----

IV.- IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO.

EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE REFERENCIA SE ESTIPULÓ EL MONTO DE \$15,716,997.34 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 34/100 INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. -----
EL MONTO REAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES GENERADAS, P [REDACTED] \$15,716,997.34 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 34/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, SE INCLUYEN LOS EVENTOS REALM EJECUTADOS. -----



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
A01	PLANTA DE TRATAMIENTO		
1.1	PROYECTO		
1.1.1	PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PARTIDA	1
1.2	PLANTA DE TRATAMIENTO		
1.2.1	OBRA CIVIL		
1.2.1.1	UNIDAD DE PRETRATAMIENTO Y CARCAMO DE BOMBEO	EVENTO	1
1.2.1.2	SEDIMENTADOR PRIMARIO	EVENTO	1
1.2.1.3	REACTOR BIOLÓGICO, ZONA ANOXICA, ANAEROBIA Y AEROBIA PARA REMOCIÓN DE NITROGENO Y FÓSFORO	EVENTO	1
1.2.1.4	TANQUE DE LUZ UV	EVENTO	1
1.2.1.7	CÁRCAMO DE LODOS PRIMARIOS	EVENTO	1
1.2.1.9	CASETA DE SOPLADORES	EVENTO	1
1.2.1.11	DIGESTION ANAEROBIA DE LODOS	EVENTO	1
1.2.1.13	CASETA CCM	EVENTO	1
1.2.1.14	OBRAS COMPLEMENTARIAS	EVENTO	1
1.2.2	OBRA MECANICA		
1.2.2.1	UNIDAD DE PRETRATAMIENTO Y CARCAMO DE BOMBEO	EVENTO	1
1.2.2.2	OBRA MECANICA SEDIMENTADOR PRIMARIO	EVENTO	1
1.2.2.3	REACTOR BIOLÓGICO, ZONA ANOXICA, ANAEROBIA Y AEROBIA PARA REMOCIÓN DE NITROGENO Y FÓSFORO	EVENTO	1
1.2.2.4	TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO	EVENTO	1
1.2.2.5	TANQUE DE LUZ UV	EVENTO	1
1.2.2.10	CASETA DE SOPLADORES	EVENTO	1
1.2.2.12	DIGESTION ANAEROBIA DE LODOS	EVENTO	1
1.2.2.13	LINEAS DE INTERCONEXION (TUBERÍAS EN PTAR)	EVENTO	1
1.2.2.14	SISTEMA DE CONTROL DE OLORES PARA CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NO. 2	EVENTO	1
1.2.2.15	LÍNEAS DE SERVICIOS	EVENTO	1
1.2.3	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
1.2.3.2	LINEA DE MEDIA TENSIÓN	EVENTO	1
1.2.3.3	SUBESTACIONES ELÉCTRICAS	EVENTO	1
1.2.3.4	SISTEMA DE FUERZA Y TIERRAS	EVENTO	1
1.2.3.5	SISTEMA DE ALUMBRADO EXTERIOR	EVENTO	1
1.2.3.6	SERVICIOS GENERALES EN CASETAS Y CCM	EVENTO	1
1.2.3.7	SERVICIOS GENERALES EN CASETAS	EVENTO	1
1.2.3.8	INSTRUMENTACIÓN	EVENTO	1
1.2.4	VIALIDADES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
1.2.4.1	VIALIDAD	EVENTO	1
1.2.4.2	BANQUETAS Y ANDADORES	EVENTO	1
1.2.4.3	ZONAS JARDINADAS	EVENTO	1
1.2.4.4	CERCA MALLA CICLON Y CERCARCEL CON RODAPIE DE MAMPOSTERIA DE 0.40M DE ANCHO Y 1.30 DE ALTURA	EVENTO	1
1.2.4.5	LINEA DE SERVICIOS Y RIEGO	EVENTO	1
1.2.4.6	ROTULO Y SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS, UNIDADES Y ÁREAS TANTO INTERIORES COMO EXTERIORES DE PLANTA DE TRATAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	EVENTO	1
A02	ESTABILIZACIÓN DE PROCESO		
	ESTABILIZACIÓN DE PROCESO	PARTIDA	1

V.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES APROBADAS Y PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERARON LAS ESTIMACIONES QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN, ANEXAS A LA PRESENTE ACTA LAS ESTIMACIONES EN DONDE SE INDICA COMO SE EJECUTARON LOS CONCEPTOS DE TRABAJO EN CADA UNA DE ELLAS Y LOS GASTOS APROBADOS (**ANEXO 1**):



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

Av. Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México.
C.P. 44190.

MONTO TOTAL CONTRATADO:			\$15'716,997.34	QUINCE MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 34/100 M.N.
ESTIMACIÓN NÚMERO	PERIODO		IMPORTE	IMPORTE CON LETRA
	DE	A		
01	03-08-2020	31-08-2020	\$ 944,174.45	NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N.
02	01-09-2019	30-09-2020	\$ 3'362,807.13	TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 13/100 M.N.
03	01-10-2020	31-10-2020	\$ 6'315,902.16	SEIS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 16/100 M.N.
04	01-11-2020	30-11-2020	\$ 4'062,686.25	CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N.
05	01-12-2020	18-12-2020	\$ 1'027,054.20	UN MILLÓN VEINTE SIETE MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.
06 FINIQUITO	19-12-2020	30-12-2020	\$ 4,373.17	CUATRO MIL TRES CIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 17/100 M.N.
TOTAL EJERCIDO EN 06 ESTIMACIONES			\$15'716,997.34	QUINCE MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 34/100 M.N.
SALDO POR CANCELAR:			\$ 0.00	(CERO PESOS 00/100 M.N.)

NOTA: LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

VI.- APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES.

NO SE APLICARON PENAS CONVENCIONALES.

VII. DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL.

MONTO DE CONTRATO ORIGINAL	\$ 15'716,997.34
MONTO DE AMPLIACION	\$ 0.00
MONTO TOTAL CONTRATADO	\$ 15'716,997.34
MONTO TOTAL DEL ANTICIPO	\$ 4'715,099.20
NUMERO DEFINITIVO DE ESTIMACIONES TRAMITADAS	SEIS
MONTO ACUMULADO EJERCIDO DEFINITIVO	\$ 15'716,997.34
MONTO SIN EJERCER (A CANCELAR)	\$ 0.00
MONTO DE ANTICIPO AMORTIZADO	\$ 4'715,099.20
MONTO DE PENAS APLICADAS	\$0.00

VIII.- CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.

EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, AL MOMENTO DE SUSCRIBIR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 05 DE MARZO DE 2020 (ANEXO 2), "EL CONTRATISTA" PRESENTÓ GARANTÍA CONSISTENTE EN FIANZA NÚMERO 3580-02160-5, EXPEDIDA POR ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, PARA GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LA OBRA PÚBLICA Y CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACIÓN APLICABLE, MISMA QUE PODRÁ HACERSE EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA EN LOS CASOS DONDE SE DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE "LA CONTRATISTA" Y NO PROVENGAN DE UNA INADECUADA OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES.

IX.- DECLARACIONES DE LAS PARTES.

- "LA CEAJ" CON OFICIO CEAJ-JSIE-RO-084-2021, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 169 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS NOTIFICÓ AL CONTRATISTA, LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVARÍA A CABO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS.
- "EL CONTRATISTA" EN APEGO AL ARTÍCULO 170, PUNTO X. DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO DE FIANZA.



Jalisco



Au. Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México,
C.P. 44190.

X.- CONDICIONES BAJO LAS QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE FINIQUITO.- EN APEGO AL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y AL ARTÍCULO 168 DE SU REGLAMENTO, SE SUSCRIBE EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO CEA-CON-FED-LP-034-20 DENOMINADO "DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN MARCHA, ESTABILIZACIÓN Y ENTREGA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA PTAR EN LA LOCALIDAD DE ATOYAC, MUNICIPIO DE ATOYAC", QUEDANDO SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL MISMO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, POR LO QUE NO PROCEDERÁ RECLAMACIÓN ALGUNA DE PAGO FORMULADA POR EL CONTRATISTA CON POSTERIORIDAD A LA FORMALIZACIÓN DEL FINIQUITO.-----

XI.- CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS 18:00 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.-----

XII.- NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR "LA CEAJ"

ING. CARLOS AGUIRRE VICENTE PACZKA
DIRECTOR GENERAL

POR "LA CONTRATISTA"

APODERADO LEGAL Y RESPONSABLE DE OBRA

2

1

OCEAN. J. TRINIDAD MARTÍNEZ SAHAGÚN
DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACIÓN
DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

POR LA "SUPERVISIÓN EXTERNA"

ING. OMAR SALOMÓN RAMÍREZ TORIJA
RESIDENTE DE OBRA

SUPERINTENDENTE DE OBRA

2

1

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO POR TIEMPO DETERMINADO NÚMERO CEA-CON-FED-LP-034-20, SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO DE AHORA EN ADELANTE LA "CEAJ"; LA EMPRESA CONSORCIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V. DE AHORA EN ADELANTE "SUPERVISIÓN EXTERNA" Y LA EMPRESA TECNO ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. EN A.P. CON ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA, S.A. DE C.V., DE AHORA EN ADELANTE "LA CONTRATISTA", CUYO OBJETO FUE EL "DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN MARCHA, ESTABILIZACIÓN Y ENTREGA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA PTAR EN LA LOCALIDAD DE ATOYAC, MUNICIPIO DE ATOYAC".-----

Fecha de clasificación: 11 de Noviembre de 2021

Clasificación de Información Confidencial

Confidencial: Se eliminó: Nombre₁, Firma₂ y Rúbrica₃ de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento legal: Artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con el Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de información confidencial.

[illegible]