



ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-070-20

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO **CEA-CON-FED-CI-070-20**, SUSCRITO ENTRE LA **COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO**, "LA CEA" DENOMINADA ASÍ EN ESTA ACTA Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA, S.A. DE C.V.**, "EL CONTRATISTA" DE IGUAL FORMA DENOMINADO ASÍ EN LA MISMA. PARA EL OBJETO CONTRATADO, LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "**CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD LA NORIA, MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO (PRIMERA ETAPA DE DOS)**".

I. **LUGAR, HORA Y FECHA.** LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA # 1726, COLONIA MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS **15:00 HORAS DEL 08 DE ENERO DE 2021**.

II. **PARTICIPANTES.** EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE "LA CEA" LA ING. JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y POR OTRA PARTE "EL CONTRATISTA" EL **1** ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO DE ESTA. **COMO TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE "LA CEA" EL ING. HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ**, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN, EL **ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ**, JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA.

III. **MONTO TOTAL.** LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

MONTO ORIGINAL	\$ 1,811,360.52
CONVENIO	-
MONTO TOTAL	\$ 1,811,360.52

% ANTICIPO	30%
ANTICIPO	\$ 543,408.16

MONTO TOTAL ASIGNADO \$1,811,360.52 (UN MILLON OCHOCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 52/100 M.N.). ANTICIPO DEL 30%, RESPECTO AL MONTO ORIGINAL.

IV. **PLAZOS DE EJECUCIÓN AUTORIZADOS.**

CONTRATO INICIO	09-NOV-20
CONTRATO TERMINO	15-DIC-20

PRORROGA TERM.	
----------------	--

DIFERIDO INICIO	
DIFERIDO TERMINO	

REAL INICIO	09-NOV-20
REAL TERMINO	15-DIC-20

(DÍAS) PER. ORIGINAL	37 DÍAS
----------------------	---------

(DÍAS) PER. REAL	37 DÍAS
------------------	---------

PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 EQUIVALENTE A 37 (TREINTA Y SIETE) DÍAS NATURALES.

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-070-20

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZA	NO. FIANZA	MONTO POR	EXPEDIDA POR
DE ANTICIPO	BRY-0310-0058474	\$ 543,408.16	BERKLEY INTERNATIONAL FINANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO CONTRATO ORIGINAL	BKY-0310-0058476	\$ 181,136.05	BERKLEY INTERNATIONAL FINANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.
DE VICIOS OCULTOS	BKY-0310-0064496	\$ 180,615.71	BERKLEY INTERNATIONAL FINANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR UN AÑO A PARTIR DE ESTA FECHA DE RECEPCIÓN (17 DE DICIEMBRE DE 2020) HASTA EL DÍA **16 DE DICIEMBRE DE 2021**.

VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON. MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

ESTIMACIÓN	FIN	MONTO ESTIMADO	PERIODO ESTIMACIÓN			AMORTIZADO
E-01 (UNO)	-	\$ 1,639,867.34	09-nov-20	-	08-dic-20	\$ 491,960.20
E-02 (DOS)	-	\$ 166,289.72	09-dic-20	-	15-dic-20	\$ 51,447.96
TOTAL, EJERCIDO:		\$ 1,806,157.06	TOTAL, AMORTIZADO:			\$ 543,408.16

SALDO POR CANCELAR	\$ 5,203.46	SALDO POR REINTEGRAR	\$ 0.00
--------------------	-------------	----------------------	---------

SE EJERCIÓ UN TOTAL DE \$1,806,157.06 (UN MILLON OCHOCIENTOS SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 06/100 M.N.), SE AMORTIZO TOTALMENTE EL ANTICIPO. QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE \$5,203.46 (CINCO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 46/100 M.N.).

VII. RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS. EN LA OBRA MATERIA DE ESTE FINIQUITO. SE ANEXA EL REPORTE DE CONCEPTOS EJERCIDOS GENERADOS EN EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) PLATAFORMA DIGITAL DE "LA CEA".

VIII. OBSERVACIONES.

- DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-070-20

- QUEDA EN TRÁMITE LA ESTIMACIÓN E-02 F (DOS) FINIQUITO POR UN MONTO DE \$166,289.72 (CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 72/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

IX. **ANTECEDENTES. ENTREGA – RECEPCIÓN.** EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" LLEVARON A CABO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA – RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA MATERIA DE ESTE FINIQUITO DE CONFORMIDAD DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ARTICULOS 164, 165 Y 166 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y CLAUSULA TRIGÉSIMA DEL CONTRATO Y DONDE MANIFESTÓ "EL CONTRATISTA" NO TENER RECLAMACIONES.

X. **TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA EL FINIQUITO.** "LA CEA", POR CONDUCTO DE EL ING. JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA, LEVANTAN LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO EN REFERENCIA, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 168, 169, 170 Y 171 DE SU REGLAMENTO, QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE MANIFIESTAN QUE NO EXISTE NINGÚN TIPO DE ADEUDOS, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN ALGUNA, SALVO:

- LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIEREN EN LA OBRA, MISMOS QUE QUEDAN CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTÍA CUYO NÚMERO DE PÓLIZA HA QUEDADO DESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO. EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 66 DE LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 166 DE SU REGLAMENTO
- EL ADEUDO A FAVOR DE "EL CONTRATISTA" POR PARTE DE "LA CEA" CUYO IMPORTE A QUEDADO PLASMADO EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QUE SE CUBRAN EL SALDO SEÑALADO EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" DAN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

QUEDA EN TRÁMITE DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE FINIQUITO.

XI. **CIERRE DEL ACTA.** NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL DÍA 08 DE ENERO DE 2021, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

Au. Francia #1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México,
C.P. 44190.

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-070-20

POR "LA CEA"

ING. JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"

2

1

ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO

TESTIGOS

POR "LA CEA"

ING. HECTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

POR "LA CEA"

ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ
JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO CEA-CON-FED-CI-070-20 SUSCRITO ENTRE "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA, S.A. DE C.V. DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD LA NORIA, MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO (PRIMERA ETAPA DE DOS). UNA VEZ LEÍDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.



CONTRATIST: **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA, S.A. DE C.V.** CONTRATO: **CEA-CON-FED-CI-070-20**
 FECHA DE OBRA: **09-11-2020 al 15-12-2020**
"CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD LA NORIA, MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO (PRIMERA ETAPA DE DOS)." FECHA DE IMPRESIÓN: **8 de enero de 2021**

CLAVE	CONCEPTO	UND	CANT	PU	TOTAL	ESTIMADO	DIF.
	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA DE OTATES ZACOALCO DE TORRES, JALISCO.				\$ 2,388,264.22		
1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO.	ML	1710	17.63	\$30,149.77	1819.64	-109.5
CEA-0309	DESPALME Y DESHIERBE A CIELO ABIERTO INCLUYE: CORTE A MANO DE MALEZA Y TUMBA DE PLANTAS, ACARREO Y APILE EN EL SITIO, CARGA CON MAQUINA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO.	M2	275	33.54	\$9,223.50		
1000 01	RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE EMPEDRADO	M2	580	22.55	\$13,081.93	396.93	183.2
1001 02	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN SECO	M2	580	151.32	\$87,785.27	505.88	74.25
1100 02	EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN EN ZONA A DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO.	M3	1196	35.16	\$42,062.61	2430.8	1234.48
1019 02	EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	208	150.62	\$31,331.97		
1019 04	EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA A DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	89.2	329.5	\$29,374.93		
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.	M3	103	250.12	\$25,664.81	113.19	-10.58
1132 04	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO.	M3	459	249.68	\$114,683.02	547.19	-87.87
1131 03	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	M3	870	77.84	\$67,737.92	1555.61	-685.39
8049 13	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE P.V.C. ALCANTARILLADO, SISTEMA MÉTRICO SERIE 25 NOM-001-CNA, NMX 215, L.A.B. FÁBRICA DE 200 MM DE DIÁMETRO.	ML	1710	223.25	\$381,788.76	1619.74	90.4
2040 04	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CON COPLE DE 200 MM DE DIÁMETRO.	ML	1710	63.77	\$109,055.63	1619.74	90.4
1004 01	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.	M3	623	32.31	\$20,137.85	744.45	-121.18
9000 02	ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO TERRACERÍAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	M3	326	11.23	\$3,662.10	744.45	-418.35
9002 02	ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, EN CAMINO PLANO TERRACERÍAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	M3/KM	978	10.36	\$10,135.19		
9001 02	ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO TERRACERÍAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO PRONUNCIADO PAVIMENTADO	M3	297	16.83	\$5,001.37		
9003 02	ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, EN CAMINO PLANO TERRACERÍAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	M3/KM	892	13.47	\$12,008.64		



3

1000005

CONTRATISTA: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA, S.A. DE C.V.

CONTRATO:

CEA-CON-FED-CI-070-20

FECHA DE OBRA:

09-11-2020 al 15-12-2020

"CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD LA NORIA, MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO (PRIMERA ETAPA DE DOS)."

FECHA DE IMPRESIÓN

8 de enero de 2021

CLAVE	CONCEPTO	UND	CANT	PU	TOTAL	ESTIMADO	DIF.
CEA-0773	SUMINISTRO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE PVC ALCANTARILLADO, SERIE 20: SILLETA DE DESVIACION PARA TUBERIA DE 8" CON SALIDA A 45° DE 6" mm Y CODO DE 45° X 6" mm DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES HASTA EL SITIO EXACTO DE SU INSTALACION,, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	JGO	35	1,027.59	\$35,965.65	29	6
CEA-0157	CONSTRUCCION DE CAJA DE INTERCONEXION, DE 0.60 X 0.60 X 0.60 m (MEDIDAS INTERIORES), INCLUYE: LA EXCAVACION NECESARIA, PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE, FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 kg/cm2 DE 10cm DE ESPESOR, MUROS DE 14 cm DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO RECODIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCION 1:3:8, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, LOSA DE CONCRETO F'c=200 kg/cm2 ARMADA CON VARILLAS No. 3 @ 10cm EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, FABRICACIÓN DE LOS CONCRETOS Y DE LOS MORTEROS, SUMINISTRO DE LOS POZOS DE VISITA TIPO "COMÚN", HASTA 1.25 M DE PROFUNDIDAD	PZA	35	2,679.97	\$93,798.95	29	6
3060 02	POZOS DE VISITA TIPO "COMÚN", HASTA 1.5 M DE PROFUNDIDAD	POZO	21	6,785.97	\$142,505.37	10	11
3060 03	POZOS DE VISITA TIPO "COMÚN", HASTA 1.5 M DE PROFUNDIDAD	POZO	1	7,562.90	\$7,562.90	8	-7
3060 04	POZOS DE VISITA TIPO "COMÚN", HASTA 1.75 M DE PROFUNDIDAD	POZO	5	8,670.84	\$43,354.20	5	0
3060 05	POZOS DE VISITA TIPO "COMÚN", HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD	POZO	2	9,613.43	\$19,226.86	6	-4
3060 06	POZOS DE VISITA TIPO "COMÚN", HASTA 2.25 M DE PROFUNDIDAD	POZO	2	10,558.27	\$21,116.54	1	1
3060 07	POZOS DE VISITA TIPO "COMÚN", HASTA 2.50 M DE PROFUNDIDAD	POZO	2	12,340.56	\$24,681.12	2	0
3060 09	POZOS DE VISITA TIPO "COMÚN", HASTA 3.00 M DE PROFUNDIDAD	POZO	1	15,396.18	\$15,396.18	3	-2
8055 44	MANGA DE EMPOTRAMIENTO DE 200 MM. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE CONCRETO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN.	PZA	68	471.44	\$32,057.92	67	1
3110 01	LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, PARA VOLUMENES MAYORES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1368	23.04	\$31,521.25		
	ENCOFRADO DE TUBERIA EXISTENTE CON CONCRETO FC= 150 Kg/Cms2, CON UNA SECCIÓN DE 0.60 MTS X 0.60 MTS. INCLUYE: 2 SILLETAS DE CONCRETO, EXCAVACIÓN A MANO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	2.5	8,335.56	\$20,838.90		
4000 02	MAMPOSTERÍA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS ROSTREADOS, JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3.	M3	1.89	1,242.02	\$2,347.42	4.01	-2.12
EXT	EXT 01			0	\$		
EXT-01	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	M3		124.89	\$0.00	15.48	
EXT-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. ALCANTARILLADO, SISTEMA MÉTRICO SERIE 25 NOM-001-CNA, NMX 215, L.A.B. FÁBRICA DE 150 MM DE DIÁMETRO. INCLUYE: MANIOBRAS, CARGA, DESCARGA, ACARREOS, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML		245.35	\$0.00	135.5	

Fecha de clasificación: 11 de Noviembre de 2021

Clasificación de Información Confidencial

Confidencial: Se eliminó: Nombre₁, Firma₂ y Rúbrica₃ de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento legal: Artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con el Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de información confidencial.

This image shows a full page of a document template designed for handwriting practice. It features a series of evenly spaced, horizontal dashed lines across the entire width of the page. The background is plain white, and there are no margins, text, or other markings present.