

000000
000001

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO


ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO:

CEA-MOD-FED-LP-038-20

CONTRATISTA:
INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y MEDIO
AMBIENTE, S.A. DE C.V.



3



3



ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO POR TIEMPO DETERMINADO NÚMERO CEA-MOD-FED-LP-038-20, SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO DE AHORA EN ADELANTE "CEAJ" Y LA EMPRESA INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y MEDIO AMBIENTE, S.A DE C.V., DE AHORA EN ADELANTE "LA CONTRATISTA", CUYO OBJETO FUE LA "MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN, PUESTA EN MARCHA, ESTABILIZACIÓN Y ENTREGA DE LA PTAR, EN LA LOCALIDAD DE JUANACATLÁN", EN EL MUNICIPIO DE TAPALPA, JALISCO.=====

I.-LUGAR, HORA Y FECHA. -----

EN GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL 31 DE MARZO DE 2021, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA "CEAJ", CON DOMICILIO EN LA AVENIDA FRANCIA NÚMERO 1726, COLONIA MODERNA, SE REUNIERON POR LA "CEAJ", EL C. MAESTRO CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL Y EL C. INGENIERO OMAR SALOMÓN RAMÍREZ TORIJA, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA; Y POR "LA CONTRATISTA" EL [REDACTED] EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA. -----

II.-DILIGENCIA. -----

EN APEGO AL ARTÍCULO 168 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE SUSCRIBE LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO POR PARTE DE LA "CEAJ", DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO POR TIEMPO DETERMINADO NÚMERO CEA-MOD-FED-LP-038-20, DENOMINADO "MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN, PUESTA EN MARCHA, ESTABILIZACIÓN Y ENTREGA DE LA PTAR, EN LA LOCALIDAD DE JUANACATLÁN", EN EL MUNICIPIO DE TAPALPA, JALISCO. -----

III.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. -----

EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, SE ESTIPULÓ UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE CIENTO CINCUENTA DÍAS NATURALES, SIENDO LA FECHA DE INICIO EL 03 DE AGOSTO DE 2020 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN EL 30 DE DICIEMBRE DE 2020.-----
SIENDO EL PERIODO REAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2020 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2020, Y UN TOTAL DE CIENTO CINCUENTA DÍAS NATURALES. -----

IV.- IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO. -----

EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE REFERENCIA SE ESTIPULÓ EL MONTO DE \$12,424,554.84 (DOCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. -----
EL MONTO REAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES GENERADAS, FUE DE \$12,424,554.84 (DOCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, SE INCLUYEN LOS EVENTOS REALMENTE EJECUTADOS. -----

A	PROYECTO EJECUTIVO PTAR JUANACATLAN		
A.1.1	INGENIERIA DE DETALLE P.T.A.R.	EVENTO	1
A.1.2	TOPOGRAFIA Y GEOTECNIA	EVENTO	1
B	OBRA CIVIL P.T.A.R.		
B.1	CAJA DERIVADORA.		
B.1.1	REHABILITACIÓN Y ADECUACION DE CAJA DERIVADORA DE AGUA CRUDA	EVENTO	1
B.2	CANAL DESARENADOR Y TRATAMIENTO PRELIMINAR EXISTENTE		



B.2.1	ACONDICIONAMIENTO DE CANAL DESARENADOR EXISTENTE	EVENTO	1
B.3	CARCAMO DE BOMBEO EXISTENTE		
B.3.1	ACONDICIONAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO EXISTENTE	EVENTO	1
B.4	TANQUE SEPTICO TSE-300		
B.4.1	PRELIMINARES.	EVENTO	1
B.4.2	LOSA DE FONDO	EVENTO	1
B.4.3	MUROS DE ESTRUCTURA (1er. NIVEL)	EVENTO	1
B.4.4	MUROS DE ESTRUCTURA (2do. NIVEL)	EVENTO	1
B.4.5	LOSA DE CUBIERTA	EVENTO	1
B.5	REACTOR ANAEROBIO RAN-400		
B.5.1	PRELIMINARES.	EVENTO	1
B.5.2	LOSA DE FONDO	EVENTO	1
B.5.3	MUROS DE ESTRUCTURA (1er. NIVEL)	EVENTO	1
B.5.4	MUROS DE ESTRUCTURA (2do. NIVEL)	EVENTO	1
B.6	FOSA DE RECIRCULACION DE LODOS		
B.6.1	PRELIMINARES.	EVENTO	1
B.6.2	LOSA DE FONDO	EVENTO	1
B.6.3	MUROS DE ESTRUCTURA (1er. NIVEL)	EVENTO	1
B.6.4	MUROS DE ESTRUCTURA (2do. NIVEL)	EVENTO	1
B.7	ADECUACION CLARIFICADORES SECUNDARIOS EXISTENTES		
B.7.1	PRELIMINARES.	EVENTO	1
B.7.2	FABRICACION DE TOLVAS PARA LODOS.	EVENTO	1
B.8	ADECUACION CANAL PARA U.V.		
B.8.1	PRELIMINARES.	EVENTO	1
B.8.2	ESTRUCTURA	EVENTO	1
B.9	CASETA DE SOPLADORES Y CCM EXISTENTE		
B.9.1	ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACION DE CASETA	EVENTO	1
B.10	CASETA DE OPERACION Y CONTROL EXISTENTE		
B.10.1	ACONDICIONAMIENTO DE CASETA	EVENTO	1
B.10.2	PRELIMINARES Y CIMENTACION.	EVENTO	1
B.11	CASETA PARA DESHIDRATACION DE LODOS		
B.11.1	PLATAFORMA Y TECHUMBRE PARA DESHIDRATACION DE LODOS	EVENTO	1
B.15	OBRAS EXTERIORES.		
B.15.1	REHABILITACION DE BANQUETAS Y ANDADORES	EVENTO	1
B.15.2	JARDINERIA Y AREAS VERDES	EVENTO	1
B.15.3	ACONDICIONAMIENTO DE VIALIDADES INTERIORES	EVENTO	1
B.15.4	EMISOR DE AGUA TRATADA	EVENTO	1
B.15.5	CERCA PERIMETRAL	EVENTO	1
B.15.6	PLATAFORMA PARA SISTEMA DE FILTRACION	EVENTO	1
B.15.7	ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA PTAR	EVENTO	1
B.15.8	ACONDICIONAMIENTO DE TANQUES METALICOS EXISTENTES.	EVENTO	1
B.15.9	PLATAFORMA Y TECHUMBRE PARA SISTEMA DE DESHIDRATACION DE LODOS	EVENTO	1
C	OBRA MECÁNICA P.T.A.R.		
C.2	CANAL DESARENADOR Y PRETRATAMIENTO.		
C.2.1	SUMINISTRO DE EQUIPOS		
C.2.1.1	SUM. COMPUERTAS Y VERTEDOR.	EVENTO	1
C.2.1.3	SUM. TUBERIAS, VALVULAS Y CONEXIONES	EVENTO	1
C.2.1.4	SUM. SISTEMAS DE CRIBADO FINO.	EVENTO	1
C.2.2	INSTALACION DE EQUIPOS		
C.2.2.1	INST. COMPUERTAS Y VERTEDOR.	EVENTO	1
C.2.2.3	INST. TUBERIAS, VALVULAS, CONEXIONES.	EVENTO	1
C.2.2.4	INST. SISTEMAS DE CRIBADO FINO.	EVENTO	1
C.3	CARCAMO DE BOMBEO.		
C.3.1	SUMINISTRO DE EQUIPOS		
C.3.1.1	SUM. DE BOMBAS SUMERGIBLES.	EVENTO	1

8 *Mrs. Fabian*

h



C.3.1.2	SUM. BARANDAL PERIMETRAL	EVENTO	1
C.3.1.3	TUBERIAS, VALVULAS Y CONEXIONES	EVENTO	1
C.3.1.4	SISTEMA DE EXTRACCION DE BOMBAS SUMERGIBLES	EVENTO	1
C.3.2	INSTALACION DE EQUIPOS.		
C.3.2.1	INST. DE BOMBAS CFGAS. SUMERGIBLES	EVENTO	1
C.3.2.2	INST. TUBERIAS, VALVULAS, CONEXIONES.	EVENTO	1
C.3.2.3	INST. DE ESTRUCTURA PARA EXTRACCIÓN DE BOMBAS, BARANDAL Y ESCALERA.	EVENTO	1
C.4	TANQUE SEPTICO		
C.4.1	SUMINISTRO DE EQUIPO.		
C.4.1.1	SUM. DE TUBERÍAS, VÁLVULAS Y CONEXIONES	EVENTO	1
C.4.1.2	SUM. MAMPARAS Y VERTEDORES	EVENTO	1
C.4.2	INSTALACIÓN DE EQUIPOS.		
C.4.2.1	INST. TUBERIAS, VALVULAS, CONEXIONES.	EVENTO	1
C.4.2.2	INST. DE MAMPARAS Y VERTEDORES	EVENTO	1
C.5	REACTOR ANAEROBIO AMPLIACIÓN		
C.5.1	SUMINISTRO DE EQUIPOS.		
C.5.1.1	SUM. DE TUBERÍAS, VÁLVULAS Y CONEXIONES	EVENTO	1
C.5.1.2	SUM. ANDADOR Y BARANDAL	EVENTO	1
C.5.1.3	SUM. MAMPARAS Y VERTEDORES	EVENTO	1
C.5.1.4	SUM. MODULOS DE SEDIMENTACION	EVENTO	1
C.5.2	INSTALACIÓN DE EQUIPOS.		
C.5.2.1	INST. TUBERIAS, VALVULAS Y CONEXIONES	EVENTO	1
C.5.2.2	INST. DE MAMPARAS Y VERTEDORES	EVENTO	1
C.5.2.3	INST. DE MODULOS DE SEDIMENTACIÓN	EVENTO	1
C.6	REACTOR BIOLÓGICO REHABILITACIÓN		
C.6.1	SUMINISTRO DE EQUIPOS.		
C.6.1.1	SUM. DE SISTEMA DE DIFUSIÓN DE AIRE, BURBUJA FINA	EVENTO	1
C.6.1.2	SUM. DE TUBERÍAS, VÁLVULAS Y CONEXIONES	EVENTO	1
C.6.1.3	SUM. ANDADOR Y BARANDAL	EVENTO	1
C.6.2	INSTALACIÓN DE EQUIPOS.		
C.6.2.1	INST. DIFUSORES DE BURBUJA FINA	EVENTO	1
C.6.2.2	INST. TUBERIAS, VALVULAS Y CONEXIONES	EVENTO	1
C.8	CLARIFICADOR SECUNDARIO REHABILITACIÓN		
C.8.1	SUMINISTRO DE EQUIPOS.		
C.8.1.1	SUM. DE MAMPARAS Y VERTEDORES.	EVENTO	1
C.8.1.2	SUM. DE TUBERÍAS, VÁLVULAS Y CONEXIONES	EVENTO	1
C.8.1.3	SUM. DE DESNATADOR	EVENTO	1
C.8.2	INSTALACIÓN DE EQUIPOS.		
C.8.2.1	INST. DE MAMPARAS Y VERTEDORES.	EVENTO	1
C.8.2.2	INST. DE TUBERÍAS, VÁLVULAS Y CONEXIONES	EVENTO	1
C.8.2.3	INST. DE DESNATADOR	EVENTO	1
C.11	FOSA RECIRCULACIÓN DE LODOS		
C.11.1	SUMINISTRO DE EQUIPOS.		
C.11.1.1	SUM. DE BOMBAS SUMERGIBLES	EVENTO	1
C.11.1.2	SUM. DE TUBERÍAS, VÁLVULAS Y CONEXIONES	EVENTO	1
C.11.1.3	SUM. ANDADOR Y BARANDAL	EVENTO	1
C.11.2	INSTALACIÓN DE EQUIPOS.		
C.11.2.1	INST. DE TUBERÍAS, VÁLVULAS Y CONEXIONES	EVENTO	1
C.11.2.2	INST. DE BOMBAS SUMERGIBLES	EVENTO	1
C.12	SISTEMA DE DESINFECCIÓN DE U.V.		
C.12.1	SUMINISTRO DE EQUIPOS.		
C.12.1.1	SUM. DE EQUIPO DE DESINFECCION U.V.	EVENTO	1
C.12.1.2	SUM. TUBERIAS, VALVULAS Y CONEXIONES	EVENTO	1
C.12.2	INSTALACIÓN DE EQUIPOS.		
C.12.2.1	INST. DE EQUIPO DE DESINFECCION U.V.	EVENTO	1
C.12.2.2	INST. TUBERIAS, VALVULAS Y CONEXIONES	EVENTO	1
C.13	SISTEMA DE DESHIDRATACIÓN DE LODOS		
C.13.1	SUMINISTRO DE EQUIPOS.		
C.13.1.1	SUM. DE DESHIDRATACIÓN DE LODOS	EVENTO	1
C.13.1.2	SUM. SIST. DOSIF. DE POLIMERO, MEZCLADOR ESTATICO, BOMBAS DOSIFICADORAS.	EVENTO	1



C.13.1.3	SUM. TUBERIAS, VALVULAS Y CONEXIONES	EVENTO	1
C.13.2	INSTALACIÓN DE EQUIPOS.		
C.13.2.1	INST. TUBERIAS, VALVULAS Y CONEXIONES	EVENTO	1
C.13.2.2	INST. DE DESHIDRATACIÓN DE LODOS.	EVENTO	1
C.13.2.3	INST. SIST. DOSIF. DE POLÍMERO, MEZCLADOR ESTÁTICO, BOMBAS DOSIFICADORAS.	EVENTO	1
C.14	LECHOS DE SECADO DE LODOS REHABILITACIÓN		
C.14.1	MEDIA FILTRANTE A BASE DE GRAVAS Y ARENA SILICA	EVENTO	1
C.14.2	TUBERIAS, VALVULAS Y CONEXIONES	EVENTO	1
C.15	CASETA DE SOPLADORES		
C.15.1	SUMINISTRO DE EQUIPOS		
C.15.1.1	SUM. DE SOPLADORES PTAR AMPLIACIÓN	EVENTO	1
C.15.1.2	SUM. DE TUBERÍAS, VÁLVULAS Y CONEXIONES	EVENTO	1
C.15.2	INSTALACIÓN DE EQUIPOS.		
C.15.2.1	INST. DE SOPLADORES PTAR AMPLIACIÓN	EVENTO	1
C.15.2.2	INST. DE TUBERIAS, VALS. Y CONEXIONES.	EVENTO	1
C.16	SISTEMA DE FILTRACIÓN		
C.16.1	SUMINISTRO DE EQUIPOS.		
C.16.1.1	SUM. DE FILTRO A PRESIÓN	EVENTO	1
C.16.1.2	SUM. DE BOMBAS HORIZONTALES	EVENTO	1
C.16.1.3	SUM. DE TUBERÍAS, VÁLVULAS Y CONEXIONES	EVENTO	1
C.16.2	INSTALACIÓN DE EQUIPOS.		
C.16.2.1	INST. DE FILTRO A PRESIÓN	EVENTO	1
C.16.2.2	INST. DE BOMBAS HORIZONTALES	EVENTO	1
C.16.2.3	INST. DE TUBERÍAS, VÁLVULAS Y CONEXIONES	EVENTO	1
C.17	GARZA DE LLENADO DE PIPAS		
C.17.1	EQUIPO DE BOMBEO EN SISTEMA DE LLENADO DE PIPAS	EVENTO	1
C.17.2	TUBERIAS, VALVULAS Y CONEXIONES	EVENTO	1
D	INSTRUMENTACIÓN P.T.A.R.		
D.1	SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS.		
D.1.1	SUM. DE MED. FLUJO ULTRASÓNICO Y FLUJO MAGNÉTICOS.	EVENTO	1
D.1.2	INSTALACION DE MED. DE FLUJO ULTRASÓNICO Y MAGNÉTICO	EVENTO	1
E	OBRA ELÉCTRICA P.T.A.R.		
E.1	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA.		
E.1.1	SUM. DE MATERIAL PARA SUBESTACION ELECTRICA	EVENTO	1
E.1.2	INST. DE MATERIAL PARA SUBESTACION ELECTRICA	EVENTO	1
E.2	DISTRIBUCION DE FUERZA.		
E.2.1	SUM. DE MATERIALES PARA EL SIST. DE FUERZA	EVENTO	1
E.2.2	INST. DE MATERIALES PARA EL SIST. DE FUERZA	EVENTO	1
E.3	CENTRO DE CONTROL DE MOTORES.		
E.3.1	SUM. DE CCM Y MATERIALES PTAR AMPLIACIÓN	EVENTO	1
E.3.2	INST. DE CCM Y MATERIALES PTAR AMPLIACIÓN	EVENTO	1
E.4	ALUMBRADO EXTERIOR Y EDIFICIOS.		
E.4.1	SUM. DE MATERIALES PARA ALUMBRADO EXT., CONTACTOS Y ALUMBRADO EN EDIFICIOS.	EVENTO	1
E.4.2	INST. DE MATERIALES PARA ALUMBRADO EXT., CONTACTOS Y ALUMBRADO EN EDIFICIOS.	EVENTO	1
E.5	SISTEMA DE TIERRAS.		
E.5.1	SUM. DE MATERIAL ELECTRICO PARA TIERRAS	EVENTO	1
E.5.2	INST. DE MATERIAL ELECTRICO PARA TIERRAS	EVENTO	1
E.6	SISTEMA DE LLENADO DE PIPAS		
E.6.1	SUM. DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SISTEMA DE LLENADO DE PIPAS	EVENTO	1
E.6.2	INST. DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SISTEMA DE LLENADO DE PIPAS	EVENTO	1
F	ARRANQUE, PUESTA EN MARCHA, Y ESTABILIZACIÓN		
F.1	ARRANQUE, PUESTA EN MARCHA, ESTABILIZACION DE LA PTAR Y CAPACITACION DEL PERSONAL.	EVENTO	1

V.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES APROBADAS Y PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERARON LAS ESTIMACIONES QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN, ANEXANDO A LA PRESENTE ACTA LAS ESTIMACIONES EN DONDE SE INDICA COMO SE EJECUTARON LOS CONCEPTOS DE TRABAJO EN CADA UNA DE ELLAS Y LOS GASTOS APROBADOS (ANEXO 1): -----



MONTO TOTAL CONTRATADO:			\$12,424,554.84	DOCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N.
ESTIMACIÓN NÚMERO	PERIODO		IMPORTE	IMPORTE CON LETRA
	DE	A		
01	03-08-2020	31-08-2020	\$ 1,987,079.80	UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.
02	01-09-2019	30-09-2020	\$ 3,363,894.52	TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 52/100 M.N.
03	01-10-2020	31-10-2020	\$ 2,609,895.59	DOS MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N.
04	01-11-2020	30-11-2020	\$ 2,497,542.08	DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 08/100 M.N.
05	01-12-2020	15-12-2020	\$ 1,963,989.25	UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N.
06 FINIQUITO	16-12-2020	30-12-2020	\$ 2,153.60	DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.
TOTAL EJERCIDO EN 06 ESTIMACIONES			\$12,424,554.84	DOCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N.
SALDO POR CANCELAR:			\$ 0.00	(CERO PESOS 00/100 M.N.)

NOTA: LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

VI.- APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES.

NO SE APLICARON PENAS CONVENCIONALES.

VII. DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL.

MONTO DE CONTRATO ORIGINAL	\$ 12'424,554.84
MONTO DE AMPLIACION	\$ 0.00
MONTO TOTAL CONTRATADO	\$ 12'424,554.84
MONTO TOTAL DEL ANTICIPO	\$ 3'727,366.45
NUMERO DEFINITIVO DE ESTIMACIONES TRAMITADAS	SEIS
MONTO ACUMULADO EJERCIDO DEFINITIVO	\$ 12'424,554.84
MONTO SIN EJERCER (A CANCELAR)	\$ 0.00
MONTO DE ANTICIPO AMORTIZADO	\$ 3'727,366.45
MONTO DE PENAS APLICADAS	\$0.00

VIII.- CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.

EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, AL MOMENTO DE SUSCRIBIR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 05 DE MARZO DE 2020 (ANEXO 2), "EL CONTRATISTA" PRESENTÓ GARANTÍA CONSISTENTE EN FIANZA NÚMERO 21A25739, EXPEDIDA POR ASEGURADORA DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A., PARA GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LA OBRA PÚBLICA Y CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACIÓN APLICABLE, MISMA QUE PODRÁ HACERSE EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA EN LOS CASOS DONDE SE DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE "LA CONTRATISTA" Y NO PROVENGAN DE UNA INADECUADA OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES.—

IX.- DECLARACIONES DE LAS PARTES.

1. "LA CEAJ" CON OFICIO CEAJ-JSIE-RO-081-2021, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 169 REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, NOTIFICÓ AL CONTRATISTA, LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVARÍA A CABO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS.
2. "EL CONTRATISTA" EN APEGO AL ARTÍCULO 170, PUNTO X. DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO

EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO DE REFERENCIA. -----

X.- **CONDICIONES BAJO LAS QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE FINIQUITO.-** EN APEGO AL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y AL ARTÍCULO 168 DE SU REGLAMENTO, SE SUSCRIBE EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO CEA-MOD-FED-LP-038-20 DENOMINADO "MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN, PUESTA EN MARCHA, ESTABILIZACIÓN Y ENTREGA DE LA PTAR, EN LA LOCALIDAD DE JUANACATLÁN", EN EL MUNICIPIO DE TAPALPA, JALISCO, QUEDANDO SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL MISMO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, POR LO QUE NO PROCEDERÁ RECLAMACIÓN ALGUNA DE PAGO FORMULADA POR EL CONTRATISTA CON POSTERIORIDAD A LA FORMALIZACIÓN DEL FINIQUITO.-----

XI.- **CIERRE DEL ACTA.-** NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.-----

XII.- **NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:**

POR "LA CEAJ"

POR "LA CONTRATISTA"



ING. CARLOS AGUIRRE VICENTE PACZKA
DIRECTOR GENERAL



ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO



OCEAN. J. TRINIDAD MARTÍNEZ SAHAGÚN
DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACIÓN
DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

POR LA "SUPERVISIÓN EXTERNA"



ING. OMAR SALOMÓN RAMÍREZ TORIJA
RESIDENTE DE OBRA



SUPERINTENDENTE DE OBRA

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO POR TIEMPO DETERMINADO NÚMERO CEA-MOD-FED-LP-038-20, SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO DE AHORA EN ADELANTE "CEAJ" Y LA EMPRESA INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y MEDIO AMBIENTE, S.A DE C.V., DE AHORA EN ADELANTE "LA CONTRATISTA", CUYO OBJETO FUE LA "MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN, PUESTA EN MARCHA, ESTABILIZACIÓN Y ENTREGA DE LA PTAR, EN LA LOCALIDAD DE JUANACATLÁN", EN EL MUNICIPIO DE TAPALPA, JALISCO.-----

Fecha de clasificación: 11 de Noviembre de 2021

Clasificación de Información Confidencial

Confidencial: Se eliminó: Nombre₁, Firma₂ y Rúbrica₃ de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento legal: Artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con el Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de información confidencial.

[illegible]