



ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA  
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-050-20

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA** DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO **CEA-CON-FED-CI-050-20**, SUSCRITO ENTRE LA **COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, "LA CEA"** DENOMINADA ASÍ EN ESTA ACTA Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA **CONSTRUCCIONES PALOZA, S.A. DE C.V., "EL CONTRATISTA"** DE IGUAL FORMA DENOMINADO ASÍ EN LA MISMA. PARA EL OBJETO CONTRATADO, LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: **"CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE EL TEQUESQUITE, PRIMERA ETAPA, INCLUYE 235 DESCARGAS DOMICILIARIAS, MUNICIPIO DE TOMATLÁN.**

I. **LUGAR, HORA Y FECHA.** LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA # 1726, COLONIA MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS **15:00 HORAS DEL 03 DE MARZO DE 2021.**

II. **PARTICIPANTES.** EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE "LA CEA" LA ING. FRANCISCO SAMUEL COVARRUBIAS QUEZADA, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y POR OTRA PARTE "EL CONTRATISTA" EL [REDACTED] ADMINISTRADOR ÚNICO DE ESTA. COMO TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE "LA CEA" EL ING. HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN, EL ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ, JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA.

III. **MONTO TOTAL.** LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

MONTO ORIGINAL	\$ 6,938,869.21
CONVENIO REDUCCIÓN DE METAS Y MONTO	-\$ 912,428.27
MONTO TOTAL	\$ 6,026,440.94

% ANTICIPO	30%
ANTICIPO	\$ 2,081,660.763

**MONTO TOTAL ASIGNADO \$6,938,869.21 (SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 21/100 M.N.). ANTICIPO DEL 30%, RESPECTO AL MONTO ORIGINAL. MONTO TOTAL CON EL CONVENIO DE REDUCCIÓN DE METAS Y MONTO: \$ 6,026,440.94 (SEIS MILLONES VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 94/100 M.N.)**

IV. **PLAZOS DE EJECUCIÓN AUTORIZADOS.**

CONTRATO INICIO	03-AGO-20
CONTRATO TERMINO	30-DIC-20

PRORROGA TERM.	
----------------	--

DIFERIDO INICIO	
DIFERIDO TERMINO	

REAL INICIO	03-AGO-20
REAL TERMINO	30-DIC-20

(DÍAS) PER. ORIGINAL	150 DÍAS
----------------------	----------

(DÍAS) PER. REAL	150 DÍAS
------------------	----------



ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA  
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-050-20

PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL 03 DE AGOSTO DE 2020 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2020  
EQUIVALENTE A 150 (CIENTO CINCUENTA) DÍAS NATURALES.

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZA	NO. FIANZA	MONTO POR	EXPEDIDA POR
DE ANTICIPO	BKY-0310-0050140	\$ 2,081,660.76	BERKLEY INTERNATIONAL FINANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO CONTRATO ORIGINAL	BKY-0310-0050152	\$ 693,886.92	BERKLEY INTERNATIONAL FINANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.
DE VICIOS OCULTOS	BKY-0310-0069215	\$ 602,112.52	BERKLEY INTERNATIONAL FINANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR UN AÑO A PARTIR  
DE ESTA FECHA DE RECEPCIÓN (01 DE MARZO DE 2021) HASTA EL DÍA **28 DE FEBRERO DE 2022**.

VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON. MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS  
CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO  
DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

ESTIMACIÓN	FIN	MONTO ESTIMADO	RETENCIONES	PERIODO ESTIMACIÓN			AMORTIZADO
E-01 (UNO)	-	\$ 900,446.53	\$ -29,597.09	03-ago-20	-	02-sep-20	\$ 270,133.96
E-02 (DOS)	-	\$ 757,845.72	\$ -23,183.71	03-sep-20	-	30-sep-20	\$ 227,353.71
E-03 (TRES)	-	\$ 1,489,954.55	\$ 0.00	01-oct-20	-	31-oct-20	\$ 801,439.39
E-04 (CUATRO)	-	\$ 1,387,537.70	\$ 0.00	01-nov-20	-	30-nov-20	\$ 782,467.33
E-05 (CINCO)	FIN	\$ 1,485,340.66	\$ 0.00	01-dic-20	-	30-dic-20	\$ 266.37
TOTAL, EJERCIDO:		\$ 6,021,125.17		TOTAL, AMORTIZADO:			\$ 2,081,660.76

SALDO POR CANCELAR	\$ 917,744.04
--------------------	---------------

SALDO POR REINTEGRAR	\$ 0.00
----------------------	---------

SE EJERCIÓ UN TOTAL DE \$6,021,125.17 (SEIS MILLONES VEINTIUN MIL CIENTO VEINTICINCO  
PESOS 17/100 M.N.), SE AMORTIZO TOTALMENTE EL ANTICIPO. QUEDA UN SALDO POR  
CANCELAR DE \$917,744.04 (NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO  
PESOS 04/100 M.N.).

VII. RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS. EN LA OBRA MATERIA DE ESTE  
FINIQUITO, SE ANEXA EL REPORTE DE CONCEPTOS EJERCIDOS GENERADOS EN EL SISTEMA DE  
CONTROL DE ACCIONES (SICA) PLATAFORMA DIGITAL DE "LA CEA".



ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA  
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-050-20

VIII. OBSERVACIONES.

- DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.
- DEBIDO A QUE SE ENCONTRARON TRABAJOS YA EJECUTADOS CON ANTERIORIDAD EN UN SECTOR DEL SITIO DE LA OBRA, SE REALIZÓ: **CONVENIO MODIFICATORIO DE REDUCCIÓN DE METAS Y MONTO.**
- **QUEDA EN TRÁMITE LA ESTIMACIÓN E-05 F (CINCO) FINIQUITO POR UN MONTO DE \$1,485,340.66 (UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 66/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).**

IX. **ANTECEDENTES. ENTREGA – RECEPCIÓN.** EL DÍA 01 DE MARZO DE 2021 "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" LLEVARON A CABO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA – RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA MATERIA DE ESTE FINIQUITO DE CONFORMIDAD DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ARTICULOS 164, 165 Y 166 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y CLAUSULA TRIGÉSIMA DEL CONTRATO Y DONDE MANIFESTÓ "EL CONTRATISTA" NO TENER RECLAMACIONES.

X. **TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA EL FINIQUITO.** "LA CEA", POR CONDUCTO DE EL ING. FRANCISCO SAMUEL COVARRUBIAS QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE **RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA**, LEVANTAN LA PRESENTE **ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA** DEL CONTRATO EN REFERENCIA, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 168, 169, 170 Y 171 DE SU REGLAMENTO, QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE MANIFIESTAN QUE NO EXISTE NINGÚN TIPO DE ADEUDOS, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN ALGUNA, SALVO:

- LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIEREN EN LA OBRA, MISMO QUE QUEDAN CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTÍA CUYO NÚMERO DE PÓLIZA HA QUEDADO DESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO. EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 66 DE LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 166 DE SU REGLAMENTO
- EL ADEUDO A FAVOR DE "EL CONTRATISTA" POR PARTE DE "LA CEA" CUYO IMPORTE A QUEDADO PLASMADO EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QUE SE CUBRAN EL SALDO SEÑALADO EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" DAN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

QUEDA EN TRÁMITE DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE FINIQUITO.



ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA  
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-050-20

XI. **CIERRE DEL ACTA.** NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS **13:00 HORAS** DEL DÍA **03 DE MARZO 2021**, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.

POR "LA CEA"

ING. FRANCISCO SAMUEL COVARRUBIAS  
QUEZADA  
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"

2

1

ADMINISTRADOR ÚNICO

TESTIGOS

POR "LA CEA"

ING. HECTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

POR "LA CEA"

ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ  
JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL **FINIQUITO DE OBRA** DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA **NÚMERO CEA-CON-FED-CI-050-20** SUSCRITO ENTRE "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" **CONSTRUCCIONES PALOZA, S.A. DE C.V.** DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE EL TEQUESQUITE, PRIMERA ETAPA, INCLUYE 235 DESCARGAS DOMICILIARIAS, MUNICIPIO DE TOMATLÁN.** UNA VEZ LEÍDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.

CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES PALOZA, S.A. DE C.V.

CONTRATO:

CEA-CON-FED-CI-050-20

CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE EL TEQUESQUITE, PRIMERA ETAPA, INCLUYE 235 DESCARGAS DOMICILIARIAS, MUNICIPIO DE TOMATLAN.

FECHA DE OBRA:

03-08-2020 al 30-12-2020

FECHA DE IMPRESIÓN

3 de marzo de 2021

CLAVE	CONCEPTO	UND	CANT	PU	TOTAL	ESTIMADO	DIF.
1.-	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO ( ZONA 2 Y ZONA 3 )				\$ 4,307,656.93		
1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2.	4175	10.13	\$42,290.72	4202.97	-28.17
1004 01	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.	M3.	539	17.14	\$9,230.40	152	386.53
1090 01	EXCAVACION CON EQUIPO EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO, P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS	M3.	476	47.62	\$22,647.12	832.91	-357.33
1100 02	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B DE 0 A 5.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3.	6506	52.13	\$339,180.72	6377.22	129.22
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.	M3.	403	315.92	\$127,198.87	297.12	105.51
1131 05	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.	M3.	5935	135.40	\$803,551.61	1598.35	4336.3
1131 06	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO.	M3.	106	325.94	\$34,614.83	1879.96	-1773.76
2040 04	INSTALACION DE TUBERIA DE P. V. C. CON COPLE DE 200 MM. DE DIAMETRO.	M.	5434	75.81	\$411,982.62	4688.7	745.71
3060 02	POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA 1.25 M. DE PROFUNDIDAD.	POZO.	5	7,483.72	\$37,418.60	9	-4
3060 03	POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA 1.50 M. DE PROFUNDIDAD.	POZO.	27	8,073.98	\$217,997.46	55	-28
3060 04	POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA 1.75 M. DE PROFUNDIDAD.	POZO.	60	9,081.41	\$544,884.60	11	49
3060 05	POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD.	POZO.	9	10,296.21	\$92,665.89	8	1
3060 07	POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA 2.50 M. DE PROFUNDIDAD.	POZO.	1	12,158.11	\$12,158.11		
3060 08	POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA 2.75 M. DE PROFUNDIDAD.	POZO.	1	13,691.25	\$13,691.25		
3060 09	POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA 3.00 M. DE PROFUNDIDAD.	POZO.	2	15,879.32	\$31,758.64		
3060 10	POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA 3.25 M. DE PROFUNDIDAD.	POZO.	1	17,594.84	\$17,594.84		
3110 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE CONCRETO, FABRICACION E INSTALACION.	PZA.	106	3,757.18	\$398,261.08	83	23
8049 03	SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM-001-CNA; NMX 215 L. A. B. FABRICA DE 200 MM. DE DIAMETRO.	M.	5434	197.66	\$1,074,165.48	4688.1	746
8055 44	SUMINISTRO PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C: PARA TUBERIA DE PARED ESTRUCTURADA LONGITUDINALMENTE Y/O ANULARMENTE, PARA ALCANTARILLADO, DE JUNTA HERMÉTICA: INCLUYE EMPAQUE L. A. B. FABRICA MANGA DE EMPOTRAMIENTO DE 200 mm	PZA	220	262.34	\$57,714.80	205	15
9000 02	ACARREO 1er. KM. MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLAYO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	M3.	539	15.04	\$8,099.49	152	386.53

CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES PALOZA, S.A. DE C.V.

CONTRATO:

CEA-CON-FED-CI-050-20

CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO. EN LA LOCALIDAD DE EL TEQUESQUITE, PRIMERA ETAPA, INCLUYE 235 DESCARGAS DOMICILIARIAS, MUNICIPIO DE TOMATLAN.

FECHA DE OBRA:

03-08-2020 al 30-12-2020


FECHA DE IMPRESIÓN

3 de marzo de 2021

CLAVE	CONCEPTO	UND	CANT	PU	TOTAL	ESTIMADO	DIF.
9002 02	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., MATERIAL PRDUTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	M3.KM	1616	6.53	\$10,549.80		
II.-	DESCARGAS DOMICILIARIAS.			0	\$ 1,674,126.87		
1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M2.	1004	10.13	\$10,165.46		
1100 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.	M3.	1595	52.13	\$83,172.89	445.14	1150.35
1130 02	INSTALACION DE TUBERIA DE P. V. C. CON COPLER DE 160 MM. DE DIAMETRO.	M.	100	315.92	\$31,702.57	36.65	63.7
2040 03	SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM-001-CNA; NMX 215 L. A. B: FABRICA DE 160 MM. DE DIAMETRO.	M.	1434	56.87	\$81,523.15	617.3	816.2
8049 02	SUMINISTRO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE PVC ALCANTARILLADO, SERIE 20: SILETA DE DESVIACION PARA TUBERIA DE 8" CON SALIDA A 45° DE 6" mm Y CODO DE 45° X 6" mm DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES HASTA EL SITIO EXACTO DE SU INSTALACION,, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	IGO	235	284.28	\$66,805.80	105	130
PVCA CON DOM 8X6"							
CAJA INT 60X60X60	CONSTRUCCION DE CAJA DE INTERCONEXION, DE 0.60 X 0.60 X 0.60 m (MEDIDAS INTERIORES), INCLUYE: LA EXCAVACION NECESARIA, PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE, FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 kg/cm2 DE 10cm DE ESPESOR, MUROS DE 14 cm DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCION 1:3:8, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, DALA PERIMETRAL Y CASTILLOS, LOSA DE CONCRETO F'c=200 kg/cm2 ARMADA CON VARILLAS No. 3 @ 10cm EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, FABRICACION DE LOS CONCRETOS Y DE LOS MORTEROS, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION..	PZA.	235	3,144.73	\$739,011.55	105	130
1131 06	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO.	M3.	1466	325.94	\$477,893.23	148.16	1318
1004 01	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.	M3.	28.9	17.14	\$495.52		
9000 01	ACARREO 1er. KM. MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO.	M3.	28.9	15.04	\$434.81		
9002 02	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., MATERIAL PRDUTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	M3.KM	86.7	6.53	\$566.35		
EXT 01	EXT 01				\$ -		
EXT-01	EXCAVACION MECANICA EN ROCA (MATERIAL C, O TIPO III) CON UNA PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0 M. INCLUYE: RUPTURA CON MARTILLO HIDRÁULICO	M3		410.21	\$0.00	26.18	
EXT	EXT 02				\$ -		



CONTRATIST		CONSTRUCCIONES PALOZA, S.A. DE C.V.		CONTRATO:		CEA-CON-FED-CI-050-20	
CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE EL TEQUESQUITE, PRIMERA ETAPA, INCLUYE 235 DESCARGAS DOMICILIARIAS, MUNICIPIO DE TOMATLAN.				FECHA DE OBRA:		03-08-2020 al 30-12-2020	
				FECHA DE IMPRESIÓN		3 de marzo de 2021	
CLAVE	CONCEPTO	UND	CANT	PU	TOTAL	ESTIMADO	DIF.
EXTRAS 006	MEJORAMIENTO DE MATERIAL DE LUGAR PARA RELLENO DE ZANJAS A BASE DE UNA MEZCLA CON MATERIAL ARCILLOSO-ARENOSO EN PROPORCION 60/40 INCLUYE: SOBRECARGO A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 200 ML, ACAMELLONADO, EXTENDIDO DE MATERIAL, INCORPORACION DE AGUA, HOMOGENIZADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, MAQUINARIA, MANO DDE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T	M3		253.95	\$0.00	2621.34	
EXTRAS 008	FILTRO A BASE DE PLANTILLA DE GRAVA 3/4" A 1/2", EL CONCEPTO INCLUYE: EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, CARRETILLO A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 100 ML, TRASPALO MANUAL AL FONDO DE LA CEPA (PARA PROTECCION DE LA TUBERIA), EXTENDIDO Y NIVELADO	M3		582.65	\$0.00	463.1	
EXTRAS 009	BOMBEO PARA ABATIR NIVELES DE AGUA FREATICA CON BOMBA AUTOCEBANTE DE GASOLINA CON DIAMETRO DE 3" (7.5 CM), EL CONCEPTO INCLUYE: MANGUERAS DE SUCCION Y DESCARGA, ENCAUZAMIENTO DE DESCARGA, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OPERACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	HR		168.63	\$0.00	25	



**Fecha de clasificación:** 11 de Noviembre de 2021

## Clasificación de Información Confidencial

**Confidencial:** Se eliminó: Nombre<sub>1</sub>, Firma<sub>2</sub> y Rúbrica<sub>3</sub> de los particulares que aparecen en el presente documento.

**Fundamento legal:** Artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con el Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de información confidencial.

[illegible]