

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
CONTRATO No. CEA-SUP-FED-CI-064-19

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS NÚMERO CEA-SUP-FED-CI-064-19, SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTA ACTA SE DENOMINARÁ LA "CEA" Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA: SUPERVISIONES Y PROYECTOS DE LARA, S.A. DE C.V. A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTA ACTA SE DENOMINARÁ "LA CONTRATISTA" PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "SUPERVISIÓN TÉCNICA APARTADO RURAL. -----

I. LUGAR, HORA Y FECHA. - LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN LAS OFICINAS DE LA CEA AV. FRANCIA No. 1726, COLONIA MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS **11:00 HORAS DEL 15 DE ENERO DE 2020**-----

II. PARTICIPANTES. - EN ÉSTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE LA "CEA" EL **ING. RICARDO MARTÍNEZ CRUZ**, EN SU CARÁCTER DE **RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA**; POR PARTE DE "LA CONTRATISTA", EL [REDACTED] EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO**, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.-----

III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. - "SUPERVISIÓN TÉCNICA APARTADO RURAL".-----

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	SUPERVISIÓN.-		
	PERSONAL.		
CEA-001	JEFE DE SUPERVISIÓN	SEMANA	8
CEA-002	SUPERVISOR DE OBRA	SEMANA	19
CEA-003	AUXILIAR ADMINISTRATIVO.	SEMANA	24
	EQUIPO DE TRANSPORTE		
CEA-004	CAMIONETA PICK-UP 1 TON. PARA TRASLADO DE PERSONAL Y SUPERVISAR OBRAS, INCLUYE: MANTENIMIENTO NECESARIO, SEGURO, COMBUSTIBLE Y DEPRECIACIÓN.	SEMANA	19
	EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESION		
CEA-005	EQUIPO LAP TOP MARCA HP, TOSHIBA O SIMILAR CON 3 GB DE RAM, 500 G DE DISCO DURO, INCLUYE: LICENCIAS NECESARIAS Y MANTENIMIENTO DEL MISMO.	SEMANA	24
CEA-006	IMPRESORA LASER A COLOR MARCA HP, BROTHER, SAMGUNG O SIMILAR PARA IMPRIMIR REPORTES, INFORMES, OFICIOS Y CUALQUIER DOCUMENTO NECESARIO PARA LA SUPERVICION, INCLUYE: CONSUMIBLES NECESARIOS, MANTENIMIENTO Y DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO.	SEMANA	24
	APOYO DE CONTROL		
CEA-007	CUADRILLA Y EQUIPO TOPOGRAFICO PARA SUPERVISION DE OBRAS	SEMANA	8
CEA-008	LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD	SEMANA	8

IV. IMPORTE CONTRACTUAL. - EN LA CLAUSULA SEGUNDA CONTRATO DE MÉRITO SE ESTIPULÓ PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS UN MONTO DE **\$ 910,893.94 (NOVECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N.)** INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
CONTRATO No. CEA-SUP-FED-CI-064-19

AGREGADO.-----

EL MONTO TOTAL EJECUTADO DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES QUE SE GENERARON ES DE \$ **765,009.72 (SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NUEVE PESOS 72/100 M.N.)** INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.-----

DEL RESULTADO DEL MONTO CONTRACTUAL Y EL MONTO EJECUTADO, SE DESGLOSA UN SALDO POR EJERCER \$ **145,884.22 (CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 22/100 M.N.)** EL CUAL SE CANCELARA.-----

V. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. EN LA **CLÁUSULA TERCERA** DEL CONTRATO, SE ESTIPULÓ UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **67 (SESENTAY SIETE)** DÍAS NATURALES, SEÑALANDO COMO FECHA DE INICIO EL DÍA **25 DE SEPTIEMBRE DE 2019** Y COMO FECHA DE TERMINACIÓN EL DÍA **30 DE NOVIEMBRE DE 2019.**-----

CON FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2019 INF-SUP-FED-CEA-JAL-015/2019, "EL CONTRATISTA" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL, INFORMA A LA "CEA" QUE CON ESA FECHA SE RECIBIÓ EL PAGO DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE, POR LO QUE SOLICITA UN DIFERIMIENTO AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN.-----

MEDIANTE OFICIO CEAJ/DT/SDC/367/2019 SE LE INFORMA A "EL CONTRATISTA" QUE SU SOLICITUD ES PROCEDENTE, SIN EMBARGO LAS "REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA" Y LA "LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS" SEÑALA QUE TODO RECURSO QUE AL 31 DE DICIEMBRE NO HAYA SIDO DEVENGADO DEBERÁ REINTEGRARSE, POR LO ANTERIOR SE REALIZÓ UN AJUSTE EN EL PERIODO EJECUCIÓN QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: FECHA DE INICIO EL DÍA **09 NOVIEMBRE DE 2019** Y DE TERMINO EL DÍA **31 DE DICIEMBRE DE 2019** RESULTANDO UN TOTAL DE **53 (CINCUENTA Y TRES)** DÍAS.-----

EL PERIODO REAL DE EJECUCIÓN DE ACUERDO LAS ESTIMACIONES QUE SE GENERARON FUE DE **53 (CINCUENTA Y TRES)** DÍAS NATURALES, SEÑALANDO COMO FECHA DE INICIO EL DÍA **09 DE NOVIEMBRE DE 2019** Y COMO FECHA DE TERMINACIÓN EL DÍA **31 DE DICIEMBRE DE 2019.**-----

CON FECHA **06 DE ENERO DE 2020** EL ING. **RICARDO MARTÍNEZ CRUZ**, EN SU CARÁCTER DE **RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA** DE LA "CEA" Y POR PARTE DE "LA CONTRATISTA" EL ING. **FELIPE ABEL LARA CÁZAREZ**, EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO** REALIZARON LA REVISIÓN DE LOS INFORMES PRELIMINARES SEMANALES, DE CADA UNA DE LAS OBRAS SUPERVISADAS, LO CUAL FUE NOTIFICADO A LA **SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN** DE LA "CEA", MEDIANTE OFICIO No **SDC/RMC/001/2020**, DE FECHA **08 DE ENERO DE 2020** EMITIDO POR EL **RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA.**-----

EL DÍA **13 DE ENERO DE 2020** SE LLEVO A ACABO EL **ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA** DEL CONTRATO NUMERO **CEA-SUP-FED-CI-064-19** EN ESTE ACTO "LA CONTRATISTA", HACE ENTREGA DE LOS REPORTES QUE SE GENERARON DURANTE LA SUPERVISIÓN, PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DENOMINADA "**SUPERVISIÓN TÉCNICA**"

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
CONTRATO No. CEA-SUP-FED-CI-064-19

APARTADO RURAL". CON NÚMERO DE CONTRATO CEA-SUP-FED-CI-064-19. -----

VI. **RELACIÓN DE ESTIMACIONES.** DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE GENERARON DOS ESTIMACIONES, SE ANEXA CUERPO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO), DONDE SE INDICA CÓMO SE EJECUTARON LOS CONCEPTOS DE TRABAJO Y LOS GASTOS APROBADOS, ASÍ MISMO SE ENCUENTRAN EN TRAMITE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS-FINIQUITO) POR UN MONTO DE \$ 206,769.93 (DOSCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, MISMA QUE TAMBIÉN SE ANEXA.-----

VII. **LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO.** EN EL PRESENTE CONTRATO Y DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.-----

VIII. DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL.

Nº DE ESTIMACIÓN	MONTO
ANTICIPO	\$ 273,268.18
1	\$ 284,971.61
2 - FINIQUITO EN TRAMITE	\$ 206,769.93
TOTAL	\$ 765,009.72

LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO*

IX. **VICIOS OCULTOS.-** PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS A "LA CONTRATISTA", EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 66 DE LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 166 DE SU REGLAMENTO, EXHIBE EN ESTE ACTO LA GARANTÍA CONSISTENTE EN LA **FIANZA NO 2051667 EXPEDIDA POR CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.,** PARA GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACIÓN APLICABLE, MISMA QUE PODRÁ HACERSE EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA A SOLICITUD DE LA "CEA" EN LOS CASOS DONDE SE DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE "LA CONTRATISTA" -----

X.- **MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.-** LA "CEA", POR CONDUCTO DE EL ING. RICARDO MARTÍNEZ CRUZ, EN SU CARÁCTER DE **RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA**, LEVANTA LA PRESENTE **ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO** DEL CONTRATO DE REFERENCIA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ARTICULOS 164 y 165 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y CLAUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CONTRATO, QUEDANDO EN TRÁMITE DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.-----

"LA CONTRATISTA" EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO. -----



ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
CONTRATO No. CEA-SUP-FED-CI-064-19

AMBAS PARTES DECLARAN QUE EXISTE UN ADEUDO A FAVOR DE "LA CONTRATISTA" POR PARTE DE LA "CEA" POR UN IMPORTE \$ 206,769.93 (DOSCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y QUE CORRESPONDE A LA ESTIMACIÓN 02 FINIQUITO.-----

UNA VEZ QUE SE CUBRAN EL SALDO SEÑALADO EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, LA "CEA" Y "LA CONTRATISTA" DAN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO. -----

SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, DE FECHA DÍA 13 DE ENERO DE 2020 , MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE FINIQUITO.-----

XI.-CIERRE DEL ACTA. - NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 15 DE ENERO DE 2020.-----

XII.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA "CEA"

ING. RICARDO MARTÍNEZ CRUZ
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO

TESTIGOS

ING. HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ
JEFE DE CONSTRUCCIÓN AMG

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA EL FINIQUITO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO CEA-AP-FED-CI-036-19 SUSCRITO ENTRE LA "CEA" Y "LA CONTRATISTA". SUPERVISIONES Y PROYECTOS DE LARA, S.A. DE C.V. PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DENOMINADOS "SUPERVISIÓN TÉCNICA APARTADO RURAL".-----



Fecha de clasificación: 11 de Noviembre de 2021

Clasificación de Información Confidencial

Confidencial: Se eliminó: Nombre₁, Firma₂ y Rúbrica₃ de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento legal: Artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con el Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de información confidencial.

This image shows a full page of a document template designed for handwriting practice. It features a series of evenly spaced, horizontal dashed lines across the entire width of the page. The background is plain white, and there are no margins, text, or other markings present.