



ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA  
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-047-19

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA** DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO **CEA-CON-FED-CI-047-19**, SUSCRITO ENTRE LA **COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, "LA CEA"** DENOMINADA ASÍ EN ESTA ACTA Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA **CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V, "EL CONTRATISTA"** DE IGUAL FORMA DENOMINADO ASÍ EN LA MISMA. PARA EL OBJETO CONTRATADO, LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: **"CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL CALLE COLÓN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN HIDALGO, JALISCO."**

I. **LUGAR, HORA Y FECHA.** LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA # 1726, COLONIA MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS **13:00 HORAS DEL 24 DE FEBRERO DE 2020.**

II. **PARTICIPANTES.** EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE "LA CEA" EL ING. HUGO ERNESTO GONZÁLEZ MAGALLANES, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y POR OTRA PARTE "EL CONTRATISTA" EL [REDACTED] ADMINISTRADOR GENERAL DE ESTA. COMO TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE "LA CEA" EL ING. HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y EL ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ, JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA.

III. **MONTO TOTAL.** LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

MONTO ORIGINAL	\$ 3,889,785.98	% ANTICIPO	30%
CONVENIO	\$ 458,429.46	ANTICIPO	\$ 1,166,935.79
MONTO TOTAL	\$ 4,348,215.44		

**MONTO TOTAL ASIGNADO. 4,348,215.44 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 44/100 M.N.) Y UN ANTICIPO DEL 30% RESPECTO DEL MONTO ORIGINAL.**

IV. **PLAZOS DE EJECUCIÓN AUTORIZADOS.**

CONTRATO INICIO	14-AGO-19
CONTRATO TERMINO	30-NOV-19

PRORROGA TERM.	27-DIC-19
----------------	-----------

DIFERIDO INICIO	
DIFERIDO TERMINO	

REAL INICIO	14-AGO-19
REAL TERMINO	27-DIC-19

(DÍAS) PER. ORIGINAL	109 DÍAS
----------------------	----------

(DÍAS) PER. REAL	136 DÍAS
------------------	----------

**PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL 14 DE AGOSTO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2019, EQUIVALENTE A 136 (CIENTO TREINTA Y SEIS) DÍAS NATURALES.**

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA  
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-047-19**

**V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.**

FIANZA	NO. FIANZA	MONTO POR	EXPEDIDA POR
DE ANTICIPO	19A32352	\$ 1,166,935.79	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
CUMPLIMIENTO CONTRATO ORIGINAL	19A32353	\$ 388,978.60	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
CUMPLIMIENTO ENDOSO PLAZO Y MONTO	19A32353	\$ 434,821.54	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
DE VICIOS OCULTOS	20A11112	\$ 434,821.54	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR UN AÑO A PARTIR DE ESTA FECHA DE RECEPCIÓN (27 DE ENERO DE 2020) HASTA EL DÍA **25 DE ENERO DE 2021**.

**VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON. MONTO Y PLAZO.** MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

ESTIMACIÓN	FIN	MONTO ESTIMADO	PERIODO ESTIMACIÓN			AMORTIZADO
E-01 (UNO)	-	\$ 418,785.10	14-AGO-19	-	01-SEP-19	\$ 125,635.53
E-02 (DOS)	-	\$ 153,384.77	02-SEP-19	-	01-OCT-19	\$ 46,015.44
E-03 (TRES)	-	\$ 342,138.49	02-OCT-19	-	31-OCT-19	\$ 102,641.54
E-04 (CUATRO)	-	\$ 1,942,442.67	01-NOV-19	-	15-NOV-19	\$ 582,732.80
E-05 (CINCO)	-	\$ 491,160.43	15-NOV-19	-	30-NOV-19	\$ 147,348.13
E-06 (SEIS)	-	\$ 995,258.18	30-NOV-19	-	09-DIC-19	\$ 162,562.35
E-07 (SIETE)	FIN	\$ 5,045.81	10-DIC-19	-	26-DIC-19	\$ 0.00
TOTAL, EJERCIDO:		\$ 4,348,215.44	TOTAL, AMORTIZADO:			\$ 1,166,935.79
SALDO POR CANCELAR		\$ -	SALDO POR REINTEGRAR			\$ -

**SE EJERCIÓ UN TOTAL DE \$4,348,215.44 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 44/100 M.N.), SE AMORTIZO TOTALMENTE EL ANTICIPO.**

**VII. RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS.** EN LA OBRA MATERIA DE ESTE FINIQUITO. SE ANEXA EL REPORTE DE CONCEPTOS EJERCIDOS GENERADOS EN EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) PLATAFORMA DIGITAL DE "LA CEA".

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA  
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-047-19

VIII. OBSERVACIONES.

- DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.
- **QUEDA EN TRÁMITE LAS ESTIMACIONES E-06 (SEIS) POR UN MONTO DE \$995,258.18 (NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N.) (I.V.A.) Y E-07 (SIETE) FINIQUITO POR UN MONTO DE \$5,045.81 (CINCO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N. INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.**

IX. **ANTECEDENTES. ENTREGA – RECEPCIÓN. EL DÍA 27 DE ENERO DE 2020, "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" LLEVARON A CABO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA – RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA MATERIA DE ESTE FINIQUITO DE CONFORMIDAD DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ARTICULOS 164, 165 Y 166 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y CLAUSULA TRIGÉSIMA DEL CONTRATO Y DONDE MANIFESTÓ "EL CONTRATISTA" NO TENER RECLAMACIONES.**

X. **TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA EL FINIQUITO. "LA CEA", POR CONDUCTO DEL IN**  
**HUGO ERNESTO GONZÁLEZ MAGALLANES, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE SUPERVISOR**  
**OBRA, LEVANTAN LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO**  
EN REFERENCIA, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO POR EL  
ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y  
168, 169, 170 Y 171 DE SU REGLAMENTO, QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE MANIFIESTAN  
QUE NO EXISTE NINGÚN TIPO DE ADEUDOS, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN ALGUNA,  
SALVO:

- LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIEREN EN LA OBRA, MISMO QUE QUEDAN CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTÍA CUYO NÚMERO DE PÓLIZA HA QUEDADO DESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO. EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 66 DE LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 166 DE SU REGLAMENTO
- EL ADEUDO A FAVOR DE "EL CONTRATISTA" POR PARTE DE "LA CEA" CUYO IMPORTE A QUEDADO PLASMADO EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QUE SE CUBRAN EL SALDO SEÑALADO EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" DAN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

QUEDA EN TRÁMITE DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE FINIQUITO.



ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA  
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-047-19

XI. **CIERRE DEL ACTA.** NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS **14:00 HORAS** DEL DÍA **24 DE FEBRERO DE 2020**, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.

POR "LA CEA"

ING. HUGO ERNESTO GONZÁLEZ  
MAGALLANES  
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"

2

1

ADMINISTRADOR GENERAL

TESTIGOS

POR "LA CEA"

ING. HECTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

POR "LA CEA"

ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ  
JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL **FINIQUITO DE OBRA** DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **CEA-CON-FED-CI-047-19** SUSCRITO ENTRE "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" **CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V** DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL CALLE COLÓN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN HIDALGO, JALISCO". UNA VEZ LEÍDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.

CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V.	CONTRATO:	CEA-CON-FED-CI-047-19
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL CALLE COLÓN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN HIDALGO, JALISCO.		FECHA DE OBRA:	14-08-2019 al 27-12-2019
		FECHA DE IMPRESIÓN	27 de enero de 2020

CLAVE	CONCEPTO	UND	CANT	PU	TOTAL	ESTIMADO	DIF.
	<b>COLECTOR PLUVIAL</b>				<b>\$ 2,779,084.05</b>		
CEA-001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO REFERENCIAS DEFINITIVAS, CON TRANSITO Y NIVEL, INCLUYE: PLANOS DEFINITIVOS DE LA OBRA, PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO, ESTACAS, MOJONERAS, LOCALIZACIÓN DE ENTRE EJES, BANCOS DE NIVEL, MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2.	883.8	\$ 8.31	\$ 7,344.54	884.76	-0.94
CEA-002	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO EMPEDRADO SIN RECUPERACION DE MATERIAL DE 6 A 10CMS DE ESPESOR POR MEDIOS MANUAL-MECANICOS; INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBRO A LUGAR DE ACOPIO.	M2.	851.7	\$ 35.72	\$ 30,421.65	193.36	658.31
CEA-003	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE: LOS MATERIALES, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ml	16.48	\$ 42.35	\$ 697.93	112.56	-96.08
CEA-004	RUPTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON UN ESPESOR DE 15 A 20 CMS., INCLUYE: EQUIPOS Y MANO DE OBRA Y APILE DE MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA DONDE NO INTERFERA CON LOS TRABAJOS NI CON EL TRAFICO VEHICULAR.	m3	2.8	\$ 433.85	\$ 1,214.78	22.51	
CEA-005	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN SECO CON PIEDRA DE LA REGION, ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA DE RIO DE 15 CMS DE ESPESOR; INCLUYE: MATERIALES , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE A LUGAR DE ACOPIO.	M2.	851.7	\$ 222.00	\$ 189,070.74	166.6	
CEA-006	PAVIMENTO DE CONCRETO 250 KG/CM2 KG/CM DE 20CMS DE ESPESOR, REVENIMIENTO DE 10 CM, RESISTENCIA A 28 DIAS, TAMAÑO DEL AGREGADO 40MM, INCLUYE: CIMBRADO CON ELEMENTOS METÁLICOS PARA CONSERVAR SU PERFIL Y CIMBRA DE MADERA EN LAS ZONAS QUE CONTENGAN CURVAS, TENDIDO DEL CONCRETO CON REGLA VIBRATORIA, VIBRADO DE INMERSIÓN PARA ELIMINAR VACIOS, ACABADO RAYADO CON PEINE DE 3/4", APLICACIÓN DE MEMBRANA DECURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA	M2	14.01	\$ 566.74	\$ 7,940.03	112.56	-98.55
CEA-007	EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJAS, EN MATERIAL TIPO "B", EN SECO, DE 0.00 A 2.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA ZANJA, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3.	3.32	\$ 50.08	\$ 166.27	278.83	-275.51
CEA-008	EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJAS, EN MATERIAL TIPO "B", EN SECO, DE 2.00 A 6.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA ZANJA, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3.	3228	\$ 91.86	\$ 296,560.82	2884.16	344.24





CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V.

CONTRATO:

CEA-CON-FED-CI-047-19

FECHA DE OBRA:

14-08-2019 al 27-12-2019

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL CALLE COLÓN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN HIDALGO, JALISCO.

FECHA DE IMPRESIÓN

27 de enero de 2020

CLAVE	CONCEPTO	UND	CANT	PU	TOTAL	ESTIMADO	DIF.
CEA-009	PLANTILLA EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON EQUIPO LIGERO AL 85 % PROCTOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y SELECCIÓN DEL MATERIAL DE RELLENO, LA ADICIÓN DEL AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3.	85.67	\$ 521.16	\$ 44,647.78	62.98	22.69
CEA-010	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE20 NOM -001-CNA; NMX 215 L. A. B. FABRICA DE 250 MMDE DIÁMETRO. , INCLUYE: PRUEBAS , CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS YACARREOS LOCALES.	ml	7.82	\$ 384.56	\$ 3,007.26	50.57	-42.75
CEA-011	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIOS ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM -001-CNA; NMX 215 L. A. B. FABRICA DE 630 MM DE DIÁMETRO. , INCLUYE: PRUEBAS, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS YACARREOS LOCALES.	ml	16.04	\$ 2,035.61	\$ 32,651.18	17.48	-1.44
CEA-012	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 910 MM CON JUNTA DE HULE, CLASE I,NMX -402, INCLUYE: , CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES.	ml	494.3	\$ 3,192.57	\$ 1,578,119.28		9.3
CEA-013	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONCOMPACTADO POR MEDIOS MANUALES A REBOTE DEPISON, EN CAPAS DE 20cm, INCLUYE: SUMINISTRO,ACARREO Y SELECCIÓN DEL MATERIAL DE RELLENO, LAADICIÓN DEL AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA YHERRAMIENTA.	m3	2816	\$ 118.27	\$ 333,066.06	2318.6645 71	497.485
CEA-014	POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL, P/TUBERÍAS DE 76 A 107 CM DE DIÁMETRO, HASTA 2.25 M DEPROFUNDIDAD., PLANTILLA DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA 30 CM DE ESPESOR Y MURO A TEZON DE BLOCK11 X 14 X 28 CMS AMBOS ASENTADOS CON MORTERO	POZO	1	\$ 17,433.68	\$ 17,433.68		
CEA-015	POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL, P/TUBERÍAS DE 76 A 107 CM DE DIÁMETRO, HASTA 2.50 M DE PROFUNDIDAD., PLANTILLA DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA 30 CM DE ESPESOR Y MURO A TEZON DE BLOCK11 X 14 X 28 CMS. AMBOS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO, PROPORCION 1:3, EL CONCEPTO INCLUYE: APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO PROPORCION1:3 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, DALA DE DESPLANTE SECCION 15x28 CM CON ACERO DEREFUERZO 4#3 Y E#2@15CM, CONCRETO F'C=200KG/CM2, ESCALONES DE ACERO VARILLA 1" S @40 CMDE ACUERDO A PROFUNDIDAD DEL POZO, MATERIALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ( NO INCLUYE EXCAVACION, RELLENO, BROCAL, MANGAS DE EMPOTRAMIENTO)	POZO	1	\$ 18,759.92	\$ 18,759.92	3	-2

CONTRATISTA: <b>CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V.</b>		CONTRATO:			CEA-CON-FED-CI-047-19		
<b>CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL CALLE COLÓN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN HIDALGO, JALISCO.</b>		FECHA DE OBRA:			14-08-2019 al 27-12-2019		
		FECHA DE IMPRESIÓN			27 de enero de 2020		
CLAVE	CONCEPTO	UND	CANT	PU	TOTAL	ESTIMADO	DIF.
CEA-016	POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL, P/TUBERÍAS DE 76 A 107 CM DE DIÁMETRO, HASTA 3.50 M DE PROFUNDIDAD., PLANTILLA DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA 30 CM DE ESPESOR Y MURO A TEZON DE BLOCK 11 X 14 X 28 CMS. AMBOS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RÍO, PROPORCIÓN 1:3, EL CONCEPTO INCLUYE: APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RÍO PROPORCIÓN 1:3 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, DADA DE DESPLANTE SECCIÓN 15x28 CM CON ACERO DE REFUERZO 4#3 Y E#2@15CM, CONCRETO F'C=200KG/CM2, ESCALONES DE ACERO VARILLA 1" S @40 CM DE ACUERDO A PROFUNDIDAD DEL POZO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ( NO INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO, BROCAL, MANGAS DE EMPOTRAMIENTO)	POZO	1	\$ 24,479.64	\$ 24,479.64	2	-1
CEA-017	POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL, P/TUBERÍAS DE 76 A 107 CM DE DIÁMETRO, HASTA 4.25 M DE PROFUNDIDAD., PLANTILLA DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA 30 CM DE ESPESOR Y MURO A TEZON DE BLOCK 11 X 14 X 28 CMS. AMBOS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RÍO, PROPORCIÓN 1:3, EL CONCEPTO INCLUYE: APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RÍO PROPORCIÓN 1:3 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, DADA DE DESPLANTE SECCIÓN 15x28 CM CON ACERO DE REFUERZO 4#3 Y E#2@15CM, CONCRETO F'C=200KG/CM2, ESCALONES DE ACERO VARILLA 1" S @40 CM DE ACUERDO A PROFUNDIDAD DEL POZO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ( NO INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO, BROCAL, MANGAS DE EMPOTRAMIENTO)	POZO	1	\$ 29,687.27	\$ 29,687.27	1	0
CEA-018	POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL, P/TUBERÍAS DE 76 A 107 CM DE DIÁMETRO, HASTA 4.50 M DE PROFUNDIDAD., PLANTILLA DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA 30 CM DE ESPESOR Y MURO A TEZON DE BLOCK 11 X 14 X 28 CMS. AMBOS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RÍO, PROPORCIÓN 1:3, EL CONCEPTO INCLUYE: APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RÍO PROPORCIÓN 1:3 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, DADA DE DESPLANTE SECCIÓN 15x28 CM CON ACERO DE REFUERZO 4#3 Y E#2@15CM, CONCRETO F'C=200KG/CM2, ESCALONES DE ACERO VARILLA 1" S @40 CM DE ACUERDO A PROFUNDIDAD DEL POZO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ( NO INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO, BROCAL, MANGAS DE EMPOTRAMIENTO)	POZO	3	\$ 30,956.44	\$ 92,869.32	2	1
CEA-019	INCREMENTO DEL PRECIO DE POZO DE VISITA POR CADA 0.25 M DE PROFUNDIDAD.	inc	5	\$ 807.06	\$ 4,035.30	2	3
CEA-020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO PARA POZOS DE VISITA, INCLUYE ACARREOS FLETES.	PZA	7	\$ 2,068.04	\$ 14,476.28	8	-1

CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V.**

CONTRATO:

**CEA-CON-FED-CI-047-19**

FECHA DE OBRA:

**14-08-2019 al 27-12-2019**

**CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL CALLE COLÓN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN HIDALGO, JALISCO.**

FECHA DE IMPRESIÓN

**27 de enero de 2020**

CLAVE	CONCEPTO	UND	CANT	PU	TOTAL	ESTIMADO	DIF.
CEA-021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO DE 250 MM. ICNLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2	\$ 534.79	\$ 1,069.58	2	0
CEA-022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO DE 630 MM. ICNLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA.	4	\$ 3,854.52	\$ 15,418.08	4	0
CEA-023	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. CON MAQUINA INCLUYE: ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIPO Y MANIOBRAS.	M3.	418.4	\$ 17.70	\$ 7,405.15	1198.51	-780.14
CEA-024	ACARREO 1er. KM. MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO.	M3.	418.4	\$ 13.55	\$ 5,668.91	710.63	-292.26
CEA-025	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o. MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTEO, EN CAMION PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO.	M3-KM	2929	\$ 7.81	\$ 22,872.60	4424.7	1486.07
	<b>BOCAS DE TORMENTA</b>				\$ 550,101.68		
CEA-026	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO REFERENCIAS DEFINITIVAS, CON TRANSITO Y NIVEL. INCLUYE: PLANOS DEFINITIVOS DE LA OBRA, PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO, ESTACAS, MOJONERAS, LOCALIZACIÓN DE ENTRE EJES, BANCOS DE NIVEL, MATERIALES PARA ENALAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2.	40.54	\$ 8.31	\$ 336.89	53.85	-45.11
CEA-027	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO EMPEDRADO SIN RECUPERACION DE MATERIAL DE 6 A 10CMS DE ESPESOR POR MEDIOS MANUAL-MECANICOS; INCLUYE: MANO DEOBRA, LIMPIEZA, ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBRO A LUGAR DE ACOPIO.	M2.	40.54	\$ 35.72	\$ 1,448.09		
CEA-028	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN SECO CON PIEDRA DE LA REGION, ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA DE RIO DE 15 CMS DE ESPESOR; INCLUYE: MATERIALES, MANO DEOBRA, HEERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE A LUGAR DE ACOPIO.	M2.	40.54	\$ 222.00	\$ 8,999.88		
CEA-029	EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJAS, EN MATERIAL TIPO" B ", EN SECO, DE 0.00 A 2.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA ZANJA, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3.	89.46	\$ 50.08	\$ 4,480.16	216.39	-126.93
CEA-030	RELLENO CON SUELO CEMENTO PROPORCION 1:8 COMPACTADO POR MEDIOS MANUALES A REBOTE DE PISON, EN CAPAS DE 20cm, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y SELECCIÓN DEL MATERIAL DE RELLENO, LA ADICIÓN DEL AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA YHERRAMIENTA.	m3	3.57	\$ 993.65	\$ 3,547.33	7.34	-3.77



CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V.**

CONTRATO:

**CEA-CON-FED-CI-047-19**

FECHA DE OBRA:

**14-08-2019 al 27-12-2019**

**CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL CALLE COLÓN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN HIDALGO, JALISCO.**

FECHA DE IMPRESIÓN

**27 de enero de 2020**

CLAVE	CONCEPTO	UND	CANT	PU	TOTAL	ESTIMADO	DIF.
CEA-031	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON EQUIPO LIGERO AL 85 % PROCTOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y SELECCIÓN DEL MATERIAL DE RELLENO, LA ADICIÓN DEL AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3.	2.59	\$ 169.22	\$ 438.28	3.67	-1.08
CEA-032	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA E-6X6-10/10. INCLUYE AMARRE MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	14.95	\$ 54.30	\$ 811.79		
CEA-033	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO.FY= 4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES ACARREOS CORTES DESPERDICIOS HABILITADO AMARRES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES SILLETAS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA.	KG.	4157	\$ 39.24	\$ 163,122.64	5253.94	1096.89
CEA-034	CIMBRA EN MUROS DE CIMENTACIÓN, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	231.3	\$ 301.20	\$ 69,655.51		543
CEA-035	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO F'C= 200KG/CM2 INCLUYE VIBRADO CURADO FABRICACION, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3.	40.27	\$ 3,340.40	\$ 134,517.91		68
CEA-036	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO POR MEDIOS MANUALES A REBOTE DE PISON, EN CAPAS DE 20cm, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y SELECCIÓN DEL MATERIAL DE RELLENO, LA ADICIÓN DEL AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m3	10.78	\$ 118.27	\$ 1,274.95	137.37	-126.59
CEA-037	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL (VIGAS, I.P.R., I.P.S., C.P.S., ETC.). INCNLUYE FLETES ACARREOS, SOLDADURA, ATICORROSIVO MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	KG.	2307	\$ 63.59	\$ 146,732.02	2987.37	-679.9
CEA-038	CONCRETO CICLOPEO F'C=200 KG/CM2 Y PIEDRA DE PEPENA DE LA REGION, EN CIMENTACION, INCLUYE: FABRICACIÓN DEL CONCRETO, SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCADO, NIVELADO, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.	m3	4.81	\$ 1,569.49	\$ 7,549.25	6.16	-1.35
CEA-039	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. CON MAQUINA INCLUYE: ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIPO Y MANIOBRAS.	M3.	83.65	\$ 17.70	\$ 1,480.61	92.42	-8.77
CEA-040	ACARREO 1er. KM. MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO.	M3.	83.65	\$ 13.55	\$ 1,133.46	92.42	-8.77
CEA-041	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o. MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTEO, EN CAMION PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO.	M3-KM	585.5	\$ 7.81	\$ 4,572.91	60.07	525.45
<b>LAVADERO DE DESCARGA DEL COLECTOR A RIO SAN MARTIN</b>					\$ 24,078.05		

CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V.** CONTRATO: **CEA-CON-FED-CI-047-19**  
 FECHA DE OBRA: **14-08-2019 al 27-12-2019**  
 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL CALLE COLÓN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN HIDALGO, JALISCO. FECHA DE IMPRESIÓN: **27 de enero de 2020**

CLAVE	CONCEPTO	UND	CANT	PU	TOTAL	ESTIMADO	DIF.
CEA-042	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO POR MEDIOS MANUALES A REBOTE DE PISON, EN CAPAS DE 20cm, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y SELECCIÓN DEL MATERIAL DE RELLENO, LA ADICIÓN DEL AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m3	1.74	\$ 118.27	\$ 205.79	2.37	-0.63
CEA-043	CONCRETO CICLOPEO F'C=200 KG/CM2 Y PIEDRA DE PEPENA DE LA REGION, EN CIMENTACION, INCLUYE: FABRICACIÓN DEL CONCRETO, SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCADO, NIVELADO, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.	m3	12.57	\$ 1,569.49	\$ 19,728.49	4.82	7.75
CEA-044	MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS ROSTREADOS, JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3.	2.16	\$ 1,918.41	\$ 4,143.77	2.2	-0.04
<b>PARTIDA 01</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>				\$ -		
CFC-001	LEVANTAR TUBERIA DE 4" EXISTENTE INCLUYE ACACRREOS MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCION	ml		\$ 48.93	\$ -		
CFC-002	DEMOLICION DE CAJA DE VALVULAS EXISTENTES DE 1 X 1 X 1.10 INCLUYE ACACRREO DE MATERIA PRODUCTO DE DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA	PZA		\$ 969.37	\$ -		
CFC-003	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1 L.A.B. FABRICA DE TUBO HID. ANG RD/26 DE 4" DE DIAMETRO. INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ml		\$ 155.26	\$ -	225	
CFC-004	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA CORTA DE ACUERDO A DETALLE DE PLANO RESPECTIVO, INCLUYE: EXCAVACION, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, RELLENOS Y RESANES. (6 MTS)	PZA		\$ 1,025.58	\$ -	41	
CFC-005	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA INCLUYE: 2 COPLES DE REPARACION DE 1/2" TUBERIA RD9 DE 1/2 1.5 M INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA.	PZA		\$ 240.66	\$ -		
CFC-006	ACOSTILLADO DE TUBERIA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, COMPACTADO AL 95 % DE PVSIM EN CAPAS DE 20 CMS. EL CONCEPTO INCLUYE: LA SELECCION DEL MATERIAL, SU TRASPALO AL FONDO DE LA CEPA, LA INCORPORACION DE AGUA Y SU HOMOGENEIZACIÓN CON LA HUMEDAD OPTIMA.	m3		\$ 431.85	\$ -	437.84	
CFC-007	DEMOLICION DE POZO DE VISITA EXISTENTE DE 1.80 M DE ALTURA INCLUYE RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA	PZA		\$ 1,059.64	\$ -	2	

CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V.**

CONTRATO:

CEA-CON-FED-CI-047-19

FECHA DE OBRA:

14-08-2019 al 27-12-2019

**CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL CALLE COLÓN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN HIDALGO, JALISCO.**

FECHA DE IMPRESIÓN

27 de enero de 2020

CLAVE	CONCEPTO	UND	CANT	PU	TOTAL	ESTIMADO	DIF.
CFC-008	POZO DE VISITA COMUN DE HASTA 1.80 MTS. DE PROFUNDIDAD LIBRE Y CON DIAMETRO EXTERIOR EN BASE 1.20 MTS., Y PLANTILLA DE PIEDRA BRAZA E=40 CMS. Y MURO A TEZON DE BLOCK 11 X 14 X 28 CMS. AMBOS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:4, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA ARENA DE RIO 1:3 E= 2.5 CMS., EL CONCEPTO INCLUYE: FORJADO DE MEDIAS CAÑAS Y BANCOS, ESCALON DE VARILLA DE 3/4", BROCAL Y TAPA DE DE CONCRETO .	PZA		\$ 11,416.22	\$	-	
CFC-009	CAJA TIPO 1- CAJA DE OPERACIÓN DE VALVULAS, INCLUYENDO PLANTILLA DE PIEDRA BRAZA DE 0.30 M. ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:3; CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN PISO Y TECHO, MUROS DE TABIQUE DE 28 CM. ASENTADO Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACERO DE REFUERZO Y CIMBRA DE MADERA, INCLUYE MARCO CONTRAMARCO Y TAPA	PZA		\$ 27,808.71	\$	-	
CFC-010	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON DE PVC DE 4" INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA		\$ 394.27	\$	-	
CFC-011	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ATRAQUES DE CONCRETO f'c=150 kg/cm2 PARA TUBERIA DE 4"	m3		\$ 3,754.25	\$	-	0.189
CFC-012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMISA DE PVC DE 10" SERIE 20 ( 6 METROS) INCLUYE MANGAS DE 10" ( 2 PZA) , Y 2 TAPONES DE 10" DE PVC	PZA		\$ 3,940.28	\$	-	
CFC-013	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO rd 26, DE 15 CENTIMETROS (6") DE DIAMETRO, INCLUYE: EMPAQUES, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES HASTA EL SITIO EXACTO DE SU INSTALACION, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ml		\$ 264.13	\$	-	12
CFC-017	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 22° X6 INCLUYE EMPAQUES Y TORNILLOS	PZA		\$ 2,088.58	\$	-	
CFC-018	SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA PROVISIONAL A BASE DE TUBERIA RD 9 DE 3/4" ( 500 M) COPLER DE BRONCE DE 3/4 ( 4 PZAS) TUBERIA RD 9 DE 1/2" ( 100 M) TEE DE BRONCE DE 3/4" ( 56 PZA ), NIPLES 3/4" (56 PZA , REDUCCION DE 3/4" A 1/2" ( 56 PZA) LLAVE DE INSERCIÓN 3/4 (4 PZA) , ABRAZADERA DE 4" X 3/4" ( 4 PZA) INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA	PDA		\$ 24,563.95	\$	-	1
CFC-019	REPARACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE PVC DE 6" SERIE 25 DE 1.70 M INCLUYE 2 COPLES DE REPARACION DE 6"	PZA		\$ 953.72	\$	-	
CFC-020	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE 4" DE PVC	PZA		\$ 226.02	\$	-	5
CFC-021	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 4" INCLUYE EMPAQUES Y TORNILLOS	PZA		\$ 3,455.59	\$	-	3
CFC-022	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FoFo DE 4" INCLUYE EMPAQUES Y TORNILLOS	PZA		\$ 2,435.83	\$	-	1
CFC-023	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBALT DE 4"	PZA		\$ 345.05	\$	-	8
CFC-024	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE CORTO DE 4" INCLUYE EMPAQUES Y TORNILLOS	PZA		\$ 1,323.87	\$	-	2

**Fecha de clasificación:** 11 de Noviembre de 2021

## Clasificación de Información Confidencial

**Confidencial:** Se eliminó: Nombre<sub>1</sub>, Firma<sub>2</sub> y Rúbrica<sub>3</sub> de los particulares que aparecen en el presente documento.

**Fundamento legal:** Artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con el Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de información confidencial.

[illegible]