

Guadalajara, Jalisco 1 Junio 2017

Asunto: Informe de actividades


De Contrato: Por Honorarios asimilables al salario del 1 Abril del 2017

Periodo: Del 1 al 31 de Mayo 2017

LAE. EDGARD FRANCISCO RUIZ GOMEZ.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO IJAS

PRESENTE



Aunado a un cordial saludo, me presento en tiempo y forma a rendir informe de actividades derivado del contrato de prestación de servicios profesionales por honorarios asimilables al con fundamento en el artículo 8 fracción V inciso k) de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como derivado de la segunda clausula inciso f) del contrato en comento, el cual fue suscrito con ese H Instituto el pasado 1 de Abril de 2017.

Por lo anterior, a continuación menciono las actividades realizadas:

INFORME DE VISITAS Y SUPERVICION

Obra: Obra complementaria de Remodelación del **Asilo Leónidas K. Demos**, en Guadalajara.

Antecedentes, Objetivo: Contrato No.: SIOP-JAS-01AD-0887/16

- 1.- Estudio y revisión de contrato y catálogo de conceptos.
- 2.- Se hacen consideraciones de nuevos ductos eléctricos.
- 3.- Se advierte por parte del contratista del retraso en muebles de baño y carpintería.
- 4.- Se advierte en la revisión del catálogo de conceptos de añadir obra extra.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'R' followed by a flourish.

- 5.- Se prueban líneas hidráulicas, eléctricas y mobiliario.
- 6.- Supervisión de Cumplimiento de trabajos según contrato. (Se anexa reporte Fotográfico de visitas obra y comentarios)

INFORME DE VISITAS Y SUPERVICION

Obra: Obra complementaria de Remodelación de la **Unidad Asistencial Para Indigentes**, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

Antecedentes, Objetivo: Contrato No.: SIOP-IJAS-01-CI-0791/16

- 1.- Estudio y revisión de contrato y catálogo de conceptos.
- 2.- Se establece dar aviso con una semana de anticipación en trabajos de cocina para prever alimentos.
- 3.- Se notifica al contratista del atraso general de obra y la posibilidad de continuar con baños.
- 4.- Se supervisa inicio de trabajos en cocina, para un plazo de dos semanas.
- 5.- Se supervisa equipamiento de cocina.
- 6.- Se prueban líneas hidráulicas y gas.
- 7.- Se detalla, pide y evalúa equipo extra de calentadores y s nueva ubicación según necesidades.
- 8.- Supervisión de Cumplimiento de trabajos según contrato. (Se anexa reporte Fotográfico de visitas obra y comentarios)

Quedo a sus apreciables órdenes para información complementaria.

Atentamente:

Ing. Roberto de Alba Rulfo Acedo

Prestador de Servicios Profesionales

RESUMEN DESCRIPTIVO Y FOTOGRAFICO DE LA SUPERVICION DE REMODELACION

OBRA: Obra complementaria de remodelacion del Asilo Leonidas K Demos, en Guadalajara.

Fecha: Mayo de 2017


COMENTARIOS		FOTOGRAFÍA	FOTOGRAFÍA	FOTOGRAFÍA
BAÑOS				
1	Colocacion d azulejo en muros humedos y piso en baños. Preparaciones electricas, apagadores y luminarias. Colocacion de rejuillas e ventilacion en baños.			
2	Colocacion de WC, Lavabos y accesorios , llaves y cebollas en baño y regaderas.			
RECAMARAS				
3	Colocacion de Piso, soclo y junteo en recamaras. Pintura en boveda y muros interiores y baños. Cableo y preparaciones Electricas, luminarias y apagadores.			

Handwritten signature

CARPINTERIA

4

Colocacion de jambas para puertas.
Colocacion de puertas y chapas
ingresos a baños.



HERRERIA

5


Modificacion,colocacion de
herreria, puertas de ingreso.
Colocacion de vinil en ventana y
celosias laterales.
Pintura y chapas en herrerias.



PINTURA

6

Preparacion de muros, fondeo y
alisado.
Primera y segund mano de pintura
en interiores y fachadas de
recamaras.



120

RESUMEN DESCRIPTIVO Y FOTOGRAFICO DE LA SUPERVICION DE REMODELACION

OBRA:

Obra remodelacion del **UAPI**, en Guadalajara.

Fecha:



Mayo de 2017

COMENTARIOS	FOTOGRAFÍA	FOTOGRAFÍA	FOTOGRAFÍA
BAÑOS HOMBRES			
<p>1</p> <p>Ruptura de azulejos en taja. Conduccion de lineas hidraulicas a regaderas extras y conexión a lineas de azotea.</p>			
BAÑOS SECCION MUJERES Y ENFERMERIA			
<p>2</p> <p>Pruba de lineas hidraulicas. Conexión a lineas de azotea. Resane de enjare ara resivir azulejo.</p>			
AZOTEA			
<p>3</p> <p>Forjado de boca para domo nuevo de cosina. Tendido y ramaleo de lineas hidraulicas ygas así como su prueba de precion y posteriormente proteccion con tuberia plastica.</p>			

Handwritten signature

4

Empiezan trabajos de desmonte y desmantelamiento de cocina vieja.
Se quitan campanas y azulejo viejo.
Se demuelen mochetas de antigua cocina.




5

Preparacion de muro y nuevo enjarre.
Colocacion de azulejo nuevo en muros.
Perfilado y nivelacion de boveda.
Forjado de nuevo domo.




6

Conexión de equilos nuevos de extraccion a campanas de cocina.
Colocacion de recolectores y trampas de aceite en piso cocina.
Fijacion e nuevas campanas, cableado electrico para su iluminacion y extractores.



7

Colocacion de nuevas salidas electricas en iso y renivelacion para piso nuevo.
Colocacion de mobiliario nuevo y conexi3n de serviio hidraulico y salidas de tarjas.
Terminacion de cuaro frio y clocacion de luz interior.



Handwritten signature

GENERAL

8

Toma nueva de agua que va directa a cisterna.

Nuevo compresor en azotea para cuarto frío.

Colocacion de calentador nuevo en area enfermeria.

