

Guadalajara, Jalisco 23 Junio 2017

**Asunto:** Informe de actividades

**De Contrato:** Por Honorarios asimilables al salario del 1 Abril del 2017

**Periodo:** Del 1 al 30 de Junio 2017

**LAE. EDGAR FRANCISCO RUIZ G.**

DIRECTOR ADMINISTRATIVO IJAS

**PRESENTE**



**AT'N.: LIC. ALAN E. HERNANDEZ GUTIERREZ**

**JEFE DE RECURSOS HUMANOS**

Aunado a un cordial saludo, me presento en tiempo y forma a rendir informe de actividades derivado del contrato de prestación de servicios profesionales por honorarios asimilables al con fundamento en el artículo 8 fracción V inciso k) de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como derivado de la segunda clausula inciso f) del contrato en comento, el cual fue suscrito con ese H Instituto el pasado 1 de Abril de 2017.

Por lo anterior, a continuación menciono las actividades realizadas:

### **INFORME DE VISITAS Y SUPERVICION**

**Obra:** Obra complementaria de Remodelación de la **Unidad Asistencial Para Indigentes**, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

Antecedentes, Objetivo: Contrato No.: SIOP-IJAS-01-CI-0791/16

- 1.- Estudio y revisión de contrato y catálogo de conceptos.
- 2.- Supervisión de entrega de mobiliario y pruebas del mismo.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a cursive flourish.

- 3.- Se entrega listado de pendientes y fallas en conexiones de equipos para su reparación.
- 4.- Se entrega lista de recomendaciones en acabados de cocina, y azotea.
- 5.- Se insiste al contratista en terminar baños.
- 6.- Se insiste a contratista en colocación de piso de cocina.
- 7.- Se revisa lista de pendiente de terminados y equipos de obra para su entrega completa y funcionando.
- 8.- Se insiste en la colocación y junteo de azulejos en baños.
- 9.- Supervisión de Cumplimiento de trabajos según contrato. (Se anexa reporte Fotográfico de visitas obra y comentarios)

Quedo a sus apreciables órdenes para información complementaria.

Atentamente:

  
**Ing. Roberto de Alba Rulfo Acedo**  
**Prestador de Servicios Profesionales**



RESUMEN DESCRIPTIVO Y FOTOGRAFICO DE LA SUPERVISION DE REMODELACION

OBRA: Obra remodelación del UAPI, en Guadalajara.

Fecha: Junio de 2017


COMENTARIOS	FOTOGRAFÍA	COSINA		FOTOGRAFÍA	FOTOGRAFÍA
1 Equipo de enfriamiento y luminaria dentro de cámara de refrigeración. Estantería y equipos móviles de cocina. Tarjas en cocina en funcionamiento.					
2 Zona de hornos y estufas en cocina, Trampas de grasas en piso. Estufa y campanas de extracción con luminarias funcionando. Explicación de uso de equipos por proveedor a personal en cocina.					

2






## BAÑOS SECCION HOMBRES

- 3 Azulejo en zona de regaderas, y preparación para manearles y mangueras.
- Azulejo en tarjas y enjarres para pintura.



## BAÑOS SECCION MUJERES



- 4 Colocación y funcionamiento de dos equipos de calentadores a gas, para esta zona.
- Preparación de muros para colocar azulejos en tarjas y regaderas.
- Preparación para colocación de maneras les y mangueras en regaderas.





5



Azulejos para colocación en diversos baños.  
Equipos de mangueras para regaderas y manera les para los diferentes baños.  
Equipos de extracción de aire para cocina en funcionamiento.



BAÑOS BOMBEROS

6

Colocación de azulejo en zona regaderas.  
Preparación de muros para recibir azulejo en zona de lavabos.





7

Instalación de equipos de calentadores solares en diferentes áreas.  
Presudizadores en equipos de calentamiento solar en baños hombres.  
Presudizadores en equipos de calentamiento solar en baños de mujeres.



15