

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



SOLICITUD DE
AUTORIZACION DE
PRORROGA

2

FECHA: 31/10/2014

HOJA 1 DE 2 CONTRATISTA

CON RELACION A LOS TRABAJOS:

CONTRATISTA COMUA INGENIERIA SA DE CV

ORDEN DE TRABAJO: IMTJ/CONT/03/2014

NUM. ASIGNACION: IMTJ/CONT/03/2014

OBRA:

ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO
"PERIBUS"

LOCALIDAD: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

MUNICIPIO: ZMG

DIRECTOR:

DR. MARIO CORDOVA ESPAÑA

SUPERVISOR ó RESIDENTE

ARQ. JOSE LUIS SANTANA VERDUZCO

FECHA INICIO AUTORIZADA

05/09/2014

(PROGRAMADA O RECALENDARIZADA SEGÚN EL CASO)

FECHA DE TERMINO AUTORIZADA

05/11/2014

POR ESTE CONDUCTO, HAGO DE SU CONOCIMIENTO, QUE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS SE PRESENTO LA SIGUIENTE SITUACION:

QUE DEBIDO A QUE AL DIA DE HOY NO SE HAN TERMINADO LAS OBRAS DE NODOS VIALES SOBRE EL ANILLO PERIFERICO ESPECIALMENTE LA ZONA DE AV. ALCALDE, JUAN DE LA BARRERA Y OTROS PUNTOS, SE SOLICITA SE NOS AMPLIE EL PLAZO DE EJECUCION CON EL FIN DE QUE EL ESTUDIO TOPOGRAFICO CONSIGNE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS EN ESTOS TRAMOS. ASIMISMO, LA DIRECCION DE MOVILIDAD, SE ENCUENTRA REVISANDO EL TRAZO PROPUESTO EN LA ZONA DE LA AUTOPISTA LO QUE PODRIA GENERAR TRAMOS ADICIONALES EN ESA ZONA Y ACTUALMENTE NO SE CUENTA CON DICHA INFORMACION.

POR LO QUE LE SOLICITO DE LA MANERA MAS ATENTA, NOS OTORGUE UNA PRORROGA DE
DIAS PARA SU TERMINACION.

45

PARA USO DE DIRECCION A CARGO DEL PROYECTO
s
o
RECIBO: Estado de Jalisco

NO NECESITA MAS DOCUMENTOS
RECIBIDO
HORA: 10:00 FIRMA: Sonia S/A

PARA USO DEL SOLICITANTE

SOLICITANTE
A T E N T A M E N T E

Margarita Castrillo de la P

REPRES. LEGAL: ING. MARGARITA CASTRILLO DE LA PEÑA

EMPRESA: COMUNA INGENIERIA SA DE CV

TRAMITAR ESTA SOLICITUD EN :	DIRECCIÓN A CARGO DEL PROYECTO
HORARIO:	9:00 A 15:00 HRS.
ORIGINAL:	DIRECCIÓN A CARGO DEL PROYECTO
COPIA:	CONTRATISTA

HOJA 2 DE 2

PARA USO EXCLUSIVO DEL AREA TECNICA

PROCEDE LA PRORROGA:	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	SE AUTORIZAN	45	DIAS
APLICA PARA ESCALATORIA:	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI			
CON BASE EN LA CLAUSULA	5	DEL CONTRATO			

PARA USO DE LA DIRECCION DE	
(AREA TECNICA)	

JUSTIFICACION:

Se autoriza la prórroga solicitada, debido a que condiciones ajenas al contratista, como lo es el desarrollo de la obra de infraestructura en el nodo Periférico y Alcalde, impiden el desarrollo de los trabajos contratados en condiciones que aseguren los parámetros de calidad y fiabilidad suficientes y requeridos, por lo que se hace necesario esperar la conclusión de la obra vial para concluir el levantamiento topográfico.

VALIDA SUPERVISOR / RESIDENTE	REvisa DIRECTOR RESPONSABLE	AUTORIZA DIRECTOR GENERAL
		
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
FECHA:	FECHA:	FECHA: