

Municipio Quitupan  
Informativa Mensual de Obras en Proceso  
AL 29 FEBRERO DE 2016  
(miles de pesos)

Dependencia ejecutora	Nombre de Obra	Localidad	Descripción de la obra u objeto del contrato	Modalidad de ejecución	Nombre del contratista	Número de contrato y convenio(s) de ampliación(es)	Importe de la obra y sus ampliaciones	Origen del recurso	Orden de Pago	Partida contable	Número de póliza (s)	Importe del Pago
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	RIEGO DE SELLO PARA REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO QUITUPAN-LA TINAJA	QUITUPAN-LA TINAJA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETROEXCADORA, CAMION DE VOLTEO	ADJUDICACION DIRECTA			\$572,165		262698	1235-615-002	701	\$334,636
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	RIEGO DE SELLO PARA REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO QUITUPAN-LA TINAJA	QUITUPAN-LA TINAJA	RENTA DE MAQUINARIA COMPACTADOR, RETROEXCADORA Y CAMION DE VOLTEO	ADJUDICACION DIRECTA			\$572,165		262969	1235-615-002	702	\$117,529