

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN DEL REY, JAL.

2012-2015

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO No: ZDR/DOP/04-2015	
CONTRATISTA: URBANIZADORA AYENSE S.A. DE C.V.	
OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN DEL REY	
LOCALIDAD: ZAPOTLÁN DEL REY	FECHA DE INICIO: 04 de marzo del 2015
MUNICIPIO: ZAPOTLÁN DEL REY	FECHA DE TERMINO: 4 de julio de 2015
ESTIMACIÓN: 3 (TRES)	PERIODO: DEL 3 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2015

RESUMEN DEL DOCUMENTO			AVANCE	
IMPORTE DE ESTIMACIÓN	\$308,000.00		FECHA INICIAL	04/03/2015
ADITIVA:	\$0.00	\$308,000.00	AVANCE FINANCIERO	78.01%
ESCALATORIA		\$308,000.00	AVANCE DOCUMENTAL	79%
IVA (16%)	\$49,280.00	\$357,280.00	AVANCE FISICO	80%
(-)AMORTIZACIÓN	\$89,320.00	\$267,960.00	FECHA	05/06/2015
TOTAL CON IVA		\$267,960.00		

TECHO FINANCIERO	IMPORTE	ACUMULADO	IMPORTE	ANTICIPO
PRESUPUESTO BASE	\$2,196,000.00	ESTA ESTIMACIÓN	\$357,280.00	ANTICIPO (25%)
OBRA ADICIONAL	-	ACUMULADO ANTERIOR	\$1,355,886.39	AMORT. DEL ACUM.
SUMA ESCALATORIA	-	ACUMULADO ACTUAL	\$1,713,166.39	ESTA AMORTIZACIÓN
TOTAL	\$2,196,000.00	SALDO	\$482,833.61	TOTAL AMORTIZADO
				SALDO
				\$549,000.00
				\$338,971.60
				\$89,320.00
				\$428,291.60
				\$120,708.40

DETALLE	ESTATAL	MUNICIPIO	SUMAS
IMPORTE	\$161,700.00	\$69,300.00	\$231,000.00
IVA	\$25,872.00	\$11,088.00	\$36,960.00
TOTAL A FACTURAR	\$187,572.00	\$80,388.00	\$267,960.00
5 AL MILLAR (SVIC)	\$1,078.00	\$462.00	\$1,540.00
TOTAL A PAGAR	\$186,494.00	\$79,926.00	\$266,420.00

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN DEL REY

C. J. JESUS CUEVAS GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MARTINEZ
TESORERIA

CONTRATISTA

URBANIZADORA AYENSE S.A. DE C.V.
ING. JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES

000327

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN DEL REY, JAL.

2012-2015

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO No: ZDR/DOP/04-2015	
CONTRATISTA: URBANIZADORA AYENSE S.A. DE C.V.	
OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN DEL REY	
LOCALIDAD: ZAPOTLÁN DEL REY	FECHA DE INICIO: 04 de marzo del 2015
MUNICIPIO: ZAPOTLÁN DEL REY	FECHA DE TERMINO: 4 de julio de 2015
ESTIMACIÓN: 4 (CUATRO) FINIQUITO	PERIODO: DEL 3 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DEL 2015

RESUMEN DEL DOCUMENTO			AVANCE	
IMPORTE DE ESTIMACIÓN	\$416,235.865		FECHA INICIAL	04/03/2015
ADITIVA:	\$0.00	\$416,235.87	AVANCE FINANCIERO	100.00%
ESCALATORIA		\$416,235.87	AVANCE DOCUMENTAL	100%
IVA (16%)	\$66,597.74	\$482,833.61	AVANCE FISICO	100%
(-)AMORTIZACIÓN	\$120,708.40	\$362,125.21	FECHA	04/07/2015
TOTAL CON IVA		\$362,125.21		

TECHO FINANCIERO	IMPORTE	ACUMULADO	IMPORTE	ANTICIPO	
PRESUPUESTO BASE	\$2,196,000.00	ESTA ESTIMACIÓN	\$482,833.61	ANTICIPO (25%)	\$549,000.00
OBRA ADICIONAL	-	ACUMULADO ANTERIOR	\$1,713,166.39	AMORT. DEL ACUM.	\$428,291.60
SUMA ESCALATORIA	-	ACUMULADO ACTUAL	\$2,195,999.99	ESTA AMORTIZACIÓN	\$120,708.40
TOTAL	\$2,196,000.00	SALDO	\$0.00	TOTAL AMORTIZADO	\$549,000.00
				SALDO	\$0.00

DETALLE	ESTATAL	MUNICIPIO	SUMAS	
IMPORTE	\$218,523.83	\$93,653.07		\$312,176.90
IVA	\$34,963.81	\$14,984.49		\$49,948.30
TOTAL A FACTURAR	\$253,487.64	\$108,637.56		\$362,125.21
5 AL MILLAR (SVIC)	\$1,456.83	\$624.35		\$2,081.18
TOTAL A PAGAR	\$252,030.82	\$108,013.21		\$360,044.03

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN DEL REY

C. J. JESUS CUEVAS GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MARTINEZ
TESORERIA

CONTRATISTA

URBANIZADORA AYENSE S.A. DE C.V.
ING. JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES

000342

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN DEL REY, JAL.

2012-2015

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO No: ZDR/DOP/04-2015	
CONTRATISTA: URBANIZADORA AYENSE S.A. DE C.V.	
OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN DEL REY	
LOCALIDAD: ZAPOTLÁN DEL REY	FECHA DE INICIO: 04 de marzo del 2015
MUNICIPIO: ZAPOTLÁN DEL REY	FECHA DE TERMINO: 4 de julio de 2015
ESTIMACIÓN: 1 (UNO)	PERIODO: DEL 4 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DEL 2015

RESUMEN DEL DOCUMENTO			AVANCE	
IMPORTE DE ESTIMACIÓN	\$625,317.58		FECHA INICIAL	04/03/2015
ADITIVA:	\$0.00	\$625,317.58	AVANCE FINANCIERO	33.03%
ESCALATORIA		\$625,317.58	AVANCE DOCUMENTAL	33%
IVA (16%)	\$100,050.81	\$725,368.39	AVANCE FISICO	35%
(-)AMORTIZACIÓN	\$181,342.10	\$544,026.29	FECHA	06/04/2015
TOTAL CON IVA		\$544,026.29		

TECHO FINANCIERO	IMPORTE	ACUMULADO	IMPORTE	ANTICIPO	
PRESUPUESTO BASE	\$2,196,000.00	ESTA ESTIMACIÓN	\$725,368.39	ANTICIPO (25%)	\$549,000.00
OBRA ADICIONAL	-	ACUMULADO ANTERIOR	\$0.00	AMORT. DEL ACUM.	\$0.00
SUMA ESCALATORIA	-	ACUMULADO ACTUAL	\$725,368.39	ESTA AMORTIZACIÓN	\$181,342.10
TOTAL	\$2,196,000.00	SALDO	\$1,470,631.60	TOTAL AMORTIZADO	\$181,342.10
				SALDO	\$367,657.90

DETALLE	ESTATAL	MUNICIPIO	SUMAS
IMPORTE	\$328,291.73	\$140,696.45	\$468,988.18
IVA	\$52,526.68	\$22,511.43	\$75,038.11
TOTAL A FACTURAR	\$380,818.40	\$163,207.89	\$544,026.29
5 AL MILLAR (SVIC)	\$2,188.61	\$937.98	\$3,126.59
TOTAL A PAGAR	\$378,629.79	\$162,269.91	\$540,899.70

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN DEL REY

C. J. JESUS CUEVAS GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MARTINEZ
TESORERIA

CONTRATISTA

URBANIZADORA AYENSE S.A. DE C.V.
ING. JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES

000241

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN DEL REY, JAL.

2012-2015

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO No: ZDR/DOP/04-2015	
CONTRATISTA: URBANIZADORA AYENSE S.A. DE C.V.	
OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN DEL REY	
LOCALIDAD: ZAPOTLÁN DEL REY	FECHA DE INICIO: 04 de marzo del 2015
MUNICIPIO: ZAPOTLÁN DEL REY	FECHA DE TERMINO: 4 de julio de 2015
ESTIMACIÓN: 2 (DOS)	PERIODO: DEL 4 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DEL 2015

RESUMEN DEL DOCUMENTO			AVANCE	
IMPORTE DE ESTIMACIÓN	\$543,550.00		FECHA INICIAL	04/03/2015
ADITIVA:	\$0.00	\$543,550.00	AVANCE FINANCIERO	61.74%
ESCALATORIA		\$543,550.00	AVANCE DOCUMENTAL	62%
IVA (16%)	\$86,968.00	\$630,518.00	AVANCE FISICO	65%
(-)AMORTIZACIÓN	\$157,629.50	\$472,888.50	FECHA	05/05/2015
TOTAL CON IVA		\$472,888.50		

TECHO FINANCIERO	IMPORTE	ACUMULADO	IMPORTE	ANTICIPO	
PRESUPUESTO BASE	\$2,196,000.00	ESTA ESTIMACIÓN	\$630,518.00	ANTICIPO (25%)	\$549,000.00
OBRA ADICIONAL	-	ACUMULADO ANTERIOR	\$725,368.39	AMORT. DEL ACUM.	\$181,342.10
SUMA ESCALATORIA	-	ACUMULADO ACTUAL	\$1,355,886.39	ESTA AMORTIZACIÓN	\$157,629.50
TOTAL	\$2,196,000.00	SALDO	\$840,113.61	TOTAL AMORTIZADO	\$338,971.60
				SALDO	\$210,028.40

DETALLE	ESTATAL	MUNICIPIO	SUMAS
IMPORTE	\$285,363.75	\$122,298.75	\$407,662.50
IVA	\$45,658.20	\$19,567.80	\$65,226.00
TOTAL A FACTURAR	\$331,021.95	\$141,866.55	\$472,888.50
5 AL MILLAR (SVIC)	\$1,902.42	\$815.32	\$2,717.75
TOTAL A PAGAR	\$329,119.53	\$141,051.23	\$470,170.75

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN DEL REY

C. J. JESUS CUEVAS GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MARTINEZ
TESORERIA

CONTRATISTA

URBANIZADORA AYENSE S.A. DE C.V.
ING. JUAN GABRIEL GUEZADA TORRES

000293