



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
CALLE DE LA INDEPENDENCIA 100 82
TEL. 33 3610 2011 FAX 33 3610 2010
WWW.GOB.JALISCO.GOV.MX

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY JALISCO
2012-2015
FINIQUITO FÍSICO Y FINANCIERO DE OBRA



OBRA:	REMODELACION DE LA PLAZA PRINCIPAL EN CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN DEL REY.	CONTRATO:		MONTOS DE CONTIATO:	
		PERIODO DE CONTIATO:	23/MARZO/2015 AL 31/DICIEMBRE/2015	CONTRATISTA	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
UBICACION:		PERIODO DE EJECUCION:	23/MARZO/2015 AL 18/AGOSTO/2015	FECHA:	Marzo, 18 de agosto de 2015

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNI	P.U.	DEL PRESUPUESTO		ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION 5 FINIQUITO		EJECUTADO		DIFERENCIAS	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
200.1	OBRA CIVIL																		
200.1.1	PRELIMINARES	m2	12.27	1,504.66	\$ 19,966.84	1,504.66	19,966.84												
E001.01.01	Limpia, trazo y nivelacion del terreno (arjas de trabajo).	m2	12.27	1,504.66	\$ 19,966.84	1,504.66	19,966.84												
E001.10.22	Demolicion de remate de concreto en jardineras por medios manuales.	m2	53.28	179.75	\$ 9,577.08	179.75	9,577.08												
E001.10.04	Desmantelamiento de bancas metálicas, por medios manuales, incluye acarreo fuera de la obra, a un lugar determinado por las autoridades.	m2	197.46	17.00	\$ 3,356.82	17.00	3,356.82												
E001.02.14	Demolicion de muretes de concreto simple en mal estado 15x20x35 cm. por medios manuales.	m2	54.77	68.84	\$ 3,770.37	68.84	3,770.37												
E001.02.23	Demolicion de piso de concreto simple de 10 cm. de espesor, por medios manuales.	m2	54.77	1,080.19	\$ 58,066.61	1,080.19	58,066.61												
E001.02.01	Demolicion de aplastados de mezcla en muros de un espesor medio de 2 cm. por medios manuales, incluye todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m2	47.91	149.92	\$ 7,182.67			114.62	5,491.44										
E01.004.05	Excavacion por medios mecanicos retro excavadora en material tipo (B) a una profundidad menor de 2.00 mts.	m3	64.86	273.74	\$ 17,760.25	273.74	17,760.25												
E001.03.02	Excavacion a mano en material tipo (B) a una profundidad menor de 2.00 mts., incluye aline de lujas y fondo en seco	m3	319.51	44.31	\$ 14,157.49	44.31	14,157.49												
E001.06.08	Carga y acarreo de material producto de la excavacion por medios manuales, a 1ra. estacion a 20 mts.	m3	191.70	86.45	\$ 16,572.47	82.40	15,796.08	11.03	2,114.45										
E001.06.03	Carga y acarreo de material producto de la excavacion y/o demolicion, por medios mecanicos, retroexcavadora y camion de volteo, 1er. Monero.	m3	50.89	570.52	\$ 28,919.66	566.46	28,713.86	11.03	559.11										
E01.007.04	Acarreo de material producto de la excavacion a banco de desperdicio kilometro subsiguiente(2 km)	m3-km	10.25	141.04	\$ 1,445.66	1,066.92	10,935.93	22.06	226.12										
200.1.2	PLATOCOMA																		
E01.03.01	Conformacion de base hidráulica, por medio de una mezcla de lastone cribado con cemento, (lepedal) en proporcion de 100-30 %, con un espesor medio de 20 a 25 cm. Incluye: tendido por medio de maquina, compactacion de agua, y compactado por medio de rodillo liso vibratorio, con un espesor medio de 30 cm. Con un grado de compactacion del 90% de prueba PROCTOR.	m3	405.86	318.06	\$ 129,094.19			265.05	107,578.49										
200.1.3	ALBAÑILERIA																		
E001.03.02	Excavacion a mano en material tipo (B) a una profundidad menor de 2.00 mts., incluye: aline de lujas y fondo en seco	m3	319.51	4.13	\$ 1,319.58			2.75	878.65										
E05.08.02	Guarnicion de concreto simple con seccion de 15x20x30 cm. Incluye: limpieza, labracion de la mezcla, acarreo, vaciado, vibrado, desmoldado y curado. (terminado materializado en cara expuesta)	m2	631.39	68.84	\$ 43,464.89			68.84	43,464.89										
SUMA =					\$ 354,654.58		\$ 182,101.33		\$ 160,313.15		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 342,414.48		\$ 12,240.10
ACUMULADO =					\$ 354,654.58		\$ 182,101.33		\$ 160,313.15		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 342,414.48		\$ 12,240.10



000241

CONTRATISTA:
ING. JUAN ANTONIO GODINEZ ANDRADE
REPRESENTANTE LEGAL INECO S.A. DE C.V.

SUPERVISOR DE OBRA:
ARQ. VICTOR M. LOPEZ VILLARUEL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. GERARDO LUNA BUENOSINOS
SUBDIRECTOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
CALLE 20 DE JUNIO NÚMERO 10-32 (1.ER. CUARTEL) ZAPOTLÁN DEL REY, JALISCO
TEL. (031) 3341-1111 FAX (031) 3341-1111
WWW.GOB.JALISCO.GOV.MX

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN DEL REY JALISCO
2012-2015
FINQUITO FÍSICO Y FINANCIERO DE OBRA



OBRA: REMODELACION DE LA PLAZA PRINCIPAL EN CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN DEL REY.

PERIODO DE CONTRATO:
PERIODO DE EJECUCIÓN:

23/MARZO/2015 AL 31/DICIEMBRE/2015

CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
FECHA: marzo, 18 de agosto de 2015

MONTOS DE CONTRATO:

\$


1,893,382.30

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNID	P.U.	DEL PRESUPUESTO		ESTIMACIÓN 1		ESTIMACIÓN 2		ESTIMACIÓN 3		ESTIMACIÓN 4		ESTIMACIÓN 5 FINQUITO		EJECUTADO		DIFERENCIAS	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE

E005.14.01	Fojas de eschale de concreto simple con un f'c=150 kg/cm2, terminado común, con dimensiones de 20x40 cm.	m2	412.36	20.80	\$	8,498.74		20.80	8,498.74	23.40	9,653.90	44.00	18,152.64	23.40	-8,653.90				
E005.05.02.02E	Concreto hidráulico estamado decorativo en pisos y/o banquetas f'c=150 kg/cm2 de 10 cms de espesor, reforzado con malla electrosoldada 6x6 10/10 y con agregado máximo 3/4" incluye: color endurecedor (SECUN DISEÑO ver plano), demoldante, estamado del concreto (tipo laja regular acomodada) Ver según muestra, sellado final, productos de la línea SP6 ó similar, herramientas y mano de obra y corte con disco diamantado.	m2	594.51	1,060.19	\$	630,293.56		141.00	83,825.91	888.86	528,317.26	1,029.66	612,143.17	30.53	18,150.39				
E005.06.01.02	Ajunte de mezcla en muros con mortero cemento-arena en proporción 1:3, con unrespor medio de 2 cm, incluye: andamaje, preparación de la mezcla y acarreo, 1. er. nivel. Acabado afinado (Morteros de jardines)	m2	228.25	149.92	\$	34,219.24	114.62	26,162.02				114.62	26,162.02	35.30	8,057.22				
E05.07.06	Emboquillo de muro 30 cm., a base de mortero cemento-arena en proporción 1:5, con unrespor medio de 3 cm, incluye: andamaje, preparación de la mezcla y acarreo, 1. er. nivel, (en remate de jardines, acabado repallado)	ml	120.32	60.80	\$	7,315.46						0.00	0.00	60.80	7,315.46				
E05.07.07	Emboquillo de muro 40 cm., a base de mortero cemento-arena en proporción 1:5, con unrespor medio de 3 cm, incluye: andamaje, preparación de la mezcla y acarreo, 1. er. nivel, (en remate de jardines, acabado repallado)	ml	124.61	179.75	\$	22,434.60		179.75	22,434.60			179.75	22,434.60	0.00	0.00				
E001.12.01	Corte de concreto simple por medio de cortadora de disco de diamante de 12" con un ancho medio de 3 mm y una profundidad de penetración de 10 cm.	ML	56.62	493.00	\$	27,913.66				289.16	16,372.24	289.16	16,372.24	203.84	11,541.42				
E02.10.02	Sellado de juntas de juntas, a base de sellador de poliuretano de la línea AK50 o equivalente, con una sección de 6mm x 10 mm, en color gris, incluye material, mano de obra, equipo y herramientas.	ml	52.63	493.00	\$	25,946.59				289.16	15,218.49	289.16	15,218.49	203.84	10,728.10				
E001.04.03	Relevo de material fuerte compactado con equipo mecánico (ballerina) incluye adición de agua, en capas de 20 cm, incluye: suministro de material y acarreo dentro de la obra.	m3	391.57	1.85	\$	646.09		1.85	646.09			1.85	646.09	0.00	0.00				
200.1.4	ACERADOS																		
E006.01.07	Suministro y colocación de remate de cantera de 45 x 4 cm de espesor, terminado boleo lateral, asentada con pega piso, lijado y sellado de superficie con silicon base solvente. En remate de jardines tipo I)	ml	703.50	179.75	\$	126,454.13				179.75	126,454.13			0.00	0.00				
E006.01.08	Suministro y colocación de esteras y base de cantera de 40 cm, de diámetro y base de 40x40 x8 cm, incluye: lijado y sellado de superficie con silicon base solvente.	pla.	3,394.73	8.00	\$	27,077.84				8.00	27,077.84			0.00	0.00				
E006.01.09	Suministro y colocación de nariz de cantera de 35x5 cm, terminado boleoado, asentada con pega piso, lijado y sellado de superficie con silicon base solvente, (remates de muretes en jardines tipo II)	ml	618.05	60.80	\$	37,577.44													
E006.02.01.02.02	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica, marca Sawyer o similar, con calidad de 5 años. En muros, colores regulares, a una altura máxima de 2.40 m, incluye: preparación de la superficie, resanes, sellado de la misma a base de sellador acrílico (superficie rugosa)	m2	83.08	149.92	\$	12,462.36				146.34	12,321.12	146.34	12,321.12	1.58	131.24				
E006.02.02.05	Suministro y aplicación de pintura de emalte alidialco marca Sawyer o similar, colores regulares en herrajes tipo artístico (de Kiosco), incluye: preparación de la superficie.	lote	13,528.45	1.00	\$	13,528.45				1.00	13,528.45			0.00	0.00				
SUMA =					\$	974,556.16	\$	26,162.02	\$	115,405.34	\$	748,943.43	\$	-	\$	890,510.79	\$	83,847.37	\$
ACUMULADO =					\$	1,329,012.74	\$	182,101.33	\$	115,405.34	\$	748,943.43	\$	-	\$	1,232,925.27	\$	96,087.47	\$

CONTANTIA:
ING. JUAN ANTONIO RODRIGUEZ ANDRADE

SUPERVISOR DE OBRA:
ARQ. VICTOR M. LOPEZ VILLARUEL



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS:
ARQ. GERARDO LUNA BUENOSTRO
SUBDIRECTOR

000242

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN DEL REY JALISCO
2012-2015
FINQUITO FÍSICO Y FINANCIERO DE OBRA




OBRA:	REMEDIACION DE LA PLAZA PRINCIPAL EN CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN DEL REY.	CONTRATO:	ZDR/DOF/05-2015	MONTA DE CONTRATO:	\$ 1,693,382.30
UBICACION:	CABECERA MUNICIPAL, ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO	PERIODO DE CONTRATO:	23/MARZO/2015 AL 31/DICIEMBRE/2015	CONTRATISTA	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
		PERIODO DE EJECUCION:	23/MARZO/2015 AL 18/AGOSTO/2015	FECHA:	marzo, 18 de agosto de 2015

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNI	P.U.	DEL PRESUPUESTO		ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION 5 FINQUITO		EJECUTADO		DIFERENCIAS	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
E006.02.01.08	Suministro y aplicacion de pintura de esmalte alquidico marca Sayer o similar, colores regulares, en bancas de fierro vaciado existentes, incluye: preparacion de la superficie y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	pza	863.69	17.00	\$ 14,682.73							18.00	\$ 15,546.42			18.00	\$ 15,546.42	-1.00	\$ -863.69
200.1.5	MOBILIARIO URBANO																		
E021.01.01	Suministro y colocacion de bancas prefabricadas de fierro fundido modelo leon de 2.00 mts. de largo.	pza	9,571.39	7.00	\$ 66,999.73														
E021.01.02	Suministro y colocacion de cesto de basura basureros comun con tubo de fierro de 3" y lamina perforada, pintura electro estatica color negra mate, 10 gal. de capacidad.	pza	3,909.93	9.00	\$ 31,279.44							8.00	\$ 31,279.44			8.00	\$ 31,279.44	0.00	\$ 0.00
E021.01.04	Colocacion de bancas prefabricadas de fierro fundido modelo leon de 2.72 mts. de largo. (existentes)	pza	372.22	17.00	\$ 6,327.74							18.00	\$ 6,699.96			18.00	\$ 6,699.96	-1.00	\$ -372.22
200.1.6	LIMPIEZA																		
E001.11.01	Limpeza de obra gruesa.	lote	11,423.74	1.00	\$ 11,423.74							1.00	\$ 11,423.74			1.00	\$ 11,423.74	0.00	\$ 0.00
300	OBRA NUEVA DE CATALOGO																		
E003.10.02	Arriarte/jardinera a base de concreto reforzado, con dimensiones de 150x13x60 cm. y 20 cm. De espesor, con un f'c=200 kg/cm2, acabado aparente, armada con varilla de 3/8" @ 25 cm. En ambas sentidas en un solo lecto central, incluye: cimbrado, elaboracion de la mezcla, aceros, vaciado, vibrado, terminado aplomado, curado y desmoldado, a una altura de 1.er nivel.	pza	4,328.58	0.00	\$ -							10.00	\$ 49,285.80			10.00	\$ 49,285.80	-10.00	\$ -49,285.80
E023.12	Impermeabilizacion de arriate/jardinera, superficie interior a base de varrera de vapor de secado rapido marca PASA o similar, incluye limpieza de superficie de polvo y material extraño.	m2	164.64	0.00	\$ -							20.80	\$ 3,424.51			20.80	\$ 3,424.51	-20.80	\$ -3,424.51
E006.01.10	Suministro y colocacion de marza de cantera de 25x4 cm. Terminado boiado, asentado con pegajoso lijado y sellado de superficie con silicon base solvente. (remates de arriate/jardinera).	ml	480.94	0.00	\$ -							60.00	\$ 28,856.40			60.00	\$ 28,856.40	-60.00	\$ -28,856.40
E006.01.15	Suministro y colocacion de remates cantera, en huellas de escalones, con dimensiones de 45x4 cm. Terminado boiado, asentado con pegajoso lijado y sellado de superficie con silicon base solvente.	ml	868.03	0.00	\$ -							45.75	\$ 30,470.87			45.75	\$ 30,470.87	-45.75	\$ -30,470.87
E006.02.01.12	Suministro y colocacion de ceniza de asfleo tipo Talavera de 10 cm. De ancho, incluye: colocacion a hueso, asentado con pegajoso con refina adhirente y sellado con lijeador de color sin arena. (limpieza de superficie).	ml	158.48	0.00	\$ -							45.75	\$ 7,250.46			45.75	\$ 7,250.46	-45.75	\$ -7,250.46
E001.04.08	Relevo de arena amarilla en jardineras (arriates), incluye: suministro, acarreo, vaciado y tendido de superficie.	m3	475.65	0.00	\$ -							6.80	\$ 3,139.29			6.80	\$ 3,139.29	-6.80	\$ -3,139.29
SUMA =					\$ 130,713.38		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 187,376.89		\$ -		\$ 187,376.89		\$ -56,663.51
ACUMULADO =					\$ 1,459,726.12		\$ 182,101.33		\$ 186,475.17		\$ 115,405.34		\$ 936,320.32		\$ -		\$ 1,420,302.16		\$ 39,423.96

CONTRATISTA:
ING. LUIS ANTONIO GONZALEZ ANDRADE
REPRESENTANTE LEGAL INICO S.A. DE C.V.

SUPERVISOR DE OBRA
AQU. VICTOR M. LOPEZ GUERRA



000243

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
AQU. GERARDO LUNA BUENOSTRO
SUBDIRECTOR

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY JALISCO
2012-2015
FINQUITO FISICO Y FINANCIERO DE OBRA

OBRA: REMODELACION DE LA PLAZA PRINCIPAL EN CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN DEL REY JALISCO

CONTRATO: PERIODO DE CONTRATO: PERIODO DE EJECUCION:


ZDR/DOP/05-2015 23/MARZO/2015 AL 31/DICIEMBRE/2015 23/MARZO/2015 AL 18/AGOSTO/2015

MONTO DE CONTRATO: \$ 1,693,382.30

CONTRATISTA: INFRACSTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A. DE CV. Fecha: Martes, 18 de agosto de 2015

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNI	P.U.	DEL PRESUPUESTO		ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION 5 FINQUITO		EJECUTADO		DIFERENCIAS	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
E006.01.21	Restauracion de cantera de hormo, incluye: resanado de coqueadas, perfilado de remates, lijado de superficie y sellado a base de silicon base solvente marca PASA o equivalente. A una altura de primer nivel.	pa	6,115.72	0.00	\$							1.00	6,115.72	1.00	6,115.72	-1.00	-6,115.72		
E028.04	Suministro y colocacion de esferas para luminarias tipo dragon, 310 de acrilico opalino.	pa	327.42	0.00	\$							24.00	7,858.08	24.00	7,858.08	-24.00	-7,858.08		
E006.01.22	Restauracion de chapas de cantera en estrado cicico, incluye: resanado de coqueadas, perfilado de remates, lijado de superficie y sellado a base de silicon solvente, marca PASA o equivalente, a una altura de primer nivel.	m2	229.04	0.00	\$							38.75	8,875.30	38.75	8,875.30	-38.75	-8,875.30		
E006.01.23	Restauracion de moldura de cantera pecho de paloma, (20x25 cm), en remates perimetral de estrado cicico, incluye: resanado de coqueadas, perfilado de remates, lijado de superficie y sellado a base de silicon solvente, marca PASA o equivalente, a una altura de primer nivel.	m2	171.87	0.00	\$							41.10	7,055.64	41.10	7,055.64	-41.10	-7,055.64		
E011.03.04	Suministro e instalacion de linea para riego de arces verdes, a base de tubo pvc, tipo 3/4", incluye: coples, codos, limpiador y pagamento. Producto de la excavacion y todo lo necesario para su buen funcionamiento.	ml	82.04	0.00	\$					82.04	6,730.56	82.04	6,730.56	-82.04	-6,730.56				
E011.03.502	Suministro e instalacion de valvula de cierre rapido de 3/4"	pa	273.84	0.00	\$							1.00	273.84	1.00	273.84	-1.00	-273.84		
E08.10.01	Suministro, habilitado e instalado de barandas de fierro comercial, a base de tubo de 2" segun dibujo, con una altura de 80 cm. Con un desarrollo de 2.50 mts.	pa	2,514.82	0.00	\$							1.00	2,514.82	1.00	2,514.82	-1.00	-2,514.82		
SUMA =				\$ 1,459,726.12		\$ 182,101.33		\$ 186,475.17		\$ 115,405.34		\$ 13,973.80		\$ 25,450.16		\$ 39,423.96		\$ -	
ACUMULADO =				\$ 1,459,726.12		\$ 182,101.33		\$ 186,475.17		\$ 115,405.34		\$ 950,294.12		\$ 25,450.16		\$ 1,459,726.12		\$ 39,423.96	

1,459,726.12				182,101.33				186,475.17				115,405.34				950,294.12				25,450.16				1,459,726.12				39,423.96			
SUMA=				\$ 1,459,726.12				\$ 182,101.33				\$ 186,475.17				\$ 950,294.12				\$ 25,450.16				\$ 1,459,726.12				\$ 39,423.96			
IVA=				\$ 233,556.18				\$ 29,136.21				\$ 18,464.85				\$ 4,072.03				\$ 233,556.18				\$ 233,556.18				\$ 233,556.18			
TOTAL=				\$ 1,693,282.30				\$ 211,237.54				\$ 216,311.20				\$ 1,102,344.18				\$ 1,693,282.30				\$ 1,693,282.30				\$ 1,693,282.30			
SUMAS IGUALES =				\$ 1,693,282.30				\$ 211,237.54				\$ 216,311.20				\$ 1,102,344.18				\$ 1,693,282.30				\$ 1,693,282.30				\$ 1,693,282.30			
AMORTIZACION ANTICIPO=				\$ 423,320.57				\$ 52,809.39				\$ 54,077.80		\$ 33,467.55		\$ 275,585.30				\$ 423,320.57				\$ 423,320.57				\$ 423,320.57			
S AL MILLAR=				\$ 7,298.63				\$ 910.51				\$ 932.38		\$ 577.03		\$ 4,751.47				\$ 7,298.64				\$ 7,298.64				\$ 7,298.64			
LIQUIDO COBRADO=				\$ 1,262,663.09				\$ 157,517.64				\$ 161,301.02		\$ 99,825.61		\$ 822,004.41				\$ 1,262,663.09				\$ 1,262,663.09				\$ 1,262,663.09			



000244

CONTRATISTA:
ING. JUAN ANTONIO GONZALEZ ANDRADA
REPRESENTANTE LEGAL INECO S.A. DE CV.

SUPERVISOR DE OBRA:
ARQ. VICTOR M. LOPEZ VILLARUEL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS:
ARQ. GERARDO LUNA BUENOCOSTRO
SUBDIRECTOR