

**ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA
PARA EL CONTRATO NÚMERO CEA-DAMU-OBAP-LP-ZR-032-2014.**

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA "EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, LINEA DE CONDUCCION, CASETA, TANQUE (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA, MAMATLA, MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS, JALISCO" CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NÚMERO CEA-DAMU-OBAP-LP-ZR-032-2014, SUSCRITO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS, JALISCO Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO. =====

I. LUGAR, HORA Y FECHA.- LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA, MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS, JALISCO, SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL 17 DE ABRIL DE 2015. -----

II. PARTICIPANTES.- SE REUNIERON POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, EL ING. J JESUS LOPEZ JIMENEZ, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y EL ING. JUAN JOSE GARCIA MEJIA, JEFE DE CONTROL DE OBRAS, Y POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS, JALISCO, EL C. JOSE MIGUEL ANGEL FERNANDEZ SOTO EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, C. HORTENCIA SALAZAR ESTRADA COMO SINDICO, Y EL C. GILBERTO EVERARDO CARRILLO SALAZAR, COMO DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA. -----

III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- "EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO, LINEA DE CONDUCCION, CASETA DE CONTROL Y TANQUE (PRIMERA ETAPA) TREN DE DESCARGA, CASETA Y CERCO PERIMETRAL EN POZO PROFUNDO LA JOYA, MUNICIPIO, SAN MARTIN DE BOLAÑOS, JALISCO"; QUE CONSISTE EN: SUBESTACION ELECTRICA COMPLETA DE 30 KVA EN POSTE DE CONCRETO DE 11-700, UNA ESTRUCTURA RSA, CONEXIÓN ELECTRICA EN BAJA TENSION, ARRANCADOR A TENSION PLENA, 440 V, 3 FASES, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLOS 40 AMPERS, SISTEMA DE TIERRAS A BASE DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 2 AWG 2.0 PZAS; SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS ELECTRICOS DE 50X50X60 CM; 3 PZAS; ARRANCADOR A MOTOR DE BOMBA, SUM. E INSTALACION DE ELECTRONIVELES, SUM. E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 6.0 LPS; SUM. E INSTALACION DE COLUMNA DE BOMBEO DE 3" DE DIAMETRO 70.0 M, SUM. E INSTALACION DE POLIDUCTO P.G. DE 1" DE DIAM. 85.0 M, SUM. E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO SUMERGIBLE 3X4 AWG 85.0 M, TREN DE DESCARGA CONSTA DE: CARRETE CORTO FoFo DE 3" DIAM. 2 PZA; CARRETE LARGO DE FoFo. DE 2 1/2" DE DIAM. 2 PZAS; TEE DE FoFo. DE 3" DE DIAM. 2.0 PZA., CODO DE FoFo. DE 3" DIAM. 2.0 PZAS., REDUCCION DE FoFo. DE 3"X 2 1/2", VALVULA FoFo. DE VASTAGO SALIENTE DE 3" DIAMETRO, VALVULA FoFo. DE 3" DIAMETRO, VALVULA CHECK DE FoFo, DE 3" DE DIAMETRO, INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FoFo BRIDADA DE 3" DE DIAMETRO, VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 1", INSTALACION DE MEDIDOR DE FLUJO PARA CONDUCTOS CERRADOS, CARRETE LARGO DE ACERO DE 3" CED. 40, INSTALACION DE COLA DE



**ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA
PARA EL CONTRATO NÚMERO CEA-DAMU-OBAP-LP-ZR-032-2014.**

COCHINO, INSTALACION DE VALVULA DE BRONCE TIPO COMPUERTA ½", INSTALACION DE VALVULA DE BRONCE DE 1", SUM. E INSTALACION DE TUBERIA DE FoFo. DE 3" DE DIAMETRO 342.40 M, SUM. E INSTALACION DE TUBERIA PEAD DE 3" DE DIAMETRO 3300 M, SUM. E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE 2 1/2" DE DIAMETRO 415.0 M, INSTALACION DE MANOMETRO BOURDON CON CARATULA DE 2 ½" DE DIAMETRO, CASETA DE CONTROL, PINTURA, HERRERIA, ENLADRILLADO E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA, E INSTALACIONES ELECTRICAS, CERCO PERIMETRAL INSTALACION DE MALLA CICLONICA, 1 PORTONE DE 5.0 M Y PORTON DE INGRESO DE 1.20 M, ACOMETIDA ELECTRICA. -----

IV. IMPORTE CONTRACTUAL.- EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE MÉRITO SE ESTIPULÓ PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS UN MONTO DE \$2'582,253.82 (DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. -----

MONTO TOTAL EJECUTA DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES \$ 2'582,121.08 (DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 08/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. -----

V. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO, SE ESTIPULÓ UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 75 DÍAS NATURALES, SEÑALANDO COMO FECHA DE INICIO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2014 Y COMO FECHA DE TERMINACIÓN EL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2014. -----

CON FECHA 23 DE JULIO DE 2014, SE CELEBRÓ CONVENIO PARA EL DIFERIMIENTO DE LAS FECHAS DE INICIO Y TÉRMINO, ESTIPULANDO COMO FECHA DE INICIO EL DÍA 23 DE JULIO DE 2014 Y COMO FECHA DE TERMINACIÓN 05 DE OCTUBRE DE 2014. -----

CON FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SE CELEBRÓ CONVENIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, ESTIPULANDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 2014, AMPLIANDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 75 DÍAS NATURALES A 105 DÍAS NATURALES. -----

CON FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2014, SE CELEBRÓ CONVENIO PARA LA AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION, ESTIPULADO COMO NUEVA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2014, AMPLIANDO EL PLAZO DE EJECUCION DE 105 DÍAS NATURALES A 150 DIAS NATURALES. -----

VI. RELACIÓN DE ESTIMACIONES. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE TRAMITARON 06 ESTIMACIONES, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN. -----

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA
PARA EL CONTRATO NÚMERO CEA-DAMU-OBAP-LP-ZR-032-2014.

NÚMERO DE ESTIMACIÓN	MONTO
ANTICIPO	\$774,676.16
1	\$33,649.09
2	\$74,661.85
3	\$440,625.23
4	\$753,588.48
5	\$504,960.08
6 FINIQUITO	\$-39.80

**LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Handwritten signature: Francisco Salazar

VII.- DECLARACIONES DE LAS PARTES. EN ESTE ACTO LA COMISION ESTATAL DEL AGUA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN "EQUIPAMIENTO ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO, LINEA DE CONDUCCION, CASETA DE CONTROL Y TANQUE (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA, MAMATLA, MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS, JALISCO",FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, ASÍ COMO DE LA DOCUMENTACIÓN DERIVADA DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. -----

Handwritten signature: Francisco

VIII. CONDICIONES BAJO LAS QUE SE RECIBE LA OBRA.- PREVIO AL PRESENTE ACTO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 64 PRIMER PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; DE LOS ARTÍCULOS 164 Y 166 DE SU REGLAMENTO Y DE LAS CLAUSULAS DEL PROPIO CONTRATO, EL CONTRATISTA DECLARA HABER TERMINADO LOS TRABAJOS Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA LOS RECIBIO FÍSICAMENTE. EL CONTRATISTA ENTREGO, TAMBIÉN LOS PLANOS DE OBRA TERMINADA. -----

IX. VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DERIVADOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS, Y EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL CONTRATISTA EXHIBE GARANTÍA CONSISTENTE EN FIANZA No 3443-01588-4 EXPEDIDA POR ASERTA AFIANZADORA, S.A DE C.V. PARA GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ACTA, DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACIÓN APLICABLE, MISMA QUE PODRA HACERSE EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA EN LOS CASOS DONDE SE DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y NO PROVENGAN DE UNA INADECUADA OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES. -----




**ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA
PARA EL CONTRATO NÚMERO CEA-DAMU-OBAP-LP-ZR-032-2014.**

X.-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DÍA 17 DE ABRIL DE 2014, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES. -----

XI.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO.-

**POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA
DE JALISCO**



ING. J. JESUS LOPEZ JIMENEZ
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA




ING. JUAN JOSE GARCIA MEJIA
JEFE DE CONTROL DE OBRA




VALIDA FORMATO Y
FUNDAMENTACIÓN LEGAL


**POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN
MARTIN DE BOLAÑOS, JALISCO**



C. JOSE MIGUEL ANGEL FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. HORTENCIA SALAZAR ESTRADA
SINDICO



C. GILBERTO EVERARDO CARRIZOSA
DIRECTOR AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA "EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO, LINEA DE CONDUCCION, CASETA, TANQUE (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA, MAMATLA, MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS, JALISCO", BAJO EL CONTRATO No CEA-DAMU-OBAP-LP-ZR-032-2014, ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA CONTRATISTA TRABE OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
Número Expediente: JAL-O-1456-23-05-13
Resolución: 08JAL154236/12HMOC13

TERCERO.- Este Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico, ha resuelto PROCEDENTE la solicitud de Concesión de Aprovechamiento de Aguas Subterráneas presentada por MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE BOLAÑOS, JALISCO, para extraer, usar o aprovechar aguas nacionales subterráneas, para uso PÚBLICO URBANO, por un volumen total de 14,673.00 m³ anuales, en el predio denominado "MESA DEL LIMÓN", ubicado en el MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE BOLAÑOS, en el Estado de JALISCO. La Concesión se otorga por un plazo de 30 años, contados a partir del día siguiente en que sea notificada la presente RESOLUCIÓN - TÍTULO, y por las razones que se exponen en los considerandos antes expuestos, de la presente Resolución.

CUARTO.- Que para realizar la explotación del aprovechamiento, se le autorizan las características que se le indican en el anexo 2.1 de la presente RESOLUCIÓN - TÍTULO.

QUINTO.- Se hace del conocimiento a MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE BOLAÑOS, JALISCO, que la presente RESOLUCIÓN - TÍTULO tiene carácter definitivo, por lo que puede ser recurrida a través del recurso de revisión establecido en el artículo 124 de la Ley de Aguas Nacionales y Capítulo III del Título Décimo del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, lo anterior, de conformidad con el Artículo 3 Fracción XV, 83, 84 y 85 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley de la materia.

SEXTO.- Se hace del conocimiento de la "Asignataria", que la Comisión Nacional del Agua se reserva el derecho para ejercer sus facultades de verificación del cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en cualquier momento.

SEPTIMO.- El expediente administrativo JAL-O-1456-23-05-13, formado del presente asunto, obra y puede ser consultado en las Oficinas del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico ubicadas en Av. Federalismo Norte No. 275, Primer Piso, Colonia Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco., lo anterior con fundamento en el Artículo 33 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

OCTAVO.- Se procedió a su envío e inscripción en el Registro Público de Derechos de Agua, para que surta los efectos legales previstos en los artículos 30 y 31 de la Ley de Aguas Nacionales y demás relativos de la misma Ley y su Reglamento.

NOVENO.- Notifíquese personalmente la presente Resolución - Título a MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE BOLAÑOS, JALISCO, en el domicilio ubicado en HIDALGO # 27, COL. CENTRO, SAN MARTÍN DE BOLAÑOS, Municipio o Delegación de SAN MARTÍN DE BOLAÑOS, de la Entidad Federativa de JALISCO, y Código Postal 46350.

Guadalajara, Jalisco., a 18 de Julio de 2013.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA
LERMA SANTIAGO PACÍFICO
MTRO. JOSÉ ELÍAS CHEDID ABRAHAM

FIRMA ELECTRÓNICA AL CALCE.

LOCALIDADES BENEFICIADAS

SEXTA.- Mediante la expedición del presente permiso de concesión o asignación se benefician a 1 localidad(es) y 1 usuario(s)

ANEXO 2.1

1.- DEL ESTADO: JALISCO, MUNICIPIO: SAN MARTIN DE BOLAÑOS y LOCALIDAD: LA JOYA CON UN VOLUMEN DE: 14,673.00 M3 ANUALES PARA 268 HABITANTES EN LA LOCALIDAD.