

ESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE JALISCO S.A. DE C.V.

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal 8316DD6D-9C85-4646-86BE-312C0B89CB08
Certificado SAT 00001000000202864530
Fecha y hora de certificación 2014-12-05T13:46:52
Régimen fiscal Personas morales del régimen general
Expedición TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO

Tipo de comprobante Factura
Folio/Serie 000310E
Fecha y hora de emisión 2014-12-05T13:46:52
Condiciones de pago no identificado
Método de pago
No. de cuenta de pago
Moneda MXN
Tipo de cambio 1.00



Emisor

ESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE JALISCO SA DE CV

CLAVE: 2950

COL. TULIPANES, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, C.P. 45640
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO, MEXICO

Expedido en:

CLAVE: 2950

COL. TULIPANES, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, C.P. 45640
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO, MEXICO

Receptor

IPE540101GX0 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

AV. MAGISTERIO 1155

COL. OBSERVATORIO, C.P. 44266
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Precio	Importe
1.00	LOTE	\$512,590.89	\$512,590.89

Concepto
PAGO POR ESTIMACIÓN NO. (1) UNO DE LOS TRABAJOS DE CONTRATACION A PRECIOS UNITARIOS PARA EL REFUERZO ESTRUCTURAL Y REPOSICIÓN DE ACABADOS DEL EDIFICIO DENOMINADO "TORRE HIDALGO" UBICADO EN AV. HIDALGO NO. 1435 DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO.

LOCALIDAD: JALISCO
MUNICIPIO: GUADALAJARA
CONTRATO NO: IPEJAL-CI-PV-002/2014
CLAVE INTERBANCARIA: 072320006268677194

IMPORTE DE LA ESTIMACION
IVA 16%
TOTAL DE LA ESTIMACION
AMORTIZACION DEL ANTICIPO 25%
SUB-TOTAL IMPORTE PARA FACTURAR
5 AL MILLAR
NETO A PAGAR

683,454.52
109,332.72
792,807.24
198,201.81
594,605.43
3,417.27
591,188.16

LIC. MARIA ALEJANDRA
CERVANTES MENDOZA
REPRESENTANTE LEGA

LIC. SALVADOR MENDEZ
CARRILLO
DIRECTOR DE PROMOCION DE
VIVIENDA INMOBILIARIA

ING. ARTURO RAMIREZ RUIZ
JEFE DE CONSTRUCCION Y SERVICIO
DE OBRA

ARQ. JOSE LUIS ESPINO PEREZ
SUPERVISOR DE OBRA

*** QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO Pesos 16/100 ***

Subtotal \$512,590.89
Descuentos \$0.00
Impuestos trasladados \$82,014.54
Impuestos retenidos \$3,417.27

Subtotal	\$512,590.89
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$82,014.54
Impuestos retenidos	\$3,417.27
TOTAL	\$591,188.16

Pago en una sola exhibición

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Imagen original del Complemento de Certificación Digital del SAT

LC0316DD6D-9C85-4646-86BE-312C0B89CB08|2014-12-

5T13:46:52|apgg6dwAD7jOITU8GnNvORbFSSyHALV82ZSnKoTjt8SAhXszwBQ4j1xELK3ar7pysnQNEQoPi3mkcNcUc81pYFZ+xSH98P9t2V9nxJt6riifQetQFQqguEffICLXRWzZMENIRcz+htgqXLmb

AvhVnhSLNLTLEQVG7k=|00001000000202864530|

AvhVnhSLNLTLEQVG7k=

apgg6dwAD7jOITU8GnNvORbFSSyHALV82ZSnKoTjt8SAhXszwBQ4j1xELK3ar7pysnQNEQoPi3mkcNcUc81pYFZ+xSH98P9t2V9nxJt6riifQetQFQqguEffICLXRWzZMENIRcz+htgqXLmbzAvhVnhSLNLTLEQVG7k=

Imagen original del SAT

AvhVnhSLNLTLEQVG7k=|00001000000202864530|

Imagen original del SAT

AvhVnhSLNLTLEQVG7k=|00001000000202864530|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1



Solución Factible Consultores
Proveedor Autorizado de Certificación No. 54555
www.solucionfactible.com

1914017027

INSTITUTO DE PENSIONES DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO.



DIRECCION DE PROMOCION DE VIVIENDA E INMOBILIARIA

JEFATURA DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA

CARATULA DE ESTIMACION



ESTIMACION No. 1 (UNO)

FECHA DE INICIO CONTRATO: 24 DE NOVIEMBRE DEL 2014

FECHA DE TERMINO DE CONTRATO: 22 DE ABRIL DEL 2015

FECHA DE INICIO RECALENDARIZADA:

FECHA DE TERMINO RECALENDARIZADA:

FECHA DE TERMINO CON PRORROGA:

PERIODO DE EJECUCIÓN: DI 24/11/2014 AL 3/12 2014

OBRA:

CONTRATACION A PRECIOS UNITARIOS PARA EL REFUERZO ESTRUCTURAL Y REPOSICION DE ACABADOS DEL EDIFICIO DENOMINADO "TORRE HIDALGO" UBICADO EN GUADALAJARA PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO.

No. CONTRATO

IPEJAL-CI-PVI-002/2014

RESUMEN DE ESTIMACION

CONCEPTO	IMPORTE	AVANCES
(A) COSTO ESTA ESTIMACION	683,454.52	FISICO 17.39%
(B)		FINANCIERO 17.39%
(C) IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	683,454.52	
(D) 16% DE I.V.A. (0.16 x C)	109,352.72	ESTADO CONTABLE
(E) TOTAL DE ESTA ESTIMACION (C+D)	792,807.24	
(F) AMORTIZACION DE ANTICIPO (25 %) DE (E)	198,201.81	IMPORTE DE CONTRATO \$ 4,559,433.00
(G) SUB-TOTAL (IMPORTE PARA FACTURA (E-F)	594,605.43	
(H) ART 16 REG. LOPEJ (5 AL MILLAR)	3,417.27	IMPORTE DE ANTICIPO \$ 1,139,858.25
NETO A PAGAR (G - H)	591,188.16	

CONTRATO	ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR \$ 0.00	AMORTIZADO ANTERIOR \$0.00
ESTA ESTIMACION \$ 792,807.24	AMORTIZADO ESTA ESTIMACION \$198,201.81
ACUMULADO A LA FECHA \$ 792,807.24	AMORTIZADO ACUMULADO \$198,201.81
SALDO \$ 3,766,625.76	SALDO POR AMORTIZAR \$941,656.44
SALDO QUE SE CANCELA \$ 0.00	

FIRMAS

CONTRATISTA
LIC. MARIA ALEJANDRA CERVANTES MENDOZA

ING. ARTURO RAMIREZ RUIZ

JEFE DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA

LIC. SALVADOR MENDEZ CARRILLO
DIRECTOR DE PROMOCION DE VIVIENDA E INMOBILIARIA

ARQ. JOSE LUIS ESPINO REREZ
SUPERVISOR DE OBRA

LUGAR Y FECHA : GUADALAJARA, JALISCO, A 3 DE DICIEMBRE DEL 2014
GUADALAJARA JAL.

ESTA ESTIMACION CUMPLE CON LO PREVISTO EN LA NORMATIVIDAD ESTATAL VIGENTE

ESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE JALISCO S.A. DE C.V.

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal 5E0DE5E6-64B5-46A1-808F-717B45401828
Certificado SAT 00001000000202864530
Fecha y hora de certificación 2014-12-06T09:31:24
Régimen fiscal Personas morales del régimen general
Expedición TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO

Tipo de comprobante Factura
Folio/Serie 000312E
Fecha y hora de emisión 2014-12-06T09:31:24
Condiciones de pago No identificado
Método de pago No identificado
No. de cuenta de pago No identificado
Moneda MKP
Tipo de cambio 1.00



Emisor

ESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE JALISCO SA DE CV

CLAVEL 2950

COL. TULIPANES, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, C.P. 45640
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO, MEXICO

Expedido en:

CLAVEL 2950

COL. TULIPANES, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, C.P. 45640
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO, MEXICO

Receptor

IPE540101GX0 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

AV. MAGISTERIO 1155
COL. OBSERVATORIO, C.P. 44266
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. (2) DOS DE LOS TRABAJOS DE CONTRATACIÓN A PRECIOS UNITARIOS PARA EL REFUERZO ESTRUCTURAL Y REPOSICIÓN DE ACABADOS DEL EDIFICIO DENOMINADO "TORRE HIDALGO" UBICADO EN AV. HIDALGO NO. 1435 DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO.	1.00	LOTE	\$339,216.62	\$339,216.62

LOCALIDAD: JALISCO
MUNICIPIO: GUADALAJARA
CONTRATO NO: IPEJAL-CI-PVI-002/2014
CLAVE INTERBANCARIA: 072320006268677194

IMPORTE DE LA ESTIMACION 452,288.82
IVA 16% 72,366.21
TOTAL DE LA ESTIMACION 524,655.03
AMORTIZACION DEL ANTICIPO 25% 13,163.70
SUB-TOTAL IMPORTE PARA FACTURAR 393,491.27
5 AL MILLAR 2,261.44
NETO A PAGAR 391,229.83

LAE. MARIA ALEJANDRA
CERVANTES MENDOZA
REPRESENTANTE LEGA

LIC. SALVADOR MENDEZ
CARRILLO
DIRECTOR DE PROMOCION DE
VIVIENDA E INMOBILIARIA

ING. ARTURO RAMIREZ RUIZ
JEFE DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIO
DE OBRA

ARQ. JOSE LUIS ESPINO PEREZ
SUPERVISOR DE OBRA

Importe con letra *** TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE Pesos 83/100 ***

Desglose de impuestos trasladados
IVA 16% \$54,274.66
Desglose de impuestos retenidos
5 al Millar (0.50%) \$2,261.44

Subtotal	\$339,216.62
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$54,274.66
Impuestos retenidos	\$2,261.44
TOTAL	\$391,229.83

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|5E0DE5E6-64B5-46A1-808F-717B45401828|2014-12-06T09:31:24|ZWNW9dzjW0/1wVDbtamLBp5Mznpc8d1F/AB05+Hv+3Bx9GD+oKoXoZhBMDRpVoQczt54bsG10mlakH4l+6SjX1tapcxMTt0SGn90KOOgPLZVPNx5Uraua0h7Jf7X79WEhhv8yuxIUOtndAE97dUaRSmLSm9qaDIE7Qs7Shgpag=|00001000000202864530||

URL Digital

ZWNW9dzjW0/1wVDbtamLBp5Mznpc8d1F/AB05+Hv+3Bx9GD+oKoXoZhBMDRpVoQczt54bsG10mlakH4l+6SjX1tapcxMTt0SGn90KOOgPLZVPNx5Uraua0h7Jf7X79WEhhv8yuxIUOtrjdAE97dUaRSmLSm9qaDIE7Qs7Shgpag=

cadena Digital del SAT

H5sNFE4HyI99DsaLxSf18ZM8sj6B35FrD3MZWIUjdZYL6wtXXCRlXgdsAuBoNziyUrxF12ae+uDeEGTYuA4lennTVvtctbc/wQOIWigjP+FOy8TqjShs2+r6nnLYRbLsNzJaenw+fGcq8+1u7iauZd1g75tjXca8HP2+N7NCR44=

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1



Solución Factible Consultores
Proveedor Autorizado de Certificación No. 54555
www.solucionfactible.com

INSTITUTO DE PENSIONES DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO.



DIRECCION DE PROMOCION DE VIVIENDA E INMOBILIARIA

JEFATURA DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA

CARATULA DE ESTIMACION

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

ESTIMACION No. 2 (DOS)

FECHA DE INICIO CONTRATO: 24 DE NOVIEMBRE DEL 2014

FECHA DE TERMINO DE CONTRATO: 22 DE ABRIL DEL 2015

FECHA DE INICIO RECALENDARIZADA:

FECHA DE TERMINO RECALENDARIZADA:

FECHA DE TERMINO CON PRORROGA:

PERIODO DE EJECUCIÓN: DI 4/12/2014 AL 17/12 2014

OBRA:
CONTRATACION A PRECIOS UNITARIOS PARA EL REFUERZO ESTRUCTURAL Y REPOSICION DE ACABADOS DEL EDIFICIO DENOMINADO "TORRE HIDALGO" UBICADO EN GUADALAJARA PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO.

No. CONTRATO IPEJAL-CI-PVI-002/2014

RESUMEN DE ESTIMACION

CONCEPTO	IMPORTE	AVANCES
(A) COSTO ESTA ESTIMACION	452,288.82	FISICO 28.90%
(B)		FINANCIERO 28.90%
(C) IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	452,288.82	
(D) 16% DE I.V.A. (0.16 x C)	72,366.21	ESTADO CONTABLE
(E) TOTAL DE ESTA ESTIMACION (C+D)	524,655.03	
(F) AMORTIZACION DE ANTICIPO (25 %) DE (E)	131,163.76	IMPORTE DE CONTRATO \$ 4,559,433.00
(G) SUB-TOTAL (IMPORTE PARA FACTURA (E-F)	393,491.27	
(H) ART 16 REG. LOPEJ (5 AL MILLAR)	2,261.44	IMPORTE DE ANTICIPO \$ 1,139,858.25
NETO A PAGAR (G - H)	391,229.83	

CONTRATO	ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 792,807.24
ESTA ESTIMACION	\$ 524,655.03
ACUMULADO A LA FECHA	\$ 1,317,462.27
SALDO	\$ 3,241,970.73
SALDO QUE SE CANCELA	\$ 0.00
AMORTIZADO ANTERIOR	\$198,201.81
AMORTIZADO ESTA ESTIMACION	\$131,163.76
AMORTIZADO ACUMULADO	\$329,365.57
SALDO POR AMORTIZAR	\$810,492.68

FIRMAS

CONTRATISTA
LIC. MARIA ALEJANDRA CERVANTES MENDOZAING. ARTURO RAMIREZ RUIZ
JEFE DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRALIC. SALVADOR MENDEZ CARRILLO
DIRECTOR DE PROMOCION DE VIVIENDA E INMOBILIARIAARQ. JOSE LUIS ESPINO PEREZ
SUPERVISOR DE OBRALUGAR Y FECHA : GUADALAJARA, JALISCO, A 17 DE DICIEMBRE DEL 2014
GUADALAJARA JAL.

ESTA ESTIMACION CUMPLE CON LO PREVISTO EN LA NORMATIVIDAD ESTATAL VIGENTE

ESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE JALISCO S.A. DE C.V.

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal
Certificado SAT
Fecha y hora de certificación
Régimen fiscal
Expedición

4DF1DD4F-FA05-4E3E-AB29-DE95F48D61E4
00001000000202864530
2015-03-18T12:39:48
Personas morales del régimen general
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO

Tipo de comprobante Factura
Folio/Serie 000342E
Fecha y hora de emisión 2015-03-18T12:39:48
Condiciones de pago
Método de pago no identificado
No. de cuenta de pago
Moneda MXP
Tipo de cambio 1.00



Receptor

IPE540101GX0 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
AV. MAGISTERIO 1155
COL. OBSERVATORIO, C.P. 44266
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Emisor

EPJ990126KG9 ESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE JALISCO SA DE CV

CLAVEL 2950
COL. TULIPANES, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, C.P. 45640
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO, MEXICO

Expedido en:

CLAVEL 2950
COL. TULIPANES, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, C.P. 45640
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO, MEXICO

Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. (3) TRES DE LOS TRABAJOS DE CONTRATACIÓN A PRECIOS UNITARIOS PARA EL REFUERZO ESTRUCTURAL Y REPOSICIÓN DE ACABADOS DEL EDIFICIO DENOMINADO "TORRE HIDALGO" UBICADO EN AV. HIDALGO NO. 1435 DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO.	1.00	LOTE	\$598,935.52	\$598,935.52

LOCALIDAD: JALISCO
MUNICIPIO: GUADALAJARA
CONTRATO NO: IPEJAL-CI-PVI-002/2014
CLAVE INTERBANCARIA: 072320006268677194

IMPORTE DE LA ESTIMACION
IVA 16%
TOTAL DE LA ESTIMACION
AMORTIZACION DEL ANTICIPO 25%
SUB-TOTAL IMPORTE PARA FACTURAR
5 AL MILLAR
NETO A PAGAR

798,580.69
127,772.91
926,353.60
231,588.40
694,765.20
3,992.90
690,772.30

LAE. MARIA ALEJANDRA
CERVANTES MENDOZA
REPRESENTANTE LEGA

LIC. SALVADOR MENDEZ
CARRILLO
DIRECTOR DE PROMOCIÓN DE
VIVIENDA E INMOBILIARIA

ING. ARTURO RAMIREZ RUIZ
JEFE DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIO
DE OBRA

ARQ. JOSE LUIS ESPINO PEREZ
SUPERVISOR DE OBRA

Importe con letra *** SEISCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS Pesos 30/100 ***

Desglose de impuestos trasladados	Desglose de impuestos retenidos
IVA 16% \$95,829.68	5 AL MILLAR \$3,992.90 (0.50%)

Subtotal	\$598,935.52
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$95,829.68
Impuestos retenidos	\$3,992.90
TOTAL	\$690,772.30

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|4DF1DD4F-FA05-4E3E-AB29-DE95F48D61E4|2015-03-18T12:39:48|BNOs+gYSF752zZNTjX+VruFicz9gCBT2zn/qHeDkkqWHzm35KGr3OtYXzhfVYMKuVYzsqoSMzCoa5rzDgdOm/4u78rwnuMx+XkqJ/xSm7E2N764sQgYs8svZzLHbBY+8bGMPxEXY+ksUcyuCP74hwt9c3eEGPPwKv/bO25wxztU=|00001000000202864530||

Sello Digital

BNOs+gYSF752zZNTjX+VruFicz9gCBT2zn/qHeDkkqWHzm35KGr3OtYXzhfVYMKuVYzsqoSMzCoa5rzDgdOm/4u78rwnuMx+XkqJ/xSm7E2N764sQgYs8svZzLHbBY+8bGMPxEXY+ksUcyuCP74hwt9c3eEGPPwKv/bO25wxztU=

Sello Digital del SAT

cF/5m5pkHujQRM3cj0nX73emdv8KaULL1GkZ+7xrrbesYAcPONBj2v18CRDf88MmVVUGBtxbXHaVuyjzOG6H+11F8TKkTiRNPXZKB9ZJ+j01DeqeMe+ks9OMd87IIH2mK3R4mmilmuHcG2zGyyTKHLmM2YBni+2M4WH9XXsDR8=



INSTITUTO DE PENSIONES DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO.



DIRECCION DE PROMOCION DE VIVIENDA E INMOBILIARIA

JEFATURA DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA

CARATULA DE ESTIMACION

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

ESTIMACION No. **3** (TRES)

FECHA DE INICIO CONTRATO: 24 DE NOVIEMBRE DEL 2014

FECHA DE TERMINO DE CONTRATO: 22 DE ABRIL DEL 2015

FECHA DE INICIO RECALENDARIZADA:

FECHA DE TERMINO RECALENDARIZADA:

FECHA DE TERMINO CON PRORROGA:

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 18/12/2014 AL 10/02/ 2015

OBRA:

CONTRATACION A PRECIOS UNITARIOS PARA EL REFUERZO ESTRUCTURAL Y REPOSICION DE ACABADOS DEL EDIFICIO DENOMINADO "TORRE HIDALGO" UBICADO EN GUADALAJARA PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO.

No. CONTRATO

IPEJAL-CI-PVI-002/2014

RESUMEN DE ESTIMACION


CONCEPTO	IMPORTE	AVANCES
(A) COSTO ESTA ESTIMACION	798,580.69	FISICO 49.21%
(B)		FINANCIERO 49.21%
(C) IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	798,580.69	
(D) 16% DE I.V.A. (0.16 x C)	127,772.91	
(E) TOTAL DE ESTA ESTIMACION (C+D)	926,353.60	
(F) AMORTIZACION DE ANTICIPO (25 %) DE (E)	231,588.40	
(G) SUB-TOTAL (IMPORTE PARA FACTURA (E-F)	694,765.20	
(H) ART 16 REG. LOPEJ (5 AL MILLAR)	3,992.90	
NETO A PAGAR (G - H)	690,772.30	


CONTRATO	ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 1,317,462.27
ESTA ESTIMACION	\$ 926,353.60
ACUMULADO A LA FECHA	\$ 2,243,815.87
SALDO	\$ 2,315,617.13
SALDO QUE SE CANCELA	\$ 0.00

FIRMAS


CONTRATISTA
LIC. MARIA ALEJANDRA CERVANTES MENDOZA


ING. ARTURO RAMIREZ RUIZ
JEFE DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA


LIC. SALVADOR MENDEZ CARRILLO
DIRECTOR DE PROMOCION DE VIVIENDA E INMOBILIARIA


ARQ. JOSE LUIS ESPINO PEREZ
SUPERVISOR DE OBRA

LUGAR Y FECHA : GUADALAJARA, JALISCO, A 18 DE MARZO DEL 2015

GUADALAJARA JAL.

ESTA ESTIMACION CUMPLE CON LO PREVISTO EN LA NORMATIVIDAD ESTATAL VIGENTE

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal 3AF15120-2BC4-4EE9-B730-E34EEB2F582F
 Certificado SAT 00001000000202864530
 Fecha y hora de certificación 2015-05-12T14:47:24
 Régimen fiscal Personas morales del régimen general
 Expedición TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO

ESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE JALISCO S.A. DE C.V.

Tipo de comprobante Factura
 Folio/Serie 000349E
 Fecha y hora de emisión 2015-05-12T14:47:23
 Condiciones de pago
 Método de pago No identificado
 No. de cuenta de pago
 Moneda MXP
 Tipo de cambio 1.00



Receptor
 IPE540101GX0 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

AV. MAGISTERIO 1155
 COL. OBSERVATORIO, C.P. 44266
 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Emisor
 EPJ990126KG9 ESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE JALISCO SA DE CV

CLAVEL 2950
 COL. TULIPANES, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, C.P. 45640
 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO, MEXICO

Expedido en:
 CLAVEL 2950
 COL. TULIPANES, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, C.P. 45640
 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO, MEXICO

go	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. (4) CUATRO DE LOS TRABAJOS DE CONTRATACIÓN A PRECIOS UNITARIOS PARA EL REFUERZO ESTRUCTURAL Y REPOSICIÓN DE ACABADOS DEL EDIFICIO DENOMINADO "TORRE HIDALGO" UBICADO EN AV. HIDALGO NO. 1435 DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO.	1.00	LOTE	\$1,049,996.44	\$1,049,996.44

LOCALIDAD: JALISCO
 MUNICIPIO: GUADALAJARA
 CONTRATO NO: IPEJAL-CI-PVI-002/2014
 CLAVE INTERBANCARIA: 072320006268677194

IMPORTE DE LA ESTIMACION
 IVA 16%
 TOTAL DE LA ESTIMACION
 AMORTIZACION DEL ANTICIPO 25%
 SUB-TOTAL IMPORTE PARA FACTURAR
 5 AL MILLAR
 NETO A PAGAR

1,399,995.26
 223,999.24
 1,623,994.50
 405,998.63
 1,217,995.87
 6,999.98
 1,210,995.89

LAE. MARIA ALEJANDRA
 CERVANTES MENDOZA
 REPRESENTANTE LEGAL

LIC. SALVADOR MENDEZ
 CARRILLO
 DIRECTOR DE PROMOCIÓN DE
 VIVIENDA E INMOBILIARIA

ING. ARTURO RAMIREZ RUIZ
 JEFE DE CONSTRUCCIÓN Y
 SUPERVISION DE OBRA

ARQ. JOSE LUIS ESPINO PEREZ
 SUPERVISOR DE OBRA

Importe con letra *** UN MILLÓN DOSCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO Pesos 89/100 ***

Desglose de impuestos trasladados
 IVA 16% \$167,999.43
 Desglose de impuestos retenidos
 5 AL MILLAR \$6,999.98
 (5.00%)

Subtotal \$1,049,996.44
 Descuentos \$0.00
 Impuestos trasladados \$167,999.43
 Impuestos retenidos \$6,999.98

TOTAL \$1,210,995.89

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|3AF15120-2BC4-4EE9-B730-E34EEB2F582F|2015-05-12T14:47:24|b+eHOAJ+CKTNY4U5Sw0miCWN5rhGFa76rF3/sCvXue9/COBdWP/FyC8Ag0oFRY3jRe+Kz3CJ3EaCDGOTmy4/ebeS/hCDS1fXUKxqU30H5zKrZmlo401S3+QlxQHbST+3z0NO+dNQ+K9l0naRm8Dwo9G/OqVC3uv+xGAjLLD9bw=|00001000000202864530||

Sello Digital

b+eHOAJ+CKTNY4U5Sw0miCWN5rhGFa76rF3/sCvXue9/COBdWP/FyC8Ag0oFRY3jRe+Kz3CJ3EaCDGOTmy4/ebeS/hCDS1fXUKxqU30H5zKrZmlo401S3+QlxQHbST+3z0NO+dNQ+K9l0naRm8Dwo9G/OqVC3uv+xGAjLLD9bw=

Sello Digital del SAT

sHd3SyrxjYd8fHx9muBKWyG4fo8GnFvjhq2uMQ9QcJgBfb+mGMvx9ZyoPxIDPT6r6uZfQXEGJFgkwnetWm7Y5t5m7CMx/EpTYL+COVUNQN9ReEesjGpxSX4ph7h9V7vNI4YcVe8Izme5II7pNF4yIgfVhA1SrzomAILg=



INSTITUTO DE PENSIONES DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO.



DIRECCION DE PROMOCION DE VIVIENDA E INMOBILIARIA

JEFATURA DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA

CARATULA DE ESTIMACION

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

ESTIMACION No. 4 (CUATRO)

FECHA DE INICIO CONTRATO: 24 DE NOVIEMBRE DEL 2014

FECHA DE TERMINO DE CONTRATO: 22 DE ABRIL DEL 2015

FECHA DE INICIO RECALENDARIZADA:

FECHA DE TERMINO RECALENDARIZADA:

FECHA DE TERMINO CON PRORROGA:

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 11/02/2015 AL 3/04/ 2015

OBRA:

CONTRATACION A PRECIOS UNITARIOS PARA EL REFUERZO ESTRUCTURAL Y REPOSICION DE ACABADOS DEL EDIFICIO DENOMINADO "TORRE HIDALGO" UBICADO EN GUADALAJARA PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO.

No. CONTRATO

IPEJAL-CI-PVI-002/2014

RESUMEN DE ESTIMACION

CONCEPTO	IMPORTE	AVANCES
(A) COSTO ESTA ESTIMACION	1,399,995.26	FISICO 84.83%
(B)		FINANCIERO 84.83%
(C) IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	1,399,995.26	
(D) 16% DE I.V.A. (0.16 x C)	223,999.24	ESTADO CONTABLE
(E) TOTAL DE ESTA ESTIMACION (C+D)	1,623,994.50	
(F) AMORTIZACION DE ANTICIPO (25 %) DE (E)	405,998.63	IMPORTE DE CONTRATO \$ 4,559,433.00
(G) SUB-TOTAL (IMPORTE PARA FACTURA (E-F)	1,217,995.87	
(H) ART 16 REG. LOPEJ (5 AL MILLAR)	6,999.98	IMPORTE DE ANTICIPO \$ 1,139,858.25
NETO A PAGAR (G - H)	1,210,995.89	

CONTRATO	ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 2,243,815.87
ESTA ESTIMACION	\$ 1,623,994.50
ACUMULADO A LA FECHA	\$ 3,867,810.37
SALDO	\$ 691,622.63
ALDO QUE SE CANCELA	\$ 0.00

FIRMAS

CONTRATISTA
LIC. MARIA ALEJANDRA CERVANTES MENDOZAING. ARTURO RAMIREZ RUIZ
JEFE DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRALIC. SALVADOR MENDEZ CARRILLO
DIRECTOR DE PROMOCION DE VIVIENDA E INMOBILIARIAARQ. JOSE LUIS ESPINO PEREZ
SUPERVISOR DE OBRALUGAR Y FECHA : GUADALAJARA, JALISCO, A 11 DE MAYO DEL 2015
GUADALAJARA JAL.

ESTA ESTIMACION CUMPLE CON LO PREVISTO EN LA NORMATIVIDAD ESTATAL VIGENTE



ESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE JALISCO S.A. DE C.V.

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal

F74877F0-5C1E-468F-A0E6-60399F496861

Certificado SAT

00001000000202864530

Fecha y hora de certificación

2015-10-02T14:24:22

Régimen fiscal

Personas morales del régimen general

Expedición

TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO

Tipo de comprobante

Factura

Folio/Serie

000400E

Fecha y hora de emisión

2015-10-02T14:24:21

Condiciones de pago

Método de pago

No identificado

No. de cuenta de pago

Moneda

MXP

Tipo de cambio

1.00



Emisor

EPJ990126KG9 ESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE JALISCO SA DE CV

CLAVEL 2950

COL. TULIPANES, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, C.P. 45640

TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO, MEXICO

Expedido en:

CLAVEL 2950

COL. TULIPANES, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, C.P. 45640

TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO, MEXICO

Receptor

IPE540101GX0 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

AV. MAGISTERIO 1155

COL. OBSERVATORIO, C.P. 44266

GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
--------	----------	----------	--------	--------	---------

PAGO POR ESTIMACIÓN NO. (5) CINCO DE LOS TRABAJOS DE CONTRATACIÓN A PRECIOS UNITARIOS PARA EL REFUERZO ESTRUCTURAL Y REPOSICIÓN DE ACABADOS DEL EDIFICIO DENOMINADO "TORRE HIDALGO" UBICADO EN AV. HIDALGO NO. 1435 DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO.

LOCALIDAD: JALISCO
MUNICIPIO: GUADALAJARA
CONTRATO NO: IPEJAL-CI-PVI-002/2014
CLAVE INTERBANCARIA: 072320006268677194

IMPORTE DE LA ESTIMACION
IVA 16%
TOTAL DE LA ESTIMACION
AMORTIZACION DEL ANTICIPO 25%
SUB-TOTAL IMPORTE PARA FACTURAR
5 AL MILLAR
NETO A PAGAR

523,226.06
83,716.17
606,942.23
151,735.56
455,206.67
2,616.13
452,590.54

LAE. MARIA ALEJANDRA
CERVANTES MENDOZA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. SALVADOR MENDEZ
CARRILLO
DIRECTOR DE PROMOCIÓN DE
VIVIENDA E INMOBILIARIA

ING. ARTURO RAMIREZ RUIZ
JEFE DE CONSTRUCCIÓN Y
SUPERVISCION DE OBRA

ARQ. JOSE LUIS ESPINO PEREZ
SUPERVISOR DE OBRA

Importe con letra *** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Pesos 54/100 ***

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16% \$62,787.13

Desglose de impuestos retenidos

5 AL MILLAR \$2,616.13
(5.00%)

Subtotal \$392,419.55

Descuentos \$0.00

Impuestos trasladados \$62,787.13

Impuestos retenidos \$2,616.13

TOTAL \$452,590.54

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.0]F74877F0-5C1E-468F-A0E6-60399F496861|2015-10-

02T14:24:22|TqMOXWNDLqrl+vhkelcu9Du9qNkhYTNV/DwsdPVg2+0m4odjNdlrxNKZtZ5ejHzeL7mnKmTqWdntEDpNtz3qKu1pHVYXDOKcBPVYfSVRO+GzyXst2F67bpaMDbjqcjUOnA7p3//Kmt

6rfQwp/7hGyxWVyh23ml2ss4c7DUCw8=|00001000000202864530]]

Sello Digital

TqMOXWNDLqrl+vhkelcu9Du9qNkhYTNV/DwsdPVg2+0m4odjNdlrxNKZtZ5ejHzeL7mnKmTqWdntEDpNtz3qKu1pHVYXDOKcBPVYfSVRO+GzyXst2F67bpaMDbjqcjUOnA7p3//Kmt6rfQwp/7hGy

xWVyh23ml2ss4c7DUCw8=

Sello Digital del SAT

T/O74/DOSp8h7bk29FcGrKLIK6aMr6aEwNvFeIQ4k6MTCUMSImM9/zOj3zKdCYruEy2UdrMiipKJSIBQTHPKduC8LITkXalVnAvDjmv1xZ649S85i3YS9ejP1iviljQPbj3ldFA4cv9zjCbf3F/yGirrA7wfQn0

OXM2hia9s=

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1



Solución Factible Consultores
Proveedor Autorizado de Certificación No. 54555
www.solucionfactible.com

INSTITUTO DE PENSIONES DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO.



DIRECCION DE PROMOCION DE VIVIENDA E INMOBILIARIA

JEFATURA DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA

CARATULA DE ESTIMACION

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

ESTIMACION No. **5** (CINCO)

FECHA DE INICIO CONTRATO: 24 DE NOVIEMBRE DEL 2014

FECHA DE TERMINO DE CONTRATO: 22 DE ABRIL DEL 2015

FECHA DE INICIO RECALENDARIZADA: 24 DE NOVIEMBRE DEL 2014

FECHA DE TERMINO RECALENDARIZADA: 20 DE AGOSTO DE 2015

FECHA DE TERMINO CON PRORROGA: 20 DE AGOSTO DE 2015

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 4/04/2014 AL 03/06/ 2015

OBRA:

CONTRATACION A PRECIOS UNITARIOS PARA EL REFUERZO ESTRUCTURAL Y REPOSICION DE ACABADOS DEL EDIFICIO DENOMINADO "TORRE HIDALGO" UBICADO EN GUADALAJARA PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO.

No. CONTRATO

IPEJAL-CI-PVI-002/2014

RESUMEN DE ESTIMACION

CONCEPTO	IMPORTES	AVANCES
(A) COSTO ESTA ESTIMACION	523,226.06	FISICO 98.14%
(B)		FINANCIERO 98.14%
(C) IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	523,226.06	
(D) 16% DE I.V.A. (0.16 x C)	83,716.17	
(E) TOTAL DE ESTA ESTIMACION (C+D)	606,942.23	
(F) AMORTIZACION DE ANTICIPO (25 %) DE (E)	151,735.56	
(G) SUB-TOTAL (IMPORTE PARA FACTURA (E-F)	455,206.67	
(H) ART 16 REG. LOPEJ (5 AL MILLAR)	2,616.13	
NETO A PAGAR (G - H)	452,590.54	

CONTRATO	ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 3,867,810.37
ESTA ESTIMACION	\$ 606,942.23
ACUMULADO A LA FECHA	\$ 4,474,752.60
SALDO	\$ 84,680.40
SALDO QUE SE CANCELA	\$ 0.00

FIRMAS

CONTRATISTA
LIC. MARIA ALEJANDRA CERVANTES MENDOZA

ING. ARTURO RAMIREZ RUIZ

JEFE DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA

LIC. SALVADOR MENDEZ CARRILLO
DIRECTOR DE PROMOCION DE VIVIENDA E INMOBILIARIA

ARQ. JOSE LUIS ESPINO PEREZ

SUPERVISOR DE OBRA

LUGAR Y FECHA : GUADALAJARA, JALISCO, A 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
GUADALAJARA JAL.

ESTA ESTIMACION CUMPLE CON LO PREVISTO EN LA NORMATIVIDAD ESTATAL VIGENTE



ESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE JALISCO S.A. DE C.V.

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal 5D8A25E7-6FFF-4A7A-B6A2-EA3F96A689E0
Certificado SAT 00001000000202864530
Fecha y hora de certificación 2015-12-07T14:14:23
Régimen fiscal Personas morales del régimen general
Expedición TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO

Tipo de comprobante Factura
Folio/Serie 000419E
Fecha y hora de emisión 2015-12-07T14:14:19
Condiciones de pago No identificado
Método de pago No identificado
No. de cuenta de pago No identificado
Moneda MXP
Tipo de cambio 1.00



Emisor

EPJ990126KG9 ESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE JALISCO SA DE CV

CLAVEL 2950
COL. TULIPANES, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, C.P. 45640
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO, MEXICO

Expedido en:

CLAVEL 2950
COL. TULIPANES, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, C.P. 45640
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO, MEXICO

Receptor

IPE540101GX0 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

AV. MAGISTERIO 1155
COL. OBSERVATORIO, C.P. 44266
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. (6) FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DE CONTRATACIÓN A PRECIOS UNITARIOS PARA EL REFUERZO ESTRUCTURAL Y REPOSICIÓN DE	1.00	LOTE	\$1,332,858.64	\$1,332,858.64

ACABADOS DEL EDIFICIO DENOMINADO "TORRE HIDALGO" UBICADO EN AV.
HIDALGO NO. 1435 DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA PROPIEDAD DEL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO.

LOCALIDAD: JALISCO
MUNICIPIO: GUADALAJARA
CONTRATO NO: IPEJAL-CI-PVI-002/2014
CLAVE INTERBANCARIA: 072320006268677194

IMPORTE DE LA ESTIMACION 1,351,108.72
IVA 16% 216,177.40
TOTAL DE LA ESTIMACION 1,567,286.12
AMORTIZACION DEL ANTICIPO 25% 21,170.09
SUB-TOTAL IMPORTE PARA FACTURAR 1,546,116.03
5 AL MILLAR 6,755.54
NETO A PAGAR 1,539,360.49

LAE. MARIA ALEJANDRA
CERVANTES MENDOZA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. SALVADOR MENDEZ
CARBILLO
DIRECTOR DE PROMOCIÓN DE
VIVIENDA E INMOBILIARIA

ING. ARTURO RAMIREZ RUIZ
JEFE DE CONSTRUCCIÓN Y
SUPERVICION DE OBRA

ARQ. JOSE LUIS ESPINO PEREZ
SUPERVISOR DE OBRA

Importe con letra *** UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Pesos 49/100 ***

Desglose de impuestos trasladados
IVA 16% \$213,257.38

Subtotal	\$1,332,858.64
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$213,257.38
Impuestos retenidos	\$0.00
TOTAL	\$1,539,360.49

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|5D8A25E7-6FFF-4A7A-B6A2-EA3F96A689E0|2015-12-07T14:14:23|Tyzc0gvervFzkE7GLI+jZo+fbT332h0J|cN5cmaqAAtCzNRhuyYIAMEk2NveVlmd9+8Rt6LDuc9p2r4RLUsC3kRl/ZTWzxSE1ZeF20ESJfslhcFU7YWP19+txMm7okkHHYP2XjxU7SDomPID1ZirjgmVfiC1y0I9IHQPqola0=|00001000000202864530||

Sello Digital

Tyzc0gvervFzkE7GLI+jZo+fbT332h0J|cN5cmaqAAtCzNRhuyYIAMEk2NveVlmd9+8Rt6LDuc9p2r4RLUsC3kRl/ZTWzxSE1ZeF20ESJfslhcFU7YWP19+txMm7okkHHYP2XjxU7SDomPID1ZirjgmVfiC1y0I9IHQPqola0=

Sello Digital del SAT

TnYqWBWW3dIj|PMz7CS0SbZxlqtCvQjxKwhu+yr9dkCBmHS3C855xF0U1xoSyRBgHMFbDdN++1MiX66Ko1G8SG27P59zHRR3FJa8arbcEe3pDs247n6JlpmhCuru6pzTd5tknX+UgMIYPzIjvCDPKU TsHxbYd2ApAip1CkZr4=



INSTITUTO DE PENSIONES DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO.



DIRECCION DE PROMOCION DE VIVIENDA E INMOBILIARIA

JEFATURA DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA

CARATULA DE ESTIMACION

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
ESTIMACION No. **6** (SEIS) (FINIQUITO)

FECHA DE INICIO CONTRATO: 24 DE NOVIEMBRE DEL 2014

FECHA DE TERMINO DE CONTRATO: 22 DE ABRIL DEL 2015

FECHA DE INICIO RECALENDARIZADA: 24 DE NOVIEMBRE DEL 2014

FECHA DE TERMINO RECALENDARIZADA: 20 DE AGOSTO DE 2015

FECHA DE TERMINO CON PRORROGA: 20 DE AGOSTO DE 2015

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 4/06/2015 AL 20/08/2015

OBRA:

CONTRATACION A PRECIOS UNITARIOS PARA EL REFUERZO ESTRUCTURAL Y REPOSICION DE ACABADOS DEL EDIFICIO DENOMINADO "TORRE HIDALGO" UBICADO EN GUADALAJARA PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO.

No. CONTRATO **IPEJAL-CI-PVI-002/2014**

RESUMEN DE ESTIMACION

CONCEPTO	IMPORTES	AVANCES
(A) COSTO ESTA ESTIMACION	1,351,108.72	FISICO 100.00%
(B)		FINANCIERO 95.76%
(C) IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	1,351,108.72	
(D) 16% DE I.V.A. (0.16 x C)	216,177.40	
(E) TOTAL DE ESTA ESTIMACION (C+D)	1,567,286.12	
(F) AMORTIZACION DE ANTICIPO (25 %) DE (E)	21,170.09	
(G) SUB-TOTAL (IMPORTE PARA FACTURA (E-F)	1,546,116.03	
(H) ART 16 REG. LOPEJ (5 AL MILLAR)	6,755.54	
NETO A PAGAR (G - H)	1,539,360.49	

CONTRATO	ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 4,474,752.60
ESTA ESTIMACION	\$ 1,567,286.12
ACUMULADO A LA FECHA	\$ 6,042,038.72
SALDO	\$ 267,649.28
SALDO QUE SE CANCELA	\$ 267,649.28

FIRMAS

 CONTRATISTA
LIC. MARIA ALEJANDRA CERVANTES MENDOZA

 ING. ARTURO RAMIREZ RUIZ
JEFE DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA

 LIC. SALVADOR MENDEZ CARRILLO
DIRECTOR DE PROMOCION DE VIVIENDA E INMOBILIARIA

 ARC. JOSE LUIS ESPINO PEREZ
SUPERVISOR DE OBRA

 LUGAR Y FECHA : GUADALAJARA, JALISCO, A 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015
GUADALAJARA JAL.

ESTA ESTIMACION CUMPLE CON LO PREVISTO EN LA NORMATIVIDAD ESTATAL VIGENTE