




DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PROYECTOS

ESTIMACIÓN: 1 FINIQUITO



ICCEMICH S.A. de C.V.

CARATULA DE ESTIMACIÓN

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACIÓN

CONTRATISTA		OBRA	
NOMBRE:	ICCEMICH S.A. DE C.V.	NOMBRE:	EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALACIÓN DE POSTES Y LUMINARIAS DEL CENTRO HISTÓRICO DE ZAPOTLÁN DEL REY.
DOMICILIO:	Halcones No. 87	CONTRATO:	02ZDR/DPO/12-2015
COLONIA:	Fracc. La Hacienda, Morelia, Mich.	PROGRAMA:	RAMO 33 INFRAESTRUCTURA
TÉLEFONO:	01443-233-07-76	PERIODO CONTRATADO:	DEL 04 DE FEBRERO AL 31 DE MAYO DEL 2013
PERIODO DE ESTIMACIÓN:	DEL 04 DE FEBRERO AL 19 DE ABRIL DEL 2013	PERIODO DE PRORROGA:	NO
FECHA DE ESTIMACIÓN:	19 DE ABRIL DEL 2013	ANTICIPO	\$


PRESUPUESTO		AVANCE FINANCIERO		IMPORTES DE ESTIMACIÓN	
PRESUPUESTO (SIN I.V.A.):	\$ 238,179.10	PRESUPUESTO:	100.00%	MONTO DE ESTIMACIÓN:	\$ 233,399.65
AMPLIACIÓN PRESUPUESTO:	\$ -	AMPLIACIÓN PRESUPUESTO:	0.00%	I.V.A. (16%):	\$ 37,343.94
ACUMULADO ANTERIOR:	\$ -	ACUMULADO ANTERIOR:	0.00%	IMPORTE DE ESTIMACIÓN:	\$ 270,743.60
ESTA ESTIMACIÓN:	\$ 233,399.65	ESTA ESTIMACIÓN:	97.99%	RETENCIÓN 5 AL MILLAR:	\$ 1,167.00
ACUMULADO:	\$ 233,399.65	ACUMULADO:	97.99%	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	
POR EJERCER:	\$ 4,779.44	POR EJERCER:	2.01%	TOTAL A PAGAR:	\$ 269,576.60

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		AVANCE FÍSICO	
ANTICIPO 35 % (SIN I.V.A.):	\$ -	OBRA:	100.00%
ACUMULADO ANTERIOR:	\$ -	ACUMULADO ANTERIOR:	0.00%
ESTA ESTIMACIÓN:	\$ -	ESTA ESTIMACIÓN:	100.00%
ACUMULADO:	\$ -	ACUMULADO:	100.00%
POR EJERCER:	\$ -	POR EJERCER:	0.00%

AUTORIZO		CONTRATISTA	
SUPERVISOR	ARQ. VÍCTOR MANUEL LÓPEZ VILLARRUEL	REPRESENTANTE LEGAL	ING. N. RODRIGO HIDALGO LUNA

ZAPOTLÁN DEL REY
GOBIERNO MUNICIPAL 2012 - 2015

000088



SERVICIOS ESTRATÉGICOS
MARTINEZ & SIORDIA, S.A. DE C.V.

ESTIMACIÓN: 2 FINIQUITO

CARATULA DE ESTIMACIÓN

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACIÓN

CONTRATISTA		OBRA		
NOMBRE:	SERVICIOS ESTRATÉGICOS MARTINEZ & SIORDIA, S.A. DE C.V.	NOMBRE:	TRABAJO DE RESTAURACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA DE ZAPOTLÁN DEL REY, JALISCO.	
DOMICILIO:	CALLE MARTILLO 2150	CONTRATO:	ZDR7DOP/08/2013	PROGRAMA: CONACULTA
COLONIA:	PARQUE INDUSTRIAL EL ALAMO	PERIODO CONTRATADO:	DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2013 AL 31 DE ENERO DEL 2014	
TELÉFONO:	333627 1430	PERIODO DE PRORROGA:		
PERIODO DE ESTIMACIÓN:	DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013	FECHA DE ESTIMACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DEL 2013	ANTICIPO 200,000.00

PRESUPUESTO		AVANCE FINANCIERO		IMPORTES DE ESTIMACIÓN	
PRESUPUESTO (SIN IVA):	\$ 689,655.33	PRESUPUESTO:	100.00%	MONTO DE ESTIMACIÓN:	\$ 217,689.27
AMPLIACIÓN PRESUPUESTO:		AMPLIACIÓN PRESUPUESTO:	0.00%		
ACUMULADO ANTERIOR:	\$ 471,966.06	ACUMULADO ANTERIOR:	68.43%	I.V.A. (16%):	\$ 34,830.28
ESTA ESTIMACIÓN:	\$ 217,689.27	ESTA ESTIMACIÓN:	31.57%	IMPORTE DE ESTIMACIÓN:	\$ 252,519.55
ACUMULADO:	\$ 689,655.33	ACUMULADO:	100.00%		
POR EJERCER:	\$ -	POR EJERCER:	0.00%	RETENCIÓN 5 AL MILLAR:	\$ 1,088.45
AMORTIZACIÓN DE ANTIPO		AVANCE FÍSICO		AMORTIZACIÓN DE ANTIPO:	\$ 63,140.00
ANTIPO	200,000.00	OBRA:	100.00%	TOTAL A PAGAR:	188,291.11
ACUMULADO ANTERIOR:	\$ 136,860.00	ACUMULADO ANTERIOR:	68.43%		
ESTA ESTIMACIÓN:	\$ 63,140.00	ESTA ESTIMACIÓN:	31.57%		
ACUMULADO:	200,000.00	ACUMULADO:	100.00%		
POR EJERCER:		POR EJERCER:	0.00%		

AUTORIZO		AUTORIZO	
SUPERVISOR		CONTRATISTA	
ZAPOTLÁN DEL REY, JALISCO		REPRESENTANTE LEGAL	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		LIC. JORGE EDUARDO MORALES MARTÍNEZ	
GOBIERNO MUNICIPAL 2012 - 2015			

000214