


OBRA:	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS CERRITOS, MPIO. DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.	 MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.	 <b>CORPORACION MISIO, S.A. DE C.V.</b>	
LOCALIDAD:	LOS CERRITOS, MPIO. DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.		CONTRATISTA:	CORPORACION MISIO, S.A. DE C.V.
CONTRATO:	ZDR/DOP/11-2014		DOMICILIO:	JARDINEROS No. 112, COL. ARTESANOS, TLAQUEPAQUE, JAL.
PERIODO DE EST.:	24/07/2014 AL 24/10/2014		R.F.C.:	CMI100521QI4
FECHA:	miércoles, 24 de septiembre de 2014		PADRON MUNICIPAL CONT.:	07/2014/OP
			REG. I.M.S.S.:	H681976710-2

REPORTE FISICO - FINANCIERO

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNI	DESARROLLO DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS										
			DEL PRESUPUESTO			EST. 1		EST. 2		SUMAS		DIFERENCIAS	
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS CERRITOS MPIO. DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.												
A	CASETA DE CONTROL												
A.1	Limpia, trazo y nivelacion del terreno (area de edificios). por medio de aparatos de medicion.	m2	7.50	8.02	60.15	7.80	62.56		0.00	7.80	62.56	-0.30	-2.41
A.2	Excavacion por medios mecanicos retro excavadora en material tipo (B) a una profundidad menor de 2.00 mts. Incluye afinacion de paredes y fondo. por medios manuales.	m3	7.50	40.71	305.33	7.50	305.33		0.00	7.50	305.33	0.00	0.00
A.3	Plantilla de concreto pobre hecho en obra, con un f'=100 kg/cm2. de 5 cm. de espesor.	m2	5.80	174.94	1,014.65	5.80	1,014.65		0.00	5.80	1,014.65	0.00	0.00
A.4	Mamposteria de piedra braza de la region, en cimientto, asentada con mortero cemento arena en proporcion 1:5, acabado comun	m3	3.79	2,083.27	7,895.59	3.79	7,895.59		0.00	3.79	7,895.59	0.00	0.00
A.5	Cadena de concreto armado con un f'c=150 kg/cm2 de seccion de 14X25 , armada con 4 varillas del No. 3 y estrubos del No. 2 @ 20 cm. acabado comun	ml	10.85	469.22	5,091.04	10.85	5,091.04		0.00	10.85	5,091.04	0.00	0.00
A.6	Dado de concreto reforzado de 28x28 xm. con un f'c=200 kg/cm2, armado con 8 var. de 3/8" y estribos de 1/4" @ 20 cm. c.a.c. incluye: cimbado, armado, elaboracion de la mezcla, acarreo, vaciado, vibrado, descimbrado y curado. Acabado comun.	ml	3.00	655.57	1,966.71	3.00	1,966.71		0.00	3.00	1,966.71	0.00	0.00
A.7	Relleno de tableros con material inerte compactado con equipo mecanico (bailarina) incluye adiccion de agua, en capas de 20 cm. Incluye : suministro de material y acarreo dentro de la obra. P.U.O.T.	m3	4.84	316.55	1,532.10	4.84	1,532.10		0.00	4.84	1,532.10	0.00	0.00
A.8	Muro de tabique rojo recocido, acabado comun de 14 cm. de espesor, asentado con moretro de cemento - arena en proporcion 1:5, a 1er. nivel. incluye: andamiaje y todo lo necesario para su correcta ejecucion. A una altura de trabajo de 1er.. nivel.	m2	18.78	418.42	7,857.93	18.78	7,857.93		0.00	18.78	7,857.93	0.00	0.00
A.9	Castillo de concreto armado con un f'c=150 kg/cm2 de seccion de 14X25 , armada con 4 varillas del No. 3 y estribos del No. 2 @ 20 cm. acabado comun	ml	16.80	425.72	7,152.10	16.80	7,152.10		0.00	16.80	7,152.10	0.00	0.00
A.10	Cadena intermedia y cerramiento, de concreto armado con un f'c=150 kg/cm2 de seccion de 14X25 , armada con 4 varillas del No. 3 y estrubos del No. 2 @ 20 cm. acabado comun	ml	10.85	425.72	4,619.06	10.85	4,619.06		0.00	10.85	4,619.06	0.00	0.00
A.12	Losa tipo boveda catalana de 4" de peralte, armada con viguetas de acero de 8" y tableros de tabique de cuña de 10x20x5 cm. asentado con mortero de albañileria en proporcion de 1.5 , acabado aparente cara expueta interio.	m2	4.88	778.51	3,799.13	4.88	3,799.13		0.00	4.88	3,799.13	0.00	0.00



000156


  
CONTRATISTA:  
LIC. JESUS HUMBERTO TRUJILLO BARAJAS  
REP. LEGAL



OBRA:	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS CERRITOS, MPIO. DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.	 <b>MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.</b>		
LOCALIDAD:	LOS CERRITOS, MPIO. DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.		CONTRATISTA:	CORPORACION MISIO, S.A. DE C.V.
CONTRATO:	ZDR/DOP/11-2014		DOMICILIO:	JARDINEROS No. 112, COL. ARTESANOS, TLAQUEPAQUE, JAL.
PERIODO DE EST.:	24/07/2014 AL 24/10/2014		R.F.C.:	CMI100521QI4
FECHA:	miércoles, 24 de septiembre de 2014		PADRON MUNICIPAL CONT.:	07/2014/OP
		REG. I.M.S.S.:	H681976710-2	


**REPORTE FISICO - FINANCIERO**

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNI	DESARROLLO DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS										
			DEL PRESUPUESTO			EST. 1		EST. 2		SUMAS		DIFERENCIAS	
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
A.13	Piso de concreto de 10 cm. de espesor, reforzado con mallalac 6x6 10/10 con un f'c=150 kg/cm2. incluye:cimbrado, elaboracion de la mezcla, acarreos, vaciado, terminado, descimbrado y curado. (acabado rallado)	m2	4.60	316.05	1,453.83	4.60	1,453.83		0.00	4.60	1,453.83	0.00	0.00
A.14	Aplando de mezcla en muros con mortero de labafileria-arena en proporcion 1:5, con unespesor medio de 2 cm. incluye: andamiaje, preparacion de la mezcla y acarreos, 1 er. nivel. Acabado repellido afinado	m2	35.97	199.01	7,158.39	35.97	7,158.39		0.00	35.97	7,158.39	0.00	0.00
A.15	Emboquillado de muro 14 cm. , a base de mortero cemento-arena en proporcion 1:5, con unespesor medio de 2 cm. incluye: andamiaje, preparacion de la mezcla y acarreos, 1 er. nivel. Acabado repellido	ml	22.52	66.40	1,495.33	22.52	1,495.33		0.00	22.52	1,495.33	0.00	0.00
A.16	Relleno de tepetate liviano mezclado con aglutitante de cemento gris, en proporcion de 1:15, para dar pendiente, para recibir baldoza en azotea. Incluye: mezcla, acarreos, andámiaje, izado, tendido y terminado. altura maxima d etrabajo 2 niveles.	m2	4.88	202.29	987.18	4.88	987.18		0.00	4.88	987.18	0.00	0.00
A.17	Chafan esquinero de mezcla de mortero de cemento-arena en proporcion 1:3, con dimensiones de 3"x3", terminado afinado.	ml	8.90	48.29	429.78	8.90	429.78		0.00	8.90	429.78	0.00	0.00
A.18	Suministro, habilitado e instalado de puerta de a base de perfiles de fierro comercial con dimensiones de 100X250 cm. incluye : perfil tipo AP y duela cal. de 18. fondeado con anticorrosivo y terminado en pintura de esmalte.	pza.	2.00	4,681.05	9,362.10	2.00	9,362.10		0.00	2.00	9,362.10	0.00	0.00
A.19	Suministro, habilitado e instalado de ventana correiza a base de perfiles de fierro comercial con dimensiones de 50 X 90 cm. segun diseño presentado. Incluye : fondeado con anticorrosivo y terminado en pintura de esmalte.	pza.	2.00	1,393.14	2,786.28	2.00	2,786.28		0.00	2.00	2,786.28	0.00	0.00
A.20	Lechadeado de agua, cemento gris y resina , en proporcion de 15:5 :1 por medio de jalador de vinil a una altura d etrabajo de 3er. nivel.	m2	4.88	22.34	109.02	4.88	109.02		0.00	4.88	109.02	0.00	0.00
B	EQUIPAMIENTO DE POZO.				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO NEGRO C40 PARA COLUMNA DE 3 " X 640 CM. CON ROSCA CONICA Y COPLE., INCLUYE: : MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	PZA	24.00	2,688.76	64,530.24	24.00	64,530.24		0.00	24.00	64,530.24	0.00	0.00
B2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TREN DE DESCARGA FO. FO. DE 4"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	32,577.62	32,577.62	1.00	32,577.62		0.00	1.00	32,577.62	0.00	0.00
B3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE PLANO SUMERGIBLE DE CALIBRE 3X8; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	160.00	107.79	17,246.40	160.00	17,246.40		0.00	160.00	17,246.40	0.00	0.00



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS:

000157


 CONTRATISTA:  
LIC. JESUS HUMBERTO TRUJILLO BARAJAS  
REP. LEGAL



OBRA:	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS CERRITOS, MPIO. DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.	 <b>MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.</b>	 <b>CORPORACION MISIO, S.A. DE C.V.</b>	
LOCALIDAD:	LOS CERRITOS, MPIO. DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.		CONTRATISTA:	CORPORACION MISIO, S.A. DE C.V.
CONTRATO:	ZDR/DOP/11-2014		DOMICILIO:	JARDINEROS No. 112, COL. ARTESANOS, TLAQUEPAQUE, JAL.
PERIODO DE EST.:	24/07/2014 AL 24/10/2014		R.F.C.:	CMI100521QI4
FECHA:	miércoles, 24 de septiembre de 2014		PADRON MUNICIPAL CONT.:	07/2014/OP
			REG. I.M.S.S.:	H681976710-2

REPORTE FISICO - FINANCIERO

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNI	DESARROLLO DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS										
			DEL PRESUPUESTO			EST. 1		EST. 2		SUMAS		DIFERENCIAS	
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
B4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA DE 3/4 DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA NIVEL ESTÁTICO; INCLUYE: EMPATE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	153.60	37.54	5,766.14	153.60	5,766.14		0.00	153.60	5,766.14	0.00	0.00
C	LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE.												
C1	PRELIMINARES.												
C1.1	TRAZO Y NIVELACIÓN A CIELO ABIERTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE CON APARATO TOPOGRÁFICO LAS VECES QUE SEA NECESARIO; INCLUYE: MADERA DE PINO DE 2DA. Y/O VARILLAS PARA EJES Y REFERENCIAS, PINTURA DE ESMALTE, CLAVOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	482.00	17.90	8,627.80	482.00	8,627.80		0.00	482.00	8,627.80	0.00	0.00
C1.2	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN CEPAS EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 A 1.00 M. DE PROFUNDIDAD; INCLUYE: NIVELACIÓN Y AFINE DE CEPA, COLOCACIÓN DE MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	242.93	40.71	9,889.68	242.93	9,889.68		0.00	242.93	9,889.68	0.00	0.00
C1.2A	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS CON MARTILLO MONTADO EN EXCAVADORA, EN MATERIAL TIPO C2 (ROCA DURA), A UNA PROFUNDIDAD MENOR DE 0.00 A 2.00 MTS. , INCLUYE: EXTRACCION DE REZAGA A MANO Y AFINE DE TALUDES Y FONDO	M3	26.99	358.65	9,679.96	26.99	9,679.96		0.00	26.99	9,679.96	0.00	0.00
C1.3	ENCAMADO Y ACOSTILLADO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON BAILARINA, INCORPORANDO HUMEDAD ÓPTIMA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DE TUBO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES. INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS LOCALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	168.70	319.86	53,960.38	13.33	4,262.15	155.37	49,698.23	168.70	53,960.38	0.00	0.00
C1.4	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA); INCLUYE: VOLTEO CON PALA.	M3	101.22	174.53	17,665.93		0.00	101.22	17,665.93	101.22	17,665.93	0.00	0.00
C1.6	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, ARENA, GRAVA, CASCAJO VOLUMEN SUELTO, DEMOLICIÓN Y/O DESAZOLVE A 4 KILÓMETROS DE DISTANCIA DE PIE DE OBRA, EN ZONA URBANA TRANSITO NORMAL; INCLUYE: ABUNDAMIENTO DEL 30%, CARGA A MÁQUINA Y DESCARGA VOLTEO, 1ER. KILÓMETRO Y KILÓMETROS SUBSECUENTES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	219.31	84.51	18,533.89		0.00	219.31	18,533.89	219.31	18,533.89	0.00	0.00



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS:

000158

 CONTRATISTA:  
LIC. JESUS HUMBERTO TRUJILLO BARAJAS  
REP. LEGAL

OBRA:	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS CERRITOS, MPIO. DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.	 MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.		
LOCALIDAD:	LOS CERRITOS, MPIO. DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.		CONTRATISTA:	CORPORACION MISIO, S.A. DE C.V.
CONTRATO:	ZDR/DOP/11-2014		DOMICILIO:	JARDINEROS No. 112, COL. ARTESANOS, TLAQUEPAQUE, JAL.
PERIODO DE EST.:	24/07/2014 AL 24/10/2014		R.F.C.:	CMI100521QI4
FECHA:	miércoles, 24 de septiembre de 2014		PADRON MUNICIPAL CONT.:	07/2014/OP
			REG. I.M.S.S.:	H681976710-2

REPORTE FISICO - FINANCIERO

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNI	DESARROLLO DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS										
			DEL PRESUPUESTO			EST. 1		EST. 2		SUMAS		DIFERENCIAS	
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
C2	INSTALACIÓN DE TUBERIA HIDRÁULICA, CAJAS Y PIEZAS ESPECIALES.												
C2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 76.2 MM (3") DE DIÁMETRO DE PVC RD-26 PARA AGUA POTABLE; INCLUYE: LUBRICANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA,PRUEBA HIDROSTÁTICA, BOMBEO, AGUA NECESARIA, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y ACARREOS DE LOS MATERIALES.	ML	482.00	137.59	66,318.38		0.00	480.45	66,105.01	480.45	66,105.01	1.55	213.37
C2.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC DIÁMETRO DE 34" (102MM) RD-26; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	637.99	1,275.98		0.00	2.00	1,275.98	2.00	1,275.98	0.00	0.00
C2.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC DIÁMETRO DE 3" (102MM) RD-26; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	637.99	1,275.98		0.00	2.00	1,275.98	2.00	1,275.98	0.00	0.00
C2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE VÁSTAGO FIJO DE Fo.Fo. 3" (102MM) DE DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PZA	2.00	7,174.44	14,348.88		0.00	2.00	14,348.88	2.00	14,348.88	0.00	0.00
C2.7	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VÁLVULAS DE 1.30x1.30x1.30; INCLUYE: EXCAVACIÓN, RETIRO DEL MATERIAL, PLANTILLA, MARCO Y TAPA, LOSA DE CUBIERTA, LOSA DE PROTECCIÓN, DALAS DE LIGA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	12,711.40	25,422.80		0.00	2.00	25,422.80	2.00	25,422.80	0.00	0.00
C29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE FOFO. DE 1/2" DE 150 LBS	pza.	2.00	796.67	1,593.34		0.00	2.00	1,593.34	2.00	1,593.34	0.00	0.00
			413,789.10			217,658.10		195,920.04		413,578.14		210.96	

SUMAS IGUALES

SUBTOTAL=	413,789.10	217,658.10	195,920.04	413,578.14	413,789.10
IMPUESTO=	66,206.26	34,825.30	31,347.21		
TOTAL=	479,995.36	252,483.40	227,267.25		
5 AL MILL. =	2,067.89	1,088.29	979.60		
ANTICIPO=	119,482.76	63,120.85	56,361.91	119,482.76	
PAGO LIQUIDO=		188,274.26	169,925.73		

