



**INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLÓGICA  
DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.**  
CALLE: 20 DE NOVIEMBRE No 82 (TEL. OFICINA: 391 92 15374) ZAPOTLÁN DEL REY, JALISCO  
RFC: IUC090100CZ1 email: ineco@infraestructura@gmail.com

**H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN DEL REY JALISCO**  
2012-2015  
**FINIQUITO FÍSICO Y FINANCIERO DE OBRA**



OBRA:	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO 2DA. ETAPA DE LA LOC. DE SANTIAGO TOTOLIMIXPAN (COLONIA LA GUADALUPANA)	CONTRATO:	ZDR/DOP/14-2014	MONTO DE CONTRATO:	\$ 145,000.00
UBICACIÓN:	LOC. LA CAMPANA, MPIO. DE ZAPOTLÁN DEL REY, JAL.	PERIODO DE CONTRATO:	24/JULIO/2014 AL 24/SEPTIEMBRE/2014	CONTRATISTA:	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLÓGICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
		PERIODO DE EJECUCIÓN:	24/JULIO/2014 AL 31/JULIO/2014	FECHA:	miércoles, 24 de septiembre de 2014

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNI	P.U.	DEL PRESUPUESTO		ESTIMACIÓN 1		EJECUTADO		DIFERENCIAS	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
200.6	RED SANITARIA										
E01.002.01	Trazo y nivelación de terreno.	m2	7.66	215.00	\$ 1,646.90	215.00	1,646.90	215.00	1,646.90	0.00	0.00
E01.004.05	Excavación en terreno tipo II por medios mecánicos con un espesor de 60-100 cm promedio., incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	31.17	110.00	\$ 3,428.70	133.20	4,151.84	133.20	4,151.84	-23.20	-723.14
E001.03.08	Excavación por medios mecánicos con martillo montado en excavadora, en material tipo C2 (roca dura), a una profundidad menor de 0.00 a 2.00 mts. Incluye: extracción de rezaga a mano y afine de taludes y fondo.	m3	550.80	31.00	\$ 17,074.80	21.60	11,897.28	21.60	11,897.28	9.40	5,177.52
E01.007.03	Carga mecánica y acarreo de material producto de la excavación a banco de desperdicio primer kilómetro.	m3	41.35	189.63	\$ 7,841.20	202.32	8,365.93	202.32	8,365.93	-12.69	-524.73
E01.007.04	Acarreo de material producto de la excavación a banco de desperdicio kilómetro subsiguientes (2 km).	m3-km	6.21	379.26	\$ 2,355.20	404.64	2,512.81	404.64	2,512.81	-25.38	-157.61
E001.04.05	Cama de arena, para desplantar tubería, a base de arena volcánica con un espesor medio de 10 cm. incluye acarreo, vaciado y tendido.	m3	473.50	12.90	\$ 6,108.15	12.90	6,108.15	12.90	6,108.15	0.00	0.00
E016.03.03	Suministro e instalación de tubería de PVC sanitaria de 10" (250 mm) de diámetro, serie 25, norma NMX - E215	ml	294.84	215.00	\$ 63,390.60	215.00	63,390.60	215.00	63,390.60	0.00	0.00
E010.01.01.02	Suministro y colocación de descargas domiciliarias con tubería de pvc sanitario de 6" de diámetro incl. excavación según niveles con una sección de 60 cm de ancho promedio, incluye: silleta de 10"x6" y codo de 6" x 45, cama de arena, relleno compactado con pison metálico.	pza.	1,500.18	24.00	\$ 36,004.32	24.00	36,004.32	24.00	36,004.32	0.00	0.00
E001.04.03	Relleno de material inerte (tepalcates), compactada por medios mecánicos, homogenizada con agua al 85% de su p.v.s.m. con un espesor de 25 cm. incluye: mano de obra y herramienta.	m3	260.33	116.10	\$ 30,224.31	130.58	33,993.89	130.58	33,993.89	-14.48	-3,769.58
E016.05.01	Construcción de pozo visita circular de 120-60 cm. por 1.50 mts. de profundidad max., hecho a base de tabique rojo recocido 7x14x28 cm de 28 cm de espesor asentado con mortero cemento arena 1:4 incl. piso firme con espesor de 10 cm. f'c= 150 kg/cm2, aplanado cemento pulido, brocal y tapa marca de concreto armado.	pza.	6,842.96	2.00	\$ 13,685.92	2.00	13,685.92	2.00	13,685.92	0.00	0.00
E016.05.03	Construcción de pozo visita circular de 120-60 cm. por 1.50 mts. de profundidad max., TIPO (III) hecho a base de tabique rojo recocido 7x14x28 cm de 28 cm de espesor asentado con mortero cemento arena 1:4 incl. piso firme con espesor de 10 cm. f'c= 150 kg/cm2, aplanado cemento pulido, brocal y tapa marca de concreto armado.	pza.	6,660.80	1.00	\$ 6,660.80	1.00	6,660.80	1.00	6,660.80	0.00	0.00
				188,420.90		188,418.44		188,418.44			

				SUMA=	\$ 188,420.90		\$ 188,418.44		\$ 188,418.44		
				IVA=	\$ 30,147.34		\$ 30,146.95		\$ 30,146.95		SE CANCELA
				TOTAL=	\$ 218,568.24		\$ 218,565.39		\$ 218,565.39		2.85
				SUMAS IGUALES=	\$ 218,568.24				SUMAS IGUALES=		\$ 218,568.24

AMORTIZACIÓN ANTICIPO= \$ 54,642.06 \$ 54,642.06  
5 AL MILLAR= \$ 942.10 \$ 942.09  
LIQUIDO COBRADO= \$ 162,981.24 \$ 162,981.24

CONTRATISTA:  
ING. JUAN ANTONIO GODÍNEZ ANDRADE  
REPRESENTANTE LEGAL INECO S.A. DE C.V.

SUPERVISOR DE OBRA:  
ARQ. VÍCTOR LÓPEZ VILLARRUEL



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS:  
ARQ. GERARDO LUNA BUENROSTRO

000077



INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA  
DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

CALLE 26 DE NOVIEMBRE No 82 (TEL. OFICINA 391 92 16374) ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO  
RFC. IVE990100CZ1 email: ineco@infraestructura@gmail.com

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY JALISCO  
2012-2015  
FINIQUITO FÍSICO Y FINANCIERO DE OBRA



OBRA:	"CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO 2DA. ETAPA EN LA LOC. DE SANTIAGO TOTOLIMIXPAN (COLONIA LA GUADALUPANA)."	CONTRATO:	ZDR/DOP/15-2014	MONTO DE CONTRATO:	\$ 120,000.00
UBICACIÓN:	LOC. SANTIAGO TOTOLIMIXPAN, MPIO. DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.	PERIODO DE CONTRATO:	12/AGOSTO/2014 AL 30/AGOSTO/2014	CONTRATISTA:	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
		PERIODO DE EJECUCION:	12/AGOSTO/2014 AL 30/AGOSTO/2014	FECHA:	viernes, 29 de agosto de 2014

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNI	P.U.	DEL PRESUPUESTO		ESTIMACIÓN 1		EJECUTADO		DIFERENCIAS	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
200.7	RED DE AGUA POTABLE										
E01.002.01	Trazo y nivelación de terreno.	m2	7.93	226.00	\$ 1,792.18	217.51	1,724.85	217.51	1,724.85	8.49	67.33
E001.03.01	Excavacion en terreno tipo II por medios manuales con dimensiones de 30x30 cm promedio incluye mano de obra, herramienta y equipo.	m3	258.29	45.20	\$ 11,674.71	45.20	11,674.71	45.20	11,674.71	0.00	0.00
E001.04.05	Cama de arena, para desplantar tubería, a base de arena volcanica con un espesor medio de 10 cm. Incluye acarreo, vaciado y tendido.	m3	490.86	9.04	\$ 4,437.37	9.04	4,437.37	9.04	4,437.37	0.00	0.00
E019.01.01.04	Suministro e instalacion de tubo de PVC hidraulico RD-26 tipo ange de 2" de diametro., incluye todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ml	88.02	226.00	\$ 19,892.52	226.00	19,892.52	226.00	19,892.52	0.00	0.00
E001.04.03	Relleno de material inerte (tepetate), compactada por medios mecanicos, homogenizada con agua al 85% de su p.v.s.m. con un espesor de 25 cm. incluye: mano de obra y herramienta.	m3	287.21	45.10	\$ 12,953.17	36.16	10,385.51	36.16	10,385.51	8.94	2,567.66
TOMA P/T/2	Suministro y colocacion de tomas domiciliaria de agua potable. incluye: cople macho de PP-L blue-line de 20 mm x 1/2", con manguera hidraulica RD-9 (PEAD) de 1/2" de diametro, incl. excavacion a mano con una seccion de 50x80 cm. promedio y abrazadera de insercion de 2" x 1/2". Relleno compactado con pizon metalico y accesorios para su correcto funcionamiento, incluyendo suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	878.33	30.00	\$ 26,349.90	33.00	28,984.89	33.00	28,984.89	-3.00	-2,634.99
E019.01.01.10	Suministro e instalacion de piezas especiales de PVC hidraulico RD-26 tipo anger de 2", de diametro. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecucion.	lote	7,463.83	1.00	\$ 7,463.83	1.00	7,463.83	1.00	7,463.83	0.00	0.00
E019.02.04	Caja de operacion de valvulas de 120X120x120 cm. a base de: plantilla de concreto simple, muro 14 de tabique rojo recocido, aplanado pulido interior, tapa de FoFo. marco y contra marco de 75 kg., incluye: excavacion de cepa y relleno de material inerte.	pza	10,268.53	1.00	\$ 10,268.53	1.00	10,268.53	1.00	10,268.53	0.00	0.00
				94,832.21		94,832.21		94,832.21			

				ESTIMACION 1				SUMAS			
				SUMA=	\$ 94,832.21		\$ 94,832.21		\$ 94,832.21		
				IVA=	\$ 15,173.15		\$ 15,173.15		\$ 15,173.150		SE CANCELA
				TOTAL=	\$ 110,005.36		\$ 110,005.36		\$ 110,005.36		0.00
				SUMAS IGUALES=	\$ 110,005.36				SUMAS IGUALES=		\$ 110,005.36

AMORTIZACION ANTICIPO = \$ 27,501.34 \$ 27,501.34  
5 AL MILLAR = \$ 474.16 \$ 474.16  
LIQUIDO COBRADO = \$ 82,029.86 \$ 82,029.86

CONTRATISTA:  
ING. JUAN ANTONIO GODINEZ ANDRADE  
REPRESENTANTE LEGAL INECO S.A. DE C.V.

SUPERVISOR DE OBRA:  
ARQ. VICTOR LOPEZ VILLARRUEL



DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:  
ARQ. GERARDO LUNA BUENOSTRO

000073





INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLÓGICA  
DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.  
CALLE 20 DE NOVIEMBRE 18102 (TOL. OFICINA 381 92 15374) ZAPOTLÁN DEL REY, JALISCO  
RFC: 1069019C21 email: info@infraestructura@gmail.com

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN DEL REY JALISCO  
2012-2015  
FINIQUITO FÍSICO Y FINANCIERO DE OBRA



OBRA:	CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y VESTIDORES EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CENTRO DEPORTIVO, ZAPOTLAN DEL REY	CONTRATO:	ZDR/DOP/16-2014	MONTO DE CONTRATO:	\$ 145,000.00
UBICACIÓN:	CABECERA MUNICIPAL	PERIODO DE CONTRATO:	03/NOVIEMBRE/2014 AL 30/DICIEMBRE/2014	CONTRATISTA:	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
		PERIODO DE EJECUCION:	03/NOVIEMBRE/2014 AL 17/DICIEMBRE/2014	FECHA:	lunes, 22 de diciembre de 2014

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNI	P.U.	DEL PRESUPUESTO		ESTIMACIÓN 1		ESTIMACIÓN 2		ESTIMACIÓN 3		ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO		EJECUTADO		DIFERENCIAS	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
E005.09.01.01	Relleno de tepetate liviano mezclado con aglutinante de cemento gris, en proporción de 1:15, para dar pendiente, para recibir baldosa en azotea. Incluye: mezcla, acarreo, andamiaje, izado, tendido y terminado. altura máxima de trabajo 2 niveles.	m2	172.01	30.50	5,246.31									0.00	0.00	30.50	5,246.31
E005.09.02.01	Baldosa de barro recocida de 20 x20 cm. asentada con mortero de albañilería en proporción 1:5, lechada en superficie, terminado limpio, a una altura de 2do. nivel.	m2	266.13	25.60	6,812.93									0.00	0.00	25.60	6,812.93
E005.10.01	Chafalán esquinero de mezcla de mortero de cemento-arena en proporción 1:3, con dimensiones de 3"x3", terminado afinado.	ml	38.50	34.50	1,328.25					16.65	641.03			16.65	641.03	17.85	687.22
E05.08.01	Guarnición de concreto simple, con sección de 12X20X30 cm. Incluye: cimbrado, elaboración de la mezcla, acarreo, vaciado, vibrado, descimbrado y curado.	ml	256.43	21.00	5,385.03					34.65	8,885.30			34.65	8,885.30	-13.65	-3,500.27
E005.05.02.02	Banqueta y/o pasillos de concreto de 10 cm. de espesor, reforzado con fibra de polipropileno con un f'c=150 kg/cm2. Incluye: cimbrado, elaboración de la mezcla, acarreo, vaciado, terminado, descimbrado y curado. (acabado rallado)	m2	279.41	21.00	5,867.61					65.76	18,374.00			65.76	18,374.00	-44.76	-12,506.39
100.2.5 E006.01.02.02.02	ACABADOS Suministro y aplicación de impermeabilizante elastomérico, marca aislaflex de PASA, 5 años, sin malla de refuerzo tipo polired en 1 sentido. Incluye: preparación de la superficie, aplicación a 2 manos, a una altura de 2do. nivel.	m2	113.90	25.60	2,915.84									0.00	0.00	25.60	2,915.84
E006.02.01.01	Suministro y colocación de piso de cerámica marca Vitromex o equivalente de 33x33 cm de primera, con junta de 1 cm. asentado con pegapiso y sellador con junteador. Incluye: aplicación de resina protecto bond en superficie, para mejor adherencia en el sustrato.	m2	368.49	40.80	15,034.39					37.44	13,796.27			37.44	13,796.27	3.36	1,238.12
E006.02.01.04	Suministro y colocación de zócalo de 10 cm. de cerámica marca Vitromex o equivalente de primera, con junta de 1 cm. asentado con pegapiso y sellador con junteador. Incluye: aplicación de resina protecto bond en superficie, para mejor adherencia en el sustrato.	ml	71.98	42.30	3,080.74					21.60	1,554.77			21.60	1,554.77	21.20	1,525.97
E006.02.02.01	Suministro y colocación de azulejo marca Vitromex o equivalente de 20x20 cm de primera, a hueso asentado con pegapiso y sellador con junteador. Incluye: aplicación de resina protecto bond en superficie, para mejor adherencia en el sustrato.	m2	416.98	38.00	15,845.24					44.18	18,422.18			44.18	18,422.18	-6.18	-2,576.94
E006.002.01.02.02	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica, (5 años berelinte o similar), en muros y plafones, colores regulares, a una altura máxima de 2 do. nivel. Incluye: preparación de la superficie, resanes, sellado de la misma a base de sellador acrílico (superficie rugosa)	m2	79.58	275.44	21,919.52					160.98	12,810.79			160.98	12,810.79	114.46	9,108.73
SUMA=					83,435.86		0.00		0.00		74,484.34		0.00		74,484.34		8,951.52
ACUMULADO =					364,127.93		125,306.02		148,411.61		74,484.34		317.42		348,519.39		15,608.54

CONTRATISTA:  
ING. JUAN ANTONIO RODRIGUEZ ANDRADE  
REPRESENTANTE LEGAL INECO S.A. DE C.V.

SUPERVISOR DE OBRA:  
ARQ. VICTOR LOPEZ VILLARRUEL



DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:  
ARQ. GERARDO LUNA BUENROSTRO

000275



INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLÓGICA  
DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.  
CALLE 20 DE NOVIEMBRE 16-AZ (TEL. OFICINA 361 92 15374) ZAPOTLÁN DEL REY, JALISCO  
RFC: IUE090108CCT1 Email: info@infraestructuraoccidente.com.mx

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN DEL REY JALISCO  
2012-2015  
FINIQUITO FÍSICO Y FINANCIERO DE OBRA



CONTRATO:				ZDR/DOP/16-2014				MONTO DE CONTRATO:				\$ 145,000.00					
OBRA:	CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y VESTIDORES EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CENTRO DEPORTIVO, ZAPOTLAN DEL REY			PERIODO DE CONTRATO:				03/NOVIEMBRE/2014 AL 30/DICIEMBRE/2014				CONTRATISTA:		INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.			
UBICACIÓN:	CABECERA MUNICIPAL			PERIODO DE EJECUCION:				03/NOVIEMBRE/2014 AL 17/DICIEMBRE/2014				FECHA:		lunes, 22 de diciembre de 2014			
CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNI	P.U.	DEL PRESUPUESTO		ESTIMACIÓN 1		ESTIMACIÓN 2		ESTIMACIÓN 3		ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO		EJECUTADO		DIFERENCIAS	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
100.2.6	INSTALACIONES																
100.2.6.1	SANITARIA																
E010.01.01.04	Suministro e intalacion de red de alcantarillado a base de tubo de pvc sanitario de 8 " para cementar, incluye: limpiador, pegamento para pvc, trabajos complementarios de excavacion de cepas en material tipo "B" y relleno de M.P.E.	ml	477.44	20.00	9,548.80			17.00	8,116.48					17.00	8,116.48	3.00	1,432.32
E010.01.01.01	Suministro e intalacion de red de alcantarillado a base de tubo de pvc sanitario de 6 " para cementar, incluye: limpiador, pegamento para pvc, trabajos complementarios de excavacion de cepas en material tipo "B" y relleno de M.P.E.	ml	221.04	40.00	8,841.60			16.00	3,536.64					16.00	3,536.64	24.00	5,304.96
E010.02.01	Registro sanitario de 40x60x100 cm. a base de: plantilla de concreto simple, muro 14 de tabique rojo recocido, aplanado pulido interior, tapa de fierro comercial para colar a base de contra marco y marco, incluye: excavacion de cepa y relleno de M.P.E.	pza	1,823.69	5.00	9,118.45			2.00	3,647.38					2.00	3,647.38	3.00	5,471.07
E010.03.01	Suministro e intalacion de red sanitaria para wc, hacia la red principal. Incluye: tubo de pvc de 4", codo de 4X90º, limpiador, pegamento para pvc y mano de obra.	sal	725.98	2.00	1,451.96			6.00	4,355.88					6.00	4,355.88	-4.00	-2,903.92
E010.03.02	Suministro e intalacion de red sanitaria para lavabo, hacia la red principal. Incluye: tubo de pvc de 2", codo de 4X90º, limpiador, pegamento para pvc y mano de obra.	sal	429.21	4.00	1,716.84			4.00	1,716.84					4.00	1,716.84	0.00	0.00
E010.03.03	Suministro e intalacion de red sanitaria para mingitorio, hacia la red principal. Incluye: tubo de pvc de 2", codo de 4X90º, limpiador, pegamento para pvc y mano de obra.	sal	429.21	2.00	858.42			2.00	858.42					2.00	858.42	0.00	0.00
E010.03.04	Suministro e intalacion de red sanitaria para coladera, hacia la red principal. Incluye: tubo de pvc de 2", codo de 4X90º, limpiador, pegamento para pvc y mano de obra.	sal	485.59	2.00	971.18			2.00	971.18					2.00	971.18	0.00	0.00
100.2.6.2	HIDRAULICA																
E011.01.01	Suministro e Instalacion de tinaco rotoplas o similar de 1100 lbs. Incluye herrajes y todo lo necesario para su buen funcionamiento.	pza.	3,770.84	1.00	3,770.84			1.00	3,770.84					1.00	3,770.84	0.00	0.00
E011.02.01	Suministro e Instalacion de bomba de 1/4" HP. herrajes, accesorios y todo lo necesario para su buen funcionamiento.	pza.	2,533.36	1.00	2,533.36					1.00	2,533.36			1.00	2,533.36	0.00	0.00
E011.03.01.01	Suministro e Instalacion de línea de susccion de cisterna hacia la bomba , a base de tubo de Cu.de 1 1/2", incluye: pichanca, piezas especiales y todo lo necesario para su buen funcionamiento.	pza.	5,214.56	1.00	5,214.56			1.00	5,214.56					1.00	5,214.56	0.00	0.00
E011.03.02	Suministro e Instalacion de línea de llenado hacia tinaco, a base de tubo de Cu. de 1 ", incluye: coples, codos, pasta, soldadura y todo lo necesario para su buen funcionamiento.	ml	289.79	15.00	4,346.85					15.00	4,346.85			15.00	4,346.85	0.00	0.00
SUMA=					48,372.86		0.00		32,188.22		6,880.21		0.00		39,068.43		9,304.43
ACUMULADO =					412,500.79		125,306.02		180,599.83		81,364.55		317.42		387,587.82		24,912.97

CONTRATISTA  
ING. JUAN ANTONIO GODINEZ ANDRADE  
REPRESENTANTE LEGAL INECO S.A. DE C.V.

SUPERVISOR DE OBRA:  
ARQ. VICTOR LOPEZ VILLARRUEL



DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:  
ARQ. GERARDO LUNA BUENROSTRO

000276





INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA  
DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.  
CALLE P. 26 DE NOVIEMBRE No. 102 (TEL. OFICINA: 391 87 15374) ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO  
RFC: IUE09108021 email: ineco@infraestructura.com

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY JALISCO  
2012-2015  
FINIQUITO FÍSICO Y FINANCIERO DE OBRA



CONTRATO:		ZDR/DOP/16-2014		MONTO DE CONTRATO:		\$ 145,000.00	
OBRA:	CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y VESTIDORES EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CENTRO DEPORTIVO, ZAPOTLAN DEL REY	PERIODO DE CONTRATO:	03/NOVIEMBRE/2014 AL 30/DICIEMBRE/2014		CONTRATISTA:	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	
UBICACIÓN:	CABECERA MUNICIPAL	PERIODO DE EJECUCION:	03/NOVIEMBRE/2014 AL 17/DICIEMBRE/2014		FECHA:	lunes, 22 de diciembre de 2014	

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNI	P.U.	DEL PRESUPUESTO		ESTIMACIÓN 1		ESTIMACIÓN 2		ESTIMACIÓN 3		ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO		EJECUTADO		DIFERENCIAS	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
E011.03.03	Suministro e instalacion de línea de distribución principal de tinacos a base de tubo de Cu. de 1 1/2", incluye: piezas especiales y todo lo necesario para su buen funcionamiento.	ml	950.34	30.00	28,510.20					12.00	11,404.08			12.00	11,404.08	18.00	17,106.12
E011.03.05	Suministro e instalacion de línea de distribución secundaria, a base de tubo de Cu. de 3/4", incluye: piezas especiales y todo lo necesario para su buen funcionamiento.	ml	198.91	15.00	2,983.65					18.00	3,580.38			18.00	3,580.38	-3.00	-596.73
E011.03.06.01	Suministro e instalacion de ramal de distribución, hacia salida de consumo (inodoro, lavabo, regadera, tarja, etc.) a base de tubo de cobre de 1/2", con una longitud media de 3 mts. Incluye todo lo necesario para su buen funcionamiento.	sal.	918.91	10.00	9,189.10					12.00	11,026.92			12.00	11,026.92	-2.00	-1,837.82
E014.01.07	Suministro e instalacion de valvula de compuerta de 1 1/2"	pza	1,272.48	1.00	1,272.48					1.00	1,272.48			1.00	1,272.48	0.00	0.00
E014.01.08	Suministro e instalacion de llave de nariz de 1/2" para limpieza y riego de areas verdes	pza	209.99	2.00	419.98					2.00	419.98			2.00	419.98	0.00	0.00
100.2.6.3 E012.03.02	ELECTRICA Suministro e instalacion de centro de carga SQUARD de 6 ventanas monofasico de 127 v.	pza	1,089.64	2.00	2,179.28					1.00	1,089.64			1.00	1,089.64	1.00	1,089.64
E012.06.02	Suministro e instalacion de pastilla termica de 15 AMP. incluye: cable cal. 10	PZA	200.29	6.00	1,201.74					2.00	400.58			2.00	400.58	4.00	801.16
E012.10.01	Registro electrico de 30x30x50 int. de 5 cm. de espesor, de concreto armado. con malla 6x6 10/10, incluye: tapa para colar de fierro comercial. contra marco y marco de angulo de 114" X 3/16", trabajos auxiliares de excavacion y relleno con material producto de la excavacion.	pza.	1,099.79	2.00	2,199.58					6.00	6,598.74			6.00	6,598.74	-4.00	-4,399.16
E012.01.02.03	Suministro e instalacion de tubería de PVC. verde de 1" incluye: limpiador, pegamento y curvas.	ml	90.59	80.00	7,247.20					106.00	9,602.54			106.00	9,602.54	-26.00	-2,355.34
E012.02.01.03	Suministro e instalacion de conductot THW cal. 10	ml	38.79	100.00	3,879.00					40.00	1,551.60			40.00	1,551.60	60.00	2,327.40
E012.02.01.02	Suministro e instalacion de conductot THW cal. 12	ml	33.03	100.00	3,303.00					80.00	2,642.40			80.00	2,642.40	20.00	660.60
E012.02.01.01	Suministro e instalacion de conductot THW cal. 14	ml	27.26	60.00	1,635.60					20.00	545.20			20.00	545.20	40.00	1,090.40
E012.11.01	Salida de centro aislada y/o contacto con poliducto naranja, incluye: ranurado, poliducto naranja, cajas galvanizadas o chalupas.	sal.	200.96	10.00	2,009.60					13.00	2,612.48			13.00	2,612.48	-3.00	-602.88
E012.11.03	Suministro y colocacion de contacto sencillo bipolar. marca quinzifo incluye tapa.	pza.	245.44	4.00	981.76					6.00	1,472.64			6.00	1,472.64	-2.00	-490.88
E012.11.04	Suministro y colocacion de apagador sencillo. marca quinzifo incluye tapa.	pza.	259.19	4.00	1,036.76					4.00	1,036.76			4.00	1,036.76	0.00	0.00
E012.04.05	Suministro e instalacion de arbotante de interior y/o exterior marca tecno lite de 60 w. a una altura de trabajo de 1 er. nivel. incluye cable cal. 12 y herrajes para su fijacion.	pza.	1,138.91	10.00	11,389.10					4.00	4,555.64			4.00	4,555.64	6.00	6,833.46
SUMA=					79,438.03		0.00		0.00		59,812.06		0.00		59,812.06		19,625.97
ACUMULADO =					491,938.82		125,306.02		180,599.83		141,176.61		317.42		447,399.88		44,538.94

CONTRATISTA  
ING. JUAN ANTONIO GODINEZ ANDRADE  
REPRESENTANTE LEGAL INECO S.A. DE C.V.

SUPERVISOR DE OBRA:  
ARQ. VICTOR LOPEZ VILLARRUEL



DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:  
ARQ. GERARDO LUNA BUENOSTRO

000277



INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLÓGICA  
DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.  
CALLE 20 DE NOVIEMBRE 181-A2 (TEL. OFICINA: 381 52 15374) ZAPOTLÁN DEL REY, JALISCO  
RFC: IUE095189C21 email: info@infraestructura-occidente.com


H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN DEL REY JALISCO  
2012-2015  
FINIQUITO FÍSICO Y FINANCIERO DE OBRA



				CONTRATO:		ZDR/DOP/16-2014		MONTO DE CONTRATO:		\$		145,000.00					
OBRA:	CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y VESTIDORES EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CENTRO DEPORTIVO, ZAPOTLAN DEL REY			PERIODO DE CONTRATO:		03/NOVIEMBRE/2014 AL 30/DICIEMBRE/2014						CONTRATISTA:	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.				
UBICACION:	CABECERA MUNICIPAL			PERIODO DE EJECUCION:		03/NOVIEMBRE/2014 AL 17/DICIEMBRE/2014						FECHA:	lunes, 22 de diciembre de 2014				
CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNI	P.U.	DEL PRESUPUESTO		ESTIMACIÓN 1		ESTIMACIÓN 2		ESTIMACIÓN 3		ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO		EJECUTADO		DIFERENCIAS	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
100.2.6.8 E014.01.01	MUEBLES SANITARIOS Suministro e instalacion de inodoro economico, marca Orion o similar, incluye: taza, tanque, herrajes, junta selladora, tornillos fijadores, manguera coflex, llave angular, juego de accesorios (jabonera, toallero, papeler, gancho, etc.) y elementos de sujecion y sellado.	pza.	1,693.94	2.00	3,387.88			6.00	10,163.64			6.00	10,163.64	-4.00	-6,775.76		
E014.01.02	Suministro e instalacion de lavabo economico, marca Orion o similar, incluye: mueble, llaves mezcladora, cespel, chupon, uñas de fijacion, manguera coflex, llave angular y elementos de sujecion y sellado.	pza.	1,444.16	4.00	5,776.64			4.00	5,776.64			4.00	5,776.64	0.00	0.00		
E014.01.03	Suministro e instalacion de mingitorio economico, marca Orion o similar, incluye: mueble, valvula de seccionamiento de 1/2", herrajes y elementos de sujecion y sellado.	pza.	2,713.26	2.00	5,426.52			2.00	5,426.52			2.00	5,426.52	0.00	0.00		
E014.01.06	Suministro y colocacion de accesorios para wc y lavabo marca Vitromex color blanco.	jgo.	981.24	2.00	1,962.48			5.00	4,906.20	1.00	981.24	6.00	5,887.44	-4.00	-3,924.96		
100.2.7 E09.01.01.02.01	CANCELERIA DE ALUMINIO Suministro, habilitado, armado e instalado de ventana de aluminio natural tipo mixta (corrediza y fijos) en linea de 2", con mosquitero, segun diseño. Incluye: elementos de sujecion ( taquetes, pijas, sellado a base de silicon y acrilastic).	m2	2,744.58	6.00	16,467.48			2.80	7,684.82			2.80	7,684.82	3.20	8,782.66		
100.2.8 E008.02.02	HERRERIA Suministro, habilitado e instalado de puerta de a base de perfiles de fierro comercial con dimensiones de 100X250 cm. incluye : perfil tipo AP y duela cal. de 18. fondeado con anticorrosivo y terminado en pintura de esmalte.	pza.	4,795.15	2.00	9,590.30			4.00	19,180.60			4.00	19,180.60	-2.00	-9,590.30		
E008.11.01	Suministro, habilitado e instalado de mampara divisoria en sanitarios , a base de perfiles de fierro comercial con dimensiones de 110X150/175 cm. incluye : perfil tipo PTR de 1" y duela cal. de 18. de 7 cm. de ancho , fondeado con anticorrosivo y terminado en pintura de esmalte.	pza.	3,337.65	4.00	13,350.60			3.00	10,012.95	1.00	3,337.65	4.00	13,350.60	0.00	0.00		
E008.11.02	Suministro, habilitado e instalado de puerta y fijo en sanitarios , a base de perfiles de fierro comercial con dimensiones de 35/65 x 150/175 cm. incluye : perfil tipo PTR de 1" y duela cal. de 18. de 7 cm. de ancho , fondeado con anticorrosivo y terminado en pintura de esmalte.	pza.	3,640.15	4.00	14,560.60			5.00	18,200.75	1.00	3,640.15	6.00	21,840.90	-2.00	-7,280.30		
E008.11.03	Suministro, habilitado e instalado de mampara divisoria en mingitorios , a base de perfiles de fierro comercial con dimensiones de 40x 110/175 cm. incluye : perfil tipo PTR de 1" y duela cal. de 18. de 7 cm. de ancho , fondeado con anticorrosivo y terminado en pintura de esmalte.	pza.	2,378.30	2.00	4,756.60					2.00	4,756.60	2.00	4,756.60	0.00	0.00		
100.2.10 E009.03.02.02	CRISTALES Suministro e instalacion de cristal claro o filtrazol de 6 mm. en canceleria de aluminio, madera o fierro tubular, Incluye: sellado y empacado por medio se silico y vinil.	m2	388.73	6.00	2,332.38					2.80	1,088.44	2.80	1,088.44	3.20	1,243.94		
SUMA=					77,611.48		0.00		0.00		81,352.12		13,804.08		95,156.20		-17,544.72
ACUMULADO =					569,550.30		125,306.02		180,599.83		222,528.73		14,121.50		542,556.08		26,994.22

CONTRATISTA:  
ING. JUAN ANTONIO GONZALEZ ANDRADE  
REPRESENTANTE LEGAL INECO S.A. DE C.V.

SUPERVISOR DE OBRA:  
ARQ. VICTOR LOPEZ-VILLARRUEL



DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:  
ARQ. GERARDO LUNA BUENOSTRO

000278





INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA  
DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.  
CALLE 26 DE NOVIEMBRE 18182 (TEL. OFICINA: 391 42 15374) ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO  
RFC: IUE930100CZ1 email: inec@infraestructuraoccidente.com

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY JALISCO  
2012-2015  
FINQUITO FÍSICO Y FINANCIERO DE OBRA



CONTRATO:		ZDR/DOP/16-2014				MONTO DE CONTRATO:		\$ 145,000.00									
OBRA:	CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y VESTIDORES EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CENTRO DEPORTIVO, ZAPOTLAN DEL REY				PERIODO DE CONTRATO:	03/NOVIEMBRE/2014 AL 30/DICIEMBRE/2014				CONTRATISTA:	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.						
UBICACIÓN:	CABECERA MUNICIPAL				PERIODO DE EJECUCIÓN:	03/NOVIEMBRE/2014 AL 17/DICIEMBRE/2014				FECHA:	lunes, 22 de diciembre de 2014						
CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNI	P.U.	DEL PRESUPUESTO		ESTIMACIÓN 1		ESTIMACIÓN 2		ESTIMACIÓN 3		ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO		EJECUTADO		DIFERENCIAS	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
100.2.12	LIMPIEZA							594.1952	7,534.40	5.8048	73.60	600.00	7,608.00	-552.00		-6,999.36	
E001.11.01	Limpieza de obra gruesa.	m2	12.68	48.00	608.64												
100.2.13	OBRA COMUN							14.96	125.81			14.96	125.81	-5.35		-44.99	
100.2.13.1	CISTERNA DE 8 M3																
E001.01.01	Limpia, trazo y nivelación del terreno (area de edificios), por medio de aparatos de medición.	m2	8.41	9.61	80.82												
E01.004.05	Excavacion por medios mecanicos retro excavadora en material tipo (B) a una profundidad menor de 2.00 mts.	m3	39.19	32.00	1,254.08			26.93	1,055.39								
E001.06.03	Carga y acarreo de material producto de la excavacion y/o demolicion, por medios mecanicos, retroexcavadora y camion de volteo. 1er. kilometro.	m3	48.89	41.60	2,033.82			35.01	1,711.64								
E001.05.02	Plantilla de concreto pobre hecho en obra, con un f'c=100 kg/cm2. de 5 cm. de espesor.	m2	132.79	9.61	1,276.11			9.36	1,242.91								
E003.09.01	Piso de concreto de 15 cm. de espesor, reforzado con varilla de 3/8 " @ 20 cm. c.a.c. ambos sentidos en 2 lechos inferior y superior. con un concreto de f'c= 200 kg/cm2. incluye:cimbrado, elaboracion de la mezcla, acarreos, vaciado, terminado, descimbrado y curado. (acabado rallado)	m2	899.60	9.61	8,645.16			9.11	8,195.36								
E005.03.01.01.04	Muro de tabique rojo recocido, acabado comun de 28 cm. de espesor, asentado con moreto de cemento - arena en proporcion 1:5 a 1er. nivel. Incluye: andamiaje y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m2	640.30	15.00	9,604.50			14.20	9,092.26								
E005.01.01.04	Castillo de concreto armado con un f'c=150 kg/cm2 de seccion de 28x28 cm, armada con 6 varillas del No. 3 y estrubos del No. 2 @ 20 cm. acabado comun	ml	527.84	8.00	4,222.72			5.68	2,998.13								
E01.006.03	Relleno de tableros con material inerte compactado con equipo mecanico (ballarina) incluye adición de agua, en capas de 20 cm. incluye : suministro de material y acarreo dentro de la obra.	m3	325.74	12.40	4,039.18			10.08	3,283.46								
E005.06.01.03	Aplando afinado de mezcla en muros con mortero cemento-arena en proporcion 1:3, con unespesor medio de 2 cm. incluye: andamiaje, preparacion de la mezcla y acarreos, 1 er. nivel. Acabado afinado	m2	266.58	17.00	4,531.86			15.80	4,211.96								
E005.02.01.05	Cadena de concreto armado con un f'c=150 kg/cm2 de seccion de 28x28, armada con 6 varillas del No. 3 y estrubos del No. 2 @ 20 cm. acabado comun	ml	552.89	11.20	6,192.37			11.12	6,148.14								
E003.05.02.01	Losa de concreto reforzado de 12 cm. de espesor, con un f'c=200 kg/cm2, acabado aparente, armada con varilla de 3/8" en ambos sentidos, incluye: cimbrado, elaboracion de la mezcla, acarreos, vaciado, vibrado, terminado apisonado, curado y descimbrado. A una altura de 1er. nivel.	m2	1,026.01	9.61	9,859.96			8.75	8,977.59								
SUMA=					52,349.22		0.00		47,042.65		7,534.40		73.60		54,650.65		-2,301.43
ACUMULADO =					621,899.52		125,306.02		227,642.48		230,063.13		14,195.10		597,206.73		24,692.79

CONTRATISTA:  
ING. JUAN ANTONIO GODINEZ ANDRADE  
REPRESENTANTE LEGAL INECO S.A. DE C.V.

SUPERVISOR DE OBRA:  
ARQ. VICTOR LOPEZ VILLARRUEL



DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:  
ARQ. GERARDO LUNA BUENROSTRO

000279



INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA  
DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.  
CALLE 20 DE NOVIEMBRE 181-AZ (TEL. OFICINA 361 92 15374) ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO  
RFC: IUE990190CE1 email: inecofin@estructura@gmail.com

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY JALISCO  
2012-2015  
FINIQUITO FÍSICO Y FINANCIERO DE OBRA



OBRA:	CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y VESTIDORES EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CENTRO DEPORTIVO, ZAPOTLAN DEL REY	CONTRATO:	ZDR/DOP/16-2014	MONTO DE CONTRATO:	\$ 145,000.00
UBICACIÓN:	CABECERA MUNICIPAL	PERIODO DE CONTRATO:	03/NOVIEMBRE/2014 AL 30/DICIEMBRE/2014	CONTRATISTA:	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
		PERIODO DE EJECUCION:	03/NOVIEMBRE/2014 AL 17/DICIEMBRE/2014	FECHA:	lunes, 22 de diciembre de 2014

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNI	P.U.	DEL PRESUPUESTO		ESTIMACIÓN 1		ESTIMACIÓN 2		ESTIMACIÓN 3		ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO		EJECUTADO		DIFERENCIAS	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
E005.10.01	Chafan esquintero de mezcla de mortero de cemento-arena en proporcion 1:3, con dimensiones de 3"x3", terminado afinado.	ml	38.50	18.00	693.00			10.00	385.00					10.00	385.00	8.00	308.00
E008.06.03	Suministro, habilitado e instalado de registro metalico de 60x60 cm. con tapa abatible. a base de perfiles de fierro comercial incluye : contra marco y marco de angulo de 1 1/2" x 3/16" y tapa d elamina negra cal. 18 , fondeado con anticorrosivo y terminado en pintura de esmalte.	pza.	2,035.65	1.00	2,035.65			1.00	2,035.65					1.00	2,035.65	0.00	0.00
100.2.13.2 PLANTA30 M3	PTAR PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DE 15 M3, (5.00 X 2.00 X 1.50 mts. INTERIOR ). HECHA DE CONCRETO REFORZADO DE 10 CM. DE ESPESOR EN PAREDES Y FONDO. INCLUYE TRABAJOS DE EXCAVACION EN TERRENO TIPO"B", EXTRACCION DE RESAGA, PLANTILLA, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS. CIMBRADO, ELABORACION DE CONCRETO CON UN Fc = 200 KG/CM2., ACARREO, VACIADO, VIBARDO Y TERMINADO. DECIMBRADO. RELLENOS CON MATERIAL INERTE, CUELLOS, REGISTROS DE 80X80, PASOS DE VENTILACION. (PROCESO BIOLOGICO CON TECNOLOGIA BOSS ) CON APLICACION DE PRODUCTO PARA 6 MESES.	pza	162,247.05	1.00	162,247.05	1.00	162,247.05							1.00	162,247.05	0.00	0.00
E012.02.01.06	OBRA ADICIONAL Suministro e instalacion de conductor THW CAL. 6	ML	51.79	0.00	0.00							220.00	11,393.80	220.00	11,393.80	-220.00	-11,393.80
E001.03.01	Excavacion a mano en material tipo (B) a una profundidad menor de 2.00 mts., incluye: afine de taludes y fondo en seco	m3	280.00	0.00	0.00							15.00	4,200.00	15.00	4,200.00	-15.00	-4,200.00
E001.04.02	Cama de arena, para desplantar tubería, a base de arena volcanica con un espesor medio de 05 cm. Incluye acarreo, vaciado y tendido.	m3	512.63	0.00	0.00							1.88	963.74	1.88	963.74	-1.88	-963.74
E019.01.01.05	Suministro e instalacion de tubo de PVC hidraulico RD-26 tipo angle de 1 1/2" de diametro, incluye: todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ml	29.63	0.00	0.00							150.00	4,444.50	150.00	4,444.50	-150.00	-4,444.50
E01.006.05	Relleno de tableros con material producto de la excavación, con Pison manual, incluye: suministro de material y acarreo dentro de la obra.	m3	255.94	0.00	0.00							7.50	1,919.55	7.50	1,919.55	-7.50	-1,919.55
E001.04.01	Relleno de material producto de la excavacion, con pison y agua en capas de 20 cm., incluye acarreo dentro de la obra.	m3	102.66	0.00	0.00							5.63	577.98	5.63	577.98	-5.63	-577.98
E019.02.10	Caja de operación de valvulas de 50x50x60 cm., a base de plantilla de concreto simple, muro 14 de tabique rojo recocido, aplanado pulido interior, tapa de fierro comercial, marco y contramarco de APS de 1 1/2" y 1 1/4" y lamina negra cal. 18, terminada en pintura de aceite, incluye: excavacion de cepa y relleno de material inerte.	pza	1,501.23	0.00	0.00							1.00	1,501.23	1.00	1,501.23	-1.00	-1,501.23

SUMA=	164,975.70	162,247.05	2,420.65	0.00	25,000.80	189,668.50	-24,692.80
ACUMULADO =	786,875.22	287,553.07	230,063.13	230,063.13	39,195.90	786,875.23	-0.01
	786,875.22	287,553.07	230,063.13	230,063.13	39,195.90	786,875.23	-0.01

		SUMA=	\$ 786,875.22	\$ 287,553.07	\$ 230,063.13	\$ 230,063.13	\$ 39,195.90	\$ 786,875.23	
		IVA=	\$ 125,900.04	\$ 46,008.49	\$ 36,810.10	\$ 36,810.10	\$ 6,271.34	\$ 125,900.04	SE CANCELA
		TOTAL=	\$ 912,775.26	\$ 333,561.56	\$ 266,873.23	\$ 266,873.23	\$ 45,467.24	\$ 912,775.27	-0.01
	SUMAS IGUALES=		\$ 912,775.26					SUMAS IGUALES=	\$ 912,775.26

AMORTIZACION ANTICIPO=	\$ 228,193.82	\$ 83,390.39	\$ 66,718.31	\$ 66,718.31	\$ 11,366.81
5 AL MILLAR=	\$ 3,934.38	\$ 1,437.77	\$ 1,150.32	\$ 1,150.32	\$ 195.98
LIQUIDO COBRADO=	\$ 680,647.05	\$ 248,733.40	\$ 199,004.60	\$ 199,004.60	\$ 33,904.45

CONTRATISTA:  
ING. JUAN ANTONIO GODINEZ AMARDE  
REPRESENTANTE LEGAL INECO S.A. DE C.V.

SUPERVISOR DE OBRA:  
ARQ. VICTOR LOPEZ VILLARRUEL



DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:  
ARQ. GERARDO LUNA BUENROSTRO

000280