




INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLÓGICA
DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
CALLE: 20 DE NOVIEMBRE No 82 (TEL. OFICINA 301 02 16374) ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO
RFC: IUE900108CZ1 email: inecoinfraestructura@gmail.com

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY JALISCO
2012-2015
FINIQUITO FÍSICO Y FINANCIERO DE OBRA



OBRA:	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, TRAMO POZO DE LA COLONIA HACIA LA COMUNIDAD DE LOS HORNOS	CONTRATO:	ZDR/DOP/07-2015	MONTO DE CONTRATO:	\$ 259,590.38
UBICACIÓN:	LOS HORNOS, MPIO. DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.	PERIODO DE CONTRATO:	01/JUNIO/2015 AL 22/JUNIO/2015	CONTRATISTA:	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
		PERIODO DE EJECUCION:	01/JUNIO/2015 AL 22/JUNIO/2015	FECHA:	lunes, 22 de junio de 2015

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNI	P.U.	DEL PRESUPUESTO		ESTIMACIÓN 1		ESTIMACIÓN 2		EJECUTADO		DIFERENCIAS	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
C	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE.												
C1	PRELIMINARES.												
C1.1	TRAZO Y NIVELACIÓN A CIELO ABIERTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE CON APARATO TOPOGRÁFICO LAS VECES QUE SEA NECESARIO; INCLUYE: MADERA DE PINO DE 2DA. Y/O VARILLAS PARA EJES Y REFERENCIAS, PINTURA DE ESMALTE, CLAVOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	19.04	310.00	\$ 5,902.40	306.00	5,826.24			306.00	5,826.24	4.00	76.16
C1.2	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN CEPAS EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 A 1.00 M. DE PROFUNDIDAD; INCLUYE: NIVELACIÓN Y AFINE DE CEPA, COLOCACIÓN DE MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	50.87	173.60	\$ 8,831.03	175.50	8,927.69			175.50	8,927.69	-1.90	-96.66
C1.2A	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS CON MARTILLO MONTADO EN EXCAVADORA, EN MATERIAL TIPO C2 (ROCA DURA), A UNA PROFUNDIDAD MENOR DE 0.00 A 2.00 MTS. , INCLUYE: EXTRACCION DE REZAGA A MANO Y AFINE DE TALUDES Y FONDO.	m3	1,247.12	43.40	\$ 54,125.01	40.95	51,069.56			40.95	51,069.56	2.45	3,055.45
C1.3	ENCAMADO Y ACOSTILLADO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON BAILARINA, INCORPORANDO HUMEDAD ÓPTIMA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DE TUBO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES. INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS LOCALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	481.43	65.10	\$ 31,341.09	78.00	37,551.54			78.00	37,551.54	-12.90	-6,210.45
C1.4	RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO (BAILARINA) INCLUYE ADICION DE AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE : SUMINISTRO DE MATERIAL Y ACARREO DENTRO DE LA OBRA.	m3	452.90	65.10	\$ 29,483.79	58.50	26,494.65			58.50	26,494.65	6.60	2,989.14
C1.5	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, CON PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. INCLUY ACARREO DENTRO DE LA OBRA.	m3	190.13	86.80	\$ 16,503.28	79.95	15,200.89			79.95	15,200.89	6.85	1,302.39
C1.6	CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A BANCO DE DESPERDICIO PRIMER KILOMETRO	m3	53.20	169.26	\$ 9,004.63	177.45	9,440.34			177.45	9,440.34	-8.19	-435.71
C2	INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA, CAJAS Y PIEZAS ESPECIALES.												
C2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO DE PVC RD26 PARA AGUA POTABLE; INCLUYE: LUBRICANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBA HIDROSTÁTICA, BOMBEO, AGUA NECESARIA, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y ACARREOS DE LOS MATERIALES.	ML	117.52	300.00	\$ 35,256.00	294.00	34,550.88			294.00	34,550.88	6.00	705.12
					\$ 190,447.23		\$ 189,061.79		\$ -		\$ 189,061.79		\$ 1,385.44



000093

CONTRATISTA:
ING. JUAN ANTONIO GODINEZ ANDRADE
REPRESENTANTE LEGAL INECO S.A. DE C.V.

SUPERVISOR DE OBRA:
ARQ. VICTOR LOPEZ VILLARRUEL

SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
ARQ. GERARDO LUNA BUENROSTRO



INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA
DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
CALLE: 20 DE NOVIEMBRE No 82 (TEL. OFICINA: 301 02 16374) ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO
RFC: IUE080198CZ1 email: ineco@infraestructuras@gmail.com

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY JALISCO
2012-2015
FINIQUITO FÍSICO Y FINANCIERO DE OBRA




OBRA:	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, TRAMO POZO DE LA COLONIA HACIA LA COMUNIDAD DE LOS HORNOS	CONTRATO:	ZDR/DOP/07-2015	MONTO DE CONTRATO:	\$ 259,590.38
UBICACIÓN:	LOS HORNOS, MPIO. DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.	PERIODO DE CONTRATO:	01/JUNIO/2015 AL 22/JUNIO/2015	CONTRATISTA:	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
		PERIODO DE EJECUCION:	01/JUNIO/2015 AL 22/JUNIO/2015	FECHA:	lunes, 22 de junio de 2015

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNI	P.U.	DEL PRESUPUESTO		ESTIMACIÓN 1		ESTIMACIÓN 2		EJECUTADO		DIFERENCIAS	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
C2.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA GAL. DE 3" (75MM); INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	885.52	10.00	\$ 8,855.20			12.80	11,334.66	12.80	11,334.66	-2.80	-2,479.46
C2.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC DIÁMETRO DE 3" (75MM); INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	454.68	1.00	\$ 454.68	1.00	454.68			1.00	454.68	0.00	0.00
C2.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC DIÁMETRO DE 3" (75MM); INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	457.46	1.00	\$ 457.46	1.00	457.46			1.00		0.00	
C2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE VÁSTAGO FIJO DE Fo.Fo. 3" (75MM) DE DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PZA	5,262.55	1.00	\$ 5,262.55	1.00	5,262.55			1.00		0.00	
C2.7	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VÁLVULAS DE 1.30x1.30x1.30; INCLUYE: EXCAVACIÓN, RETIRO DEL MATERIAL, PLANTILLA, MARCO Y TAPA, LOSA DE CUBIERTA, LOSA DE PROTECCIÓN, DALAS DE LIGA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	15,830.32	1.00	\$ 15,830.32	1.00	15,830.32			1.00		0.00	
C2.8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPÓN CAMPANA DE PVC 3" (75MM) DE DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	ML	229.99	1.00	\$ 229.99	1.00	229.99			1.00		0.00	
C2.9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE FOFO. DE 1/2" DE 150 LBS.	pza.	1,123.69	2.00	\$ 2,247.38	1.00	1,123.69			1.00		1.00	
					\$ 33,337.58	\$ 23,358.69		\$ 11,334.66		\$ 11,789.34		-\$ 2,479.46	
					223,784.81	212,420.48		11,334.66					

				SUMA=	\$ 223,784.81		\$ 212,420.48		\$ 11,334.66		\$ 223,755.14		
				IVA=	\$ 35,805.57		\$ 33,987.28		\$ 1,813.55		\$ 35,800.830		SE CANCELA
				TOTAL=	\$ 259,590.38		\$ 246,407.76		\$ 13,148.21		\$ 259,555.97		34.41
				SUMAS IGUALES=	\$ 259,590.38						SUMAS IGUALES=		\$ 259,590.38

AMORTIZACION ANTICIPO=	\$ 64,897.60	\$ 39,425.24	\$ 2,103.71	\$ 41,528.95
5 AL MILLAR=	\$ 1,118.92	\$ 1,062.10	\$ 56.67	\$ 1,118.77
LIQUIDO COBRADO=	\$ 216,908.25	\$ 205,920.42	\$ 10,987.83	\$ 216,908.25



000094

CONTRATISTA:
ING. JUAN ANTONIO GONZALEZ ANDRADE
REPRESENTANTE LEGAL INECO S.A. DE C.V.

SUPERVISOR DE OBRA:
ARQ. VICTOR LOPEZ VILLARRUEL

SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
ARQ. GERARDO LUNA BUENROSTRO