

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA.

Siendo las 18.00 horas del día Jueves 06 de Julio del 2015. Reunidos con los Habitantes de la Calle Allende de San Juanito de Escobedo de este Municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco en la Esq. Que forman las Calles Allende y Calle Artesanos, con la finalidad de formalizar la entrega - recepción de la Obra Denominada "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE ALLENDE Y CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE CALLE ALLENDE, INCLUIDA EN EL PROGRAMA DEL RAMO 33 (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL" en el Municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco.

Descripción de la obra:

EL COSTO TOTAL DE LA OBRA:	\$ 170,748.84
CON APORTACION MUNICIPAL DE:	\$ 6,400.00 (maquinaria del municipio)
APORTACION DE GOB. DEL ESTADO:	\$ 164,348.84 (Ramo 33)
BENEFICIARIOS:	\$ 0.00

MODALIDAD DE EJECUCION: ADMINISTRACION DIRECTA.

ASIGNACION: DIRECTA.

NO. DE CONTRATO: NO APLICA

FECHA DE INICIO: 11 DE MAYO DE 2015.

FECHA DE TERMINACION: 04 DE JULIO DE 2015.

DURACION DE LA OBRA: 08 SEMANAS.

EJECUTA: H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL..

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

- 1.- Trazo de ejes para calles y tendido de tubería, incluye nivelación, habilitado de estacas, los equipos de medición incluyen balizas, cintas, fichas, cordel y estatal.
- 2.- Excavación de cepa a máquina en material tipo I Y II (Suelos blando y en partes suelo cementado y es material que requiere el uso de maquinaria para su manejo y remoción), de 0.00 a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.
- 3.- Afine, nivelación y compactación del fondo de la excavación con pison, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
- 4.- Tubo de PVC sanitario de 6", 8" y 10" de diámetro, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.



SECRETARIA



OBRAS
PUBLICAS

5.- Pozo de visita común, de -2.00 m. de profundidad interior, muros 26 cm. de tabique rojo recocido asentado con mezcla cemento arena 1:5, acabado común, con aplanado acabado pulido, sobre plantilla de mampostería, con brocal, incluye: materiales, acarreo, mano de obra, equipo y herramienta.

6.- Acostillado de tuberías con material de banco, compactado, incluye: suministro, acarreo, mano de obra, equipo y herramienta.

7.- Relleno con material producto de la excavación y con material de Banco, según se requiera y según el material extraído de las excavaciones, compactado con pisón de mano en capas no mayores de 20 cms. incluye: adición de agua, mano de obra, equipo y herramienta.

8.- Acarreo de material producto de la excavación y/o demolición fuera de la obra, en camión 1er. km. incluye: carga a máquina, descarga a volteo.

9.- Descarga sanitaria de PVC de 4" (albañal) de 6 y 12 m. de longitud, con una profundidad promedio de 1.00 m. Incluye excavación a máquina, instalación de tubería, relleno compactado de cepa con material de banco con un espesor de 40 cms. y el resto con material de excavación en donde el material extraído sea apropiado para relleno



Handwritten signature in blue ink.

SECRETARIA
GENERAL

Handwritten signature in blue ink.




ESTA HOJA DE FIRMAS ES PARTE DE EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE ALLENDE Y CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE CALLE ALLENDE, INCLUIDA EN EL PROGRAMA DEL RAMO 33 (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL" en el Municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco.

ENTREGA:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO,
JALISCO.





PRESIDENTE MUNICIPAL
DR. PEDRO CORONA ACEVES.


ENCARGADO DE HACIENDA.
C.P. LEONARDO HERNANDEZ CORONA.




SECRETARIO GENERAL
C. JOSE LUIS RAMIREZ ROJAS.


OBRAS PÚBLICAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.
ARQ. RAFAEL RUBIO AYÓN.

RECIBE LA OBRA

COMITÉ DE BENEFICIARIOS.

PRESIDENTE.
NOMBRE Y FIRMA

SECRETARIO.
NOMBRE Y FIRMA

TESORERO.
NOMBRE Y FIRMA

VOCAL DE VIGILANCIA.
NOMBRE Y FIRMA

ESTA HOJA DE FIRMAS ES PARTE DE EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE ALLENDE Y CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE CALLE ALLENDE, INCLUIDA EN EL PROGRAMA DEL RAMO 33 (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL" en el Municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco.

NOMBRE:

Rafael Rubio

Jose Luis Ramirez Rojas

FIRMA:

[Signature]

Jose Luis Ramirez