

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRAACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN POR PARTE DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, POR CONDUCTO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:
"SUSTITUCION POR OBRA NUEVA DEL CENTRO DE SALUD LAZARO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. (TERCERA ETAPA)"

OBRA: SUSTITUCION POR OBRA NUEVA DEL CENTRO DE SALUD LAZARO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. (TERCERA ETAPA)

LOCALIDAD: GUADALAJARA JALISCO

MUNICIPIO: GUADALAJARA JALISCO

EMPRESA EJECUTORA: SELIV ASOCIADOS S.A. DE C.V.

ASIGNACIÓN No. SSJ-OPD-CI005/2017

IMPORTE IVA INCLUIDO: \$ 4,990,493.56

ESCALATORIAS \$

PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA OBRA SE OTORGARON LAS FIANZAS

VICIOS OCULTOS 2011890 POR \$ \$ 496,193.13 EXPEDIDA POR LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.

FIANZA DE ANTICIPO: 1903399-0000 POR \$ \$ 1,247,623.39 EXPEDIDA POR LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.

ENDOSO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR N/A POR \$ \$ - EXPEDIDA POR -

EXTENSIÓN DE FECHAS: CUMPLIMIENTO DE C.A. N/A POR \$ \$ - EXPEDIDA POR -

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 1903398-0000 POR \$ \$ 499,049.36 EXPEDIDA POR LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL 28/12/2017 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL 28/03/2018

FECHA DE INICIO 19/10/2018 FECHA DE TERMINO AUTORIZADA 28/11/2018

TERMINACIÓN REAL: 28/11/2018

PENAL CONVENCIONAL:

MISMA QUE FUE EJECUTADA CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS.

DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO, SE GENERARON LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES

No EST.	IMPORTE	PERIODO DE TRABAJO	No EST.	IMPORTE	PERIODO DE TRABAJO	No EST.	IMPORTE	PERIODO DE TRABAJO
ANTICIPO	\$ 1,247,623.40	18 de octubre de 2018						
1	\$ 281,041.08	19 AL 24 DE OCTUBRE 2018						
2	\$ 334,067.81	25 AL 30 DE OCTUBRE 2018						
3	\$ 253,247.50	30 OCTUBRE AL 02 NOVIEMBRE 2018						
4	\$ 735,116.15	03 AL 09 DE NOVIEMBRE 2018						
5	\$ 2,110,835.32	09 AL 28 DE NOVIEMBRE 2018						

TOTAL ESTIMADO \$ 4,961,931.26 SALDO POR CANCELAR \$ 28,562.30

IMPORTE EJERCIDO DE CONCEPTOS ORIGINALES:		IVA INCLUIDO
IMPORTE EJERCIDO DE CONCEPTOS EXCEDENTES		IVA INCLUIDO
IMPORTE EJERCIDO DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS:	\$ -	IVA INCLUIDO
TOTAL EJERCIDO:	\$ 4,961,931.26	IVA INCLUIDO

OBSERVACIONES:

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL ACTO DE LA RECEPCIÓN - ENTREGA: LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA Y ACTO SEGUIDO EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECIBE DE LA CONTRATISTA SELIV ASOCIADOS S.A. DE C.V. Y ENTREGA LOS TRABAJOS DESCRITOS A: ING. SERGIO PLASENCIA HERNANDEZ, JEFE DE RECURSOS MATERIALES DE LA REGIÓN SANITARIA No. 13, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTE ESTIMA CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO PARA LO CUAL QUEDARÁ VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ANTES CITADA A PARTIR DE ESTA FECHA DE RECEPCIÓN: POR PARTE DEL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIONES, EL REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA CUYA RESPONSABILIDAD SE HA ACREDITADO, INTERVIENE PARA CERTIFICAR LA REALIZACIÓN DEL ACTO. LA PRESENTE ACTA SE LEVANTA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 220-224 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y EL ARTÍCULO 56 DEL REGLAMENTO DE LA MISMA LEY EN VIGOR. LAS PERSONAS QUE REAL Y FÍSICAMENTE INTERVINIERON EN ESTE ACTO:

HORA: 12:00 HORAS

LUGAR Y FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2018, CENTRO DE SALUD LAZARO CARDENAS

POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTOING. MARIA ELIZABETH QUINTERO SERRATOS
JEFE DEL DEPTO. DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL OPD SSJING. RAUL SANCHEZ BOBADILLA
SUPERVISOR DE LA OBRA DEL OPD SSJ

EMPRESA EJECUTORA:

ING. JESÚS MARTÍN ALCÁZAR AVILES MIS
SELIV ASOCIADOS S.A. DE C.V.