

Guadalajara, Jalisco 2 Mayo 2017

Asunto: Informe de actividades


De Contrato: Por Honorarios asimilables al salario del 1 Abril del 2017

Periodo: Del 1 al 30 de Abril 2017

LAE. EDGARD FRANCISCO RUIZ GOMEZ.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO IJAS

PRESENTE



Aunado a un cordial saludo, me presento en tiempo y forma a rendir informe de actividades derivado del contrato de prestación de servicios profesionales por honorarios asimilables al con fundamento en el artículo 8 fracción V inciso k) de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como derivado de la segunda clausula inciso f) del contrato en comento, el cual fue suscrito con ese H Instituto el pasado 1 de Abril de 2017.

Por lo anterior, a continuación menciono las actividades realizadas:

INFORME DE VISITAS Y SUPERVICION

Obra: Obra complementaria de Remodelación del Asilo Leonidas K Demos, en Guadalajara.

Antecedentes, Objetivo: Contrato No.: SIOP-JAS-01AD-0887/16

1.- Estudio y revisión de contrato y catálogo de conceptos.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'E' followed by a cursive flourish.

- 2.-Se hace inspección y reconocimiento de obra con contratista junto con Representante de SIOP Ing. Rosalía Delgado Herrera así como revisión de contrato y catálogo.
- 3.- Se levanta reporte donde se autoriza por parte de la institución Asilo LKD, SIOP y supervisión IJAS la no colocación de entrepaños en closet (se anexa copia).
- 4.- Supervisión y levantamiento de Almacén en patio de la Institución del piso que se colocara en Recamas.
- 5.- Supervisión de Cumplimiento de trabajos según contrato. (Se anexa reporte Fotográfico de visitas obra y comentarios)

INFORME DE VISITAS Y SUPERVICION

Obra: Obra complementaria de Remodelación de la **unidad asistencial para indigentes**, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.










Antecedentes, Objetivo: Contrato No.: SIOP-IJAS-01-CI-0791/16

- 1.- Estudio y revisión de contrato y catálogo de conceptos.
- 2.-Se hace inspección y reconocimiento de obra con contratista junto con Representante de SIOP Ing. Rosalía Delgado Herrera así como revisión de contrato y catálogo.
- 3.- Por parte del Contratista se externa el tiempo faltante y la necesidad de recursos para la adquisición de muebles y equipamiento de cocina.
- 4.- Se revisa y autoriza pago extraordinario para complemento de compra de equipamiento y mobiliario de cocina.
- 5.- Se le pide copia de compra de mobiliario y equipamiento a contratista y la visita a fábrica para cerciorarnos del avance.
- 6.- Se continúan las visitas a obra, sin reportar avance, en espera de equipamiento de cocina.
- 7.- Supervisión de Cumplimiento de trabajos según contrato. (Se anexa reporte Fotográfico de visitas obra y comentarios)

RESUMEN DESCRIPTIVO Y FOTOGRAFICO DE LA SUPERVISION DE REMODELACION

OBRA: Obra complementaria de remodelacion del Asilo Leonidas K Demos, en Guadalajara.

Fecha: Abril de 2017


COMENTARIOS	FOTOGRAFÍA	FOTOGRAFÍA	FOTOGRAFÍA
BAÑOS			
<p>1</p> <p>Enjarre en muros para recibir nuevo azulejo. Quitar azulejo viejo para ampliacion de baños. Colocacion de bovedilla en techos terraza para agrandar baños.</p>			
<p>2</p> <p>Zarpeo de muros en baños para emparejar y recibir azulejo. Clapsura de instalacion hidraulica vieja y sanitaria en baños. Instalacion de lineas hdraulicas nuevas en baños.</p>			
<p>3</p> <p>Forjado de ductos de ventilacion y hormigon e azoteas baños. Se empieza colocacion de azulejo en muros de baños. Se enpieza colocaion de pisos n baños se dejan preparaciones sanitarias.</p>			



RECAMARAS


4

Quitar herreria vieja y apuntalamiento de cerramiento en viejas ventanas de baño. Cerrar y emboquillar entradas baños. Cerrar y enjarrar ventanas viejas en closet cuartos.



5

Preparaciones, ductos y chalupas denuvea instalacion electrica en recamaras. Picado y enjarre nuevo en muros ensalitrados de recamaras. Retiro de herreria vieja ingreso de recamaras.



CLOSET

6


Apuntalamiento y forjado y coado de nuevos cerramientos en closet. Apertura de mochetas y picado de enjarre en closet. Enjarres y boquillas nuevas en closet.



GENERAL

7

Ajuste y preparacon de lineas hidraulicas paranuevos calentadores. Reporte de autorizacion de cambios de muebles en closet, Retiro y almacenaje en azotea de herreria , puertas y muebles de baño anteriores



Handwritten signature or mark.

8

Fondeo en fachadas, recamaras y
puertas de ingreso.





Handwritten signature or mark.

RESUMEN DESCRIPTIVO Y FOTOGRAFICO DE LA SUPERVICION DE REMODELACION

OBRA: Obra remodelacion del UAPI, en Guadalajara.

Fecha: Abril de 2017

COMENTARIOS	FOTOGRAFÍA	FOTOGRAFÍA	FOTOGRAFÍA
COSINA			
1 Reconosimiento de Cosina con instalaciones actuales. (sin modificacion)			
BAÑOS SECCION HOMBRES			
2 Preparacion de regaderas en baños. Quitar azulejos y buscar linea vieja y preparar para linea nueva. Clabsura de linea hidraulica vieja. Preparacion de tuberia agua fria y caliente tuveria de cobre y colocacion de mezcladoras. Preparacion de tarja de acero inoxidable.			
BAÑOS SECCION MUJERES			
3 Quitar azulejos y abrir para reconosimiento de lineas hidraulicas viejas. Clabsura y retirado de lineas viejas hidraulicas en regaderas. Colocacion de mezcladora y ducteria en tuveria de cobre. Preparacion de linea nueva para tarja de baño.			

(Handwritten signature)

GENERAL

4

Canmcelacion de calentador de gas viejo y preparacion de lineas nuevas. En antecomedor preparacion en casa de bombas para nueva linea de llenado. En baño de bomberos preparacion de regadera y tarja con lineas nuevas hydraulicas.



Handwritten signature or mark.