

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo:	17/10/2016
Fecha Elab. Compro:	27/10/2016
N° de Oficio:	GO / C-0330 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 27 2016 1:35PM

GERENTE O DIRECTOR:	ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO:	DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	INES DEL CARMEN CHAVEZ LOPEZ	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: INES DEL CARMEN CHAVEZ LOPEZ - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
19/10/2016	MUNICIPIO Casimiro Castillo \$ 75.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Supervisión de Obra	Casimiro Castillo \$ 128.00 JUS: EXCE: HOSP:	Casimiro Castillo \$ 73.00	Casimiro Castillo *(275.00) - **IVA \$(0.00)
20/10/2016	MUNICIPIO Cuautlilán de García Barragán \$ 75.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Supervisión de Obra	Cuautlilán de García Barragán \$ 128.00 JUS: EXCE: HOSP:	Cuautlilán de García Barragán \$ 73.00	Cuautlilán de García Barragán *(275.00) - **IVA \$(0.00)
21/10/2016	MUNICIPIO Villa Purificación \$ 75.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Supervisión de Obra	Villa Purificación \$ 128.00 JUS: EXCE: HOSP:	Villa Purificación \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.	
FECHA SALIDA:	19/10/2016	VIÁTICOS \$:	1,378.00	1,378.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /	
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	21/10/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	21:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	RURAL 2016 (APARURAL S074 S075) DESARR				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO =	0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,378.00 (MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 -MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,378.00
MENOS ANTICIPO \$ 1,378.00
SALDO \$ 0.00

COMISIONADO
INES DEL CARMEN CHAVEZ LOPEZ
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

INES DEL CARMEN CHAVEZ LOPEZ N° OFICIO: GO / C-0330 / 2016

DEL DÍA: 19/10/2016 AL DÍA: 21/10/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

19 de octubre 2016

Contrato: CEA-ZR-CI-069-2016

EN LAS LOCALIDADES: EL CHICO Y FRANCISCO Y MADERO, EL MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO.

Se realizó la visita al sitio de los trabajos en compañía del Arquitecto Octavio Cabrera Reyes Residente supervisor de Obra CEA y del Ing. Juan Antonio Higuera Gonzalez Residente de Obra de la contratista: Constructivo Gerens, S. A. de C.V., se realiza recorrido para la supervisión y verificación de los trabajos ejecutados hasta la fecha. Se Anexa copia de minuta de trabajo con las observaciones y solicitudes hechas.

20 de octubre 2016

Contrato: CEA-ZR-CI-063-2016

EN LAS LOCALIDADES: EL REPARO, LA HACIENDA Y TIERRAS BLANCAS, EN EL MUNICIPIO DE CUATITLAN DE GARCIA BARRAGAN.

Se realizó la visita al sitio de los trabajos en compañía del Arquitecto Octavio Cabrera Reyes Residente supervisor de Obra CEA y del Ing. Pablo Sergio Gonzalez Acuña Residente de Obra de la contratista: Diseño de Urbanización Roman, S. A. de C.V., se realiza recorrido para la supervisión y verificación de los trabajos ejecutados hasta la fecha. Se Anexa copia de minuta de trabajo con las observaciones y solicitudes hechas.

21 de octubre 2016

Contrato: CEA-ZR-CI-077-2016








EN LA LOCALIDAD: TELPITITA, EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION.

Se realizó la visita al sitio de los trabajos en compañía del Arquitecto Octavio Cabrera Reyes Residente supervisor de Obra CEA y del Ing. Juan Carlos Campos Amador Residente de Obra de la contratista: Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C.V., se realiza recorrido para la supervisión y verificación de los trabajos ejecutados hasta la fecha. Se Anexa copia de minuta de trabajo con las observaciones y solicitudes hechas.

COMENTARIOS:

Se anexa Nota de comprobación de Hospedaje.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
INES DEL CARMEN CHAVEZ LOPEZ	Nº OFICIO: GO / C-0330 / 2016
DEL DÍA: 19/10/2016	AL DÍA: 21/10/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 	<p>Sixy Elizabeth Goveales <u>OBAS CASIMIRO</u></p>
 	
	

DÍA:	MES:	AÑO:
17	10	2016
N° DE OFICIO		GO/C-0330/2016/F

GERENTE O DIRECTOR:	ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO:	DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	INES DEL CARMEN CHAVEZ LOPEZ	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	INES DEL CARMEN CHAVEZ LOPEZ - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS:	Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DIA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
19/10/2016	Casimiro Castillo	\$ 75.00	\$ 128.00	\$ 73.00	\$ 275.00
	ACTIVIDAD:	Supervisión de Obra			
20/10/2016	Cuautlilán de García Barragán	\$ 75.00	\$ 128.00	\$ 73.00	\$ 275.00
	ACTIVIDAD:	Supervisión de Obra			
21/10/2016	Villa Purificación	\$ 75.00	\$ 128.00	\$ 73.00	NA. \$ 0.00
	ACTIVIDAD:	Supervisión de Obra			

FECHA SALIDA:	19/10/2016	VIATICOS:	1,378.00	VEHICULO - PLACAS:	* Sin unidad.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS:	0.00	TIPO:	#
DIA(S) PROBABLES(S):	3	GASOLINAS:	0.00	MARCA/MODELO:	Sin unidad. /
FECHA PROB. REGRESO:	21/10/2016	PEAJES:	0.00	CILINDRAJE:	0
HORA DE REGRESO:	21:00 Hrs.	TRANSPORTES:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	0.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	RURAL 2016 (APARURAL S074 S075) DESARROLI	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 1,378.00 (MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN

COMISIONADO INES DEL CARMEN CHAVEZ LOPEZ RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE
---	---



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE APOYO A MUNICIPIOS
GERENCIA DE OBRAS



MINUTA DE TRABAJO N° _____

FECHA: 19 - Octubre - 2016

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMAS
Ing. Antonio Hiscorza Gil	RESIDENTE DE OBRA	
Ing. Ins del Carmen Chavez C	Residente Jalisco CEA	
Arg. Octavio Cabrera Reyes	Residente Supervisor Obra CEA	

Con esta fecha se levanta la presente Minuta de Trabajo en relación a la obra denominada: "REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA, EN LAS LOCALIDADES DE EL CHICO Y FRANCISCO I. MADERO (EL NARANJAL), EN CASIMIRO CASTILLO, JALISCO", BAJO EL N° DE CONTRATO CEA-ZA-CI-069-2016, ANOTÁNDOSE LOS SIGUIENTES PUNTOS:

1. SE REALIZÓ RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRA EN COMPAÑÍA DE PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCCION COERENS, S.A. DE C.V.

2. SE INFORMA LA EMPRESA CONTRATISTA QUE YA RECIBIÓ EL ANTICIPO CORRESPONDIENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y QUE EL DÍA DE MAÑANA SE RECIBIRÁ EL SUMINISTRO DEL 60% DE LA TUBERÍA.

3. SE ORDENA A LA CONTRATISTA NO EXCAVAR MAS DE 200 MTS. LINEALES EN CADA FRENTE DE TRABAJO, HASTA QUE SE TERMINEN LOS TRAMOS SE PODRÁ INICIAR OTRO TRAMO.

4. A LA FECHA SE TIENE EL RETIRO DE EMPERADO EN SECO DE 950 HL.

5. SE LE INDICÓ A LA CONTRATISTA LOS REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EN CUANTO A MATERIA AMBIENTAL, LA VALORIZACIÓN DE LA OBRA Y LOS LETREROS INFORMATIVOS REFERENTES A LA OBRA, LOS CUALES DEBE CUMPLIR A LA BREVEDAD POSIBLE.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, FIRMAN LAS PRESENTES.

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

DIRECCIÓN DE APOYO A MUNICIPIOS

GERENCIA DE OBRAS



MINUTA DE TRABAJO N° _____

FECHA: 20 - Octubre - 2016

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMAS
PAULO SERGIO HONZALEZ ACOSTA	PRESIDENTE	<i>[Signature]</i>
Arq. OCTAVIO CORDERO RIVERA	Residente Supervisor Obras CEA	<i>[Signature]</i>
Ing. Inés del Carmo Chávez L.	Residente Supervisor Obras CEA	<i>[Signature]</i>

Con esta fecha se levanta la presente Minuta de Trabajo en relación a la obra denominada: "Conservación de línea de conducción, Red de Distribución, Primera Etapa, en las localidades de El Reparo, La Hacienda y Tierras Blancas, municipio de Cuantitlán de García Barragán, Jalisco", bajo el N° de Contrato CEA-ZR-CI-063-2016, acordándose los siguientes puntos:

- 1- Se realizó recorrido de supervisión de obra en compañía de personal de la empresa contratista Diseño en Urbanización Amoná, SA. de CV.
- 2- Informa la empresa contratista que ya recibió el anticipo correspondiente para la ejecución de los trabajos y que el día 14 de Octubre de 2016 se recibió el 25% de suministro de tubería de PVC de 2" de diámetro de RD-26 y RD-32.5.
- 3- A la fecha se tienen instalados 600 metros lineales de tubería de PVC hidráulico de 2" de diámetro de RD-32.5 en la línea de conducción y 130 metros lineales de excavación en la obra de toma.
- 4- Se le indicó a la contratista los requisitos que debe cumplir en cuanto a materia ambiental, la realización de la obra y los listados informativos referentes a la obra, los cuales debe cumplir a la brevedad posible.

Sin otro asunto que tratar, firman los presentes.

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

DIRECCIÓN DE APOYO A MUNICIPIOS

GERENCIA DE OBRAS



MINUTA DE TRABAJO N° _____

FECHA: 21 - OCTUBRE - 2016

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMAS
Ingeniero Juan Carlos Campos Amador	Superintendente	[Firma]
Ingeniero Ines del Carmen Chavarria	Residente de obra CEA	[Firma]
Abr. Octavio Cabrera Pineda	Presidente Supervisora Obra CEA	[Firma]

Con esta fecha se levanta la presente Minuta de Trabajo en relación a la obra denominada: "CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE TOMA, ELECTRIFICACIÓN, EQUIPAMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE CÁRCANO DE BOMBEO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE TELPISTA, MUNICIPIO DE VILLA PUEBLA, JALISCO", BAJO EL N° DE CONTRATO CEA-ZR-01-077-2016, ASESORANDO LAS SIGUIENTES PUNTA:

1. SE REALIZÓ INSPECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA EN COMPAÑÍA DE PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA FORZA INGENIERÍA APLICADA, SA DE CV. Y DE PERSONAL DE TOPOGRAFÍA DE LA GERENCIA DE PROYECTOS DE LA CEA.
2. SE VISITARON FÍSICAMENTE VARIOS PUNTOS TOPOGRÁFICOS PARA QUE LA EMPRESA PUEDA REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE TRAZO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y LAS COTAS DE SALIDA DE LA CAPTACIÓN Y LLEGADA AL CÁRCANO DE BOMBEO.
3. SE TIENE EL SUMINISTRO DE TUBERÍA DE P.C. DE 2 1/2", 2" Y P.V.C. HCO. DE 2" DE Ø PARA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, CORANUSADO E IMPULSIONES.
4. SE LE INDICÓ A LA CONTRATISTA LOS REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EN CUANTO A MATERIA AMBIENTAL, LA VALORIZACIÓN DE LA OBRA, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN HIDROSTÁTICA Y LETREROS INFORMATIVOS REFERENTES A LA OBRA, LOS CUALES DEBE CUMPLIR A LA BREVEDAD POSIBLE.

SIN OTRO ASUNTO MAS TRATAR, FIRMAN LOS PRESENTES.



Maria de Jesús Barajas Sánchez

R.F.C. BASJ470105FV2
 C.U.R.P. BASJ470105MJCRNS00
 GARCIA BARRAGAN No. 75
 CUAUTITLAN, JAL. C.P. 48950
 TEL. (357) 384 6015 FAX. (357) 384 6014

FACTURA		
8158		
FECHA		
DIA	MESES	AÑO
19	10	16

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION	Cuautitlán de García B. Jalisco.	
CLIENTE	Comision Estatal del Agua de Jalisco.	R.F.C.
DIRECCION	Financia 1726 - Edif. Moderna	C.P.
CIUDAD	Guadalajara Jalisco	C.U.R.P.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1		Hospedaje	300-	300-



IMPORTE TOTAL CONSIGNADO EN LETRA
Treientos pesos m/ta.

*ESTE COMPROBANTE TENDRÁ UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE APROBACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE FOLIOS, LA CUAL ES: 29/12/2012, 14:53:23

NÚMERO DE FOLIO ASIGNADO POR EL SAT : 7501 al 8500
 NÚMERO DE APROBACIÓN DEL FOLIO ASIGNADO POR SICOFI: 24439658

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
 ESTA FACTURA SE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EN PARCIALIDADES OTRO

SUB-TOTAL \$	300-
I.V.A. \$	
I.S.H. \$	
TOTAL \$	300-

LA REPRODUCCION APOCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES



Maria de Jesús Barajas Sánchez

R.F.C. BASJ470105FV2
 C.U.R.P. BASJ470105MJCRNS00
 GARCIA BARRAGAN No. 75
 CUAUTITLAN, JAL. C.P. 48950
 TEL. (357) 384 6015 FAX. (357) 384 6014

FACTURA		
8159		
FECHA		
DIA	MES	AÑO
20	10	16

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION	Cuautitlán de García B. Jalisco	
CLIENTE	Comisión Estatal del Agua Jalisco.	R.F.C.
DIRECCION	Francisco 1726 1726 Colonia Moderna.	C.P.
CIUDAD		C.U.R.P.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1		Hospedaje	300-	300-



IMPORTE TOTAL CONSIGNADO EN LETRA
Trecientos pesos m/p.

*ESTE COMPROBANTE TENDRÁ UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE APROBACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE FOLIOS, LA CUAL ES: 29/12/2012, 14:53:23

NÚMERO DE FOLIO ASIGNADO POR EL SAT: 7501 al 8500
 NÚMERO DE APROBACIÓN DEL FOLIO ASIGNADO POR SICOFI: 24439658

ESTA FACTURA SE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EN PARCIALIDADES OTRO

SUB-TOTAL \$	300-
I.V.A. \$	
I.S.H. \$	
TOTAL \$	300-

LA REPRODUCCION APOCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES