

**Municipio Mexxicacán**  
**Informativa de Avance Físico y Financiero de las Obras Públicas**  
**Ejercicio 2014**

Nombre de la obra ejecutada	Periodo de ejecución de obra	Monto ejercido durante el periodo fiscal 2014	Avance físico al 31 Diciembre 2014	Avance financiero al 31 de Diciembre 2014	Estado de situación de la obra (en proceso, terminada, etc.)
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA	06/ene/2014 al 31/mar/2014	\$ 1,599,802.25	1	\$ 1,600,000.00	TERMINADA
CONSTRUCCION DE CAMINO ECOLOGICO E.C. MEXTICACAN-TEMACAPULIN-LOS RINCONES KM 9.8	06/ene/2014 al 19/feb/2014	\$ 695,832.73	1	\$ 695,832.73	TERMINADA
APLICACIÓN DE 253MT2 DE TECHO DE BOVDA EN VIVIENDAS DE LORETO DE ARRIBA, ANALCO E IPALCO ARRIBA	14/ene/2014 al 12/feb/2014	\$ 202,399.12	1	\$ 202,399.12	TERMINADA
RESTAURACION DE CASA DE LA CULTURA	27/ene/2014 al 12/mar/2014	\$ 611,652.70	1	\$ 611,652.70	TERMINADA
REHABILITACION DE ESCUELA PUBLICA JESUS GONZALEZ GALLO EN LA COL.CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL	12/may/2014 al 24/may/2014	\$ 59,940.00	1	\$ 59,940.00	TERMINADA
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA EXPLANADA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DEL SANTUARIO	12/may/2014 al 31/oct/2014	\$ 799,200.00	1	\$ 799,199.99	TERMINADA
CONSTRUCCION DE CARRETERA MEXTICACAN A CHIMALIQUIN DE ABAJO, CONEXIÓN CON CARRETERA 207 ESTATAL, TERCERA ETAPA	07/jul/2014 al 21/nov/2014	\$ 2,380,952.38	1	\$ 2,380,952.38	TERMINADA
RECONSTRUCCION DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE LORETO DE ABAJO	04/ago/2014 al 18/oct/2014	\$ 353,430.00	1	\$ 353,430.00	TERMINADA
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN CAMINO EN LA LOCALIDAD DE TAPIAS ARRIBA	08/ago/2014 al 19/09/2014	\$ 1,587,135.79	1	\$ 1,587,135.88	TERMINADA
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN CALLE PRINCIPAL DE NANGUE DE VIÑAS	11/ago/2014 al 27/sep/2014	\$ 1,498,310.00	1	\$ 373,886.65	TERMINADA
REHABILITACION DE EL JARDIN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MEXTICACAN	12/ago/2014 al 19/dic/2014	\$ 1,931,336.91	1	\$ 1,931,336.91	TERMINADA
REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE CALLE AQUILES SERDAN DE LA CABECERA MUNICIPAL, MEXTICACÁN, JALISCO.	14/ago/2014 al 06/sep/2014	\$ 35,436.00	1	\$ 35,436.00	TERMINADA

REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE DE CALLE AQUILES SERDAN DE LA CABECERA MUNICIPAL, MEXTICACÁN, JALISCO.	14/ago/2014 al 06/sep/2014	\$ 63,692.00	1	\$ 63,692.00	TERMINADA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE AQUILES SERDAN DE LA CABECERA MUNICIPAL, MEXTICACÁN, JALISCO.	14/ago/2014 al 20/sep/2014	\$ 417,948.00	1	\$ 417,948.00	TERMINADA
REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE OJUELOS, MEXTICACÁN, JALISCO.	18/agp/2014 al 15/sep/2014	\$ 40,568.00	1	\$ 40,568.00	TERMINADA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ECOLOGICO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'c = 250 Kg/Cm <sup>2</sup> Y EMPEDRADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE OJUELOS.	18/ago/2014 al 15/oct/2014	\$ 922,088.00	1	\$ 922,088.00	TERMINADA
CONSTRUCCIÓN DE TECHOS, PISOS FIRMES, CUARTOS ADICIONALES PARA COCINA Y REHABILITACIÓN DE MUROS DEL FAISM EN DIVERSAS LOCALIDADES	20/nov/2014 al 31/dic/2014	\$ 914,693.08	1	\$ 914,693.08	TERMINADA
PERFORACION DE UN POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS, MUNICIPIO DE MEXTICACAN, JALISCO.	07/11/2014 hasta la fecha	\$ 404,000.00	0.7	\$ 145,854.00	PROCESO
ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA DE ISLAS	09/09/2015 al 30/09/2014	\$ 65,003.74	1	\$ 65,003.74	TERMINADA
		\$ -		\$ -	

RAFAEL ESTRADA JAUREGUI  
PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORM



PEDRO FRUTOS MARTINEZ DOMINGUEZ  
FUNCIONARIO ENCARGADO DE HACIENDA P

UBLICA MUNICI



PAL