

Municipio Mexxicacán
Informativa Mensual de Obras en Proceso
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014
(miles de pesos)

Dependencia ejecutora	Nombre de Obra	Localidad	Descripción de la obra u objeto del contrato	Modalidad de ejecución	Nombre del contratista	Número de contrato y convenio(s) de ampliación(es)	Importe de la obra y sus ampliaciones	Origen del recurso	Orden de Pago	Partida contable	Número de póliza (s)	Importe del Pago
MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA EXPLANADA PARA USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DEL SANTUARIO	EL SANTUARIO	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA EXPLANADA PARA USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DEL SANTUARIO	CONTRATADA	GRANA GRUPO CONSTRUCTOR S DE RL DE CV	OPM-EXSANT-MEX-001/14	\$796,000	Propios	66597	1235-101-009	26	\$155,533
MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL	CONSTRUCCION DE CARRETERA MEXTICACAN A CHIMALIQUIN DE ABAJO CON CONEXIÓN A CARRETERA 207 ESTATAL 3ER ETAPA	CHIMALIQUIN ABAJO	CONSTRUCCION DE CARRETERA MEXTICACAN A CHIMALIQUIN DE ABAJO CON CONEXIÓN A CARRETERA 207 ESTATAL 3ER ETAPA	CONTRATADA	CONYMAG, S.A. DE C.V.	01-FONDEREG-060-019-14	\$2,380,952	Propios	066734.066735.066736 Y 066737	1235-101-011	21	\$1,016,426

RAFAEL ESTRADA JAUREGUI

PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CON

SELLO



PEDRO FRUTOS MARTINEZ DOMINGUEZ

FUNCIONARIO ENCARGADO DE HACIE