

Municipio Quitupan
Informativa Mensual de Obras en Proceso
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015
(miles de pesos)


| Dependencia ejecutora | Nombre de Obra | Localidad | Descripción de la obra u objeto del contrato | Modalidad de ejecución | Nombre del contratista | Número de contrato y convenio(s) de ampliación(es) | Importe de la obra y sus ampliaciones | Origen del recurso | Orden de Pago | Partida contable | Número de póliza (s) | Importe del Pago |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------|--|------------------------|------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|---------------|------------------|----------------------|------------------|
| DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN SAN ANTONIO | SAN ANTONIO, QUITUPAN, JALISCO | TUBERIA DE PVC, VALVULA DE VASTAGO Y BROCAL DE CONCDRETO | ADJUDICACION DIRECTA | | | \$367,360 | | 231745 | 1235-613-002 | 700 | \$55,682 |
| DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE ACCESO NORTE EN LA LOCALIDAD DE LA TINAJA | LA TINAJA, QUITUPAN, JALISCO | MATERIALES DE CONSTRUCCION | ADJUDICACION DIRECTA | | | \$2,000,000 | | 231747 | 1235-615-002 | 817 | \$64,161 |
| DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | ADOQUINAMIENTO EN CALLE LLANO LARGO | LLANO LARGO, QUITUPAN, JALISCO | ADOQUIN DE CONCRETO | ADJUDICACION DIRECTA | | | \$1,787,740 | | 231748 | 1235-615-007 | 902 | \$399,135 |
| DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | ADOQUINAMIENTO EN CALLE LLANO LARGO | LLANO LARGO, QUITUPAN, JALISCO | DESTAJO POR MANO DE OBRA | ADJUDICACION DIRECTA | | | \$1,787,740 | | 262783 | 1235-615-007 | 904 | \$235,277 |
| DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | ADOQUINAMIENTO EN CALLE LLANO LARGO | LLANO LARGO, QUITUPAN, JALISCO | RENTA DE MAQUINARIA PESADA PARA OBRA DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE LLANO LARGO | ADJUDICACION DIRECTA | | | \$1,787,740 | | 231750 | 1235-615-007 | 905 | \$255,777 |
| DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | ADOQUINAMIENTO EN CALLE LLANO LARGO | LLANO LARGO, QUITUPAN, JALISCO | ADOQUIN DE CONCRETO 20X20X7 | ADJUDICACION DIRECTA | | | \$1,787,740 | | 231749 | 1235-615-007 | 906 | \$276,374 |
| DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | ADOQUINAMIENTO EN CALLE LLANO LARGO | LLANO LARGO, QUITUPAN, JALISCO | GUARNICION PREFABRICADA | ADJUDICACION DIRECTA | | | \$1,787,740 | | 262784 | 1235-615-007 | 908 | \$118,481 |
| DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE NICOLAS BRAVO | QUITUPAN, JALISCO. | GUARNICION PREFABRICADA | ADJUDICACION DIRECTA | | | \$148,295 | | 262785 | 1235-613-009 | 909 | \$40,716 |
| DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | QUITUPAN, JALISCO. | TUBO PVC, TUBO HIDRAULICO Y VALVULA COMPLETA PARA PVC HIDRAULICO | ADJUDICACION DIRECTA | | | \$270,232 | | 262786 | 1235-613-008 | 910 | \$63,104 |
| DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE IGNACIO ALLENDE | SAN FRANCISCO, QUITUPAN, JALISCO. | TUBO PVC, TUBO HIDRAULICO Y VALVULAS VASTAJO FIJO DE 3" COMPLETA PARA PVC HIDRAULICO | ADJUDICACION DIRECTA | | | \$488,031 | | 262787 | 1235-613-007 | 911 | \$111,215 |
| DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | ADOQUINAMIENTO EN CALLE LLANO LARGO | LLANO LARGO, QUITUPAN, JALISCO | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN SITIO | ADJUDICACION DIRECTA | | | \$1,787,740 | | 231751 | 1235-615-007 | 912 | \$31,961 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|--|--|-------------|--|--------|--------------|-----|-----------|
| DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | ADOQUINAMIENTO EN CALLE PRINCIPAL Y TRES CALLES SECUNDARIA | LIMON DE CARRANZA, QUITUPAN, JALISCO | DESTAJO POR MANO DE OBRA | ADJUDICACION DIRECTA | | | \$890,934 | | 262788 | 1235-615-006 | 913 | \$257,302 |
| DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | ADOQUINAMIENTO EN CALLE LLANO LARGO | LLANO LARGO, QUITUPAN, JALISCO | DESTAJO POR MANO DE OBRA | ADJUDICACION DIRECTA | | | \$1,787,740 | | 262789 | 1235-615-007 | 914 | \$62,751 |
| DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | ADOQUINAMIENTO EN CALLE PRINCIPAL Y TRES CALLES SECUNDARIA | LIMON DE CARRANZA, QUITUPAN, JALISCO | RENTA DE MAQUINARIA MOTOCONFORMADORA, CAMION DE VOLTEO, RETROEXCADORA, COMPACTADOR Y PIPA DE AGUA | ADJUDICACION DIRECTA | | | \$890,934 | | 231752 | 1235-615-006 | 915 | \$155,752 |
| DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | ADOQUINAMIENTO EN CALLE PRINCIPAL Y TRES CALLES SECUNDARIA | LIMON DE CARRANZA, QUITUPAN, JALISCO | ADOQUIN DE CONCRETO 20X20X7 | ADJUDICACION DIRECTA | | | \$890,934 | | 231753 | 1235-615-006 | 916 | \$311,807 |
| DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | ADOQUINAMIENTO EN CALLE PRINCIPAL Y TRES CALLES SECUNDARIA | LIMON DE CARRANZA, QUITUPAN, JALISCO | MATERIALES (ARENA, CASTILLOS, CONCRETO HIDRAULICO, VARILLAS) | ADJUDICACION DIRECTA | | | \$890,934 | | 231754 | 1235-615-006 | 917 | \$150,252 |
| DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | ADOQUINAMIENTO EN CALLE PRINCIPAL Y TRES CALLES SECUNDARIA | LIMON DE CARRANZA, QUITUPAN, JALISCO | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN SITIO | ADJUDICACION DIRECTA | | | \$890,934 | | 231755 | 1235-615-006 | 918 | \$15,543 |
| DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | ADOQUINAMIENTO CALLE ABASOLO, PROLONGACION JUAREZ Y BICENTENARIO | QUITUPAN, JALISCO. | ADOQUIN DE CONCRETO | ADJUDICACION DIRECTA | | | \$1,384,288 | | 262790 | 1235-615-005 | 919 | \$525,894 |
| DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | ADOQUINAMIENTO EN CALLE LLANO LARGO | LLANO LARGO, QUITUPAN, JALISCO | MATERIAL PARA BASE HIDRAULICA, ARENA NEGRA | ADJUDICACION DIRECTA | | | \$1,787,740 | | 231751 | 1235-615-007 | 920 | \$131,608 |
| DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | ADOQUINAMIENTO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | SAN ANTONIO, QUITUPAN, JALISCO | ADOQUIN DE CONCRETO 20X20X7 | ADJUDICACION DIRECTA | | | \$899,820 | | 231759 | 1235-615-004 | 921 | \$292,136 |
| | | | | | | | | | | | | |

IRALDO CONTRERAS AGUILAR

PRESIDENTE MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



ASEJ2015-08-30-09-2015-1

JETSAN OROZCO JIMENEZ

ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

SELLO